ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот 4.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	Доп. соглашение № 1 от 13 октября 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"	
				015 - М.Б.	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**49 018 541**	**5 833 057**							**624 970**
	Итого к оплате		**5 833 057**							**624 970**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

Форма № 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Строительство дорог.Код бюджетной программы № 368002015422
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот № 4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Посадка деревьев и газонов										
1	Е0147-6-11	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,5х0,4 м	50	208,98	-	10449	-	13479	1,45	72		
		яма		208,98	-	10449	-	129	-	-		
2	Е0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	50	501,45	195,99	25073	9800	20174	1,5	75		
		шт		264,6	48,17	13230	2408	129	0,2	10		
3	С143012-38	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	50	2030	-	101500	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		137022	9800			148		
				Тенге		23679	2408			10		

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	137022	-	-		-
Материалы -	Тенге	1986	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26087	-		-
Местные материалы -	Тенге	101555	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33653	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5048	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10240	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	180915	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		175
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31135	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	180915	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		175
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31135	-		-

РАЗДЕЛ 2. Компенсационные посадки

4 E0147-32-5 -Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м	202	2713,1	91,31	548047	18444	377029	7,96	1608
шт		1423,72	23,17	287591	4680	129	0,09	19
5 E0147-6-16 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8x0,6 м	202	543,52	-	109790	-	141629	3,77	762
яма		543,52	-	109790	-	129	-	-
6 E0147-9-4 -Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м	202	644,67	228,85	130222	46227	112317	2,16	437
шт		374,76	56,27	75702	11366	129	0,23	47
7 C143012-39 -Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8x0,6м, высотой 3 м	202	3760	-	759520	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1547579	64671			2807
	Тенге			473082	16046			66
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1547579	-	-		-

Материалы -	Тенге	250044	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	489128	-	-
Местные материалы -	Тенге	75978	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	630975	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	315
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	94646	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	130713	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2309268	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3189
Сметная заработная плата -	Тенге	-	583774	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2309268	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3189
Сметная заработная плата -	Тенге	-	583774	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1684601	74470		2955
	Тенге	496761	18454		76
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1684601	-	-	-
Материалы -	Тенге	252032	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	515215	-	-
Местные материалы -	Тенге	861338	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	664628	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	332
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	99694	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	140954	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2490183	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3363
Сметная заработная плата -	Тенге	-	614910	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2490183	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3363
Сметная заработная плата -	Тенге	-	614910	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:		2490183			
Временные здания и сооружения		37353			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		5603			
Итого:		2527536			
Зимнее удорожание		55073			
Выслуга лет, 1,0%		25275			
Доп.отпуска 0,4%		10110			
Итого:		2617994			
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951		5107706			
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :		102154			
Итого:		5209860			

НДС (12%) :	625183
ИТОГО к оплате:	58[illegible]044
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	5833057
В том числе НДС 12,0%:	624970

ПРИНЯЛ: Администратор программы Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технадзор "Компания Курылыс Комек"

Авторский надзор ТОО "ТОП ПТО"
Мукалов А.Б.