ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**
Наименование строительства и его адрес:
Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот 4.

Форма № кс-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Р.К. от 16.11.98г. № 73

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2011** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 38-ГЗ от 27 мая 2011 года	код бюджетной программы "368002015422"		
			015 - М.Б.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**43 185 484**	**13 377 377**							**1 433 290**
	Итого к оплате		**13 377 377**							**1 433 290**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс"

форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2011 г.

Договор о государственных закупках работ № 38-ГЗ от 27 мая 2011 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 368002015422.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство дороги от ул. Жамакаева до ул. Оспанова -2 участок. Лот 4.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Локальная смета № 1-1-1И										
		ПЕРЕНОС РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ										
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6	40,41	38,52	242	231	97	0,01	-		
				1,88	14,79	11	89	97	0,06	-		
2	Е0127-18-5	-РАЗБОРКА БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА м3	4	244,66	138,28	979	553	767	0,59	2		
				106,38	37,7	426	151	133	0,13	1		
3	С01031-А26-1	--ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА м3	7,2	27,1	-	195	-	137	0,4	3		
				18,97	-	137	-	100	-	-		
4	Е010333-А20-1	-ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ РАЗБОРКИ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА НА 20КМ т	7,2	125,82	125,82	906	906	181	-	-		
				-	25,16	-	181	100	0,53	4		
5	Е0109-43-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002	-ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЕКЛАМНОГО ЩИТА И СТОЕК т	0,25	7258,07	3856,07	1815	964	924	18,22	5		
				3402	705,69	851	176	90	2,53	1		

к=0,6;0,7;
0,5

РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАБОРОВ

6	Е07-24-8 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8	-ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ ИЗ СЕТКИ	100м	0,6895	16826,68 / 110,16	16716,52 / 4429,28	11602 / 76	11526 / 3054	376 / 12	144,72 / 17,73	100 / 12
7	С01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ ИЗ СЕТКИ	т	0,26	27,1 / 5,42	- / -	7 / 1	- / -	1 / 100	0,11 / -	- / -
8	Е010333-А20-1	-ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАБОРОВ ИЗ СЕТКИ НА 20КМ	т	0,26	167,76 / -	167,76 / 33,55	44 / -	44 / 9	9 / 100	- / 0,7	- / -
9	Е0109-43-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА ВЫСОТОЙ 2М	м2	195,88	208,75 / 103,68	105,07 / 24,98	40890 / 20309	20582 / 4893	22682 / 90	0,68 / 0,09	133 / 17
10	С01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА	т	1,41	27,1 / 18,97	- / -	38 / 27	- / -	27 / 100	0,4 / -	1 / -
11	Е010333-А20-1	-ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА НА 20КМ	т	1,41	125,82 / -	125,82 / 25,16	177 / -	177 / 35	35 / 100	- / 0,53	- / 1
12	Е0146-34-2	-ДЕМОНТАЖ БЕТОННОГО ЗАБОРА	м3	1,12	2916,71 / 1617,3	1299,41 / 577,8	3269 / 1813	1456 / 648	2460 / 100	9,92 / 2,34	11 / 3
13	С01031-А26-1	-ПОГРУЗКА МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОННОГО ЗАБОРА	т	2,69	27,1 / 18,97	- / -	73 / 51	- / -	51 / 100	0,4 / -	1 / -
14	Е010333-А20-1	-ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛА ОТ РАЗБОРКИ БЕТОННОГО ЗАБОРА НА 20КМ	т	2,69	125,82 / -	125,82 / 25,16	338 / -	338 / 68	68 / 100	- / 0,53	- / 1

ПОДЪЕМ ЛЮКОВ НА ПРОЕКТНУЮ ОТМЕТКУ

15	Е0123-24-1 -Демонтаж люков		12	180,41	29,75	2165	357	2527	0,94	11
	т.ч.	шт		---	---	---	---	---	---	---
	п.3.5			150,66	11,34	1808	136	130	0,06	1
	СНиП8.02-0									
	5-2002									
	п-2.8									
	к=0,6;0,7;									
	0,5									
16	Е0107-1-1 -УКЛАДКА БЕТОННЫХ ПОДКЛАДОК	шт	48	362,51	236,69	17400	11361	13899	0,78	38
				---	---	---	---	---	---	---
				125,82	81,01	6039	3889	140	0,3	14
17	С143014-3 -СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПОДКЛАДОК	м3	0,768	20800	-	15974	-	-	-	-
	Изм. и			---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
18	Е0106-1-1 -ОМОНОЛИЧИВАНИЕ БЕТОНОМ В15	м3	0,3	5840,32	79,21	1752	24	83	1,62	-
				---	---	---	---	---	---	---
				234,9	29,92	70	9	105	0,15	-
19	Е0123-24-1 -Установка люков (СО СТОИМОСТЬЮ ЛЮКОВ)	шт	12	15131,2	42,5	181574	510	4170	1,57	19
				---	---	---	---	---	---	---
				251,1	16,2	3013	194	130	0,08	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				279442	49030			323
		---				---	---			---
		Тенге				34632	13532			56
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				236737	-	-		-
	Материалы -	Тенге				177639	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	21934	-		-
	Местные материалы -	Тенге				18044	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				313	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				24888	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3733	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15698	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				277323	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		237
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	25668	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				42705	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	26229	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				23606	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3541	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3979	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		70290		-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			167
Сметная заработная плата -	Тенге		-	29770	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		347612	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			403
Сметная заработная плата -	Тенге		-	55438	-			-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА. Локальная смета № 2-1-2И

20 E0127-14-4 -Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15мм	450	336,98	298,02	151643	134109	79552	0,26	117
м3		38,62	94,3	17377	42436	133	0,33	148
21 C143008-109-Щебеночно-гравийная смесь	549	692	-	379908	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ								
22 E0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ДРЕНИРУЮЩЕГО ГРУНТА	220	-38,67	-36,92	-8508	-8123	-2501	-0,01	-3
м3		-1,7	-10,01	-375	-2203	97	-0,03	-8
23 E010333-A20-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	352	-125,82	-125,82	-44289	-44289	-8858	-	-
т		-	-25,16	-	-8858	100	-0,53	-186
24 E0127-63-11-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	1550	-108,35	-24,44	-167939	-37889	-25199	-0,04	-59
м2		-5,75	-6,48	-8909	-10037	133	-0,02	-38
25 E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы основания из ГПС под дорожный бордюр	74	883,11	88,5	65350	6549	3903	0,17	13
м3		25,66	14	1899	1036	133	0,05	4
26 E0127-34-2 -Установка цементно-песчаного бордюра	546	479,08	7,96	261579	4344	96236	0,84	457
м		130,42	2,11	71207	1151	133	0,01	4
27 C143003-10 -Камни бортовые	24,57	27400	-	673218	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	цементно-песчаные БР 78.30.15	м3		-	-	-		-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1310963	54701			525
		Тенге			81199	23526			-76
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1310963	-	-		-
Материалы -		Тенге			10210	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	104724	-		-
Местные материалы -		Тенге			1164854	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			143134	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		72
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21470	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			87246	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1541343	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		521
Сметная заработная плата -		Тенге			-	126194	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1541343	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		521
Сметная заработная плата -		Тенге			-	126194	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПРИМЫКАНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ.Локальная смета № 2-1-4И

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

28	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14	38,67	36,92	541	517	159	0,01	-
					1,7	10,01	24	140	97	0,03	-
29	E010333-A1-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	24,5	17,73	17,73	434	434	87	-	-
					-	3,55	-	87	100	0,07	2
30	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов		225	13,43	13,43	3021	3021	801	-	-
					-	3,67	-	826	97	0,01	3

		до 10 м (НА 30М)							
		м3							
31	Е0101-25-10- к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	225	22,56	22,56	5076	5076	1346	-	-
				-	6,17	-	1388	97	0,02	5
		м3								
32	Е0101-17-7 -	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	225	31,44	30,03	7073	6756	2078	0,01	2
				1,38	8,14	311	1832	97	0,03	6
		м3								
33	Е0101-20-2 -	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	225	4,51	3,89	1015	876	419	-	1
				0,58	1,34	130	302	97	-	1
		м3								
34	Е010333-А20- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	393,75	125,82	125,82	49542	49542	9908	-	-
				-	25,16	-	9908	100	0,53	208
		т								
35	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	450	16,94	4,65	7624	2095	5771	0,09	39
				12,29	0,93	5530	420	97	-	1
		м2								
36	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	135	15,01	15,01	2026	2026	673	-	-
				-	5,14	-	694	97	0,02	2
		м3								
37	Е0101-130-8- к=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	135	10,68	10,68	1441	1441	421	-	-
				-	3,21	-	434	97	0,01	1
		м3								
38	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	135	16,84	14,4	2274	1944	686	0,01	2
				1,94	3,29	262	445	97	0,01	2
		м3								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
39	Е0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	74	883,11	88,5	65350	6549	3903	0,17	13
				25,66	14	1899	1036	133	0,05	4

40	E0127-14-4 -Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийной смеси т.15мм	м3	67,5	336,98	298,02	22746	2[illegible]16	11933	0,26	17
				38,62	94,3	2607	6365	133	0,33	22
41	C143008-109-Щебеночно-гравийная смесь	м3	82,35	692	-	56986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			225151	100393			75

			Тенге			10761	23878			258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			225151	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34639	-		-
	Местные материалы -		Тенге			113997	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38186	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5728	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15800	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279137	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		351
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40367	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			279137	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		351
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40367	-		-

РАЗДЕЛ 4. Линейные сооружения. Локальная смета № 4-1-3И

Строительство телефонной канализации

42	E0101-163-3-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	м3	9,78	535,68	-	5239	-	5920	3,24	32
	т.ч. п-3.185 к=0,8			535,68	-	5239	-	113	-	-
43	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,45	160,92	-	2325	-	2628	1,17	17
				160,92	-	2325	-	113	-	-
44	C01031-A7-1-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	14,45	30	-	434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

45	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20км, класс груза 1	т	14,45	125,82	125,82	1818	1818	364	-	-
					-	25,16	-	364	100	0,53	8
46	Е0134-115-3-	Установка опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой свыше 8,5 м	опора	2	1028,19	108,16	2056	216	1764	5,87	12
					761,4	40,5	1523	81	110	0,2	-
47	Е0134-118-3-	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры более 8,5 м	шт	2	678,76	108,16	1358	216	998	2,57	5
					413,1	40,5	826	81	110	0,2	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	13230	2251			65
	Тенге	9913	526			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13230	-	-		-
Материалы -	Тенге	632	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10439	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11673	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1751	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1494	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	26397	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		80
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12190	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	26397	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		80
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12190	-		-

РАЗДЕЛ 5. Монтажные работы

Переключение волоконно-оптических кабелей

48	Ц0110-899-1-к=0,5	Демонтаж кабеля с опоры: кабель ОК на столбовой линии	м	640	28,29	11,76	18106	7526	12207	0,18	115
					14,58	2,76	9331	1766	110	0,02	10
49	Ц0110-899-1-	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель ОК на столбовой линии	м	640	56,58	23,52	36211	15053	24415	0,18	115
					29,16	5,52	18662	3533	110	0,03	20
50	Ц0110-930-2-Изм. и	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на		1	26874,68	23110,4	26875	23110	5888	12,96	13

доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	ОК ГТС в колодце, число волокон 8	муфта		3135,46	2216,86	3135	2217	110	12,86	13
51 Ц0110-930-3- Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 2 8.02-06-20 4 8.02-17-20 6	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12	муфта	1	34851,36	30326,38	34851	30326	7415	15,84	16
				3832,22	2909,08	3832	2909	110	16,87	17

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		116043	76016			259
	Тенге		34961	10425			60
Стоимость монтажных работ -	Тенге		116043	-	-		-
Материалы -	Тенге		5066	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	45386	-		-
Накладные расходы -	Тенге		49925	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7489	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9958	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		175926	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		345
Сметная заработная плата -	Тенге		-	52875	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		175926	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		345
Сметная заработная плата -	Тенге		-	52875	-		-

РАЗДЕЛ 6. Неучтенные материалы подрядчика

52 С11041-99 -Траверсы	шт	11	1430	-	15730	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
53 С11021-7 -Опоры и подпоры деревянные	м3	1	7340	-	7340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
54 С143019-58 -Приставки для деревянных опор		31	4180	-	129580	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-2	шт		-	-	-		-	-	-
55 Прайслист	-Муфты ОК-12	шт	2	2751,26	-	5503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				158153	-			-
		Тенге				-	-			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге				21233	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				21233	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1274	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				22506	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				136920	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7340	-	-		-
Местные материалы -		Тенге				129580	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				8215	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				145135	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				167642	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Наружные сети газоснабжения. Локальная смета № 6-1И

Наземный газопровод

56	E0101-165-3-	Ручная разработка грунта под опоры	м3	7,06	796,5	-	5620	-	6351	4,93	35
					796,5	-	5620	-	113	-	-
57	C01031-A7-1-	Погрузка грунта /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	12,35	30	-	370	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 /вытесненного грунта/	т	12,35	176,4	-	2178	-	436	0,74	9
					35,28	-	436	-	100	-	-
59	E0106-1-2	-Монолитные фундаменты под опоры из бетона В-15	м3	4,61	7286,85	117,98	33578	544	4252	5,29	24
					834,3	44,58	3844	205	105	0,22	1

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР С ОКРАСКОЙ

60	E0109-35-1	-Монтаж металлических креплений на опорах	0,416	20902,4	753,22	8695	13	6424	103,8	43
		тн		17037	121,5	7087	51	90	0,59	-
61	C12021-245	-Стоимость креплений газопровода	0,416	172800	-	71885	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
62	E0115-172-4	-Масляная окраска креплений металлических опор за 2 раза	18,1	170,01	0,08	3077	2	2463	0,78	14
		м2		129,6	0,02	2345	-	105	-	-
		Опоры для газопровода								
63	E0109-43-1	-Монтаж опор из труб 219х6мм	2,52	13350,45	5508,67	33589	13860	15122	30,36	76
		т		5670	1008,13	14266	2536	90	3,61	9
64	C130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	77,11	1880	-	144962	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
65	E0125-120-4	-Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода 200 мм	0,0768	380790,04	323359,91	29245	24834	7045	174	13
		км		32940	43499,8	2530	3341	120	170,58	13
66	E0115-172-4	-Масляная окраска стальных труб за 2 раза (опоры)	52,81	170,01	0,08	8978	4	7188	0,78	41
		м2		129,6	0,02	6844	1	105	-	-
67	E0122-9-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с пневматическим испытанием	0,135	305338,42	143818,79	41221	19416	33985	728,4	98
		км		139320	54329,4	18808	7334	130	265,34	36
68	C130806-280 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные, 273х6 мм	135,54	3520	-	477101	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
69	E0122-33-5	-Установка стальных сварных	0,1683	143727,08	59267,7	24189	9975	21380	375,24	63

	фасонных частей диам. 100-250 мм								
			75330	22388,4	12678	68	130	109,34	18
		т							
70	С130810-87 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	10	2270	-	22700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
71	С130810-125-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	1	939	-	939	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
72	Е0115-172-4-Масляная окраска металлических труб и фасонных частей за 2 раза	122,72	170,01	0,08	20864	10	16703	0,78	95
			129,6	0,02	15905	3	105	-	-
		м2							
73	Е0122-36-5 -Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	1	2220,2	895,62	2220	896	1706	5,77	6
			974,7	337,5	975	338	130	1,66	2
		шт							
74	С130902-29 -Задвижки Dy 250 мм	1	58300	-	58300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
75	Е0122-33-6 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,1542	218736,78	47189,78	33729	7277	10880	177,24	27
			36450	17825,4	5621	2749	130	87,06	13
		т							
76	Е0125-46-1 -Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром 350 мм	0,135	257422,57	216267,82	34752	29196	12515	206,4	28
			38610	38645,38	5212	5217	120	145,33	20
		км							
77	Ц3924-14 -Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 8 мм	36	384,26	48,96	13833	1763	9535	1,2	43
			291,6	2,7	10498	97	90	0,02	1
		стык							
	Прочие работы								

78	E0122-9-8	-Демонтаж труб диам. 273 мм	0,135	135366,76	51774,76	18275	6990	18103	437,04	59
		км		---	---	---	---	---	---	---
				83592	19558,58	11285	2640	130	159,21	21
79	E0122-9-6	-Демонтаж труб диам. 219 мм с пневматическим испытанием	0,0768	103263,68	41055,68	7931	3153	7759	329,76	25
		км		---	---	---	---	---	---	---
				62208	15509,23	4778	1191	130	126,24	10
80	E0122-36-4	-Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	718,27	245,23	718	245	735	2,82	3
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				473,04	92,34	473	92	130	0,76	1
81	C01031-A32--1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	8,7	111,4	-	969	-	-	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
82	C01031-A32--2	Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	8,7	107,1	-	932	-	-	-	-
		т		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
83	C010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	8,7	125,82	-	1095	-	219	0,53	5
		т		---	---	---	---	---	---	---
				25,16	-	219	-	100	-	-
84	E0127-83-1	-Установка дорожного знака	2	702,92	-	1406	-	1616	3,84	8
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				607,5	-	1215	-	133	0,13	-
85	Спрайс	-Стоимость дорожного знака	2	2454,97	-	4910	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
86	C2004-28	-Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м	12	1190,88	1190,88	14291	14291	459	-	-
		маш-ч		---	---	---	---	---	---	---
				-	318,6	-	3823	12	1,85	22

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1122550	132767			716
	---	---	---			---
	Тенге	130638	33388			167
Стоимость монтажных работ -	Тенге	13833	-	-		-
Материалы -	Тенге	1573	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10595	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9535	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1430	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1402	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	24771	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12025	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	362431		-		-
Материалы -	Тенге	40264		-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	129491	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	76795	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	24864	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	3273	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	153794	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23069	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30974	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	547199	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		788
Сметная заработная плата -	Тенге	-	152560	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	42285	-	-		-
Материалы -	Тенге	6759	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23940	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21546	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3232	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3830	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	67660	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		140
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27172	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	704001	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	704001	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42240	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	746241	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1385872	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		976
Сметная заработная плата -	Тенге	-	191757	-		-

РАЗДЕЛ 8. Врезка в существующий газопровод

87 Ц0112-754-1-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм, 89мм	4	2010,88	103,08	8044	412	6560	9,6	38
врезка		1816,8	5,4	7267	22	90	0,03	-
88 Е0119-16-2 -Обрезка действующего газопровода диаметром 57мм, 89мм	4	1777,81	803,78	7111	3215	4590	3,52	14
обрезка		585,9	310,64	2344	1243	128	1,7	7
89 Ц0112-754-6-Врезка трубопроводов условным	2	5624,4	320,4	11249	641	9156	25,2	50

давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм		5076	10,8	10152	22	90	0,06	-
90 Е0119-16-2 -Обрезка действующего газопровода диаметром 219мм	врезка обрезка	2 2	1777,81 585,9	803,78 310,64	3556 1172	1608 621	2295 128	3,52 1,7	7 3
91 Ц0112-754-9-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 426 мм		2 9666	10831,4 21,6	668,4 19332	21663 43	1337 90	17438 0,13	48 -	96
92 Е0119-16-2 -Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром 426 мм	врезка обрезка	2 2	1777,81 585,9	803,78 310,64	3556 1172	1608 621	2295 128	3,52 1,7	7 3
93 Е0124-106-6-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 200 мм	отключ	146 1698,3	6557,28 1336,5	3540,8 247952	957363 195129	516957 130	576005 6,53	7,16 953	1046
94 Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0617 75330	143727,08 22388,4	59267,7 4651	8874 1382	3659 130	7843 109,34	375,24 7	23
95 С130810-93 -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм	шт	2 -	8980 -	- -	17960 -	- -	- -	- -	-
96 С2005-18 -Агрегаты сварочные четырехпостовые для ручной сварки, на тракторе 132 кВт /180 л.с./	маш-ч	8 -	2127,6 315,96	2127,6 -	17021 2528	17021 129	3261 1,2	- 10	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге Тенге			1056396 294041	546458 201611			1282 984
Стоимость монтажных работ -		Тенге			40955	-	-		-
Материалы -		Тенге			1814	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	36838	-		-
Накладные расходы -		Тенге			33154	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4973	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4447	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	78556	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	202
Сметная заработная плата -	Тенге	-	41811	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	983258	-	-	-
Материалы -	Тенге	193018	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	451642	-	-
Накладные расходы -	Тенге	587109	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	294
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	88066	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94222	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1664589	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2332
Сметная заработная плата -	Тенге	-	539708	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	32182	-	-	-
Материалы -	Тенге	3105	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7172	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17960	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9181	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1377	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2482	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	43845	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	46
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8549	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	1786989	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2580
Сметная заработная плата -	Тенге	-	590068	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4281928	961615		3246
	----	---	---		---
	Тенге	596145	306884		1457
Стоимость монтажных работ -	Тенге	192064	-	-	-
Материалы -	Тенге	8453	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	92819	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21233	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	92614	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13892	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17081	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	301759	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	595
Сметная заработная плата -	Тенге	-	106711	-	-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3268691		-	-
Материалы -	Тенге	421764	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	752869	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84135	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1451339	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	3586	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	958785	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	479
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	143818	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	253649	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4481124	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4308
Сметная заработная плата -	Тенге	-	896687	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	84990	-	-	-
Материалы -	Тенге	6759	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50169	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45152	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6773	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7809	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	137950	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	306
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56942	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	736184	-	-	-
Материалы -	Тенге	3105	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7172	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	721961	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9181	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1377	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44722	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	790086	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	46
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8549	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5710919	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5256
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1068889	-	-
Итого по форме в ц. 2001 года:		5710919			
Временные здания и сооружения 1,5%		85664			
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		12850			
Итого:		5796583			
Зимнее удорожание		126302			

Выслуга лет, 1,0%	57966
Доп.отпуска 0,4%	23186
Итого:	6004037
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. С к=1,951	11713877
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	234278
Итого:	11948154
НДС (12%) :	1433779
ИТОГО к оплате:	13381933
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**13377377**
В том числе НДС 12,0%:	1433290

ПРИНЯЛ: Администратор программы Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Технадзор "Компания Курылыс Комек"

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Жаксылыков.