Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН - 060 140 013 382

Подрядчик: ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" БИН - 080 940 019 037

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДКАЧИВАЮЩЕЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №2/3 ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА "САРЫАРКА" Г.ПАВЛОДАРЕ

Наименование объекта - ПОДКАЧИВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Договор № 76 от 17.10.2018 г.

АКТ № 1-4 от 19.04.2019 г.

приемки выполненных работ за ~~апрель~~ май 2019 г.

на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

(Смета № 09-15.СМ-АР.002.015)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1*	Е0109-43-4 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м, по ж/бетонным и каменным опорам/	630 м2	8676,05 274,73	350,51 88,47	5465915 173077	220823 55736	205932 90	1,67 0,31	1053 196
2	С11011-1062	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,009837 т	1607200,00 --	-- --	15810 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	Е0109-52-1	Вырезать отверстия в стеновых панелях по месту	20 м	134,76 56,25	5,38 2,25	2695 1125	108 45	1053 90	0,34 0,01	7 --
11	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	800 м2	144,14 69,08	0,62 0,23	115315 55264	496 184	62102 112	0,44 --	348 1
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
26	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	546,74 м2	226,98 66,60	120,75 29,70	124098 36413	66021 16238	47386 90	0,40 0,11	219 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12023-12 Изм. и доп вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм	546,74 м2	4170,00	--	2279906	--	--	--	810120 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			8003739	287448			1627
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			265879	72203			255
		Материалы -	Тенге			131125				
		Всего заработная плата -	Тенге			59555				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				55448			
		Накладные расходы -	Тенге			15810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			62102				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							31
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9315			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			204820				
		Сметная заработная плата -	Тенге							380
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				64763			
		Материалы -	Тенге			7872614				
		Всего заработная плата -	Тенге			5095141				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				282634			
		Накладные расходы -	Тенге			2279906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			254371				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							127
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				38156			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			487619				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8614603				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1660
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				320789			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8819424				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2040
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				385553			
		ИТОГО:	Тенге			132 291				
		Дополнительные затраты при работе в зимнее время 3,96%	Тенге			8 951 715				
		ИТОГО:	Тенге			354 488				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			9 306 203				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			89 517				
		ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге			35 807				
						9 431 527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО в текущем уровне цен 2018г 2405/775	Тенге			29 268 159	1 496 458			
		Налоги, сборы, обязат. платежи 2%	Тенге			585 363				
		ИТОГО:	Тенге			29 853 522				
		Итого с понижающим коэффициентом (0,991670821)	Тенге			29 604 867				
		НДС 12%	Тенге			3 552 584				
		Итого по АКТУ:	**Тенге**			**33 157 451**				

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ отдела строительства

Омаров А.К.

Авторский надзор:

ГИП ТОО НПФ "СКЭП"

Технический надзор:

Эксперт по техническому надзору ТОО "Бестау-С"

ПОДРЯДЧИК
И.о. генерального директора
ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"

Календарев Т.А.

Согласовано:

Сыздыков Н.Х.

Борисова Н.Т.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДКАЧИВАЮЩЕЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ №2/3 ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙНА "САРЫАРКА" В Г.ПАВЛОДАРЕ. КОРРЕКТИРОВКА

Объект номер - 2-2

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 09-15.СМ-АР.002.015

(локальная смета)

Наименование объекта - на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(КОРРЕКТИРОВКА ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ) ПОДКАЧИВАЮЩАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Основание: 09-15.АС-АР.001.001

Составлен в ценах на 1.01.2001г.

Тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость на единицу	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1626.856	163.43	265879
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	255.13318	283	(72203)
		ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	**Тенге**			**265879**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	514	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	2.35348	5.57	13.11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж II чел.	чел-ч	--	--	--
2	715	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	10.169364	1625	16525.22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж II чел.	чел-ч	--	338.8	--
3	762	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	7.434	1087	8080.76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж II чел.	чел-ч	--	288	--
4	788	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	103.67857	2322	240741.64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж II чел.	чел-ч	--	582.8	--
5	1513	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	58.366304	89.87	5245.38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж II чел.	чел-ч	--	--	--
6	2346	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С	маш.-ч	3.177198	148	470.23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж II чел.	чел-ч	--	--	--
7	712	Прочие машины	Тенге			16372
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:	**Тенге**			**287448**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**Тенге**			**72203**

1	2	3	4	5	6	7
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
1	30322	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.07938	149300	11851.43
2	30324	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	т	0.009837	1607200	15810.03
3	33755	Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0.5-0.55 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	1.7199	164900	283611.51
4	33816	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.06552	153597	10063.68
5	35310	Электроды, d 4 мм, Э42	т	0.01953	78300	1529.2
6	35312	Электроды, d 4 мм, Э46	т	0.0054674	81400	445.05
7	44082	Деревянные детали лесов	м3	0.072	11700	842.4
8	49349	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм	м2	546.74	4170	2279905.8
9	50284	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7	м2	630	7520	4737600
10	50756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0.1071	121097	12969.49
11	51622	Щиты настила	м2	27.2	1230	33456
12	63944	Стальные детали лесов	т	0.28	90202	25256.56
13	6237	Прочие материалы	Тенге			37071
		(В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)	Тенге			
		ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	**Тенге**			**7450412**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**8003739**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**316472**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ:	**Тенге**			**8320211**
		Сметная прибыль -	**Тенге**			**--**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	**Тенге**			**8320211**

Составил: Ж.И.Билялова