Форма – 3

А К Т № 1 от 26. 06. 2020 года

выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Строительство треножерной и стритбольной площадки в н. п. Тугискен Жанакорганского района Кызылординской области

Заказчик	КГУ «Отдел архитектуры, градостроительство и строительства Жанакорганского района»
Технадзор	ТОО «СК Ризалит»
Авторский надзор	ТОО «Шынар Проект и Компания»
Подрядчик	ТОО «Пульс»
Дата заключения договора	Договор № 24 от 13. 03. 2020 года
Сумма договора, тенге	14 778 522 –30
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	4 555 129 - 80
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за июнь месяц 2020 года	4 555 129 - 80
Удержание аванса	
Итого к оплате	4 555 129 - 80
НДС 12%	488 049 - 62
Итого без НДС 12%	4 067 -080 – 18

Заказчик _____ О. Ахметов.

Технадзор _____ А. Асанов.

Авторский надзор _____ А. Турсынбай.

Подрядчик _____ Г. Сыдыкова.

АКТ № 1 от 26. 06. 2020 года.

На выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Наименование стройки: Строительство треножерной и строитбольной площадки в н.п. Тугискен Жанакорганского района

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "СК Ризалит"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Пульс"

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"

Договор № 24 от 14. 05. 2020 года

	тыс. тенге		за отччетный период		за отччетный период		за отччетный месяц	
	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1 Общестроительные работы		13679,549		13679,549		4354,598		4354,598
2 итого		13679,549		13679,549		4354,598		4354,598
3 ВЗиС (1,5%)		205,193		205,193		65,319		65,319
4 Итого	13884,742		13884,742		4419,917		4419,917	
5 Экология - 30%	300,658		300,658		99,061		99,061	
6 Итого	14185,400		14185,400		4518,978		4518,978	
7 Непредвиденные затраты 2%	281,444		281,444		0,000		0,000	
8 Итого	14466,844		14466,844		4518,978		4518,978	
9 итого в ценах 2019 года	14466,844		14466,844		4518,978		4518,978	
10 Технадзор	474,799		474,799		0		0	
11 ПСД	1505,79		1505,79		0		0	
12 Авторский надзор	164,128		164,128		0		0	
13 Итого	16611,561		16611,561		4518,978		4518,978	
14 НДС 12%	1993,387		1993,387		542,277		542,277	
15 В С Е Г О	18604,948		18604,948		5061,255		5061,255	
16 Сумма договорная			14778,522-30		4555,129-80		4555,129-80	

ЗАКАЗЧИК: О. Ахметов. ТЕХНАДЗОР: А. Асанов.

Авторский надзор: А. Турсынбай. ПОДРЯДЧИК: Г. Сыдыкова.

РАСШИФРОВКА

На выполненных работ за июнь месяц 2020г.

Наименование стройки: Строительство треножерной и строитбольной площадки в н.п. Тугискен+ Жанакорганского района

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "СК Ризалит"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Пульс"

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"

Договор № 24 от 14. 05. 2020 года

№	шифр и номер позиции	наименование работ и затрат	кол-во	Ед. стоймость. тг. всего зп. Раб строит.	эксп.маш втч зп ма шиниста	общая ст-ть всего зп. Раб строит.	эксп.маш втч зп ма шиниста	В С Е Г О
		Раздел 1. Вертикальная планировка.						
1	Е11-01010	Планировка площадей	680 м2	1,47	1,47 0,52	998 0	998 351	1078
		Итого по разделу 1.				1078		
		Раздел 2. Ограждение.						
3	Е11-06010	Устройство бетонной подготовки	0,957 м3	20041,84 1166,4	1071,51 223,72	19180 1116	1025 214	20714
4	С121-0201	Бетон тяжелый	2,832 м3	18576 0	0 0	52607 0	0 0	56816
5	С121-0503	Сталь арматурная гладкая, д= от 6 до 12 мм	0,02627 т	226241 0	0 0	5943 0	0 0	6419
6	С121-0503	Сталь арматурная периодическая, д= от 6 до 12 мм	0,000725 т	220525 0	0 0	160 0	0 0	173
7	С121-0501	Прокат стальной полосовой	0,03375 т	243850 0	0 0	8230 0	0 0	8888
8	С121-0502	Труба сиальная квадратная,	3,441 т	266160 0	0 0	915857 0	0 0	989125
		Рядовая секция - 34 шт						
9	С121-0502	Уголок стальной	1,4518 т	256599 0	0 0	372530 0	0 0	402333

10	С121-0604	Закладные детали	0,13345	486730	0	64954	0	70150
			т	0	0	0	0	
11	С121-0503	Сталь арматурная периодическая, д= от 6 до 12 мм	0,050728	220525	0	11187	0	12082
			т	0	0	0	0	
12	С121-0503	Сетка стальная, плетенная	185,98	182	0	33848	0	36556
			м2	0	0	0	0	
		Секция с калиткой- 2 шт						
13	С121-0502	Уголок стальной	0,11604	256599	0	29776	0	32158
			т	0	0	0	0	
14	С121-0501	Прокат стальной полосовой	0,00516	243850	0	1258	0	1359
			т	0	0	0	0	
15	С121-0904	Петля накладная	6	490	0	2940	0	3175
			шт	0	0	0	0	
16	С121-0503	Сетка стальная, плетенная	10,54	182	0	1918	0	2072
			м2	0	0	0	0	
		Итого по разделу 2.				1867089		
		Раздел 3. Покрытия.						
17	Е11-27040	Устройство оснований из песка	102,15	1146,56	1013,49	117121	103528	126491
			м3	131,62	213,02	13445	21760	
18	С121-0104	Песок природный	102,15	2663	0	272025	0	293787
			м3	0	0	0	0	
19	Е11-27040	Устройство оснований из щебня	681	636,78	223,34	433647	152095	468337
			м2	31,25	71,47	21281	48671	
20	Е11-27040	Устройство оснований из щебня (исключения)	681	-69,82	-22,87	-47547	-15574	-51350
			м2	0	-7,47	0	-5087	
21	Е11-27060	Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей	681	1821,54	96,47	1240469	65696	1339707
			м2	41,46	28,43	28234	19361	
22	Е11-27060	Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей (дс	681	420,76	0,04	286538	27	309459
			м2	0,22	0	150	0	
		Итого по разделу 3.				2486431		

Итого по акту	4354598
Итого	4354598
Времнные здания и сооружения - 1,5 %	65319
Доп. Оплаты труда в зонах экологического бедствия	99061
Итого	4518978
НЛС 12%	542277,36
Итого	5061255,3
Всего по акту	5061255,3
Сумма договорная (К=0,9)	4555129,8

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" О. Ахметов.

ТОО "СК Ризалит" А. Асанов.

ТОО "Пульс" Г. Сыдыкова.

ТОО "Шынар Проект и Компания" А. Тұрсынбай.