А К Т № 1 от 26. 06. 2020 года **Форма – 3**

выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Строительство треножерной и стритбольной площадки в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Заказчик	КГУ «Отдел архитектуры, градостроительство и строительства Жанакорганского района»
Технадзор	ТОО «СК Ризалит»
Авторский надзор	ТОО «Шынар Проект и Компания»
Подрядчик	ТОО «Пульс»
Дата заключения договора	Договор № 23 от 13. 03. 2020 года
Сумма договора, тенге	15 1675 16798 - 18
Выполненных с начало года по отчетный период, тенге	4 221 684 - 13
Предоплата аванс, в тенге	
Раннее активированные суммы, тенге	
Выполнение за июнь месяц 2020 года	4 221 684 - 13
Удержание аванса	
Итого к оплате	4 221 684 - 13
НДС 12%	452 323 - 30
Итого без НДС 12%	3 769 360 - 83

Заказчик _____ О. Ахметов. Технадзор _____ А. Асанов.

Авторский надзор _____ А. Турсынбай. Подрядчик _____ Г. Сыдыкова.

АКТ № 1 от 26. 06. 2020 года.

На выполненных работ за июнь месяц 2020 года

Наименование стройки: Строительство треножерной и строитбольной площадки в пос. Жанакорган Жанакорганского района

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "СК Ризалит"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Пульс"

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"

Договор № 23 от 14. 05. 2020 года

	тыс. тенге		за отчетный период		за отчетный период		за отчетный месяц	
	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена	рыночная цена	базовая цена
1 Общестроительные работы		14019,856		14019,856		4035,586		4035,586
2 итого		14019,856		14019,856		4035,586		4035,586
3 ВЗиС (1,5%)		210,298		210,298		60,534		60,534
4 Итого	14230,154		14230,154		4096,120		4096,120	
5 Экология - 30%	336,316		336,316		92,059		92,059	
6 Итого	14566,470		14566,470		4188,179		4188,179	
7 Непредвиденные затраты 2%	288,445		288,445		0,000		0,000	
8 Итого	14854,915		14854,915		4188,179		4188,179	
9 итого в ценах 2019 года	14854,915		14854,915		4188,179		4188,179	
10 Технадзор	487,524		0		0		0	
11 ПСД	1505,79		0		0		0	
12 Авторский надзор	168,527		0		0		0	
13 Итого	17016,756		14854,915		4188,179		4188,179	
14 НДС 12%	2042,011		1782,590		502,581		502,581	
15 В С Е Г О	19058,767		16637,505		4690,760		4690,760	
16 Сумма договорная			15167,398-18		4221,684-13		4221,684-13	

ЗАКАЗЧИК: О. Ахметов. ТЕХНАДЗОР: А. Асанов.

Авторский надзор: А. Турсынбай. ПОДРЯДЧИК: Г. Сыдыкова.

РАСШИФРОВКА

На выполненных работ за июнь месяц 2020г.

Наименование стройки: Строительство треножерной и строитбольной площадки в пос. Жанакорган Жанакорганского района

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "СК Ризалит"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Пульс"

Авторский надзор: ТОО "Шынар Проект и Компания"

Договор № 23 от 14. 05. 2020 года

№	шифр и номер позиции	наименование работ и затрат	кол-во	Ед. стоймость. тг. всего	Ед. стоймость. тг. эксп.маш	общая ст-ть всего	общая ст-ть эксп.маш	
				зп. Раб строит.	втч зп машиниста	зп. Раб строит.	втч зп машиниста	В С Е Г О
		Раздел 1. Вертикальная планировка.						
1	Е11-01010	Планировка площадей	680	1,47	1,47	998	998	1078
			м2		0,52	0	351	
		Итого по разделу 1.				1078		
		Раздел 2. Ограждение.						
3	Е11-06010	Устройство бетонной подготовки	0,957	20041,84	1071,51	19180	1025	20714
			м3	1166,4	223,72	1116	214	
4	С121-0201	Бетон тяжелый	2,832	18576	0	52607	0	56816
			м3	0	0	0	0	
5	С121-0503	Сталь арматурная гладкая, д= от 6 до 12 мм	0,02627	226241	0	5943	0	6419
			т	0	0	0	0	
6	С121-0503	Сталь арматурная периодическая, д= от 6 до 12 мм	0,000725	220525	0	160	0	173
			т	0	0	0	0	
7	С121-0501	Прокат стальной полосовой	0,03375	243850	0	8230	0	8888
			т	0	0	0	0	
8	С121-0502	Труба сиальная квадратная,	3,441	266160	0	915857	0	989125
			т	0	0	0	0	
		Рядовая секция - 34 шт						
9	С121-0502	Уголок стальной	1,4518	256599	0	372530	0	402333
			т	0	0	0	0	

10	С121-0604	Закладные детали	0,137375	486730	0	66865	0	72213,7
			т	0	0	0	0	
11	С121-0503	Сталь арматурная периодическая, д= от 6 до 12 мм	0,05222	220525	0	11516	0	12437,88
			т	0	0	0	0	
12	С121-0503	Сетка стальная, плетенная	191,45	182	0	34844	0	37631,41
			м2	0	0	0	0	
		Секция с калиткой- 2 шт						
13	С121-0502	Уголок стальной	0,11604	256599	0	29776	0	32157,81
			т	0	0	0	0	
14	С121-0501	Прокат стальной полосовой	0,00516	243850	0	1258	0	1358,93
			т	0	0	0	0	
15	С121-0904	Петля накладная	6	490	0	2940	0	3175,2
			шт	0	0	0	0	
16	С121-0503	Сетка стальная, плетенная	10,54	182	0	1918	0	2071,74
			м2	0	0	0	0	
		Итого по разделу 2.				1687896,35		
		Раздел 3. Покрытия.						
17	Е11-27040	Устройство оснований из песка	90,15	1146,56	1013,49	103362	91366	147870,23
			м3	131,62	213,02	11866	19204	
18	С121-0104	Песок природный	90,15	2663	0	240069	0	259275,01
			м3	0	0	0	0	
19	Е11-27040	Устройство оснований из щебня	601	636,78	223,34	382705	134227	485328,07
			м2	31,25	71,47	18781	42953	
20	Е11-27040	Устройство оснований из щебня (исключения)	601	-69,82	-22,87	-41962	-13745	-50556,82
			м2	0	-7,47	0	-4489	
21	Е11-27060	Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей	601	1821,54	96,47	1094746	57978	1231319,88
			м2	41,46	28,43	24917	17086	
22	Е11-27060	Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей (дс	601	420,76	0,04	252877	24	273261,07
			м2	0,22	0	132	0	
		Итого по разделу 3.				2346497,44		

Итого по акту	4035585,91
Итого	4035585,91
Времнные здания и сооружения - 1,5 %	60534
Доп. Оплаты труда в зонах экологического бедствия	92059
Итого	4188178,70
НЛС 12%	502581
Итого	4690760,14
Всего по акту	4690760,14
Сумма договорная	4221684,13

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района" О. Ахметов.

ТОО "СК Ризалит" Б. Асанов.

ТОО "Пульс" Г. Сыздыкова.

ТОО "Шынар Проект и Компания" А. Тұрсынбай.