Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"
Наименование объекта: "Реконструкция ПС 220/35/10кВ "Жосалы" в поселке Жосалы Кармакшинского района"
Доп. соглашение №4 от 31.01.2020 г. к Договору №87 от 20.08.2019 г.

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		Доп. соглашение №4	31.01.2020 г.	Республиканский бюджет	007-011-431	ТОО "Tech Service KZ"	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 229 240 251,22							131 704 312,63	
За отчетный период	**51 651 568,23**	**46 117 471,64**						**5 534 096,60**	**51 651 568,23**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
БИН 070140000001

_____ **Кудабекова К.Н.**

Координатор:
Главный специалист отдела развития электроэнергетики
БИН 070140000001

_____ **Байекешова А.К.**

Авторский надзор:
АО "КазНИПИИТЭС "Энергия"
БИН/ИИН: 930240000169
Приказ №004-1/19-ОД от «05»__02___ 2019 года
Специалист авторского надзора
_____ **Ищенко Е.А.**

Технический надзор:
ТОО «Каймаринжиниринг»
БИН/ИИН: 110840006323
№ аттестата KZ14VJE00044177;KZ84VJE00044178;KZ77VJE00045080 от 30.01.2019 г.

Эксперт технического надзора _____ **Даулетияров Ж.Б.**

Подрядчик:
ТОО "Tech Service KZ"
БИН: 040440006038

Директор _____ **Жаббарбергенов М.С.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области" **Форма 2**
Подрядчик: ТОО "Tech Service KZ"
Наименование объекта: "Реконструкция ПС 220/35/10кВ "Жосалы" в поселке Жосалы Кармакшинского района"
Доп. соглашение №4 от 31.01.2020 г. к Договору №87 от 20.08.2019 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13
за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОПУ.Общестроительные работы									
		Полы(АС лист 8)									
		тип-1									
1	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	150,8	310,73	12,94	46858	1951	43332	2293	53083
					10,44	5,73	1575	865		3932	
2	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	150,8	2968,01	18,93	447576	2855	394892	48062	535289
					330,43	8,63	49829	1301		39651	
		тип-1а									
3	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	49,8	2968,01	18,93	147807	943	130409	15872	176773
					330,43	8,63	16455	430		13094	
		Отделочные работы(лист 1)									
		Стен									
4	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм, левкас	м2 оштукатуриваемой поверхности	464,6	1276,29	17,16	592963	7971	229107	286594	949921
					766,00	5,07	355885	2357		70365	
5	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	464,6	605,13	4,08	281144	1893	101318	143020	458097
					382,98	1,81	177933	843		33933	
		Потолков									
6	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	212,8	85,62	0,68	18220	145	1728	13130	33859
					76,82	0,31	16347	66		2508	
		Цоколя									
7	Е11-061401-0102	Штукатурка под "Шубу"	м2	19,032	5700,92	4079,18	108500	77635	9558	41316	161802
					1119,55	1266,04	21307	24095		11985	
		Наружная отделка									

8	Е11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	14,48544	43842,11	2252,91	635072	32634	286604	248298	954040
					21803,52	750,72	315834	10875		70670	
9	С121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х170) мм ГОСТ 28456-90	шт.	1330	26,00	--	34580	--	34580	--	37346
					--	--	--	--		2766	
10	Е11-150402-0302 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	181,068	387,41	3,02	70148	547	47162	18140	95351
					123,93	1,31	22439	236		7063	
		Кровля(лист 3)									
11	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16,15	1653,56	1026,42	26705	16577	6449	6288	35632
					227,80	195,40	3679	3156		2639	
12	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	26	1113,94	10,42	28962	271	21671	6516	38317
					270,00	2,41	7020	63		2838	
13	С121-100102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	26	1257,00	--	32682	--	32682	--	35297
					--	--	--	--		2615	
14	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16,15	849,00	--	13711	--	13711	--	14808
					--	--	--	--		1097	
15	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	элементов	0,16068	679631,61	6236,45	109203	1002	100160	9701	128417
					50044,40	1120,64	8041	180		9512	
16	Е11-100110-0101	Установка пробок деревянных.Каркас из брусьев. Установка	м3	0,156168	105397,34	1180,26	16460	184	9522	6142	24409
					43251,00	446,04	6754	70		1808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2610592	144610	1462885	845372	3732441
							1003098	44534	--	276476	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2610592				
	Материалы -			Тенге			1381911				
	Всего заработная плата -			Тенге				1047632			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			80973				
		Накладные расходы -		Тенге			845372				
		Сметная прибыль -		Тенге			276477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3732441				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1020
		Сметная заработная плата -		Тенге				1047632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3732441				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1020
		Сметная заработная плата -		Тенге				1047632			
		РАЗДЕЛ 2. Насосная станция.Общестроительные работы									
		Полы(АР лист 6)									
		тип-1									
17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм из раствора М150.	м2 стяжки	4,4	691,12	25,34	3041	111	1691	1212	4594
					281,60	11,56	1239	51		340	
18	Е11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	4,4	2744,05	18,93	12074	83	10537	1402	14554
					330,43	8,63	1454	38		1078	
		тип-2									
19	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,9	691,12	25,34	19973	732	11103	7964	30172
					281,60	11,56	8138	334		2235	

20	Е11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных	м2 покрытия	28,9	3428,24	65,62	99076	1896	68200	27999	137241
					1002,76	27,89	28980	806		10166	
		Отделочные работы(лист 1)									
		Стен									
21	Е11-150203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими	оштукатурива	81	1276,29	17,16	103379	1390	39943	49966	165613
					766,00	5,07	62046	411		12268	
22	Е11-150405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными	окрашиваемо	81	605,13	4,08	49016	330	17665	24935	79866
					382,98	1,81	31021	147		5916	
		Потолков									
23	Е11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	оштукатурива	33,3	577,72	5,66	19238	189	4603	11629	33337
					433,80	2,73	14446	91		2469	
24	Е11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными	окрашиваемо	33,3	85,62	0,68	2851	23	270	2055	5298
					76,82	0,31	2558	10		392	
		Парапет									
25	Е11-150201-0101	Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором	оштукатурива	3,6504	1064,49	26,32	3886	96	1363	2005	6362
					664,77	21,84	2427	80		471	
26	Е11-150402-0702	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности,	м2 фасада	3,6504	575,77	129,18	2102	472	911	579	2895
					197,00	1,20	719	4		214	
		Цоколя									
27	Е11-061401-0102	Штукатурка под "Шубу"	м2	7,344	5700,92	4079,18	41868	29957	3689	15943	62435
					1119,55	1266,04	8222	9298		4625	
		Наружная отделка									
28	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,0724	1064,49	26,32	98010	2423	34380	50574	160471
					664,77	21,84	61207	2011		11887	
29	Е11-150402-0702 Изм. и доп. вып. 6	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	92,0724	575,77	129,18	53013	11894	22981	14599	73020
					197,00	1,20	18138	110		5409	
		Кровля(лист 3)									
30	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	43,2264	1738,09	13,22	75131	571	68279	5914	87529
					145,31	3,39	6281	146		6484	
31	Е11-120101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	13,02	3144,37	51,51	40940	671	37207	2869	47313
					235,16	4,34	3062	56		3505	
32	Е11-120101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	7	1653,56	1026,42	11575	7185	2795	2725	15444
					227,80	195,40	1595	1368		1144	
33	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	21	1113,94	10,42	23393	219	17504	5263	30948
					270,00	2,41	5670	51		2292	
34	С121-100102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	21	1257,00	--	26397	--	26397	--	28509
					--	--	--	--		2112	
35	С121-100102-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	7	849,00	--	5943	--	5943	--	6418
					--	--	--	--		475	
36	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11304	679631,61	6236,45	76826	705	70464	6825	90342
					50044,40	1120,64	5657	127		6692	

37	Е11-100110-0101	Установка пробок деревянных.Каркас из брусьев. Установка	м3	0,0530415	105397,34	1180,26	5590	63	3233	2086	8291
					43251,00	446,04	2294	24		614	
38	Е11-120101-1101	Колпаки над шахтами. Устройство	колпак	1	10533,57	24,65	10534	25	8753	1626	13132
					1756,30	10,88	1756	11		973	
39	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	35	350,51	14,65	12268	513	5490	4584	18200
					179,01	2,91	6265	102		1348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			796122	59548	463401	242754	1121984
							273175	15275	--	83109	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			12268				
		Материалы -		Тенге			5490				
		Всего заработная плата -		Тенге				6367			
		Накладные расходы -		Тенге			4584				
		Сметная прибыль -		Тенге			1348				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18200				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							6
		Сметная заработная плата -		Тенге				6367			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			783854				
		Материалы -		Тенге			425569				
		Всего заработная плата -		Тенге				282083			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32340				
		Накладные расходы -		Тенге			238169				
		Сметная прибыль -		Тенге			81762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1103784				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							278
		Сметная заработная плата -		Тенге				282083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1121985				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							284
		Сметная заработная плата -		Тенге				288451			
		РАЗДЕЛ 3. Резервуар.Общестроительные работы									
40	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,64	7331,48	3937,92	4692	2520	253	3271	8600
					2998,00	1333,56	1919	853		637	
41	С121-040301-0501	Колпак КЛ	м3	0,64	43878,00	--	28082	--	28082	--	30328
					--	--	--	--		2247	
42	С121-060304-0901	Лазы круглые для резервуаров	т	0,178	756359,00	--	134632	--	134632	--	145402
					--	--	--	--		10771	
43	Е11-090601-0101	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,178	80728,80	4179,52	14370	744	327	9367	25636
					74711,00	1555,70	13299	277		1899	
44	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0608	62849,91	23658,18	3821	1438	533	1564	5816
					30431,70	6846,76	1850	416		431	

45	С121-060208-0501	Стремянка	т	0,0608	521272,00	--	31693	--	31693	--	34229
					--	--	--	--		2535	
46	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	т	0,0167	679631,61	6236,45	11350	104	10410	1008	13347
					50044,40	1120,64	836	19		989	
47	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0263	664113,34	6051,72	17466	159	16339	1177	20134
					36800,80	1109,76	968	29		1491	
48	ССЦ РК 8.04-08-2017 тех часть табл.6 п.2	Надбавка за применение стали С245	т	0,0693	5772,00	--	400	--	400	--	432
					--	--	--	--		32	
49	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	1,5204175	897,79	6,26	1365	10	1270	60	1539
					56,00	0,87	85	1		114	
50	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,5	33269,51	3867,15	16635	1934	12663	2160	20299
					4075,30	672,48	2038	336		1504	
51	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	16,08	530,57	25,52	8532	410	1	7470	17282
					505,05	5,44	8121	87		1280	
52	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,804	38632,00	--	31060	--	31060	--	33545
					--	--	--	--		2485	
53	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	железобетони	0,64	7331,48	3937,92	4692	2520	253	3271	8600
					2998,00	1333,56	1919	853		637	
54	С121-040301-0501	Колпак КЛа	м3	0,64	43878,00	--	28082	--	28082	--	30328
					--	--	--	--		2247	
55	С121-060304-0901	Лазы круглые для резервуаров	т	0,178	756359,00	--	134632	--	134632	--	145402
					--	--	--	--		10771	
56	Е11-090601-0101	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для	т	0,178	80728,80	4179,52	14370	744	327	9367	25636
					74711,00	1555,70	13299	277		1899	
57	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0051	62849,91	23658,18	321	121	45	131	488
					30431,70	6846,76	155	35		36	
58	С121-060208-0501	Лестница	т	0,0051	521272,00	--	2658	--	2658	--	2871
					--	--	--	--		213	
59	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов труб диам. 50 мм	м	1,3	3350,60	33,06	4356	43	3701	616	5369
					471,10	12,08	612	16		398	
60	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов труб диам. 80 мм	м	1,2	4922,49	43,86	5907	53	5176	683	7117
					564,99	15,92	678	19		527	
61	Е11-460401-0107	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	м3	0,00471	20809,56	8693,96	98	41	9	55	165
					[illegible]	3851,52	48	18		12	

62	Е11-460301-0112	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в	отверст.	3	1029,00	439,82	3087	1319	100	2128	5632
					555,97	288,32	1668	865		417	
63	Е11-130301-1409 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,5425	897,79	6,26	487	3	454	21	549
					56,00	0,87	30	--		41	
64	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,5	33269,51	3867,15	16635	1934	12663	2160	20299
					4075,30	672,48	2038	336		1504	
65	Е11-061701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	16,08	530,57	25,52	8532	410	1	7470	17282
					505,05	5,44	8121	87		1280	
66	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,804	38632,00	--	31060	--	31060	--	33545
					--	--	--	--		2485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			559014	14508	486824	51979	659872
							57683	4527	--	48882	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211854				
		Материалы -		Тенге			54415				
		Всего заработная плата -		Тенге				31277			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62120				
		Местные материалы -		Тенге			56164				
		Накладные расходы -		Тенге			30251				
		Сметная прибыль -		Тенге			19368				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			261474				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							35
		Сметная заработная плата -		Тенге				31277			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			336897				
		Материалы -		Тенге			1232				
		Всего заработная плата -		Тенге				29608			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			304016				
		Накладные расходы -		Тенге			20429				#ЗНАЧ!
		Сметная прибыль -		Тенге			28586				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			385912				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							32
		Сметная заработная плата -		Тенге				29608			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10263				
		Материалы -		Тенге			8877				
		Всего заработная плата -		Тенге				1325			
		Накладные расходы -		Тенге			1299				
		Сметная прибыль -		Тенге			925				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12486				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			659872				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							68
		Сметная заработная плата -		Тенге				62210			

РАЗДЕЛ 4.ОРУ-220 кВ.Приобретение и монтаж электрооборудования

Монтажные работы

67	Прайс-лист АО	Трансформатор тока ТГФМ-220-У1	шт	3	4622419,52	--	13867259	--		--	13867259
					--	--	--	--	13867259	--	
68	Прайс-лист АО	Трансформатор напряжения ЗНГА-220-У1	шт	3	4524823,20	--	13574470	--		--	13574470
					--	--	--	--	13574470	--	

69	Прайс-лист АО ВО "Электроаппарат" прилож.стр.31	Разъединитель напряжения РД-220-УХЛ	компл	1	5444695,41	--	5444695	--		--	5444695
					--	--	--	--	5444695	--	
70	Прайс-лист АО	Ограничитель перенапряжений ОПН-220-УХЛ1	шт	3	1669540,71	--	5008622	--		--	5008622
					--	--	--	--	5008622	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			37895046	--	--	--	37895046
							--	--	37895046	--	
		Стоимость оборудования -		Тенге			37895046				
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			454741				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38349786				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			38349786				
		РАЗДЕЛ 5.Заземление ОПУ									
71	Ц13-080208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали	м	100	611,52	25,86	61152	2586	39612	14122	81296
					189,54	6,61	18954	661		6022	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			61152	2586	39612	14122	81296
							18954	661	--	6022	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			61152				
		Материалы -		Тенге			39612				
		Всего заработная плата -		Тенге				19615			
		Накладные расходы -		Тенге			14122				
		Сметная прибыль -		Тенге			6022				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			81296				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							19
		Сметная заработная плата -		Тенге				19615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			81296				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							19
		Сметная заработная плата -		Тенге				19615			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			41921925	221251	2452722	1154227	43490639
							1352910	64997	37895046	414489	
		Стоимость оборудования -		Тенге			37895046				
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			454741				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38349786				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			73420				
		Материалы -		Тенге			45102				
		Всего заработная плата -		Тенге				25982			
		Накладные расходы -		Тенге			18707				
		Сметная прибыль -		Тенге			7370				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			99497				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							25
		Сметная заработная плата -		Тенге				25982			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3606300				
		Материалы -		Тенге			1861895				
		Всего заработная плата -		Тенге				1360993			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			175434				
		Местные материалы -		Тенге			56164				
		Накладные расходы -		Тенге			1113792				
		Сметная прибыль -		Тенге			377607				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5097699				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1333
		Сметная заработная плата -		Тенге				1360993			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			336897				
		Материалы -		Тенге			1232				
		Всего заработная плата -		Тенге				29608			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			304016				
		Накладные расходы -		Тенге			20429				

		Сметная прибыль -		Тенге			28586			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			385912			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						32
		Сметная заработная плата -		Тенге				29608		
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			10263			
	Материалы -			Тенге			8877			
	Всего заработная плата -			Тенге				1325		
		Накладные расходы -		Тенге			1299			
		Сметная прибыль -		Тенге			925			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12486			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч						1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1325		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			43945380			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			5595594			1391
		Сметная заработная плата -		Тенге				1417907		

Временные здания и сооружения-3,7%	Тенге	207 037
Итого:	Тенге	5 802 631
Зимнее удорожание - 1,89 %	Тенге	109 670
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	254 564
Итого по главам 1-9	Тенге	6 166 865
Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге	123 337
Итого сметная стоимость:	Тенге	44 639 988
в том числе в текущих ценах 2019 г.-100%. К=1,0498961	Тенге	46 867 349
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98399999987	Тенге	46 117 472
НДС -12%	Тенге	5 534 097
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**51 651 568,23**

Координатор:
Главный специалист отдела развития электроэнергетики
БИН 070140002001

_____ **Байекешова А.К.**

Подрядчик:
ТОО "Tech Service KZ"
БИН: 040440006038

Директор _____ **Жаббарбергенов М.С.**

Авторский надзор:
АО "КазНИПИИТЭС "Энергия"
БИН/ИИН: 930240000169
Приказ №004-1/19-ОД от «05» 02 2019 года

Специалист авторского надзора _____ **Ипенко Е.А.**

Технический надзор:
ТОО «Каймаринжиниринг»
БИН/ИИН: 110840006327
№ аттестата KZ14VJE00041178;KZ77VJE00045080 от 30.01.2019 г.

Эксперт технического надзора _____ **Даулетияров Ж.Б.**