Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кызылординская область, Сырдарьинский район, с.Теренозек, АБАЙ КУНАНБАЕВ, 31 БИН 020340003543

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАНЕКЕР" Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38 БИН/ИИН 921240000219

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : ИНФРАСТРУКТУРА (СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НОВОГО МИКРОРАЙОНА В ПОС. ТЕРЕНОЗЕК СЫРДАРЬИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ (100ГА)

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 38 от 25.06.2020

Акт выполненных работ за июль-август месяцы 2020 г

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		16637,99984	149,62	141,95	2489441	2361789	0	499287	3227826
				м3 грунта		7,67	34,01	127652	565802		239098	
2	2	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		7316,000087	164,59	156,15	1204113	1142369	0	241499	1561261
				м3 грунта		8,44	37,41	61744	273672		115649	
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		932,000006	1535,38	0	1430974	0	0	1030301	2658178
				м3 грунта		1535,38	0	1430974	0		196902	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		19709,00018	33,81	33,81	666395	666395	0	168589	901783
				м3 грунта		0	11,88	0	234152		66799	
5	5	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		608,9999931	800,93	0	487765	0	0	351191	906073
				м3 грунта		800,93	0	487765	0		67116	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19709,00018	150,14	72,06	2959114	1420157	0	1567715	4888975
				м3 уплотненного грунта		78,08	32,39	1538958	638424		362146	
7	7	Е11-010102-0402	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		4066,000023	269,07	249,77	1094040	1015581	364	280185	1484163
				м3		19,21	76,5	78094	311051		109938	
8	9	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (30СМ)		1242,000001	2663		3307446		3307446		3572042
				м3							264596	
9	10	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы (10СМ)		414,0000009	4049,42	154,18	1676458	63828	1212730	413602	2257265
				м3		965,94	43,19	399899	17881		167205	
10	11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		3	438843,52	145353,64	1316531	436061	25356	966606	2465788
				км трубопровода		285038	40418,66	855114	121256		182651	
11	12	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		4600	3402		15649200		15649200		16901136
				м							1251936	
12	13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		3	333717	102729,12	1001151	308187	9696	760309	1902377
				км трубопровода		227756	28240,42	683268	84721		140917	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	14	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4353,4721	1625		7074392		7074392	565951	7640344
			ИТОГО:									50367210,54
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		654774				
			Итого с временными									51021984
			Зимние удорожания			2,07 %		1056155				
			Итого с зимними удорожаниями									52078139
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0,060501838		3150823				
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									55228962
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1104579				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56333542
			Итого со скидкой к=0,899999999			0,899999999						50700188
			НДС			12 %		6084022,501				
			Итого с НДС									56784210

Составил(а) калькуляцию:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):

Гл.специалист Кызылординский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства

Абдиров Е.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Инженер по техническому надзору ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Кумагамбетов Е.Б.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ГИП "ТОО "Димаш-Сервис""

Бойданов М.С.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)