Приложение 4

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-7К" доп. сог. №116/2 от 26.03.2020г к дог. №116 от 19.09.2019г

Технадзор : Товарищество с ограниченной ответственностью " Мир Строй и Компания" доп. сог. №126/2 от 26.03.2020г к дог. №126 16.09.2019г

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительный институт Каз Нур" доп.сог. №127/1 от 27.03.2020г к дог. №127 24.09.2019г

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство оврага по улицы Толе би, угол улицы Капал батыра в городе Ленгер, Толебийский район, ЮКО

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
4583507	47180	№116/2	26.03.2020	бюджет	12	ТОО "ПМК-7К"	4180

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате НДС
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в сметном базовым уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	80 292 000	50 292 000								50 292 000,0
В том числе: В текущем месяце -ИЮЛЬ	80 292 000	50 292 000							5388 429	50 292 000
инженерные услуги	344 439	215 744							23 115	215 744
авторский надзор	126 483	79 224							8 488	79 224
Итого к оплате:	80 762 922	50 586 968							5420 032	50 586 968

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района

и.о.Руководитель _____ **Н.Шаршипов**

ТЕХНАДЗОР :
Товарищество с ограниченной ответственностью " Мир Строй и Компания"

Директор _____ Раматуллаев М.

Эксперт _____ **А.Бухарбаев**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-7К"

_____ **Беков Е.Е.**

Форма 2

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-7К"

Технадзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "" Мир Строй и Компания""

Благоустройство оврага по улицы Толе би, угол улицы Капал батыра в городе Ленгер, Толебийский район, ЮКО

№ 116 от 2019-09-19
Туркестанская область №116/1 2019-12-13

АКТ
приёмки выполненных работ
за июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1347,9	1587,32	30,44	2139554	41033	1129462	1063218	3458994
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	969059	15402		256222	
2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	57,9597	37747,00	--	2187805	--	2187805	--	2362829
		СП - 8%			--	--	--	--		175024	
		РАЗДЕЛ 1. Мощение тротуарной плиткой Тип-2									
3	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ПГС. Устройство	м2 покрытия	9566,5	567,41	125,66	5428099	1202117	1831583	2997042	9099152
		НР - 108%; СП - 8%			250,29	39,79	2394399	380640		674011	
4	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщиныk нормам 11-2 70701-0201	м2 покрытия	9566,5	-52,89	-8,85	-505934	-84683	-314833	-140843	-698519
		НР - 108%; СП - 8%			-11,12	-2,51	-106418	-23993		-51742	

5	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	9566,5	502,80	36,67	4810075	350790	949307	3940493	9450614
		НР - 108%; СП - 8%			366,90	14,49	3509978	138627		700045	
6	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2	9566,5	1780,00	--	17028370	--	17028370	--	18390640
		СП - 8%			--	--	--	--		1362270	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий**	м	2061	1252,79	30,44	2581999	62741	1037523	1625709	4544324
		НР - 108%; СП - 8%			718,94	11,43	1481735	23550		336617	
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	32,976	37747,00	--	1244745	--	1244745	--	1344325
		СП - 8%			--	--	--	--		99580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				30587354	1530965	25093962	9485619	47952359
							7279694	518824	--	3552027	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30587354				
		Материалы	Тенге				3503580				
		Всего заработная плата	Тенге					1798519			
		Местные материалы	Тенге				18273115				
		Накладные расходы	Тенге				8422400				
		Сметная прибыль	Тенге				3120780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42130535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7672
		Сметная заработная плата	Тенге					1798519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42130535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7672
		Сметная заработная плата	Тенге					1798519			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47951179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8248754				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1571997			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					534226			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25093962		
		- Накладные расходы	Тенге							9485619	
		- Сметная прибыль	Тенге							3552027	

		- Сметная прибыль	Тенге				47951179				
							47951179				
		Накладные расходы									
		ВСЕГО по смете					47 951 179				
		Сметная зарплата									
		Нормативная трудоемкость									
		Временные здания и сооружения 1,3%					623 365				
		ИТОГО:					48 574 544				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%					340 022				

		итого с зимним удорожаеием					48 914 566				
		итого прочие					978 291				
							49 892 857				
		ИТОГО в текущих ценах									
		НДС%					5 987 143				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах С НДС%					55 880 000				
		итого к оплате с пониж коэф -0,9% с НДС%					50 292 000				

ТЕХНАДЗОР :

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью " Мир Строй и Компания"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК-7К"

Директор _____ **Раматуллаев М.**

Эксперт _____ Бухарбаев А.

_____ **Беков Е.Е.**