ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""СырдарияСтройСервис""

Наименование стройки: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

Наименование объекта: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

АКТ
выполненных работ за "_06_" августа 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
		Мокрый грунт					
1	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	**м3**	**130,0000**		**114,43**	**14875,93**
		Итого оплата труда:				**36,17**	**4702,33**
		Итого эксплуатация машин:				**106,56**	**13853,16**
		НР первого уровня	%	59,1		21,38	2779,08
		НР второго уровня	%	4,24		5,76	748,57
		Накладные расходы	%	--		27,14	3527,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,33	1472,29
		Сметная стоимость:				**152,89**	**19875,86**
2	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**130,0000**		**121,50**	**15794,83**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	0,9269	1111,02	1029,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	2,782	1111,02	3090,86
		Итого материалов:				**0,09**	**11,41**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	2942,74
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	794,47
		Накладные расходы	%	--		28,75	3737,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,02	1562,56
		Сметная стоимость:				**162,27**	**21094,60**
3	С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вывоз мокрого грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**240,5000**		**284,27**	**68366,57**
		НР второго уровня	%	4,24		12,05	2898,74
		Накладные расходы	%	--		12,05	2898,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,71	5701,23
		Сметная стоимость:				**320,03**	**76966,54**
4	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**40,0000**		**1332,94**	**53317,76**
		НР первого уровня	%	59,1		787,77	31510,79
		НР второго уровня	%	4,24		89,92	3596,73
		Накладные расходы	%	--		877,69	35107,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,85	7074,02
5	С121-010401-0102 21-010401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок обогащенный+для засыпки**	**м3**	**155,1945**		**2707,03**	**420116,17**
		НР второго уровня	%	4,24		114,78	17812,93
		Накладные расходы	%	--		114,78	17812,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,74	35034,33
		Сметная стоимость:				**3047,55**	**472963,42**
		Сухой грунт					
6	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**1028,2000**		**104,03**	**106961,04**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,010656	10,956	671,19	7353,89
6. 3	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02316	23,813	4182,87	99607,15
		НР первого уровня	%	59,1		19,43	19982,14
		НР второго уровня	%	4,24		5,23	5382,39
		Накладные расходы	%	--		24,67	25364,54

				Количество		Стоимость, тенге	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,30	10586,05
		Сметная стоимость:				**138,99**	**142911,63**
		Водопонижение					
7	**Е11-010208-0111 11-010208-0111 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры, длина до 4 м. Установка в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки**	**иглофильтр**	**63,0000**		**3526,18**	**222149,64**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	2,16	136,08	781,30	106319,30
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0019	0,1197	3370,50	403,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,1197	828,31	99,15
7. 4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,012	0,756	3337,04	2522,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,756	828,31	626,20
7. 5	1287 С (32-050101-0108)	Насос для водопонижения и водоотлива, 45 кВт	маш.-ч	0,12	7,56	1211,66	9160,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,036	2,268	671,20	1522,28
		Итого эксплуатация машин:				**191,85**	**12086,40**
7. 6	100007 С (21-010102-0101)	Глина	м3	0,015	0,945	1307,28	1235,38
7. 7	187951 С	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2),	м	1	63	1593,24	100374,12
7. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1,21	76,23	28,00	2134,44
		Итого материалов:				**1646,73**	**103743,94**
		НР первого уровня	%	59,1		1018,46	64163,06
		НР второго уровня	%	4,24		192,69	12139,66
		Сметная стоимость:				**5116,33**	**322328,55**
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	10,08	1075,68	10842,87
		Итого оплата труда:				**648,99**	**40886,65**
8. 3	654 С (31-010301-0301)	Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм	маш.-ч	0,14	8,82	3869,37	34127,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	8,82	1111,02	9799,20
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	1,26	1767,51	2227,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	1,26	828,31	1043,67
		Итого эксплуатация машин:				**577,06**	**36354,91**
		НР первого уровня	%	59,1		383,56	24164,01
		НР второго уровня	%	4,24		60,95	3839,86
		Накладные расходы	%	--		444,51	28003,87
9	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**112,0000**		**5247,01**	**587664,70**
9. 6	131503 С (21-070101-0203)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,0017	0,1904	7906,24	1505,35
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	20424,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,77	50709,73
		Сметная стоимость:				**6112,33**	**684581,41**
10	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**112,0000**		**319,83**	**35820,96**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,231	25,872	618,61	16004,68
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0568	6,362	1027,90	6539,08
		Итого оплата труда:				**201,28**	**22543,76**
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0111	1,243	3114,94	3872,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0111	1,243	1111,02	1381,00
10. 4	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,029	3,248	3890,96	12637,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	3,248	1111,02	3608,59
	Всего заработная плата -		Тенге				**303365,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**254369,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**147666,84**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1993502,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**389,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303365,81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1993502,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**389,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303365,81**
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
11	**Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**22,5370**		**3813,03**	**85934,35**
		Итого оплата труда:				**745,79**	**16807,77**
12	**Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0545**		**289547,57**	**15780,34**
		Итого оплата труда:				**223766,98**	**12195,30**

				Количество		Стоимость, тенге	
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,02834	2858,39	81,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,02834	953,89	27,03
12. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,09	128,74	140,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,12644	828,31	104,73
12. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,05995	1767,51	105,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,05995	828,31	49,66
12. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,02398	215,22	5,16
12. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	2,616	148,83	389,34
		Итого материалов:				**7238,54**	**394,50**
		НР первого уровня	%	62,1		138959,30	7573,28
		НР второго уровня	%	4,24		18168,69	990,19
		Накладные расходы	%	--		157127,99	8563,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35734,04	1947,51
		Сметная стоимость:				**482409,60**	**26291,32**
13	**Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,1225**		**351703,02**	**43083,62**
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	6,112	744,86	4552,26
13. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	5,439	2283,23	12418,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,037975	953,89	36,22
13. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	4,287	128,74	551,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,4263	1170,50	498,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,4263	828,31	353,11
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,20825	1767,51	368,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,20825	828,31	172,50
13. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	9,065	148,83	1349,14
		Итого материалов:				**11751,62**	**1439,57**
		НР первого уровня	%	62,1		163488,92	20027,39
		НР второго уровня	%	4,24		21844,14	2675,91
		Накладные расходы	%	--		185333,06	22703,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42962,89	5262,95
		Сметная стоимость:				**579998,97**	**71049,87**
14	**Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0955**		**410882,04**	**39239,24**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	306	29,223	790,58	23103,12
		Итого оплата труда:				**289352,31**	**27633,15**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	5,205	733,67	3818,75
14. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	3,342	128,74	430,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	0,38773	1170,50	453,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	0,38773	828,31	321,16
14. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	0,40301	1767,51	712,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	0,40301	828,31	333,82
		Итого эксплуатация машин:				**142925,26**	**13649,36**
14. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,327565	215,22	70,50
		НР первого уровня	%	62,1		179687,79	17160,18
		Накладные расходы	%	--		289,70	27943,27
		НР второго уровня	%	4,24		78,10	4298,92
		Сметная стоимость:				**2073,64**	**114143,59**
18	**Е11-220701-0205 11-220701-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,0545**		**27765,83**	**1513,24**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	24,7	1,346	733,67	987,63
		Итого оплата труда:				**18121,65**	**987,63**
18. 2	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	64,8	3,532	148,83	525,61
		Итого материалов:				**9644,18**	**525,61**
		НР первого уровня	%	62,1		11253,54	613,32
		НР второго уровня	%	4,24		1654,42	90,17
		Накладные расходы	%	--		12907,97	703,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3253,90	177,34
		Сметная стоимость:				**43927,70**	**2394,06**

				Количество		Стоимость, тенге	
19	E11-220701-0206 11-220701-0206 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,1225		34939,44	4280,08
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	24,7	3,026	733,67	2219,90
		Итого оплата труда:				**18121,65**	**2219,90**
19. 2	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	113	13,842	148,83	2060,18
		Итого материалов:				**16817,79**	**2060,18**
		НР первого уровня	%	62,1		11253,54	1378,56
		НР второго уровня	%	4,24		1958,58	239,93
		Накладные расходы	%	--		13212,13	1618,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3852,13	471,89
		Сметная стоимость:				**52003,69**	**6370,45**
20	E11-220701-0208 11-220701-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,0955		59230,18	5656,48
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	28,8	2,75	733,67	2017,89
		Итого оплата труда:				**21129,70**	**2017,89**
20. 2	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	256	24,448	148,83	3638,60
		НР второго уровня	%	4,24		3067,71	292,97
		Накладные расходы	%	--		16189,25	1546,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6033,55	576,20
		Сметная стоимость:				**81452,98**	**7778,76**
21	E11-230601-0106 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	15,1530		34579,68	523985,84
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	11,16	169,107	781,30	132123,67
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	27,169	1009,48	27426,83
		Итого оплата труда:				**10529,30**	**159550,51**
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	17,411	3114,94	54233,59
21. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,924333	477,18	441,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	9,759	1767,51	17248,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,644	9,759	828,31	8083,48
21. 6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	1,53	17419,06	26659,05
21. 7	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	7,88	19527,81	153870,55
21. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	1,243	15897,22	19753,03
21. 9	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,019	0,287907	19444,12	5598,10
21.11	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,121224	117190,83	14206,34
21.13	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,006	0,090918	1083774,62	98534,62
		Итого материалов:				**21113,92**	**319939,21**
		НР первого уровня	%	62,1		6538,70	99080,87
		НР второго уровня	%	4,24		1743,42	26418,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3428,94	51958,78
		Сметная стоимость:				**46290,74**	**701443,52**
22	E11-230601-0104 11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	15,5870		40993,60	638967,20
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	15,868	247,335	781,30	193242,46
		Итого оплата труда:				**14973,97**	**233399,23**
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,961	30,566	3114,94	95211,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,961	30,566	1111,02	33959,44
22. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,076	1,185	477,18	565,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,48	7,482	1767,51	13224,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,48	7,482	828,31	6197,42
		Итого эксплуатация машин:				**6993,07**	**109000,95**
22. 6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,125	1,948	17419,06	33938,86
22. 7	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	6,391	19527,81	124795,79
22. 8	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,072	1,122	15897,22	17840,88
22. 9	102726 С (21-020501-0201)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,021	0,327327	19444,12	6364,59
22.10	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0008	0,01247	17348,88	216,33

				Количество		Стоимость, тенге	
22.11	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,15587	117190,83	18266,53
22.12	146756 С (21-130703-0902)	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0018	0,028057	49868,82	1399,15
22.13	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,0072	0,112226	1083774,62	121628,12
22.14	279119 С (21-060510-1802)	Опалубка стальная	т	0,0017	0,026498	463189,18	12273,54
		Итого материалов:				**21602,86**	**336723,80**
		НР первого уровня	%	62,1		9298,83	144940,92
		НР второго уровня	%	4,24		2132,40	33237,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4193,99	65371,67
		Сметная стоимость:				**56618,82**	**882517,49**
23	**Раздел ТРАЗДЕЛ 21-04**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**20,1200**		**270,00**	**5432,40**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	230,33
		Накладные расходы	%	--		11,45	230,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	453,02
		Сметная стоимость:				**303,96**	**6115,75**
24	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**11,0000**		**9869,18**	**108560,98**
		НР второго уровня	%	4,24		418,45	4602,99
		Накладные расходы	%	--		418,45	4602,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		823,01	9053,12
		НР второго уровня	%	4,24		688,34	5506,71
		Накладные расходы	%	--		688,34	5506,71
		Сметная стоимость:				**18276,56**	**146212,46**
		НР второго уровня	%	4,24		374,64	374,64
		Накладные расходы	%	--		374,64	374,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,84	736,84
		Накладные расходы	%	--		379,21	3792,10
28	**С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**8,0000**		**15902,71**	**127221,68**
		НР второго уровня	%	4,24		674,27	5394,20
		Накладные расходы	%	--		674,27	5394,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1326,16	10609,27
29	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а**	**шт.**	**11,0000**		**10681,26**	**117493,86**
		НР второго уровня	%	4,24		452,89	4981,74
		Накладные расходы	%	--		452,89	4981,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		890,73	9798,05
		Сметная стоимость:				**12024,88**	**132273,65**
30	**С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**4,0000**		**11260,34**	**45041,36**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	1909,75
		Накладные расходы	%	--		477,44	1909,75
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**50707,20**
		НР второго уровня	%	4,24		477,44	477,44
		Накладные расходы	%	--		477,44	477,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		939,02	939,02
		Сметная стоимость:				**12676,80**	**12676,80**
32	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,а**	**шт.**	**7,0000**		**14330,26**	**100311,82**
		НР второго уровня	%	4,24		607,60	4253,22
		Накладные расходы	%	--		607,60	4253,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,03	8365,20
		Сметная стоимость:				**16132,89**	**112930,24**
33	**С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**9,0000**		**2314,62**	**20831,58**
		НР второго уровня	%	4,24		98,14	883,26

				Количество		Стоимость, тенге	
		Накладные расходы	%	–		98,14	883,26
34	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**8,0000**		**5323,51**	**42588,08**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	424,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		835,61	835,61
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**11280,73**
37	**С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**18,0000**		**15691,41**	**282445,38**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	11975,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1308,54	23553,69
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**317974,75**
		Переврезка выпусков					
38	**Е11-221101-0103 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**5,0000**		**4546,27**	**22731,36**
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	4,4	921,07	4052,70
		Итого оплата труда:				**2652,00**	**13260,01**
38. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,65	3,25	3104,70	10090,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	3,25	953,89	3100,14
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	1,15	1767,51	2032,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,15	828,31	952,56
38. 5	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	1,15	17,05	19,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2428,50**	**12142,52**
38. 6	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,205	4812,70	986,60
38. 7	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,965	181,00	174,66
		НР первого уровня	%	62,1		1646,89	8234,46
		НР второго уровня	%	4,24		262,59	1312,95
		Накладные расходы	%	--		1909,48	9547,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,46	2582,30
		Сметная стоимость:				**6972,22**	**34861,08**
39	**С123-010501-1010 23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**32,8250**		**861,21**	**28269,22**
		НР второго уровня	%	4,24		36,52	1198,61
		Накладные расходы	%	--		36,52	1198,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,82	2357,43
		Сметная стоимость:				**969,54**	**31825,26**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3684046,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3684046,00**
Материалы -			Тенге				**735711,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**500321,61**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2302874,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**480076,94**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**310699,72**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**169377,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**333129,84**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4497252,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**618,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**500321,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4497252,78**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**618,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**500321,61**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5275512,30**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**656628,68**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**457509,44**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**147058,74**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4093007,61**
		- перевозка грузов	Тенге				**68366,57**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**489988,91**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5765501,21**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**244457,25**
ИТОГО:			Тенге				**6009958,47**

				Количество		Стоимость, тенге	
	Сметная прибыль		Тенге				480796,68
	ИТОГО по смете:		Тенге				6490755,14
		Всего	**Тенге**				**6 490 755,14**
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				67 503,85
		ИТОГО	**Тенге**				**6 558 258,99**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге				147 560,83
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				460 215,00
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017г	**Тенге**				**7 166 034,82**
		в том числе на 2017год - 0%	Тенге				
		в том числе на 2018год - 100%					7 166 034,82
		ИТОГО по сметному расчету в ценах 2017г	**Тенге**				**7 166 034,82**
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 0%, к=1					
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 0%, к=1,0599383					**7 595 554,77**
		Итого с коэффициентом понижения к=0,86608813971	Тенге				**6 578 419,90**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				789 410,39
		Всего с НДС	**Тенге**				**7 367 830,28**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"

И.о. руководителя
Калдыбеков Е._____

М.П.

Технадзор:
ТОО "Best Smart Service KZ"

Технический надзор
Аманбаев Н.И._____

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

Авторский надзор
Боранов С._____

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Бекбатирова М.К._____

М.П.

ф-3

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ""СырдарияСтройСервис""

Наименование стройки: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

Наименование объекта: Реконструкция самотечной канализации от ж/д вокзала, жилые дома №6,8,10,по ул. Егизбаева,ул. Ауельбекова до КК по ул. Сулейменова

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за "_06_" август месяц 2020 г.

Наименование работ и услуг	Договор №87 2020-06-03								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и зактыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	23 718 057,55		7 367 830,28	16 350 227,27			6 578 419,90	789 410,39	7 367 830,28
Всего к оплате:							6 578 419,90	789 410,39	7 367 830,28

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"

И.о. руководителя
Калдыбеков Е._____

М.П.

Технадзор:
ТОО "Best Smart Service KZ"

Технический надзор
Аманбаев Н.Н._____

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Казгражданстройпроект"

Авторский надзор
Боранов С._____

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СырдарияСтройСервис"

Руководитель
Бекбатирова М.К._____

М.П.