Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"

форма № 3

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Выполнение работы по настоящему акту: Текущий ремонт штукатурки внутренних стен корпуса интерната СШ №70 им.Жанкожа батыр в кенте Айтеке би Казалинского района

Лимит финансирования на 2020 год

а) с начало года- 9 744 000 тенге

б) с начало работ- 9 744 000 тенге

АКТ
выполненных работ за август месяц 2020 года

Договор №304 от 22 мая 2020 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Текущий ремонт штукатурки внутренних стен корпуса интерната СШ №70 им.Жанкожа батыр в кенте Айтеке би Казалинского района	тенге	9 744 000	-	-	-	707 635	9 744 000	9 036 365	9 036 365

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ Б.А.Қали

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Директор: _____ А.Ш.Жеткербаев

Авторский надзор:
ИП «Жаданов Абай Жаданович»
_____ А.Ж.Жаданова

Технадзор: ТОО "Инженер Строй Групп"

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"

Договор № 304 от 22 мая 2020 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт штукатурки внутренних стен корпуса интерната СШ № 70 им.Жанкожа батыр в кенте Айтеке би Казалинского района

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за август месяц 2020г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ КОРПУСА ИНТЕРНАТА 1-ЭТАЖ								
2	Е0115-60-9	Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	856,14	269,55	2,43	230775	2083	180653	1,01	865
		м2		222,75	0,54	190705	462	94,5	0,04	37
3	Е0115-60-10	Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	488,8	275,18	2,73	134508	1334	109439	1,06	518
		м2		236,25	0,67	115479	330	94,5	0,04	21
4	Е0115-151-3	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке	1344,94	175,91	0,38	236587	504	182524	0,59	798
		м2		143,45	0,17	192925	222	94,5	--	1
		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ КОРПУСА ИНТЕРНАТА 2-ЭТАЖ								
6	Е0115-60-9	Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	1337,74	269,55	2,43	360592	3255	282275	1,01	1351
		м2		222,75	0,54	297982	722	94,5	0,04	57
7	Е0115-60-10	Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	451,1	275,18	2,73	124134	1231	100999	1,06	478
		м2		236,25	0,67	106572	304	94,5	0,04	19

8	Е0115-151-3	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке	1788,84	175,91	0,38	314673	671	242766	0,59	1061
		м2		143,45	0,17	256600	295	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1401269				
		Накладные расходы -	Тенге			1098656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49999				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2549924				

Временные здания и сооружения (2,72х0,8%)		56098
Итого		2606022
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,5%х0,9)		35181
Выслуга лет 1%	Тенге	26060
На оплату доп отпусков 0,4 %	Тенге	10424
Итого	Тенге	2677687
в базовых ценах 2001 г. МРП=775 тенге		2677687
в текущих ценах 2018 г. МРП=2405 тенге		8308864
Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2 %		166177
Итого		8475041
Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом	Тенге	8068183
НДС 12%	Тенге	968182
ИТОГО	**Тенге**	**9036365**

Заказчик: КГУ "Отдел образования Казалинского района"
Руководитель: _____ Б.А.Кали

Подрядчик: ТОО "N Строй Сервис"
Директор: _____ А.Ш.Жеткербаев

Авторский надзор:
ИП "Жаданов Абай Жаданович"
_____ А.Ж.Жаданов

Технадзор: ТОО "Инженер Строй Групп"
Директор _____ С.А.Серикбаев