Утверждаю
Руководитель ГУ «Отдел внутренней
политики, культурыразвития языков
Тарбагатайского района
Восточно-Казахстанской области»
_____Дәренбекұлы Мирас.
«16» миюнь 2020 г.

Дефектный акт

«Капитальный ремонт зданий Дома культуры в с. Тугыл»

№ п/п	Название работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Оконные блоки			
1	Демонтаж оконных блоков	шт./м^2	2/3,5
2	Отбивка штукатурки в откосах оконных проемов (ширина 300 мм)	п.м.	9
3	Демонтаж деревянных подоконных досок	шт./п.м.	2/7,4
Витражи			
4	Демонтаж оконных блоков	шт./м^2	33/89,1
5	Отбивка штукатурки в откосах оконных проемов (ширина 300 мм)	п.м.	28,2
6	Демонтаж деревянных подоконных досок	шт./п.м.	2/11,2
7	Демонтаж штора оконных блоков	м^2	89,1
8	Демонтаж существующих дверных блоков	шт./м^2	3/13,5
Фасад			
9	Отбивка штукатурки стен	м^2	1324
Кровля (блок №1)			
10	Демонтаж существующего рулонного ковра	м^2	690
11	Демонтаж примыкании из рулонных материалов	п.м.	140
12	Демонтаж асфальта толщиной 25 мм	м^2	690

1	2	3	4
13	Временный демонтаж слоя кремзитового гравия толщиной 250 мм	$м^2$	690
14	Демонтаж слоя пароизоляции	$м^2$	690
15	Очистка поверхности крыши	$м^2$	690
Кровля (блок №2)			
16	Демонтаж существующего покрытия из профлистов	$м^2$	345
17	Демонтаж существующую изношенную обрешетку сечением 40х40 мм	п.м.	810
18	Демонтировать существующие изшенные стропильные балки сечением 100х50 мм	$м^3$	11,6
19	Демонтировать существующий слой пароизоляции из рубероида	$м^2$	272
20	Разобрать парапет из кирпича до уровня плит покрытия	$м^3$	8,9
21	Очистка верха покрытия от мусора	$м^2$	272
22	Демонтаж существующей цементно-песчаной стяжки	$м^2$	272
23	Демонтаж существующего слоя утеплителя из шлака толщиной до 300 мм	$м^3$	81,6