Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : АО "Астана-Энергия"
Исполнитель : ТОО "КАСУБ-Тараз"
Наименование строительства и его адрес : Текущий ремонт кровли зданий и сооружений ТЭЦ-1

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№13/20-10 А-Э	12.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт кровли зданий и сооружений ТЭЦ-1	3 882 946,82	3 466 916,80							416 030,02	3 882 946,82
К оплате:	**3 882 946,82**	**3 466 916,80**							**416 030,02**	**3 882 946,82**

ЗАКАЗЧИК:

АО "Астана-Энергия"

Председатель Правления _____ **Е.Т. Есенжолов**

Никифоров А.Б.
26.06.20

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "КАСУБ-Тараз"

Директор _____ **Аптиялиев У.С.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАЗ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«КАСУБ-Тараз»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД ТАРАЗ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма 4

Заказчик: **АО "Астана-Энергия" ТЭЦ-1**
Шифр стройки 1
Исполнитель: **ТОО "Касуб-Тараз"**
Шифр объекта 1-1
Договор : **13/20-10 А-Э от 12.05.2020 г**

АКТ №
выполненных работ за июнь 2020 года

Текущий ремонт кровли зданий и сооружений ТЭЦ-1
(наименование работ и затрат)

Основание: ведомость обьема работ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1000		189,30	0,23	189299	227	--	133500	322799
		НР - 72%; СП - 8%				189,07	--	189073	--			
2	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	м2	1000		997,19	55,17	997192	55168	365484	334660,2	1026241,04
		НР - 72%; СП - 8%				576,54	19,22	576540	19220			
3	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м	30		1153,73	3,02	34612	91	18396	11646	46258
		НР - 72%; СП - 8%				537,50	1,66	16125	50			
4	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов (типа Технониколь) с подготовкой поверхности праймером.. Устройство**	м2 кровли	1000		1838,12	15,39	1838116	15388	1655980	158864	1996980
		НР - 92%; СП - 8%				166,75	5,93	166748	5931			
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	10,2		101,00	--	1030	--		0	1030
		СП - 8%				--	--	--	--			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	4101-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**10,2**	**552,00**	**--**	**5630**	**--**		**0**	**5630**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**			
		ИТОГО :	Тенге								3398938,04
		непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								67978,76
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3466916,80**
		НДС 12%									416030,02
		Всего с НДС:									3882946,82

Принял (Заказчик):

Председатель Правления АО "Астана-Энергия"

_____ **Е. Есенжолов**

Никифоров АБ
26.06.20

Зам.председателя Правления по развитию _____ К. Кажкенов

Директор ТЭЦ-1 _____ Ю. Утюжников

Главный инженер ТЭЦ-1 _____ Н. Манаков

Начальник КТЦ _____ С. Кусаинов

Начальник ОКС _____ Н. Кудербеков

Инженер строитель ТЭЦ-1 _____ С. Кусаинов

Сдал (Исполнитель):

Директор ТОО "Касуб-Тараз"

_____ **У. Аптиялиев**