Форма № 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года

Заказчик : Аппарат акима города Казалинск
Подрядчик: ТОО «Сыр Маржаны и К»
Объект: «Работы по благоустройству парка им Г.Муратбаева по ул. Коркыт Ата г.Казалинск Казалинского района Кызылординской области»
Договор о государственных закупках работ: №90 от 01.06.2020 г.

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства, тенге		Акт выполненных работ с начала года, тенге		Выполнено работ за отчетный месяц тенге	
	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
«Работы по благоустройству парка им Г.Муратбаева по ул. Коркыт Ата г.Казалинск Казалинского района Кызылординской области»	63 245 209,0		47 433 907,08	35 201 000,00		35 201 000,00		15 401 000,00	
ВСЕГО	**63 245 209**		**47 433 907,08**	**35 201 000,00**		**35 201 000,00**		**15 401 000,00**	

Заказчик: «Аппарат акима г.Казалинск»

Аким _____ Істілеу Р.Ж.

Подрядчик: ТОО «Сыр Маржаны и К»

Директор _____ Утеев М.

Авторский надзор: ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг»

_____ Ахметов З.

Технадзор: ТОО «Намыс-Құрылыс»

_____ Өтеулі Ә.

Заказчик: Аппарат акима города Казалинск

Форма №2

Подрядчик: ТОО "Сыр маржаны и К"

Договор о государственных закупках работ №90 от 01.06.2020 г.

Наименование объекта: Работы по благоустройству парка им Г.Муратбаева по ул. Коркыт Ата г.Казалинск, Казалинского района Кызылординской области

АКТ

выполненных работ за **август** месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Укладка брусчатки тротуара											
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** НР - 108%; СП - 8%	м3	178,0282	4095,79	1037,38	729166	184683	519335	71113	864302
					141,26	228,60	25148	40697		64022	
3	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	1374,6821	1273,18	128,40	1750218	176509	16386	1512302	3523521
					1132,86	37,47	1557322	51509		261002	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1130	831,76	31,41	939889	35493	46251	9415.4	2031915
					759,42	12,06	858145	13628		150512	
6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** СП-8%	м3	29,43195	18575,00	0,00	546698	0	546698	0	590434
					0,00	0,00	0	0		43736	
Благоустройство											
8	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт	30	16665,00		499950	0	499950	0	539946
							0	0		39996	
9	86-010302-0303	**Скамья со спинкой**	шт	30	75679,00	190,00	2270370	5700	2105910	145727	2609385
					5292,00	46,00	158760	1380		193288	
Арычный лоток											
11	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи** НР - 108%; СП - 8%	м лотка	389	3707,79	1860,91	1442330	723894	69118	999781	2637480
					1669,20	710,55	649319	276404		195369	
		Итого					8178621			3670437	
		Накладные расходы					4618362			947925	
		Итого по разделу 1					**12796983**				
РАЗДЕЛ 2. Ограждение											
18	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" , " Обратная лопата" с ковшом вместимостью**	м3 грунта	149,3509208	204,09	193,43	30480	28888	0	6230	

		0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%			10,66	47,28	1592	7061		2937	39647
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы . Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,2414672	1977,36	0,00	22228	0	0	16004	41292
					1977,36	0,00	22228	0		3059	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы . Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	145,4123880	860,22	0,00	125087	0	0	90062	232361
					860,22	0,00	125087	0		17212	
21	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	8,424	29925,40	1911,36	252092	16101	176814	57157	333989
					7024,72	431,38	59176	3634		24740	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены , фундаменты . Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	113,280	870,31	19,70	98588	2231	65041	29403	138230
					276,45	2,65	31316	300		10239	
25	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения (384,7м). Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	14,77107	74880,45	25783,30	1106064	380847	177952	462533	1694085
					37049,80	8331,98	547265	123072		125488	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	222,37171	89,50	2,41	19902	536	9506	6843	28885
					44,34	0,26	9860	58		2140	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные за 3 раза. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	222,37171	243,78	5,11	54210	1136	35781	12053	71564
					77,77	0,79	17293	176		5301	
		Итого					1708651			680287	
		Накладные расходы					871402			191115	
		Итого по разделу 2					**2580053**				
		Кабельная продукция									
11	2306-0137-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	0,420	257483,00	0,00	108143	0	108143	0	116794
					0,00	0,00	0	0		8651	
12	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	0,360	339446,00	0,00	122201	0	122201	0	131977
					0,00	0,00	0	0		9776	
13	2306-0133-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП-8%	км	0,180	439494,00	0,00	79109	0	79109	0	85438
					0,00	0,00	0	0		6329	
14	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98 СП-8%	шт	140,000	141,00	0,00	19740	0	19740	0	21319
					0,00	0,00	0	0		1579	
16	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм СП-8%	м	50,000	140,00	0,00	7000	0	7000	0	7560
					0,00	0,00	0	0		560	
17	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента СП-8%	км	0,770	22547,00	0,00	17361	0	17361	0	18750
					0,00	0,00	0	0		1389	
19	20 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 СП-8%	100 шт	0,040	116287,00	0,00	4651	0	4651	0	5024
					0,00	0,00	0	0		372	
		Опоры освещения торшерные-65 шт									

28	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели " Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 СП-8%	шт	65	30603,00 0,00	0,00 0,00	1989195 0	0 0	1989195	0 159136	2148331
29	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОСТ ED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт СП-8%	шт	65	531,00 0,00	0,00 0,00	34515 0	0 0	34515	0 2761	37276
30	2307-0103-0226 РСНБ РК 2015	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011 СП-8%	шт	4	5907,00 0,00	0,00 0,00	23628 0	0 0	23628	0 1890	25518
		Итого					2405543			0	
		Накладные расходы					192443			192443	
		Итого по разделу 3					**2597986**				
		Всего по разделу					**17975023**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**359500**				
		Итого сметная стоимость					**18334523**				
		Поправочный коэфицент 0,75%					**13750892**				
		Налог на добавленную стоимость - 12%					**1650107**				
		Всего по по сметному расчету					**15401000**				

Заказчик:
Аппарат акима города Казалинск

Аким _____ **Істілеу Р.Ж.**

Подрядчик:
ТОО "Сыр маржаны и К"

Директор _____ **Утеев М.**

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГазИнжиниринг"

_____ **Ахметов З.**

Технадзор:
ТОО "Намыс-Курылыс"

_____ **Өтеулі Ә.**