Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25-25а, кв.4.
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за август месяц 2020 г.
Доп соглашению № 2 от 05.06.2020 г к Договору №42 от 21.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги и сооружений на них "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области	тенге	644 014 953,00	**2020 год**						
				523 734 323,08	433 261 269,39	0,00	320 851 046,39	112 410 223,00	0,00	112 410 223,00
				2021 год						
				120 280 629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по акту:		**644 014 953,00**	**644 014 953,00**	**433 261 269,39**	**0,00**	**320 851 046,39**	**112 410 223,00**	_	**112 410 223,00**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **Г.Т.Дарібаев**

_____ **А. Аппаков**

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **С.Бектушов**

Казакстан Республика Алматы Калаасы "AblBekAi company" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
БИН 050140000775
Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, ул.Сулейменова 25-25а, кв.4.

Акт выполненных работ за август месяц 2020 года

по объекту: Средний ремонт а/д "Текес-Какпак-Кайнар", км 0-24,850 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть									
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,24	128738,31	1817,43	417112,14	5888,47	411223,67	3340,62	454088,98
		[illegible]			--	954,68	--	3093,16		33636,22	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									
2	Е11-270301-0402 1127-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1380	1759,62	1005,09	2428269,25	1387022,00	3705,30	1660295,17	4415649,57
		[illegible]			751,84	362,15	1037542,00	499768,38		327085,15	
		Состав работ:									
		1. Очистка оснований									
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с укаткой									
3	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	1393,8	14393,22	--	20061270,04	--	20061270,04	--	21666171,64
		[illegible]			--	--	--	--		1604901,60	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	10,8	128738,31	1817,43	1390373,80	19628,24	1370745,56	11135,39	1513629,92
		[illegible]			--	954,68	--	10310,54		112120,74	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									
5	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	36000	93,54	37,31	3367299,46	1343012,40	186371,86	2397240,10	6225702,72
		[illegible]			51,05	10,60	1837915,20	381751,56		461163,16	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Установка бортовых упоров									
		3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона									
		4. Укатка									
		5. Уход за покрытием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	36000	6,18	0,02	222382,08	691,20	--	239426,15	498752,89
					6,16	--	221690,88	--		36944,66	
7	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т	4276,8	14393,22	--	61556923,30	--	61556923,30	--	66481477,16
						--	--	--		4924553,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				89443630	2756242	83590240	4311437	101255473
							3097148	894924	--	7500405	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89443630				
	Материалы		Тенге				1972046				
	Всего заработная плата		Тенге					3992072			
	Местные материалы		Тенге				81618193				
		Накладные расходы	Тенге				4311437				
		Сметная прибыль	Тенге				7500405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				101255473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3066
		Сметная заработная плата	Тенге					3992072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				101255473				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3066
		Сметная заработная плата	Тенге					3992072			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								101255473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3097148				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2756242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					894924			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83590240		
		- Накладные расходы	Тенге							4311437	
		- Сметная прибыль	Тенге							7500405	
		НДС 12%				12150657					
		ВСЕГО:				113406130					
		Тендерное снижение	0,99121823			112410223					

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ Дарібаев Ғ.Т.

_____ А. Аппаков

Подрядчик:

Директор ТОО "AblBekAi company"

[illegible]тев С.Б.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Қазақстан Республикасы город Алматы Республика Казахстан "AblBekAi company" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСН 141140003028