951100

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"
Подрядчик: ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"
Инженер: ТОО "Фараб-Құрылыс"
Доп. согл: №2 от "12" марта 2018 года., к договору №151 от 20.07.2017 года.
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте

Форма N 2в

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Электрооборудование и материалы					
		РАЗДЕЛ 1. Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ с использованием арматуры фирмы ENSTO					
1	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П1 НА СТОЙКЕ СВ95-2а)**	**опора**	**400,0000**		**5845,24**	**2338097**
		Итого оплата труда:				**3216,30**	**1286519**
		Итого эксплуатация машин:				**2974,99**	**1189997**
		Итого материалов:				**566,74**	**226697**
		Накладные расходы	%	--		2305,47	922189
		Сметная прибыль	%	8		652,06	260823
		Сметная стоимость:				**8802,77**	**3521110**
2	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**400,0000**		**22534,98**	**9013992**
		Накладные расходы	%	--		923,93	369574
		Сметная прибыль	%	8		1876,71	750685
		Сметная стоимость:				**25335,63**	**10134251**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Арматура магистрали					
3	24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**400,0000**		**2356,83**	**942732**
		Накладные расходы	%	--		96,63	38652
		Сметная прибыль	%	8		196,28	78511
		Сметная стоимость:				**2649,74**	**1059895**
4	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**400,0000**		**2891,89**	**1156756**
		Накладные расходы	%	--		118,57	47427
		Сметная прибыль	%	8		240,84	96335
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**1300518**
5	24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**400,0000**		**1601,49**	**640596**
		Накладные расходы	%	--		65,66	26264
		Сметная прибыль	%	8		133,37	53349
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**720209**
6	24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**400,0000**		**2378,79**	**951516**
		Накладные расходы	%	--		97,53	39012
		Сметная прибыль	%	8		198,11	79242
		Сметная стоимость:				**2674,43**	**1069770**
7	23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,2000**		**375642,50**	**75129**
		Накладные расходы	%	--		15401,34	3080
		Сметная прибыль	%	8		31283,51	6257
		Сметная стоимость:				**422327,35**	**84465**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б АНКЕРНОЙ КОНЦЕВОЙ ОПОРЫ К3 НА СТОЙКЕ СВ95-2а)**	**опора**	**47,0000**		**11985,23**	**563306**
		Итого оплата труда:				**6610,39**	**310688**
		Итого эксплуатация машин:				**6916,86**	**325093**
		Итого материалов:				**566,74**	**26637**
		Накладные расходы	%	--		4737,23	222650
		Сметная прибыль	%	8		1337,80	62876
		Сметная стоимость:				**18060,26**	**848832**
9	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**94,0000**		**22534,98**	**2118288**
		Накладные расходы	%	--		923,93	86850
		Сметная прибыль	%	8		1876,71	176411
		Сметная стоимость:				**25335,63**	**2381549**
10	**24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**47,0000**		**2357,24**	**110790**
		Накладные расходы	%	--		96,65	4542
		Сметная прибыль	%	8		196,31	9227
		Сметная стоимость:				**2650,20**	**124559**
11	**24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**47,0000**		**4183,43**	**196621**
		Накладные расходы	%	--		171,52	8061
		Сметная прибыль	%	8		348,40	16375
		Сметная стоимость:				**4703,35**	**221057**
12	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**47,0000**		**1616,21**	**75962**
		Накладные расходы	%	--		66,26	3114
		Сметная прибыль	%	8		134,60	6326
		Сметная стоимость:				**1817,07**	**85402**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**122,2000**		**545,79**	**66696**
		Накладные расходы	%	--		22,38	2735
		Сметная прибыль	%	8		45,45	5554
		Сметная стоимость:				**613,62**	**74984**
14	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**94,0000**		**168,31**	**15821**
		Накладные расходы	%	--		6,90	649
		Сметная прибыль	%	8		14,02	1318
		Сметная стоимость:				**189,23**	**17787**
15	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**47,0000**		**2891,89**	**135919**
		Накладные расходы	%	--		118,57	5573
		Сметная прибыль	%	8		240,84	11319
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**152811**
16	**24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**94,0000**		**8192,52**	**770097**
		Накладные расходы	%	--		335,89	31574
		Сметная прибыль	%	8		682,27	64134
		Сметная стоимость:				**9210,69**	**865805**
17	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**188,0000**		**1601,49**	**301080**
		Накладные расходы	%	--		65,66	12344
		Сметная прибыль	%	8		133,37	25074
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**338498**

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**47,0000**		**1601,49**	**75270**
		Накладные расходы	%	--		65,66	3086
		Сметная прибыль	%	8		133,37	6268
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**84625**
19	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**47,0000**		**2378,79**	**111803**
		Накладные расходы	%	--		97,53	4584
		Сметная прибыль	%	8		198,11	9311
		Сметная стоимость:				**2674,43**	**125698**
20	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0235**		**375642,50**	**8828**
		Накладные расходы	%	--		15401,34	362
		Сметная прибыль	%	8		31283,51	735
		Сметная стоимость:				**422327,35**	**9925**
21	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**47,0000**		**710,02**	**33371**
		Накладные расходы	%	--		29,11	1368
		Сметная прибыль	%	8		59,13	2779
		Сметная стоимость:				**798,26**	**37518**
22	**Прайс-лист**	**Заземляющий проводник ЗП-6**	**м**	**47,0000**		**709,43**	**33343**
		Накладные расходы	%	--		29,09	1367
		Сметная прибыль	%	8		59,08	2777
		Сметная стоимость:				**797,59**	**37487**
23	**Прайс-лист**	**Кронштейн У3**	**шт**	**47,0000**		**3880,98**	**182406**
		Накладные расходы	%	--		159,12	7479
		Сметная прибыль	%	8		323,21	15191
		Сметная стоимость:				**4363,31**	**205075**
24	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ УА3 НА СТОЙКЕ СВ95-2а)**	**опора**	**5,0000**		**11985,23**	**59926**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6610,39**	**33052**
		Итого эксплуатация машин:				**6916,86**	**34584**
		Итого материалов:				**566,74**	**2834**
		Накладные расходы	%	--		4737,23	23686
		Сметная прибыль	%	8		1337,80	6689
		Сметная стоимость:				**18060,26**	**90301**
25	**21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10,0000**		**22534,98**	**225350**
		Накладные расходы	%	--		923,93	9239
		Сметная прибыль	%	8		1876,71	18767
		Сметная стоимость:				**25335,63**	**253356**
26	**24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**2357,24**	**11786**
		Накладные расходы	%	--		96,65	483
		Сметная прибыль	%	8		196,31	982
		Сметная стоимость:				**2650,20**	**13251**
27	**24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**4183,43**	**20917**
		Накладные расходы	%	--		171,52	858
		Сметная прибыль	%	8		348,40	1742
		Сметная стоимость:				**4703,35**	**23517**
28	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1616,21**	**8081**
		Накладные расходы	%	--		66,26	331
		Сметная прибыль	%	8		134,60	673
		Сметная стоимость:				**1817,07**	**9085**
29	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**13,0000**		**545,79**	**7095**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22,38	291
		Сметная прибыль	%	8		45,45	591
		Сметная стоимость:				**613,62**	**7977**
30	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**168,31**	**1683**
		Накладные расходы	%	--		6,90	69
		Сметная прибыль	%	8		14,02	140
		Сметная стоимость:				**189,23**	**1892**
31	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**2891,89**	**14459**
		Накладные расходы	%	--		118,57	593
		Сметная прибыль	%	8		240,84	1204
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**16256**
32	**24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**8192,52**	**81925**
		Накладные расходы	%	--		335,89	3359
		Сметная прибыль	%	8		682,27	6823
		Сметная стоимость:				**9210,69**	**92107**
33	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1601,49**	**32030**
		Накладные расходы	%	--		65,66	1313
		Сметная прибыль	%	8		133,37	2667
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**36010**
34	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**1601,49**	**8007**
		Накладные расходы	%	--		65,66	328
		Сметная прибыль	%	8		133,37	667
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**9003**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**2378,79**	**11894**
		Накладные расходы	%	--		97,53	488
		Сметная прибыль	%	8		198,11	991
		Сметная стоимость:				**2674,43**	**13372**
36	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0025**		**375642,50**	**939**
		Накладные расходы	%	--		15401,34	39
		Сметная прибыль	%	8		31283,51	78
		Сметная стоимость:				**422327,35**	**1056**
37	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,0000**		**710,02**	**3550**
		Накладные расходы	%	--		29,11	146
		Сметная прибыль	%	8		59,13	296
		Сметная стоимость:				**798,26**	**3991**
38	**Прайс-лист**	**Заземляющий проводник ЗП-6**	**м**	**5,0000**		**709,43**	**3547**
		Накладные расходы	%	--		29,09	145
		Сметная прибыль	%	8		59,08	295
		Сметная стоимость:				**797,59**	**3988**
39	**Прайс-лист**	**Кронштейн У3**	**шт**	**5,0000**		**3880,98**	**19405**
		Накладные расходы	%	--		159,12	796
		Сметная прибыль	%	8		323,21	1616
		Сметная стоимость:				**4363,31**	**21817**
40	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б АНКЕРНОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ ОПОРЫ ПОА1 НА СТОЙКЕ СВ95-2а)**	**опора**	**4,0000**		**11985,23**	**47941**
		Итого оплата труда:				**6610,39**	**26442**
		Итого эксплуатация машин:				**6916,86**	**27667**
		Итого материалов:				**566,74**	**2267**
		Накладные расходы	%	--		4737,23	18949
		Сметная прибыль	%	8		1337,80	5351
		Сметная стоимость:				**18060,26**	**72241**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	21-040405-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8,0000**		**22534,98**	**180280**
		Накладные расходы	%	--		923,93	7391
		Сметная прибыль	%	8		1876,71	15014
		Сметная стоимость:				**25335,63**	**202685**
42	24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**2357,24**	**9429**
		Накладные расходы	%	--		96,65	387
		Сметная прибыль	%	8		196,31	785
		Сметная стоимость:				**2650,20**	**10601**
43	24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**4183,43**	**16734**
		Накладные расходы	%	--		171,52	686
		Сметная прибыль	%	8		348,40	1394
		Сметная стоимость:				**4703,35**	**18813**
44	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**2891,89**	**11568**
		Накладные расходы	%	--		118,57	474
		Сметная прибыль	%	8		240,84	963
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**13005**
45	24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**8192,52**	**65540**
		Накладные расходы	%	--		335,89	2687
		Сметная прибыль	%	8		682,27	5458
		Сметная стоимость:				**9210,69**	**73685**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**1601,49**	**25624**
		Накладные расходы	%	--		65,66	1051
		Сметная прибыль	%	8		133,37	2134
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**28808**
47	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1601,49**	**6406**
		Накладные расходы	%	--		65,66	263
		Сметная прибыль	%	8		133,37	533
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**7202**
48	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**2378,79**	**9515**
		Накладные расходы	%	--		97,53	390
		Сметная прибыль	%	8		198,11	792
		Сметная стоимость:				**2674,43**	**10698**
49	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0020**		**375642,50**	**751**
		Накладные расходы	%	--		15401,34	31
		Сметная прибыль	%	8		31283,51	63
		Сметная стоимость:				**422327,35**	**845**
50	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**710,02**	**2840**
		Накладные расходы	%	--		29,11	116
		Сметная прибыль	%	8		59,13	237
		Сметная стоимость:				**798,26**	**3193**
51	**Прайс-лист**	**Заземляющий проводник ЗП-6**	**м**	**4,0000**		**709,43**	**2838**
		Накладные расходы	%	--		29,09	116
		Сметная прибыль	%	8		59,08	236

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**797,59**	**3190**
52	**Прайс-лист**	**Кронштейн У3**	**шт**	**4,0000**		**3880,98**	**15524**
		Накладные расходы	%	--		159,12	636
		Сметная прибыль	%	8		323,21	1293
		Сметная стоимость:				**4363,31**	**17453**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**20824003**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**342709**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**342709**
		Накладные расходы -	Тенге				**14051**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28541**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**385301**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**20481294**
		Материалы -	Тенге				**258435**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1656701**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5934114**
		Местные материалы -	Тенге				**11537910**
		Накладные расходы -	Тенге				**1903827**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1790810**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24175931**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2019**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1656701**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**24561232**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2019**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1656701**
		РАЗДЕЛ 2. Двухцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ с использованием арматуры фирмы ENSTO					
53	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П2 НА СТОЙКЕ СВ105-3,6)**	**опора**	**22,0000**		**5845,24**	**128595**
		Итого оплата труда:				**3216,30**	**70759**
		Итого эксплуатация машин:				**2974,99**	**65450**
		Итого материалов:				**566,74**	**12468**
		Накладные расходы	%	--		2305,47	50720
		Сметная прибыль	%	8		652,06	14345
		Сметная стоимость:				**8802,77**	**193661**
54	**21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 (СВ105-3,6)**	**шт.**	**22,0000**		**33741,15**	**742305**
		Накладные расходы	%	--		1383,39	30435
		Сметная прибыль	%	8		2809,96	61819

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**37934,50**	**834559**
		Арматура магистрали					
55	**24-040207-4918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**		**2356,83**	**51850**
		Накладные расходы	%	--		96,63	2126
		Сметная прибыль	%	8		196,28	4318
		Сметная стоимость:				**2649,74**	**58294**
56	**24-040207-4939 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**		**2879,75**	**63355**
		Накладные расходы	%	--		118,07	2598
		Сметная прибыль	%	8		239,83	5276
		Сметная стоимость:				**3237,65**	**71228**
57	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**44,0000**		**2891,89**	**127243**
		Накладные расходы	%	--		118,57	5217
		Сметная прибыль	%	8		240,84	10597
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**143057**
58	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**		**2378,79**	**52333**
		Накладные расходы	%	--		97,53	2146
		Сметная прибыль	%	8		198,11	4358
		Сметная стоимость:				**2674,43**	**58837**
59	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0110**		**375642,50**	**4132**
		Накладные расходы	%	--		15401,34	169
		Сметная прибыль	%	8		31283,51	344
		Сметная стоимость:				**422327,35**	**4646**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**22,0000**		**1601,49**	**35233**
		Накладные расходы	%	--		65,66	1445
		Сметная прибыль	%	8		133,37	2934
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**39612**
61	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**44,0000**		**1601,49**	**70466**
		Накладные расходы	%	--		65,66	2889
		Сметная прибыль	%	8		133,37	5868
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**79223**
62	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б АНКЕРНОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ ОПОРЫ ПОА4 НА СТОЙКЕ СВ105-3,6)**	**опора**	**6,0000**		**11985,23**	**71911**
		Итого оплата труда:				**6610,39**	**39662**
		Итого эксплуатация машин:				**6916,86**	**41501**
		Итого материалов:				**566,74**	**3400**
		Накладные расходы	%	--		4737,23	28423
		Сметная прибыль	%	8		1337,80	8027
		Сметная стоимость:				**18060,26**	**108362**
63	**21-040405-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 (СВ105-3,6)**	**шт.**	**12,0000**		**33741,15**	**404894**
		Накладные расходы	%	--		1383,39	16601
		Сметная прибыль	%	8		2809,96	33720
		Сметная стоимость:				**37934,50**	**455214**
64	**24-040207-4910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**2357,24**	**14143**
		Накладные расходы	%	--		96,65	580
		Сметная прибыль	%	8		196,31	1178
		Сметная стоимость:				**2650,20**	**15901**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**24-040207-4938 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**4183,43**	**25101**
		Накладные расходы	%	--		171,52	1029
		Сметная прибыль	%	8		348,40	2090
		Сметная стоимость:				**4703,35**	**28220**
66	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**2891,89**	**34703**
		Накладные расходы	%	--		118,57	1423
		Сметная прибыль	%	8		240,84	2890
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**39016**
67	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**15,6000**		**545,79**	**8514**
		Накладные расходы	%	--		22,38	349
		Сметная прибыль	%	8		45,45	709
		Сметная стоимость:				**613,62**	**9572**
68	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**168,31**	**2020**
		Накладные расходы	%	--		6,90	83
		Сметная прибыль	%	8		14,02	168
		Сметная стоимость:				**189,23**	**2271**
69	**24-040207-4921 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1694,78**	**10169**
		Накладные расходы	%	--		69,49	417
		Сметная прибыль	%	8		141,14	847
		Сметная стоимость:				**1905,41**	**11432**

1	2	3	4	5	6	7	8
70	**24-040207-3223 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**8192,52**	**98310**
		Накладные расходы	%	--		335,89	4031
		Сметная прибыль	%	8		682,27	8187
		Сметная стоимость:				**9210,69**	**110528**
71	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24,0000**		**1601,49**	**38436**
		Накладные расходы	%	--		65,66	1576
		Сметная прибыль	%	8		133,37	3201
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**43213**
72	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**2378,79**	**14273**
		Накладные расходы	%	--		97,53	585
		Сметная прибыль	%	8		198,11	1189
		Сметная стоимость:				**2674,43**	**16047**
73	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0030**		**375642,50**	**1127**
		Накладные расходы	%	--		15401,34	46
		Сметная прибыль	%	8		31283,51	94
		Сметная стоимость:				**422327,35**	**1267**
74	**24-040207-5015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**1601,49**	**9609**
		Накладные расходы	%	--		65,66	394
		Сметная прибыль	%	8		133,37	800
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**10803**

1	2	3	4	5	6	7	8
75	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6,0000		710,02	4260
		Накладные расходы	%	--		29,11	175
		Сметная прибыль	%	8		59,13	355
		Сметная стоимость:				798,26	4790
76	Прайс-лист	**Заземляющий проводник ЗП-6**	м	6,0000		709,43	4257
		Накладные расходы	%	--		29,09	175
		Сметная прибыль	%	8		59,08	354
		Сметная стоимость:				797,59	4786
77	Прайс-лист	**Кронштейн У4**	шт	6,0000		2687,47	16125
		Накладные расходы	%	--		110,19	661
		Сметная прибыль	%	8		223,81	1343
		Сметная стоимость:				3021,47	18129
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2033363
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				25640
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				25640
Накладные расходы -			Тенге				1051
Сметная прибыль -			Тенге				2135
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				28827
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2007723
Материалы -			Тенге				15869
Всего заработная плата -			Тенге				110421
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				660017
Местные материалы -			Тенге				1147199
Накладные расходы -			Тенге				153240
Сметная прибыль -			Тенге				172877
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2333839
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				134
Сметная заработная плата -			Тенге				110421
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2362666
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				134
Сметная заработная плата -			Тенге				110421
РАЗДЕЛ 3. Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-10кВ с использованием арматуры фирмы ENSTO							
78	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П10-1.1с НА СТОЙКЕ СВ105-3,5)**	опора	19,0000		5845,24	111060
		Итого оплата труда:				3216,30	61110
		Итого эксплуатация машин:				2974,99	56525

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**566,74**	**10768**
		Накладные расходы	%	--		2305,47	43804
		Сметная прибыль	%	8		652,06	12389
		Сметная стоимость:				**8802,77**	**167253**
79	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**19,0000**		**27839,87**	**528958**
		Накладные расходы	%	--		1141,43	21687
		Сметная прибыль	%	8		2318,50	44052
		Сметная стоимость:				**31299,81**	**594696**
		Металлоконструкции					
80	**Прайс-лист**	**Оголовок ОГs55**	**шт**	**19,0000**		**11267,35**	**214080**
		Накладные расходы	%	--		461,96	8777
		Сметная прибыль	%	8		938,35	17829
		Сметная стоимость:				**12667,66**	**240686**
		Арматура					
81	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**19,0000**		**710,02**	**13490**
		Накладные расходы	%	--		29,11	553
		Сметная прибыль	%	8		59,13	1123
		Сметная стоимость:				**798,26**	**15167**
82	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**19,0000**		**318,26**	**6047**
		Накладные расходы	%	--		13,05	248
		Сметная прибыль	%	8		26,50	504
		Сметная стоимость:				**357,81**	**6798**
83	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**57,0000**		**8654,27**	**493293**
		Накладные расходы	%	--		354,83	20225
		Сметная прибыль	%	8		720,73	41081
		Сметная стоимость:				**9729,82**	**554600**

1	2	3	4	5	6	7	8
84	24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**19,0000**		**15664,60**	**297627**
		Накладные расходы	%	--		642,25	12203
		Сметная прибыль	%	8		1304,55	24786
		Сметная стоимость:				**17611,40**	**334617**
85	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ УА10-1.1с НА СТОЙКЕ СВ105-3,6)**	**опора**	**1,0000**		**18511,02**	**18511**
		Итого оплата труда:				**10168,64**	**10169**
		Итого эксплуатация машин:				**11169,25**	**11169**
		Итого материалов:				**566,74**	**567**
		Накладные расходы	%	--		7290,24	7290
		Сметная прибыль	%	8		2064,10	2064
		Сметная стоимость:				**27865,35**	**27865**
86	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**3,0000**		**27839,87**	**83520**
		Накладные расходы	%	--		1141,43	3424
		Сметная прибыль	%	8		2318,50	6956
		Сметная стоимость:				**31299,81**	**93899**
		Металлоконструкции					
87	Прайс-лист	**Траверса ТМ73**	**шт**	**1,0000**		**3922,71**	**3923**
		Накладные расходы	%	--		160,83	161
		Сметная прибыль	%	8		326,68	327
		Сметная стоимость:				**4410,22**	**4410**
88	Прайс-лист	**Траверса TMs60a**	**шт**	**1,0000**		**8095,80**	**8096**
		Накладные расходы	%	--		331,93	332
		Сметная прибыль	%	8		674,22	674
		Сметная стоимость:				**9101,95**	**9102**
89	Прайс-лист	**Накладка ОГ-52**	**шт**	**1,0000**		**1251,93**	**1252**
		Накладные расходы	%	--		51,33	51
		Сметная прибыль	%	8		104,26	104
		Сметная стоимость:				**1407,52**	**1408**
90	Прайс-лист	**Хомут Х51**	**шт**	**2,0000**		**559,19**	**1118**
		Накладные расходы	%	--		22,93	46
		Сметная прибыль	%	8		46,57	93
		Сметная стоимость:				**628,69**	**1257**
91	Прайс-лист	**Крепление подкоса У1**	**шт**	**1,0000**		**3463,67**	**3464**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		142,01	142
		Сметная прибыль	%	8		288,45	288
		Сметная стоимость:				**3894,13**	**3894**
92	**Прайс-лист**	**Крепление изолятора КИs1**	**шт**	**1,0000**		**1602,47**	**1602**
		Накладные расходы	%	--		65,70	66
		Сметная прибыль	%	8		133,45	133
		Сметная стоимость:				**1801,62**	**1802**
93	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-21**	**м**	**4,0000**		**709,43**	**2838**
		Накладные расходы	%	--		29,09	116
		Сметная прибыль	%	8		59,08	236
		Сметная стоимость:				**797,59**	**3190**
		Арматура					
94	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**710,02**	**4260**
		Накладные расходы	%	--		29,11	175
		Сметная прибыль	%	8		59,13	355
		Сметная стоимость:				**798,26**	**4790**
95	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**318,26**	**1910**
		Накладные расходы	%	--		13,05	78
		Сметная прибыль	%	8		26,50	159
		Сметная стоимость:				**357,81**	**2147**
96	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**3,0000**		**8654,27**	**25963**
		Накладные расходы	%	--		354,83	1064
		Сметная прибыль	%	8		720,73	2162
		Сметная стоимость:				**9729,82**	**29189**
97	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**1,0000**		**15664,60**	**15665**
		Накладные расходы	%	--		642,25	642
		Сметная прибыль	%	8		1304,55	1305

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17611,40**	**17611**
98	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**422,57**	**2535**
		Накладные расходы	%	--		17,33	104
		Сметная прибыль	%	8		35,19	211
		Сметная стоимость:				**475,09**	**2851**
99	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**6,0000**		**16207,68**	**97246**
		Накладные расходы	%	--		664,51	3987
		Сметная прибыль	%	8		1349,78	8099
		Сметная стоимость:				**18221,97**	**109332**
100	**24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**23561,86**	**141371**
		Накладные расходы	%	--		966,04	5796
		Сметная прибыль	%	8		1962,23	11773
		Сметная стоимость:				**26490,13**	**158941**
101	**24-040207-5007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**2251,32**	**6754**
		Накладные расходы	%	--		92,30	277
		Сметная прибыль	%	8		187,49	562
		Сметная стоимость:				**2531,11**	**7593**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2084582**
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	Тенге				**852875**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**852875**
Накладные расходы -			Тенге				**34968**
Сметная прибыль -			Тенге				**71027**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**958870**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1231707**
Материалы -			Тенге				**11335**
Всего заработная плата -			Тенге				**71278**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				489660
		Местные материалы -	Тенге				612477
		Накладные расходы -	Тенге				96282
		Сметная прибыль -	Тенге				106239
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1434228
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				71278
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2393098
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				87
		Сметная заработная плата -	Тенге				71278
		РАЗДЕЛ 4. Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ-10кВ и самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛ-0,4кВ					
102	**11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П10/0,38-1 НА СТОЙКЕ СВ105-5)**	**опора**	**14,0000**		**7499,33**	**104991**
		Итого оплата труда:				**4445,81**	**62241**
		Итого эксплуатация машин:				**3250,40**	**45506**
		Итого материалов:				**823,78**	**11533**
		Накладные расходы	%	--		3163,00	44282
		Сметная прибыль	%	8		852,99	11942
		Сметная стоимость:				**11515,32**	**161215**
103	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 (СВ105-5)**	**шт.**	**14,0000**		**27839,87**	**389758**
		Накладные расходы	%	--		1141,43	15980
		Сметная прибыль	%	8		2318,50	32459
		Сметная стоимость:				**31299,81**	**438197**
		Металлоконструкции 10кВ					
104	**Прайс-лист**	**Оголовок ОГs-56**	**шт**	**14,0000**		**11267,35**	**157743**
		Накладные расходы	%	--		461,96	6467
		Сметная прибыль	%	8		938,35	13137
		Сметная стоимость:				**12667,66**	**177347**
105	**Прайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**14,0000**		**559,19**	**7829**
		Накладные расходы	%	--		22,93	321
		Сметная прибыль	%	8		46,57	652
		Сметная стоимость:				**628,69**	**8802**
106	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-21**	**м**	**15,4000**		**709,43**	**10925**
		Накладные расходы	%	--		29,09	448
		Сметная прибыль	%	8		59,08	910
		Сметная стоимость:				**797,59**	**12283**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Арматура 10кВ					
107	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**		**710,02**	**19881**
		Накладные расходы	%	--		29,11	815
		Сметная прибыль	%	8		59,13	1656
		Сметная стоимость:				**798,26**	**22351**
108	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**		**318,26**	**8911**
		Накладные расходы	%	--		13,05	365
		Сметная прибыль	%	8		26,50	742
		Сметная стоимость:				**357,81**	**10019**
109	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**42,0000**		**8654,27**	**363479**
		Накладные расходы	%	--		354,83	14903
		Сметная прибыль	%	8		720,73	30271
		Сметная стоимость:				**9729,82**	**408653**
110	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**14,0000**		**15664,60**	**219304**
		Накладные расходы	%	--		642,25	8991
		Сметная прибыль	%	8		1304,55	18264
		Сметная стоимость:				**17611,40**	**246560**
		Арматура магистрали 0,4кВ					
111	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**		**168,31**	**4713**
		Накладные расходы	%	--		6,90	193
		Сметная прибыль	%	8		14,02	392
		Сметная стоимость:				**189,23**	**5298**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**36,4000**		**545,79**	**19867**
		Накладные расходы	%	--		22,38	815
		Сметная прибыль	%	8		45,45	1655
		Сметная стоимость:				**613,62**	**22336**
113	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,0000**		**1616,21**	**22627**
		Накладные расходы	%	--		66,26	928
		Сметная прибыль	%	8		134,60	1884
		Сметная стоимость:				**1817,07**	**25439**
114	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,0000**		**2891,89**	**40486**
		Накладные расходы	%	--		118,57	1660
		Сметная прибыль	%	8		240,84	3372
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**45518**
115	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,0000**		**1601,49**	**22421**
		Накладные расходы	%	--		65,66	919
		Сметная прибыль	%	8		133,37	1867
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**25207**
116	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28,0000**		**1601,49**	**44842**
		Накладные расходы	%	--		65,66	1839
		Сметная прибыль	%	8		133,37	3734
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**50415**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,0000**		**2326,65**	**32573**
		Накладные расходы	%	--		95,39	1335
		Сметная прибыль	%	8		193,76	2713
		Сметная стоимость:				**2615,81**	**36621**
118	**11-330202-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б УГЛОВОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ УАм10/0,38-1 НА СТОЙКЕ СВ105-5)**	**опора**	**1,0000**		**21548,94**	**21549**
		Итого оплата труда:				**12466,97**	**12467**
		Итого эксплуатация машин:				**11917,63**	**11918**
		Итого материалов:				**823,78**	**824**
		Накладные расходы	%	--		8891,01	8891
		Сметная прибыль	%	8		2435,20	2435
		Сметная стоимость:				**32875,15**	**32875**
119	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 (СВ105-5)**	**шт.**	**3,0000**		**27839,87**	**83520**
		Накладные расходы	%	--		1141,43	3424
		Сметная прибыль	%	8		2318,50	6956
		Сметная стоимость:				**31299,81**	**93899**
		Металлоконструкции 10кВ					
120	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ-83**	**шт**	**1,0000**		**11768,12**	**11768**
		Накладные расходы	%	--		482,49	482
		Сметная прибыль	%	8		980,05	980
		Сметная стоимость:				**13230,67**	**13231**
121	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ-80а**	**шт**	**1,0000**		**2086,55**	**2087**
		Накладные расходы	%	--		85,55	86
		Сметная прибыль	%	8		173,77	174
		Сметная стоимость:				**2345,86**	**2346**
122	**Прайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**2,0000**		**559,19**	**1118**
		Накладные расходы	%	--		22,93	46
		Сметная прибыль	%	8		46,57	93
		Сметная стоимость:				**628,69**	**1257**
123	**Прайс-лист**	**Крепление подкоса У52**	**шт**	**2,0000**		**4006,17**	**8012**
		Накладные расходы	%	--		164,25	329
		Сметная прибыль	%	8		333,63	667
		Сметная стоимость:				**4504,06**	**9008**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-21**	**м**	**3,0000**		**709,43**	**2128**
		Накладные расходы	%	--		29,09	87
		Сметная прибыль	%	8		59,08	177
		Сметная стоимость:				**797,59**	**2393**
125	**Прайс-лист стр.**	**Проводник ЗП-22**	**м**	**2,0000**		**709,43**	**1419**
		Накладные расходы	%	--		29,09	58
		Сметная прибыль	%	8		59,08	118
		Сметная стоимость:				**797,59**	**1595**
		Арматура 10кВ					
126	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**710,02**	**4260**
		Накладные расходы	%	--		29,11	175
		Сметная прибыль	%	8		59,13	355
		Сметная стоимость:				**798,26**	**4790**
127	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**318,26**	**1910**
		Накладные расходы	%	--		13,05	78
		Сметная прибыль	%	8		26,50	159
		Сметная стоимость:				**357,81**	**2147**
128	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**1,0000**		**8654,27**	**8654**
		Накладные расходы	%	--		354,83	355
		Сметная прибыль	%	8		720,73	721
		Сметная стоимость:				**9729,82**	**9730**
129	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**0,3333**		**15664,60**	**5222**
		Накладные расходы	%	--		642,25	214
		Сметная прибыль	%	8		1304,55	435
		Сметная стоимость:				**17611,40**	**5870**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**422,57**	**2535**
		Накладные расходы	%	--		17,33	104
		Сметная прибыль	%	8		35,19	211
		Сметная стоимость:				**475,09**	**2851**
131	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**6,0000**		**16207,68**	**97246**
		Накладные расходы	%	--		664,51	3987
		Сметная прибыль	%	8		1349,78	8099
		Сметная стоимость:				**18221,97**	**109332**
132	**24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**23561,86**	**141371**
		Накладные расходы	%	--		966,04	5796
		Сметная прибыль	%	8		1962,23	11773
		Сметная стоимость:				**26490,13**	**158941**
133	**24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3,0000**		**2891,88**	**8676**
		Накладные расходы	%	--		118,57	356
		Сметная прибыль	%	8		240,84	723
		Сметная стоимость:				**3251,28**	**9754**
		Арматура магистрали 0,4кВ					
134	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**168,31**	**337**
		Накладные расходы	%	--		6,90	14
		Сметная прибыль	%	8		14,02	28
		Сметная стоимость:				**189,23**	**378**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**545,79**	**1419**
		Накладные расходы	%	--		22,38	58
		Сметная прибыль	%	8		45,45	118
		Сметная стоимость:				**613,62**	**1595**
136	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1616,21**	**3232**
		Накладные расходы	%	--		66,26	133
		Сметная прибыль	%	8		134,60	269
		Сметная стоимость:				**1817,07**	**3634**
137	**24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**8375,10**	**16750**
		Накладные расходы	%	--		343,38	687
		Сметная прибыль	%	8		697,48	1395
		Сметная стоимость:				**9415,96**	**18832**
138	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**		**1601,49**	**6406**
		Накладные расходы	%	--		65,66	263
		Сметная прибыль	%	8		133,37	533
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**7202**
139	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**1601,49**	**3203**
		Накладные расходы	%	--		65,66	131
		Сметная прибыль	%	8		133,37	267
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**3601**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**		**2326,65**	**4653**
		Накладные расходы	%	--		95,39	191
		Сметная прибыль	%	8		193,76	388
		Сметная стоимость:				**2615,81**	**5232**
141	**11-330202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ ОА10/0,38-1 НА СТОЙКЕ СВ105-5)**	**опора**	**25,0000**		**13867,76**	**346694**
		Итого оплата труда:				**8058,96**	**201474**
		Итого эксплуатация машин:				**7209,94**	**180248**
		Итого материалов:				**823,78**	**20595**
		Накладные расходы	%	--		5744,83	143621
		Сметная прибыль	%	8		1569,01	39225
		Сметная стоимость:				**21181,60**	**529540**
142	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 (СВ105-5)**	**шт.**	**50,0000**		**27839,87**	**1391994**
		Накладные расходы	%	--		1141,43	57072
		Сметная прибыль	%	8		2318,50	115925
		Сметная стоимость:				**31299,81**	**1564990**
		Металлоконструкции 10кВ					
143	**Прайс-лист**	**Оголовок ОГs-56**	**шт**	**25,0000**		**11267,35**	**281684**
		Накладные расходы	%	--		461,96	11549
		Сметная прибыль	%	8		938,35	23459
		Сметная стоимость:				**12667,66**	**316692**
144	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ-77**	**шт**	**25,0000**		**9347,73**	**233693**
		Накладные расходы	%	--		383,26	9581
		Сметная прибыль	%	8		778,48	19462
		Сметная стоимость:				**10509,47**	**262737**
145	**Прайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**50,0000**		**559,19**	**27960**
		Накладные расходы	%	--		22,93	1146
		Сметная прибыль	%	8		46,57	2328
		Сметная стоимость:				**628,69**	**31435**
146	**Прайс-лист**	**Крепление подкоса У52**	**шт**	**25,0000**		**4006,17**	**100154**
		Накладные расходы	%	--		164,25	4106
		Сметная прибыль	%	8		333,63	8341
		Сметная стоимость:				**4504,06**	**112601**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-21**	**м**	**25,0000**		**709,43**	**17736**
		Накладные расходы	%	--		29,09	727
		Сметная прибыль	%	8		59,08	1477
		Сметная стоимость:				**797,59**	**19940**
148	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-22**	**м**	**20,0000**		**709,43**	**14189**
		Накладные расходы	%	--		29,09	582
		Сметная прибыль	%	8		59,08	1182
		Сметная стоимость:				**797,59**	**15952**
		Арматура 10кВ					
149	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**125,0000**		**710,02**	**88753**
		Накладные расходы	%	--		29,11	3639
		Сметная прибыль	%	8		59,13	7391
		Сметная стоимость:				**798,26**	**99783**
150	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**125,0000**		**318,26**	**39783**
		Накладные расходы	%	--		13,05	1631
		Сметная прибыль	%	8		26,50	3313
		Сметная стоимость:				**357,81**	**44727**
151	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**75,0000**		**8654,27**	**649070**
		Накладные расходы	%	--		354,83	26612
		Сметная прибыль	%	8		720,73	54055
		Сметная стоимость:				**9729,82**	**729737**
152	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**25,0000**		**15664,60**	**391615**
		Накладные расходы	%	--		642,25	16056
		Сметная прибыль	%	8		1304,55	32614
		Сметная стоимость:				**17611,40**	**440285**

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**75,0000**		**422,57**	**31693**
		Накладные расходы	%	--		17,33	1299
		Сметная прибыль	%	8		35,19	2639
		Сметная стоимость:				**475,09**	**35632**
154	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**75,0000**		**16207,68**	**1215576**
		Накладные расходы	%	--		664,51	49839
		Сметная прибыль	%	8		1349,78	101233
		Сметная стоимость:				**18221,97**	**1366648**
155	**24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**75,0000**		**23561,86**	**1767140**
		Накладные расходы	%	--		966,04	72453
		Сметная прибыль	%	8		1962,23	147167
		Сметная стоимость:				**26490,13**	**1986760**
156	**24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**75,0000**		**2891,88**	**216891**
		Накладные расходы	%	--		118,57	8893
		Сметная прибыль	%	8		240,84	18063
		Сметная стоимость:				**3251,28**	**243846**
		Арматура магистрали 0,4кВ					
157	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**50,0000**		**168,31**	**8416**
		Накладные расходы	%	--		6,90	345
		Сметная прибыль	%	8		14,02	701
		Сметная стоимость:				**189,23**	**9461**

1	2	3	4	5	6	7	8
158	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**65,0000**		**545,79**	**35476**
		Накладные расходы	%	--		22,38	1455
		Сметная прибыль	%	8		45,45	2954
		Сметная стоимость:				**613,62**	**39885**
159	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,0000**		**1616,21**	**40405**
		Накладные расходы	%	--		66,26	1657
		Сметная прибыль	%	8		134,60	3365
		Сметная стоимость:				**1817,07**	**45427**
160	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,0000**		**2891,89**	**72297**
		Накладные расходы	%	--		118,57	2964
		Сметная прибыль	%	8		240,84	6021
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**81282**
161	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**125,0000**		**1601,49**	**200186**
		Накладные расходы	%	--		65,66	8208
		Сметная прибыль	%	8		133,37	16672
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**225065**
162	**24-040207-3222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,0000**		**8375,10**	**209378**
		Накладные расходы	%	--		343,38	8584
		Сметная прибыль	%	8		697,48	17437
		Сметная стоимость:				**9415,96**	**235399**

1	2	3	4	5	6	7	8
163	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,0000**		**1601,49**	**40037**
		Накладные расходы	%	--		65,66	1642
		Сметная прибыль	%	8		133,37	3334
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**45013**
164	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**25,0000**		**2326,65**	**58166**
		Накладные расходы	%	--		95,39	2385
		Сметная прибыль	%	8		193,76	4844
		Сметная стоимость:				**2615,81**	**65395**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**9386809**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3212471**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3212471**
Накладные расходы -			Тенге				**131711**
Сметная прибыль -			Тенге				**267535**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3611716**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6174339**
Материалы -			Тенге				**32951**
Всего заработная плата -			Тенге				**276182**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3835834**
Местные материалы -			Тенге				**1865271**
Накладные расходы -			Тенге				**430539**
Сметная прибыль -			Тенге				**528390**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7133268**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**340**
Сметная заработная плата -			Тенге				**276182**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**10744984**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**340**
Сметная заработная плата -			Тенге				**276182**
РАЗДЕЛ 5. Железобетонные опоры для совместной подвески защищенных проводов ВЛ-10кВ и самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛ-0,4кВ							
165	**11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П10/0,38-2 НА СТОЙКЕ СВ105-5)**	**опора**	**8,0000**		**7499,33**	**59995**
		Итого оплата труда:				**4445,81**	**35566**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3250,40**	**26003**
		Итого материалов:				**823,78**	**6590**
		Накладные расходы	%	--		3163,00	25304
		Сметная прибыль	%	8		852,99	6824
		Сметная стоимость:				**11515,32**	**92123**
166	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 (СВ105-5)**	**шт.**	**8,0000**		**27839,87**	**222719**
		Накладные расходы	%	--		1141,43	9131
		Сметная прибыль	%	8		2318,50	18548
		Сметная стоимость:				**31299,81**	**250398**
		Металлоконструкции 10кВ					
167	**Прайс-лист**	**Оголовок ОГs-56**	**шт**	**8,0000**		**11267,35**	**90139**
		Накладные расходы	%	--		461,96	3696
		Сметная прибыль	%	8		938,35	7507
		Сметная стоимость:				**12667,66**	**101341**
168	**Прайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**8,0000**		**559,19**	**4474**
		Накладные расходы	%	--		22,93	183
		Сметная прибыль	%	8		46,57	373
		Сметная стоимость:				**628,69**	**5030**
169	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-21**	**м**	**8,8000**		**709,43**	**6243**
		Накладные расходы	%	--		29,09	256
		Сметная прибыль	%	8		59,08	520
		Сметная стоимость:				**797,59**	**7019**
		Арматура 10кВ					
170	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**710,02**	**11360**
		Накладные расходы	%	--		29,11	466
		Сметная прибыль	%	8		59,13	946
		Сметная стоимость:				**798,26**	**12772**
171	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**318,26**	**5092**
		Накладные расходы	%	--		13,05	209
		Сметная прибыль	%	8		26,50	424
		Сметная стоимость:				**357,81**	**5725**

1	2	3	4	5	6	7	8
172	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**24,0000**		**8654,27**	**207702**
		Накладные расходы	%	--		354,83	8516
		Сметная прибыль	%	8		720,73	17297
		Сметная стоимость:				**9729,82**	**233516**
173	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**8,0000**		**15664,60**	**125317**
		Накладные расходы	%	--		642,25	5138
		Сметная прибыль	%	8		1304,55	10436
		Сметная стоимость:				**17611,40**	**140891**
		Арматура магистрали 0,4кВ					
174	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**168,31**	**2693**
		Накладные расходы	%	--		6,90	110
		Сметная прибыль	%	8		14,02	224
		Сметная стоимость:				**189,23**	**3028**
175	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**20,8000**		**545,79**	**11352**
		Накладные расходы	%	--		22,38	465
		Сметная прибыль	%	8		45,45	945
		Сметная стоимость:				**613,62**	**12763**
176	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,0000**		**1616,21**	**12930**
		Накладные расходы	%	--		66,26	530
		Сметная прибыль	%	8		134,60	1077
		Сметная стоимость:				**1817,07**	**14537**

1	2	3	4	5	6	7	8
177	**24-040202-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**2891,89**	**46270**
		Накладные расходы	%	--		118,57	1897
		Сметная прибыль	%	8		240,84	3853
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**52021**
178	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**1601,49**	**25624**
		Накладные расходы	%	--		65,66	1051
		Сметная прибыль	%	8		133,37	2134
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**28808**
179	**24-040207-5014 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,0000**		**1601,49**	**51248**
		Накладные расходы	%	--		65,66	2101
		Сметная прибыль	%	8		133,37	4268
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**57617**
180	**24-040207-1817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,0000**		**2326,65**	**37226**
		Накладные расходы	%	--		95,39	1526
		Сметная прибыль	%	8		193,76	3100
		Сметная стоимость:				**2615,81**	**41853**
181	**11-330202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка (УСТАНОВКА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ АНКЕРНОЙ ОПОРЫ ОА10/0,38-2 НА СТОЙКЕ СВ105-5)**	**опора**	**20,0000**		**13867,76**	**277355**
		Итого оплата труда:				**8058,96**	**161179**
		Итого эксплуатация машин:				**7209,94**	**144199**
		Итого материалов:				**823,78**	**16476**
		Накладные расходы	%	--		5744,83	114897
		Сметная прибыль	%	8		1569,01	31380
		Сметная стоимость:				**21181,60**	**423632**

1	2	3	4	5	6	7	8
182	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 (СВ105-5)**	**шт.**	**40,0000**		**27839,87**	**1113595**
		Накладные расходы	%	--		1141,43	45657
		Сметная прибыль	%	8		2318,50	92740
		Сметная стоимость:				**31299,81**	**1251992**
		Металлоконструкции 10кВ					
183	**Прайс-лист**	**Оголовок ОГs-56**	**шт**	**20,0000**		**11267,35**	**225347**
		Накладные расходы	%	--		461,96	9239
		Сметная прибыль	%	8		938,35	18767
		Сметная стоимость:				**12667,66**	**253353**
184	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ-77**	**шт**	**20,0000**		**9347,73**	**186955**
		Накладные расходы	%	--		383,26	7665
		Сметная прибыль	%	8		778,48	15570
		Сметная стоимость:				**10509,47**	**210189**
185	**Прайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**40,0000**		**559,19**	**22368**
		Накладные расходы	%	--		22,93	917
		Сметная прибыль	%	8		46,57	1863
		Сметная стоимость:				**628,69**	**25148**
186	**Прайс-лист**	**Крепление подкоса У52**	**шт**	**20,0000**		**4006,17**	**80123**
		Накладные расходы	%	--		164,25	3285
		Сметная прибыль	%	8		333,63	6673
		Сметная стоимость:				**4504,06**	**90081**
187	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-21**	**м**	**20,0000**		**709,43**	**14189**
		Накладные расходы	%	--		29,09	582
		Сметная прибыль	%	8		59,08	1182
		Сметная стоимость:				**797,59**	**15952**
188	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-22**	**м**	**16,0000**		**709,43**	**11351**
		Накладные расходы	%	--		29,09	465
		Сметная прибыль	%	8		59,08	945
		Сметная стоимость:				**797,59**	**12761**
		Арматура 10кВ					
189	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**710,02**	**71002**
		Накладные расходы	%	--		29,11	2911
		Сметная прибыль	%	8		59,13	5913
		Сметная стоимость:				**798,26**	**79826**

1	2	3	4	5	6	7	8
190	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**318,26**	**31826**
		Накладные расходы	%	--		13,05	1305
		Сметная прибыль	%	8		26,50	2650
		Сметная стоимость:				**357,81**	**35781**
191	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**60,0000**		**8654,27**	**519256**
		Накладные расходы	%	--		354,83	21290
		Сметная прибыль	%	8		720,73	43244
		Сметная стоимость:				**9729,82**	**583789**
192	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**20,0000**		**15664,60**	**313292**
		Накладные расходы	%	--		642,25	12845
		Сметная прибыль	%	8		1304,55	26091
		Сметная стоимость:				**17611,40**	**352228**
193	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**422,57**	**25354**
		Накладные расходы	%	--		17,33	1040
		Сметная прибыль	%	8		35,19	2111
		Сметная стоимость:				**475,09**	**28505**
194	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**60,0000**		**16207,68**	**972461**
		Накладные расходы	%	--		664,51	39871
		Сметная прибыль	%	8		1349,78	80987
		Сметная стоимость:				**18221,97**	**1093318**

1	2	3	4	5	6	7	8
195	**24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**23561,86**	**1413712**
		Накладные расходы	%	--		966,04	57962
		Сметная прибыль	%	8		1962,23	117734
		Сметная стоимость:				**26490,13**	**1589408**
196	**24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**60,0000**		**2891,88**	**173513**
		Накладные расходы	%	--		118,57	7114
		Сметная прибыль	%	8		240,84	14450
		Сметная стоимость:				**3251,28**	**195077**
		Арматура магистрали 0,4кВ					
197	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**40,0000**		**168,31**	**6732**
		Накладные расходы	%	--		6,90	276
		Сметная прибыль	%	8		14,02	561
		Сметная стоимость:				**189,23**	**7569**
198	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**52,0000**		**545,79**	**28381**
		Накладные расходы	%	--		22,38	1164
		Сметная прибыль	%	8		45,45	2364
		Сметная стоимость:				**613,62**	**31908**
199	**24-040207-4920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1616,21**	**32324**
		Накладные расходы	%	--		66,26	1325
		Сметная прибыль	%	8		134,60	2692
		Сметная стоимость:				**1817,07**	**36341**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	**24-040202810 РСНБ РК015 в ценах IV квартала 016 года**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**2891,89**	**57838**
		Накладные расходы	%	--		118,57	2371
		Сметная прибыль	%	8		240,84	4817
		Сметная стоимость:				**3251,29**	**65026**
201	**24-040207013 РСНБ РК015 в ценах IV квартала 016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**100,0000**		**1601,49**	**160149**
		Накладные расходы	%	--		65,66	6566
		Сметная прибыль	%	8		133,37	13337
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**180052**
202	**24-040207222 РСНБ РК015 в ценах IV квартала 016 года**	**Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**8375,10**	**167502**
		Накладные расходы	%	--		343,38	6868
		Сметная прибыль	%	8		697,48	13950
		Сметная стоимость:				**9415,96**	**188319**
203	**24-040207014 РСНБ РК015 в ценах IV квартала 016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**1601,49**	**32030**
		Накладные расходы	%	--		65,66	1313
		Сметная прибыль	%	8		133,37	2667
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**36010**
204	**24-040207817 РСНБ РК015 в ценах IV квартала 016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,0000**		**2326,65**	**46533**
		Накладные расходы	%	--		95,39	1908
		Сметная прибыль	%	8		193,76	3875
		Сметная стоимость:				**2615,81**	**52316**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**6903571**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2340607**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2340607**
		Накладные расходы -	Тенге				**95965**
		Сметная прибыль -	Тенге				**194926**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**2631498**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4562964**
		Материалы -	Тенге				**23066**
		Всего заработная плата -	Тенге				**196746**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2889300**
		Местные материалы -	Тенге				**1336314**
		Накладные расходы -	Тенге				**313451**
		Сметная прибыль -	Тенге				**390113**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5266528**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196746**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7898026**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**242**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196746**
		РАЗДЕЛ 6. Электрооборудование и кабели					
205	**11-330204-0101 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	**1км**	**21,5670**		**23369,87**	**504019**
		Итого оплата труда:				**16404,60**	**353798**
		Итого эксплуатация машин:				**9452,70**	**203867**
		Итого материалов:				**1189,96**	**25664**
		Накладные расходы	%	--		11494,79	247908
		Сметная прибыль	%	8		2789,17	60154
		Сметная стоимость:				**37653,83**	**812081**
206	**23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**13,9500**		**629228,39**	**8777736**
		Накладные расходы	%	--		25798,36	359887
		Сметная прибыль	%	8		52402,14	731010
		Сметная стоимость:				**707428,89**	**9868633**
207	**23-061201-0920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**7,6170**		**875457,78**	**6668390**
		Накладные расходы	%	--		35893,77	273404
		Сметная прибыль	%	8		72908,12	555344

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**984259,67**	**7497137**
208	**11-330204-0206 РСНБ РК 2015**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	**1км**	**2,0660**		**102770,95**	**212325**
		Итого оплата труда:				**60674,75**	**125354**
		Итого эксплуатация машин:				**57532,20**	**118862**
		Итого материалов:				**3389,90**	**7004**
		Накладные расходы	%	--		43184,82	89220
		Сметная прибыль	%	8		11676,46	24124
		Сметная стоимость:				**157632,24**	**325668**
209	**23-061201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**6,1980**		**267872,41**	**1660273**
		Накладные расходы	%	--		10982,77	68071
		Сметная прибыль	%	8		22308,41	138268
		Сметная стоимость:				**301163,59**	**1866612**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**17822743**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**17106399**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17106399**
Накладные расходы -			Тенге				**701362**
Сметная прибыль -			Тенге				**1424621**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**19232382**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**716344**
Материалы -			Тенге				**32668**
Всего заработная плата -			Тенге				**479152**
Накладные расходы -			Тенге				**337128**
Сметная прибыль -			Тенге				**84278**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1137750**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**596**
Сметная заработная плата -			Тенге				**479152**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**20370132**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**596**
Сметная заработная плата -			Тенге				**479152**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**59055071**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**2009363**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**2482588**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**781118**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**54563120**

951100

1	2	3	4	5	6	7	8
		1					
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1721727
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				60776798
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2491849
		ИТОГО:	Тенге				63268647
		Сметная прибыль	Тенге				5061492
		ИТОГО по смете:	Тенге				68330139
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4 %	Тенге				69970062
		Итого с зимними удорожаниями 0,7%	Тенге				70459853
		Итого в текущих ценах 1 кв. на 2017 год	Тенге				70459853
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	Тенге				75376430
		ИТОГО с К=0,95	Тенге				71607608
		НДС 12%	Тенге				8592913
		ИТОГО с НДС :	Тенге				**80 200 521,0**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "Фарабі-Құрылыс"

Жалиев Н.У.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Сеилбеков М.К.