Форма N 2в

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства г. Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
Инженер: **ТОО "Фараб құрылыс"**
Доп. согл: **№2 от "12" марта 2018 года., к договору №151 от 20.07.2017 года.**
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июль_ 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Электрооборудование и материалы					
		РАЗДЕЛ 1. Арматура для подводки к вводу в здание					
1	**13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**170,0000**		**350,40**	**59568**
		Итого оплата труда:				**309,62**	**52635**
		Итого эксплуатация машин:				**54,67**	**9294**
		Итого материалов:				**5,50**	**936**
		Накладные расходы	%	--		152,32	25894
		Сметная прибыль	%	8		40,22	6837
		Сметная стоимость:				**542,93**	**92299**
2	**23-070501-0903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года**	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 (СОЭБ-1П)**	**шт.**	**170,0000**		**8835,22**	**1501987**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		362,24	61581
		Сметная прибыль	%	8		735,80	125086
		Сметная стоимость:				**9933,26**	**1688654**
3	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (корпус щита учета и распределенияя ЩУН-4х6-1-СИЗ-УХЛ4)**	**шт.**	**170,0000**		**2707,13**	**460211**
		Итого оплата труда:				**2025,15**	**344276**
		Итого эксплуатация машин:				**932,85**	**158584**
		Итого материалов:				**67,08**	**11403**
		Накладные расходы	%	--		1013,30	172260
		Сметная прибыль	%	8		297,63	50598
		Сметная стоимость:				**4018,05**	**683069**
4	**23-070201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**170,0000**		**6532,32**	**1110494**
		Накладные расходы	%	--		267,83	45530
		Сметная прибыль	%	8		544,01	92482
		Сметная стоимость:				**7344,16**	**1248507**
5	**24-040207-4949 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**170,0000**		**2622,91**	**445895**
		Накладные расходы	%	--		107,54	18282
		Сметная прибыль	%	8		218,44	37134
		Сметная стоимость:				**2948,89**	**501310**
6	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**340,0000**		**983,35**	**334339**
		Накладные расходы	%	--		40,32	13708
		Сметная прибыль	%	8		81,89	27844
		Сметная стоимость:				**1105,56**	**375891**
7	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**340,0000**		**1601,49**	**544507**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		65,66	22325
		Сметная прибыль	%	8		133,37	45347
		Сметная стоимость:				**1800,52**	**612178**
8	**24-040207-5412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**170,0000**		**33606,65**	**5713131**
		Накладные расходы	%	--		1377,87	234238
		Сметная прибыль	%	8		2798,76	475790
		Сметная стоимость:				**37783,28**	**6423158**
9	**Прайс-лист**	**Предохранитель для мачтового рубильника ППН33**	**шт**	**170,0000**		**500,77**	**85131**
		Накладные расходы	%	--		20,53	3490
		Сметная прибыль	%	8		41,70	7090
		Сметная стоимость:				**563,01**	**95711**
10	**Прайс-лист**	**Монтажная рейка РЕК49**	**шт**	**170,0000**		**14660,91**	**2492355**
		Накладные расходы	%	--		601,10	102187
		Сметная прибыль	%	8		1220,96	207563
		Сметная стоимость:				**16482,97**	**2802105**
11	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**510,0000**		**2126,73**	**1084632**
		Накладные расходы	%	--		87,20	44470
		Сметная прибыль	%	8		177,11	90328
		Сметная стоимость:				**2391,04**	**1219430**
12	**13-080303-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**170,0000**		**1635,70**	**278069**
		Итого оплата труда:				**818,96**	**139223**
		Итого эксплуатация машин:				**28,03**	**4764**
		Итого материалов:				**788,72**	**134082**
		Накладные расходы	%	--		431,95	73431
		Сметная прибыль	%	8		165,41	28120
		Сметная стоимость:				**2233,06**	**379621**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**170,0000**		**3168,13**	**538582**
		Накладные расходы	%	--		129,89	22082
		Сметная прибыль	%	8		263,84	44853
		Сметная стоимость:				**3561,87**	**605517**
14	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**340,0000**		**168,31**	**57225**
		Накладные расходы	%	--		6,90	2346
		Сметная прибыль	%	8		14,02	4766
		Сметная стоимость:				**189,23**	**64337**
15	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**442,1489**		**545,79**	**241320**
		Накладные расходы	%	--		22,38	9894
		Сметная прибыль	%	8		45,45	20097
		Сметная стоимость:				**613,62**	**271312**
		Заземление опор					
16	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (заземление опор Д10мм)**	**м**	**2450,0000**		**160,55**	**393342**
		Итого оплата труда:				**132,17**	**323807**
		Итого эксплуатация машин:				**13,58**	**33279**
		Итого материалов:				**17,51**	**42908**
		Накладные расходы	%	--		65,47	160398
		Сметная прибыль	%	8		18,08	44299
		Сметная стоимость:				**244,10**	**598040**
17	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,5250**		**157239,10**	**239790**
		Накладные расходы	%	--		6446,80	9831
		Сметная прибыль	%	8		13094,87	19970

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**176780,78**	**269591**
18	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования (заземление опор)**	**шт.**	**130,0000**		**827,69**	**107600**
		Итого оплата труда:				**581,86**	**75642**
		Итого эксплуатация машин:				**91,85**	**11941**
		Итого материалов:				**169,49**	**22034**
		Накладные расходы	%	--		293,18	38114
		Сметная прибыль	%	8		89,67	11657
		Сметная стоимость:				**1210,54**	**157371**
19	**21-050304-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**1,7365**		**149953,38**	**260390**
		Накладные расходы	%	--		6148,09	10676
		Сметная прибыль	%	8		12488,12	21685
		Сметная стоимость:				**168589,59**	**292752**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15948570**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**7027341**
Материалы -			Тенге				**211362**
Всего заработная плата -			Тенге				**935583**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5728550**
Накладные расходы -			Тенге				**704968**
Сметная прибыль -			Тенге				**618585**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**8350894**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1124**
Сметная заработная плата -			Тенге				**935583**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8921229**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8921229**
Накладные расходы -			Тенге				**365770**
Сметная прибыль -			Тенге				**742960**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10029959**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18380853**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1124**
Сметная заработная плата -			Тенге				**935583**

РАЗДЕЛ 2. Распределительный пункт РП-10кВ

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство (из бетона кл.В7,5)**	м3	15,3000		16773,03	256627
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				1056,19	16160
		Итого материалов:				657,19	10055
		Накладные расходы	%	--		15209,82	232710
		Сметная прибыль	%	8		1220,95	18680
		Сметная стоимость:				1439,52	22025
21	11-330203-0203 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты анкерные объемом до 0,7 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка (лежень бетонный)**	шт.	24,0000		19433,50	297333
		Итого оплата труда:				3251,25	78030
		Итого эксплуатация машин:				2152,65	51664
		Накладные расходы	%	--		1759,10	42218
		Сметная прибыль	%	8		1515,94	36383
		Сметная стоимость:				381,38	9153
22	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (лежень бетонный)**	м3	14,0800		5148,56	123566
		Накладные расходы	%	--		30421,04	428328
		Сметная прибыль	%	8		1247,26	17561
		Сметная стоимость:				2533,46	35671
23	21-130804-0101 РСНБ РК 2015 прим в ценах IV квартала 2016 года	**Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88 (джутовый плетеный шнур)**	т	0,0001		34201,77	481561
		Накладные расходы	%	--		1152876,42	161
		Сметная прибыль	%	8		47267,93	7
		Сметная стоимость:				96011,55	13
		Монтажные работы				1296155,90	181
24	11-340106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	**Здания полносборные из алюминиевых панелей с продуваемым подпольем высотой помещений до 3,03 м, строительным объемом здания до 300 м3. Устройство (монтаж блочно-модульного здания из сэндвич панелей для РП размером 6750х13500мм высотой 2500мм)**	м3 здания	227,8125		7957,03	1812710
		Итого оплата труда:				6948,33	1582916

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1579,58**	**359847**
		Накладные расходы	%	--		4818,06	1097615
		Сметная прибыль	%	8		1022,01	232826
		Сметная стоимость:				**13797,09**	**3143150**
25	**Прайс-лист**	**Распределительный пункт РП-10кВ (комплект)**	**шт**	**1,0000**		**42397958,55**	**42397959**
		Накладные расходы	%	--		1738316,30	1738316
		Сметная прибыль	%	8		3530901,99	3530902
		Сметная стоимость:				**47667176,84**	**47667177**
		Наружное заземление РП-10кВ					
26	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (заземление РП)**	**шт.**	**12,0000**		**870,14**	**10442**
		Итого оплата труда:				**593,50**	**7122**
		Итого эксплуатация машин:				**124,66**	**1496**
		Итого материалов:				**179,13**	**2150**
		Накладные расходы	%	--		300,11	3601
		Сметная прибыль	%	8		93,62	1123
		Сметная стоимость:				**1263,87**	**15166**
27	**21-050304-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ2590-2006)**	**т**	**0,0948**		**152230,17**	**14431**
		Накладные расходы	%	--		6241,44	592
		Сметная прибыль	%	8		12677,73	1202
		Сметная стоимость:				**171149,34**	**16225**
28	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования (заземление РП)**	**м**	**59,0000**		**163,16**	**9626**
		Итого оплата труда:				**117,54**	**6935**
		Итого эксплуатация машин:				**17,96**	**1059**
		Итого материалов:				**31,93**	**1884**
		Накладные расходы	%	--		59,06	3484
		Сметная прибыль	%	8		17,78	1049
		Сметная стоимость:				**239,99**	**14160**
29	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0743**		**173631,95**	**12901**
		Накладные расходы	%	--		7118,91	529

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		14460,07	1074
		Сметная стоимость:				**195210,93**	**14504**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**45021216**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**42397959**
	Накладные расходы -		Тенге				**1738316**
	Сметная прибыль -		Тенге				**3530902**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**47667177**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**20068**
	Материалы -		Тенге				**4034**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14057**
		Накладные расходы -	Тенге				**7086**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2172**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**29326**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14057**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2603189**
	Материалы -		Тенге				**232710**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1650739**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27494**
	Местные материалы -		Тенге				**428328**
		Накладные расходы -	Тенге				**1171366**
		Сметная прибыль -	Тенге				**301964**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4076520**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1959**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1650739**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**51773023**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1976**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1664796**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**60969786**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2385581**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**632538**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**214797**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**15553707**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**42397959**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1429150**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**62398936**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2558356
		ИТОГО:	Тенге				64957293
		Сметная прибыль	Тенге				5196583
		ИТОГО по смете:	Тенге				70153876
		Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4 %	Тенге				70693557
		Итого с зимними удорожаниями 0,7%	Тенге				70854741
		Итого в текущих ценах 1 кв. на 2017 год	Тенге				70854741
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	Тенге				75798872
		ИТОГО с К=0,95	Тенге				72008929
		НДС 12%	Тенге				8641071
		ИТОГО с НДС :	Тенге				**80 650 000**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "Фараб құрылыс"

Жалиев Н.У.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Сеилбеков М.К.