Форма N 2в

Заказчик: **ГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкент"**
Подрядчик: **ТОО "ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd"**
Инженер: **ТОО "Фараб құрылыс"**
Доп. согл: **№3 от "20" августа 2018 года., к договору №151 от 20.07.2017 года.**
Наименование строительства и его адрес: **Электроснабжение мкр.Кайтпас-1 и Нуртас (второй очереди) в г.Шымкенте**

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Электрооборудование и материалы					
		РАЗДЕЛ 1. Двухцепные железобетонные опоры ВЛ-10кВ с использованием арматуры фирмы ENSTO					
1	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П10-2.1с НА СТОЙКЕ СВ110-5)**	**опора**	**4.0000**		**5845.24**	**23381**
		Итого оплата труда:				**3216.30**	**12865**
		Итого эксплуатация машин:				**2974.99**	**11900**
		Итого материалов:				**566.74**	**2267**
		Накладные расходы	%	--		2305.47	9222
		Сметная прибыль	%	8		652.06	2608
		Сметная стоимость:				**8802.77**	**35211**
2	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 (СВ110-5)**	**шт.**	**4.0000**		**27354.70**	**109419**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1121.54	4486
		Сметная прибыль	%	8		2278.10	9112
		Сметная стоимость:				**30754.34**	**123017**
		Металлоконструкции					
3	**Прайс-лист**	**Траверса TMs68**	**шт**	**12.0000**		**8137.53**	**97650**
		Накладные расходы	%	--		333.64	4004
		Сметная прибыль	%	8		677.69	8132
		Сметная стоимость:				**9148.87**	**109786**
4	**Прайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**12.0000**		**559.19**	**6710**
		Накладные расходы	%	--		22.93	275
		Сметная прибыль	%	8		46.57	559
		Сметная стоимость:				**628.69**	**7544**
5	**Прайс-лист**	**Проводник заземляющий ЗП-64**	**м**	**4.0000**		**1210.20**	**4841**
		Накладные расходы	%	--		49.62	198
		Сметная прибыль	%	8		100.79	403
		Сметная стоимость:				**1360.60**	**5442**
		Арматура					
6	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4.0000**		**710.02**	**2840**
		Накладные расходы	%	--		29.11	116
		Сметная прибыль	%	8		59.13	237
		Сметная стоимость:				**798.26**	**3193**
7	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4.0000**		**318.26**	**1273**
		Накладные расходы	%	--		13.05	52
		Сметная прибыль	%	8		26.50	106
		Сметная стоимость:				**357.81**	**1431**
8	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**24.0000**		**8654.27**	**207702**
		Накладные расходы	%	--		354.83	8516
		Сметная прибыль	%	8		720.73	17297
		Сметная стоимость:				**9729.82**	**233516**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**8.0000**		**15664.60**	**125317**
		Накладные расходы	%	--		642.25	5138
		Сметная прибыль	%	8		1304.55	10436
		Сметная стоимость:				**17611.40**	**140891**
		Грозозащита					
10	**Прайс-лист**	**Устройство защиты от дуги SEW20.1**	**шт**	**12.0000**		**4264.90**	**51179**
		Накладные расходы	%	--		174.86	2098
		Сметная прибыль	%	8		355.18	4262
		Сметная стоимость:				**4794.94**	**57539**
11	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ П10-4.1с НА СТОЙКЕ СВ164-1)**	**опора**	**12.0000**		**5845.24**	**70143**
		Итого оплата труда:				**3216.30**	**38596**
		Итого эксплуатация машин:				**2974.99**	**35700**
		Итого материалов:				**566.74**	**6801**
		Накладные расходы	%	--		2305.47	27666
		Сметная прибыль	%	8		652.06	7825
		Сметная стоимость:				**8802.77**	**105633**
12	**21-040405-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**12.0000**		**97701.88**	**1172423**
		Накладные расходы	%	--		4005.78	48069
		Сметная прибыль	%	8		8136.61	97639
		Сметная стоимость:				**109844.27**	**1318131**
		Металлоконструкции					
13	**Прайс-лист**	**Траверса TMs68**	**шт**	**36.0000**		**8137.53**	**292951**
		Накладные расходы	%	--		333.64	12011
		Сметная прибыль	%	8		677.69	24397
		Сметная стоимость:				**9148.87**	**329359**
14	**Прайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**36.0000**		**559.19**	**20131**
		Накладные расходы	%	--		22.93	825
		Сметная прибыль	%	8		46.57	1677
		Сметная стоимость:				**628.69**	**22633**
15	**Прайс-лист**	**Проводник заземляющий ЗП-64**	**м**	**12.0000**		**1210.20**	**14522**
		Накладные расходы	%	--		49.62	595

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		100.79	1209
		Сметная стоимость:				**1360.60**	**16327**
		Арматура					
16	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12.0000**		**710.02**	**8520**
		Накладные расходы	%	--		29.11	349
		Сметная прибыль	%	8		59.13	710
		Сметная стоимость:				**798.26**	**9579**
17	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12.0000**		**318.26**	**3819**
		Накладные расходы	%	--		13.05	157
		Сметная прибыль	%	8		26.50	318
		Сметная стоимость:				**357.81**	**4294**
18	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**72.0000**		**8654.27**	**623107**
		Накладные расходы	%	--		354.83	25547
		Сметная прибыль	%	8		720.73	51892
		Сметная стоимость:				**9729.82**	**700547**
19	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**24.0000**		**15664.60**	**375950**
		Накладные расходы	%	--		642.25	15414
		Сметная прибыль	%	8		1304.55	31309
		Сметная стоимость:				**17611.40**	**422674**
20	**24-040207-5019 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36.0000**		**4571.82**	**164586**
		Накладные расходы	%	--		187.44	6748

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		380.74	13707
		Сметная стоимость:				**5140.01**	**185040**
21	**24-040207-3228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**72.0000**		**5542.64**	**399070**
		Накладные расходы	%	--		227.25	16362
		Сметная прибыль	%	8		461.59	33235
		Сметная стоимость:				**6231.48**	**448667**
22	**24-040207-3123 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36.0000**		**2378.79**	**85636**
		Накладные расходы	%	--		97.53	3511
		Сметная прибыль	%	8		198.11	7132
		Сметная стоимость:				**2674.43**	**96279**
23	**23-061002-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0.0540**		**375642.50**	**20285**
		Накладные расходы	%	--		15401.34	832
		Сметная прибыль	%	8		31283.51	1689
		Сметная стоимость:				**422327.35**	**22806**
		Грозозащита					
24	**Прайс-лист**	**Устройство защиты от дуги SEW20.1**	**шт**	**36.0000**		**4264.90**	**153536**
		Накладные расходы	%	--		174.86	6295
		Сметная прибыль	%	8		355.18	12787
		Сметная стоимость:				**4794.94**	**172618**
25	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (УСТАНОВКА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНОЙ ОПОРЫ О10-2.1с НА СТОЙКЕ СВ110-5)**	**опора**	**6.0000**		**5845.24**	**35071**
		Итого оплата труда:				**3216.30**	**19298**
		Итого эксплуатация машин:				**2974.99**	**17850**
		Итого материалов:				**566.74**	**3400**
		Накладные расходы	%	--		2305.47	13833
		Сметная прибыль	%	8		652.06	3912
		Сметная стоимость:				**8802.77**	**52817**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 (СВ110-5)**	**шт.**	**6.0000**		**27354.70**	**164128**
		Накладные расходы	%	--		1121.54	6729
		Сметная прибыль	%	8		2278.10	13669
		Сметная стоимость:				**30754.34**	**184526**
		Металлоконструкции 10кВ					
27	**Прайс-лист**	**Траверса TMs72**	**шт**	**18.0000**		**7928.88**	**142720**
		Накладные расходы	%	--		325.08	5852
		Сметная прибыль	%	8		660.32	11886
		Сметная стоимость:				**8914.28**	**160457**
28	**Прайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**18.0000**		**559.19**	**10066**
		Накладные расходы	%	--		22.93	413
		Сметная прибыль	%	8		46.57	838
		Сметная стоимость:				**628.69**	**11316**
29	**Прайс-лист**	**Крепление подкоса У52**	**шт**	**6.0000**		**4006.17**	**24037**
		Накладные расходы	%	--		164.25	986
		Сметная прибыль	%	8		333.63	2002
		Сметная стоимость:				**4504.06**	**27024**
30	**Прайс-лист**	**Крепление изолятора Кис1**	**шт**	**18.0000**		**1602.47**	**28844**
		Накладные расходы	%	--		65.70	1183
		Сметная прибыль	%	8		133.45	2402
		Сметная стоимость:				**1801.62**	**32429**
31	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-64а**	**м**	**6.0000**		**1210.20**	**7261**
		Накладные расходы	%	--		49.62	298
		Сметная прибыль	%	8		100.79	605
		Сметная стоимость:				**1360.60**	**8164**
32	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-21**	**м**	**9.0000**		**709.43**	**6385**
		Накладные расходы	%	--		29.09	262
		Сметная прибыль	%	8		59.08	532
		Сметная стоимость:				**797.59**	**7178**
		Арматура 10кВ					
33	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18.0000**		**710.02**	**12780**
		Накладные расходы	%	--		29.11	524
		Сметная прибыль	%	8		59.13	1064

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**798.26**	**14369**
34	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18.0000**		**318.26**	**5729**
		Накладные расходы	%	--		13.05	235
		Сметная прибыль	%	8		26.50	477
		Сметная стоимость:				**357.81**	**6441**
35	**24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**18.0000**		**8654.27**	**155777**
		Накладные расходы	%	--		354.83	6387
		Сметная прибыль	%	8		720.73	12973
		Сметная стоимость:				**9729.82**	**175137**
36	**24-040207-4714 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 (в 1 комплекте-6 штук вязок)**	**комплект**	**6.0000**		**15664.60**	**93988**
		Накладные расходы	%	--		642.25	3853
		Сметная прибыль	%	8		1304.55	7827
		Сметная стоимость:				**17611.40**	**105668**
37	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**72.0000**		**422.57**	**30425**
		Накладные расходы	%	--		17.33	1247
		Сметная прибыль	%	8		35.19	2534
		Сметная стоимость:				**475.09**	**34206**
38	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**72.0000**		**16207.68**	**1166953**
		Накладные расходы	%	--		664.51	47845
		Сметная прибыль	%	8		1349.78	97184
		Сметная стоимость:				**18221.97**	**1311982**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**24-040207-3248 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**72.0000**		**23561.86**	**1696454**
		Накладные расходы	%	--		966.04	69555
		Сметная прибыль	%	8		1962.23	141281
		Сметная стоимость:				**26490.13**	**1907289**
40	**24-040207-5018 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**36.0000**		**2891.88**	**104108**
		Накладные расходы	%	--		118.57	4268
		Сметная прибыль	%	8		240.84	8670
		Сметная стоимость:				**3251.28**	**117046**
		Грозозащита					
41	**Прайс-лист**	**Устройство защиты от дуги SEW20.1**	**шт**	**18.0000**		**4264.90**	**76768**
		Накладные расходы	%	--		174.86	3147
		Сметная прибыль	%	8		355.18	6393
		Сметная стоимость:				**4794.94**	**86309**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7796487**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3111427**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3111427**
Накладные расходы -			Тенге				**127568**
Сметная прибыль -			Тенге				**259120**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3498115**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4685060**
Материалы -			Тенге				**12468**
Всего заработная плата -			Тенге				**70759**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3110495**
Местные материалы -			Тенге				**1445970**
Накладные расходы -			Тенге				**237535**
Сметная прибыль -			Тенге				**393808**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5316403**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**86**
Сметная заработная плата -			Тенге				**70759**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8814518**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				70759
		РАЗДЕЛ 2. Арматура для подводки к вводу в здание					
42	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	14.0000		350.40	4906
		Итого оплата труда:				309.62	4335
		Итого эксплуатация машин:				54.67	765
		Итого материалов:				5.50	77
		Накладные расходы	%	--		152.32	2132
		Сметная прибыль	%	8		40.22	563
		Сметная стоимость:				542.93	7601
43	23-070501-0903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 (СОЭБ-1П)**	шт.	14.0000		8835.22	123693
		Накладные расходы	%	--		362.24	5071
		Сметная прибыль	%	8		735.80	10301
		Сметная стоимость:				9933.26	139066
44	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка (корпус щита учета и распределенияя ЩУН-4х6-1-СИЗ-УХЛ4)**	шт.	14.0000		2707.13	37900
		Итого оплата труда:				2025.15	28352
		Итого эксплуатация машин:				932.85	13060
		Итого материалов:				67.08	939
		Накладные расходы	%	--		1013.30	14186
		Сметная прибыль	%	8		297.63	4167
		Сметная стоимость:				4018.05	56253
45	23-070201-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	14.0000		6532.32	91452
		Накладные расходы	%	--		267.83	3750
		Сметная прибыль	%	8		544.01	7616
		Сметная стоимость:				7344.16	102818

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**24-040207-4949 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14.0000**		**2622.91**	**36721**
		Накладные расходы	%	--		107.54	1506
		Сметная прибыль	%	8		218.44	3058
		Сметная стоимость:				**2948.89**	**41284**
47	**24-040207-3212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28.0000**		**983.35**	**27534**
		Накладные расходы	%	--		40.32	1129
		Сметная прибыль	%	8		81.89	2293
		Сметная стоимость:				**1105.56**	**30956**
48	**24-040207-5013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**28.0000**		**1601.49**	**44842**
		Накладные расходы	%	--		65.66	1839
		Сметная прибыль	%	8		133.37	3734
		Сметная стоимость:				**1800.52**	**50415**
49	**24-040207-5412 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Рубильник однофазный SZ50.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14.0000**		**33606.65**	**470493**
		Накладные расходы	%	--		1377.87	19290
		Сметная прибыль	%	8		2798.76	39183
		Сметная стоимость:				**37783.28**	**528966**
50	**Прайс-лист**	**Предохранитель для мачтового рубильника ППН33**	**шт**	**14.0000**		**500.77**	**7011**
		Накладные расходы	%	--		20.53	287
		Сметная прибыль	%	8		41.70	584
		Сметная стоимость:				**563.01**	**7882**
51	**Прайс-лист**	**Монтажная рейка РЕК49**	**шт**	**14.0000**		**14660.91**	**205253**
		Накладные расходы	%	--		601.10	8415
		Сметная прибыль	%	8		1220.96	17093
		Сметная стоимость:				**16482.97**	**230762**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**24-040207-5317 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**42.0000**		**2126.73**	**89323**
		Накладные расходы	%	--		87.20	3662
		Сметная прибыль	%	8		177.11	7439
		Сметная стоимость:				**2391.04**	**100424**
53	**13-080303-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**14.0000**		**1635.70**	**22900**
		Итого оплата труда:				**818.96**	**11465**
		Итого эксплуатация машин:				**28.03**	**392**
		Итого материалов:				**788.72**	**11042**
		Накладные расходы	%	--		431.95	6047
		Сметная прибыль	%	8		165.41	2316
		Сметная стоимость:				**2233.06**	**31263**
54	**23-070204-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**14.0000**		**3168.13**	**44354**
		Накладные расходы	%	--		129.89	1819
		Сметная прибыль	%	8		263.84	3694
		Сметная стоимость:				**3561.87**	**49866**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1206380**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**537468**
Материалы -			Тенге				**12058**
Всего заработная плата -			Тенге				**44152**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**471763**
		Накладные расходы -	Тенге				**41708**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46334**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**625510**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44152**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**668912**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**668912**
		Накладные расходы -	Тенге				**27425**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				55707
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				752044
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1377555
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				44152
		РАЗДЕЛ 3. Электрооборудование и кабели					
55	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0.3439		23369.87	8036
		Итого оплата труда:				16404.60	5641
		Итого эксплуатация машин:				9452.70	3251
		Итого материалов:				1189.96	409
		Накладные расходы	%	--		11494.79	3953
		Сметная прибыль	%	8		2789.17	959
		Сметная стоимость:				37653.83	12948
56	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV кварала 2016 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0.3439		119459.08	41080
		Накладные расходы	%	--		4897.82	1684
		Сметная прибыль	%	8		9948.55	3421
		Сметная стоимость:				134305.45	46185
57	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2**	1км	1.4230		102770.95	146243
		Итого оплата труда:				60674.75	86340
		Итого эксплуатация машин:				57532.20	81868
		Итого материалов:				3389.90	4824
		Накладные расходы	%	--		43184.82	61452
		Сметная прибыль	%	8		11676.46	16616
		Сметная стоимость:				157632.24	224311
58	23-061201-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV кварала 2016 года	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км	4.2690		267872.41	1143547
		Накладные расходы	%	--		10982.77	46885
		Сметная прибыль	%	8		22308.41	95235

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**301163.59**	**1285667**
		Сети электроснабжения лист ЭС-2 л.36					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
59	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**82.4000**		**21.40**	**1764**
		Итого оплата труда:				**7.69**	**633**
		Итого эксплуатация машин:				**21.40**	**1764**
		Накладные расходы	%	--		5.61	462
		Сметная прибыль	%	8		2.16	178
		Сметная стоимость:				**29.17**	**2404**
60	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**82.4000**		**115.77**	**9540**
		Итого оплата труда:				**88.54**	**7296**
		Итого эксплуатация машин:				**48.97**	**4035**
		Накладные расходы	%	--		59.22	4880
		Сметная прибыль	%	8		14.00	1154
		Сметная стоимость:				**189.00**	**15573**
61	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**82.4000**		**51.03**	**4205**
		Итого оплата труда:				**17.65**	**1454**
		Итого эксплуатация машин:				**40.68**	**3352**
		Итого материалов:				**2.80**	**231**
		Накладные расходы	%	--		12.95	1067
		Сметная прибыль	%	8		5.12	422
		Сметная стоимость:				**69.10**	**5694**
62	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**20.6000**		**637.31**	**13129**
		Итого оплата труда:				**637.31**	**13129**
		Накладные расходы	%	--		418.22	8615
		Сметная прибыль	%	8		84.44	1740
		Сметная стоимость:				**1139.98**	**23484**
63	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015 прим.**	**Устройство подстилающего слоя из мягкого грунта с просеиванием**	**м3**	**3.9730**		**637.31**	**2532**
		Итого оплата труда:				**637.31**	**2532**
		Накладные расходы	%	--		418.22	1662
		Сметная прибыль	%	8		84.44	335

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1139.98**	**4529**
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
64	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**403.0000**		**322.51**	**129970**
		Итого оплата труда:				**146.46**	**59023**
		Итого эксплуатация машин:				**272.81**	**109943**
		Накладные расходы	%	--		78.48	31626
		Сметная прибыль	%	8		32.08	12928
		Сметная стоимость:				**433.06**	**174524**
65	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**862.0000**		**94.75**	**81671**
		Итого оплата труда:				**44.29**	**38182**
		Итого эксплуатация машин:				**78.18**	**67392**
		Накладные расходы	%	--		23.62	20360
		Сметная прибыль	%	8		9.47	8162
		Сметная стоимость:				**127.83**	**110194**
66	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**м**	**403.0000**		**281.50**	**113446**
		Итого оплата труда:				**131.91**	**53162**
		Итого эксплуатация машин:				**231.81**	**93419**
		Накладные расходы	%	--		70.32	28337
		Сметная прибыль	%	8		28.15	11343
		Сметная стоимость:				**379.96**	**153126**
67	**13-080201-0402 РСНБ РК 2015**	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 13-080201-0401**	**м**	**862.0000**		**163.71**	**141121**
		Итого оплата труда:				**74.10**	**63876**
		Итого эксплуатация машин:				**138.87**	**119703**
		Накладные расходы	%	--		39.73	34246
		Сметная прибыль	%	8		16.28	14029
		Сметная стоимость:				**219.72**	**189396**
68	**21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75**	**1000шт**	**8.9190**		**20450.04**	**182394**
		Накладные расходы	%	--		838.45	7478
		Сметная прибыль	%	8		1703.08	15190

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22991.57**	**205062**
69	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0.0850**		**98147.54**	**8343**
		Итого оплата труда:				**96746.86**	**8223**
		Итого материалов:				**1400.68**	**119**
		Накладные расходы	%	--		66567.12	5658
		Сметная прибыль	%	8		13177.17	1120
		Сметная стоимость:				**177891.83**	**15121**
70	**23-010501-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**85.0000**		**1227.41**	**104330**
		Накладные расходы	%	--		50.32	4278
		Сметная прибыль	%	8		102.22	8689
		Сметная стоимость:				**1379.95**	**117296**
71	**13-080201-0204 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1180.0000**		**375.27**	**442820**
		Итого оплата труда:				**217.47**	**256610**
		Итого эксплуатация машин:				**203.33**	**239933**
		Итого материалов:				**22.86**	**26969**
		Накладные расходы	%	--		112.28	132488
		Сметная прибыль	%	8		39.00	46025
		Сметная стоимость:				**526.55**	**621332**
72	**13-080201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**85.0000**		**457.40**	**38879**
		Итого оплата труда:				**277.48**	**23586**
		Итого эксплуатация машин:				**235.54**	**20021**
		Итого материалов:				**23.08**	**1962**
		Накладные расходы	%	--		142.39	12103
		Сметная прибыль	%	8		47.98	4079
		Сметная стоимость:				**647.76**	**55060**
73	**13-080201-0804 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (в здании)**	**м кабеля**	**12.0000**		**399.32**	**4792**
		Итого оплата труда:				**240.43**	**2885**
		Итого эксплуатация машин:				**199.89**	**2399**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25.50**	**306**
		Накладные расходы	%	--		123.50	1482
		Сметная прибыль	%	8		41.83	502
		Сметная стоимость:				**564.65**	**6776**
74	**13-080201-0804 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (по опоре)**	**м кабеля**	**66.0000**		**399.32**	**26355**
		Итого оплата труда:				**240.43**	**15868**
		Итого эксплуатация машин:				**199.89**	**13193**
		Итого материалов:				**25.50**	**1683**
		Накладные расходы	%	--		123.50	8151
		Сметная прибыль	%	8		41.83	2760
		Сметная стоимость:				**564.65**	**37267**
75	**23-060617-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБП 3х95/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1.4230**		**4750464.67**	**6759911**
		Накладные расходы	%	--		194769.05	277156
		Сметная прибыль	%	8		395618.70	562965
		Сметная стоимость:				**5340852.42**	**7600033**
76	**13-080201-3001 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом**	**оконцевание (3 муфты)**	**4.0000**		**9375.43**	**37502**
		Итого оплата труда:				**9110.64**	**36443**
		Итого материалов:				**264.79**	**1059**
		Накладные расходы	%	--		4443.62	17774
		Сметная прибыль	%	8		1105.52	4422
		Сметная стоимость:				**14924.57**	**59698**
77	**Прайс-лист**	**Муфта кабельная концевая внутренней установки POLT-12D/3X-H1(H4)L12A**	**шт**	**4.0000**		**74167.15**	**296669**
		Накладные расходы	%	--		3040.85	12163
		Сметная прибыль	%	8		6176.64	24707
		Сметная стоимость:				**83384.64**	**333539**
78	**13-080201-2708 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4.0000**		**8201.29**	**32805**
		Итого оплата труда:				**7492.94**	**29972**
		Итого эксплуатация машин:				**109.34**	**437**
		Итого материалов:				**637.79**	**2551**
		Накладные расходы	%	--		3674.72	14699

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		950.08	3800
		Сметная стоимость:				**12826.09**	**51304**
79	**Прайс-лист**	**Соединительная муфта HJ33.1202C**	**шт**	**4.0000**		**100505.63**	**402023**
		Накладные расходы	%	--		4120.73	16483
		Сметная прибыль	%	8		8370.11	33480
		Сметная стоимость:				**112996.47**	**451986**
80	**13-080206-1705 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**18.0000**		**825.35**	**14856**
		Итого оплата труда:				**667.72**	**12019**
		Итого эксплуатация машин:				**115.49**	**2079**
		Итого материалов:				**78.79**	**1418**
		Накладные расходы	%	--		331.34	5964
		Сметная прибыль	%	8		92.54	1666
		Сметная стоимость:				**1249.23**	**22486**
81	**23-010201-0185 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18.0000**		**1658.57**	**29854**
		Накладные расходы	%	--		68.00	1224
		Сметная прибыль	%	8		138.13	2486
		Сметная стоимость:				**1864.70**	**33565**
		Переходной пункт с КЛ на СИП-3					
82	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ96И**	**шт**	**6.0000**		**3993.65**	**23962**
		Накладные расходы	%	--		163.74	982
		Сметная прибыль	%	8		332.59	1996
		Сметная стоимость:				**4489.98**	**26940**
83	**Прайс-лист**	**Траверса ТМ80**	**шт**	**6.0000**		**1502.31**	**9014**
		Накладные расходы	%	--		61.59	370
		Сметная прибыль	%	8		125.11	751
		Сметная стоимость:				**1689.02**	**10134**
84	**Прайс-лист**	**Хомут Х62И**	**шт**	**6.0000**		**1377.12**	**8263**
		Накладные расходы	%	--		56.46	339
		Сметная прибыль	%	8		114.69	688
		Сметная стоимость:				**1548.27**	**9290**
85	**Прайс-лист**	**Хомут Х51**	**шт**	**12.0000**		**559.19**	**6710**
		Накладные расходы	%	--		22.93	275
		Сметная прибыль	%	8		46.57	559
		Сметная стоимость:				**628.69**	**7544**
86	**Прайс-лист**	**Проводник ЗП-21**	**м**	**12.0000**		**709.43**	**8513**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		29.09	349
		Сметная прибыль	%	8		59.08	709
		Сметная стоимость:				**797.59**	**9571**
87	**23-070222-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шина Ши2 (полоса AL-5x70x570)**	**шт.**	**18.0000**		**4285.32**	**77136**
		Накладные расходы	%	--		175.70	3163
		Сметная прибыль	%	8		356.88	6424
		Сметная стоимость:				**4817.90**	**86722**
88	**Прайс-лист**	**Упор УП50**	**шт**	**6.0000**		**734.46**	**4407**
		Накладные расходы	%	--		30.11	181
		Сметная прибыль	%	8		61.17	367
		Сметная стоимость:				**825.74**	**4954**
		Арматура					
89	**24-040207-3119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**54.0000**		**767.18**	**41428**
		Накладные расходы	%	--		31.45	1699
		Сметная прибыль	%	8		63.89	3450
		Сметная стоимость:				**862.53**	**46576**
90	**24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**54.0000**		**318.26**	**17186**
		Накладные расходы	%	--		13.05	705
		Сметная прибыль	%	8		26.50	1431
		Сметная стоимость:				**357.81**	**19322**
91	**24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18.0000**		**422.57**	**7606**
		Накладные расходы	%	--		17.33	312
		Сметная прибыль	%	8		35.19	633
		Сметная стоимость:				**475.09**	**8552**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**24-040109-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**18.0000**		**16207.68**	**291738**
		Накладные расходы	%	--		664.51	11961
		Сметная прибыль	%	8		1349.78	24296
		Сметная стоимость:				**18221.97**	**327995**
93	**13-080103-0401 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования (3ШТ=1КОМПЛ)**	**шт.**	**18.0000**		**982.18**	**17679**
		Итого оплата труда:				847.63	15257
		Итого эксплуатация машин:				**54.67**	**984**
		Итого материалов:				**99.27**	**1787**
		Накладные расходы	%	--		417.93	7523
		Сметная прибыль	%	8		112.01	2016
		Сметная стоимость:				**1512.12**	**27218**
94	**Прайс-лист**	**Линейный разъединитель SZ24 (в прайс-листе стоимость дана на один комплект, в 1 комплекте-3шт. разъединителей)**	**шт**	**18.0000**		**76909.84**	**1384377**
		Накладные расходы	%	--		3153.30	56759
		Сметная прибыль	%	8		6405.05	115291
		Сметная стоимость:				**86468.20**	**1556428**
95	**24-040207-3247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18.0000**		**9289.99**	**167220**
		Накладные расходы	%	--		380.89	6856
		Сметная прибыль	%	8		773.67	13926
		Сметная стоимость:				**10444.55**	**188002**
96	**13-080103-1501 РСНБ РК 2015**	**Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования ОГРАНИЧИТЕЛЯ (3ШТ=1КОМПЛ)**	**комплект (3 фазы)**	**6.0000**		**3347.48**	**20085**
		Итого оплата труда:				**2698.03**	**16188**
		Итого эксплуатация машин:				**601.39**	**3608**
		Итого материалов:				**261.37**	**1568**
		Накладные расходы	%	--		1339.35	8036
		Сметная прибыль	%	8		374.95	2250
		Сметная стоимость:				**5061.78**	**30371**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**24-040207-4315 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18.0000**		**22085.21**	**397534**
		Накладные расходы	%	--		905.49	16299
		Сметная прибыль	%	8		1839.26	33107
		Сметная стоимость:				**24829.96**	**446939**
98	**24-040207-1819 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18.0000**		**2762.19**	**49719**
		Накладные расходы	%	--		113.25	2038
		Сметная прибыль	%	8		230.04	4141
		Сметная стоимость:				**3105.47**	**55899**
99	**13-080201-3001 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом**	**оконцевание (3 муфты)**	**6.0000**		**9375.43**	**56253**
		Итого оплата труда:				**9110.64**	**54664**
		Итого материалов:				**264.79**	**1589**
		Накладные расходы	%	--		4443.62	26662
		Сметная прибыль	%	8		1105.52	6633
		Сметная стоимость:				**14924.57**	**89547**
100	**Прайс-лист**	**Концевая наружная муфта HOT3.1202L**	**шт**	**6.0000**		**67064.12**	**402385**
		Накладные расходы	%	--		2749.63	16498
		Сметная прибыль	%	8		5585.10	33511
		Сметная стоимость:				75398.85	452393
101	**24-040207-5316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18.0000**		**6402.57**	**115246**
		Накладные расходы	%	--		262.51	4725
		Сметная прибыль	%	8		533.21	9598
		Сметная стоимость:				**7198.28**	**129569**
102	**24-040207-4402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**30.6000**		**545.79**	**16701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22.38	685
		Сметная прибыль	%	8		45.45	1391
		Сметная стоимость:				**613.62**	**18777**
103	**24-040207-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**18.0000**		**168.31**	**3030**
		Накладные расходы	%	--		6.90	124
		Сметная прибыль	%	8		14.02	252
		Сметная стоимость:				**189.23**	**3406**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**13344006**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**1384377**
Накладные расходы -			Тенге				**56759**
Сметная прибыль -			Тенге				**115291**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**1556428**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**10633590**
Материалы -			Тенге				**40892**
Всего заработная плата -			Тенге				**677734**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9475357**
Накладные расходы -			Тенге				**737940**
Сметная прибыль -			Тенге				**909722**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**12281253**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**794**
Сметная заработная плата -			Тенге				**677734**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1191855**
Материалы -			Тенге				**5583**
Всего заработная плата -			Тенге				**125249**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**815670**
Местные материалы -			Тенге				**182394**
Накладные расходы -			Тенге				**128670**
Сметная прибыль -			Тенге				**105642**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1426167**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**161**
Сметная заработная плата -			Тенге				**125249**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**134184**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**134184**
Накладные расходы -			Тенге				**5502**
Сметная прибыль -			Тенге				**11175**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**150861**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**15414708**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**955**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**802984**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**22346873**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**628275**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**847048**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**289619**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19487173**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1384377**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**429286**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**22776160**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**933823**
	ИТОГО:		Тенге				**23709982**
	Сметная прибыль		Тенге				**1896799**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**25606781**
	Итого с временными зданиями и сооружениями 2,4 %		Тенге			**577208.47**	**26183989**
	Итого с зимними удорожаниями 0,7%		Тенге			**172392.93**	**26356382**
	Итого в текущих ценах 1 кв. на 2017 год		Тенге				**26356382**
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784		Тенге				**28195489**
	ИТОГО с К=0,95		Тенге				**26785714**
	НДС 12%		Тенге				**3214286**
	ИТОГО с НДС :		Тенге				**30 000 000**

ТЕХНАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "Фарыб құрылыс"

Жилиев Н.У.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «ЮжКазЭнергоремонт Co Ltd»

Сеилбеков М.К.