Справка стоимости выполненных работ за

июнь месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Аральская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РБ-Строй"

Наименование объекта: Текущий ремонт здания врачебной амбулатории "Жаксыкылыш" Аральского района Кызылординской области

Договор: №81 от 12.05.2020г

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс.тенге)		Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ за отчетный период, (тыс.тенге)	
		в текущих ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в рыночных ценах
1	Текущий ремонт здания врачебной амбулатории "Жаксыкылыш" Аральского района Кызылординской области	8641,85	9678,872	6720,000	1072,869	1730,693	1072,869	1730,693
	ИТОГО							1730,693

Заказчик:
Руководитель КГП на ПХВ "Аральская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области
_____ Ршымбетов М.К.
18.08.2020 г

Подрядчик:
Руководитель : ТОО "РБ-Строй"
_____ Бекбауов Р.Д.

Технадзор:
ТОО "НДТ Kaz"
_____ Ниязтаева.Д.Т

Авторский надзор
ИП" Жубанов И."
_____ Жубанов И.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Аральская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "РБ-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Текущий ремонт здания врачебной амбулатории "Жаксыкылыш" Аральского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) договор **№81 от 12.05.2020г**

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Ззатраты труда, чел.-ч рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т. ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т. ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кровля								
1	Е0158-2-3	**Разборка покрытий кровли из черепицы**	600	163,25	3,57	97950	2145	102675	0,67	403
		м2		159,68	0,10	95805	63	107		1
		Проемы								
2	Е0146-44-3	**Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемы площадью до 3м2 в каменных стенах**	23,84	230,17	28,27	5487	674	5134	0,91	22
		м2		201,90	13,47	4813	321	100	0,04	1
3	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2м2**	3	314,39	22,89	943	69	961	1,29	4
		шт		291,50	4,96	874	15	108	0,03	
4	Е0110-91-1	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2м2**	5,88	650,83	4,46	3827	26	2811	1,59	9
		м2		398,42		2343		120	0,04	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			108207	2914	111581		438
			Тенге			103835	399			2
						-	-			-
		Накладные расходы-	Тенге			111581	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге			232755	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			452543	-	-		-
		Зимнее удорожание 1,35%	**Тенге**			**6109**				
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**4525**				
		Доп.отпуск 0,4%	**Тенге**			**1810**				
		Итого:	**Тенге**			**464 988**				

		Всего базисная стоимость в ценах 2001г	Тенге			464 988				
		Итого текущая стоимость в ценах 2018г К=3,2580643783725	Тенге			1 514 962				
		Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге			30 299				
		Итого сметная стоимость:	Тенге			1 545 262				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,694295781575	Тенге			1 072 869				
		НДС -12%	Тенге			185 431				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1 730 693				

Заказчик:

Руководитель КГП на ПХВ "Аральская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области

_____ Ршымбетов М.К.

18.08.2020г.

Подрядчик:

Руководитель : ТОО "РБ-Строй"

_____ Бекбауов Р.Д.

Технадзор:

ТОО "НДТ Kaz"

_____ Ниязтаева.Д.Т

Авторский надзор

ИП" Жубанов И."

_____ Жубанов И.