Справка стоимости выполненных работ
за июль месяц 2020г.

ЗАКАЗЧИК: **КГП на ПХВ "Аральская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "РБ-Строй"**

Наименование объекта: Текущий ремонт здания врачебной амбулатории "Жаксыкылыш" Аральского района Кызылординской области

Договор: **№81 от 12.05.2020г**

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс.тенге)		Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ за отчетный период, (тыс.тенге)	
		в текущих ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в рыночных ценах
1	Текущий ремонт здания врачебной амбулатории "Жаксыкылыш" Аральского района Кызылординской области	8641,850	9678,872	6720,000	5527,607	6720,000	4454,738	4989,307
	ИТОГО							**4989,307**

Заказчик:

Руководитель КГП на ПХВ ""Аральская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

_____ Ришымбетов М.К.

18.08.2020г.

Подрядчик:

Руководитель : ТОО "РБ-Строй"

_____ Бекбауов Р.Д.

Технадзор:

ТОО "НДТ Kaz"

_____ Ниязтаева.Д.Т

Авторский надзор

Руководитель ИП "Жубанов И."

_____ Жубанов И.

Заказчик: **КГП на ПХВ "Аральская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "РБ-Строй"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт здания врачебной амбулатории "Жаксыкылыш" Аральского района Кызылординской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) договор **№81 от 12.05.2020г**

Акт приемки выполненных работ

от _____ 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Ззатраты труда, чел.-ч рабочих строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т. ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т. ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
1	Е0158-2-3	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	150,4	170,50	11,40	25643	1714	26907	0,7	105
		м2		159,11	2,51	23929	377	110,70	0,01	2
2	Е0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	150,4	1141,99	16,01	171755	2408	61503	1,54	231
		м2		365,93	3,48	55035	523	110,70	0,02	4
3	Е0157-2-2	**Раазборка покрытия полов из щитового паркета**	85,6	90,15	4,13	7717	353	8244	0,41	35
		м2		86,03	0,98	7364	83	110,7	0,01	1
4	Е0157-2-5	**Раазборка покрытия полов из линолеума и релина**	585,1	25,68	1,00	15022	585	16118	0,11	67
		м2		24,68	0,21	14437	123	110,7		1
5	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20мм**	75	227,11	11,82	17033	886	7741	0,36	27
		м2		78,30	5,61	5873	421	123	0,02	1
6	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки**	75	30,82	0,79	2312	60	122		
		м2		0,95	0,37	71	28	123		
7	Е0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	616,331	694,15	5,82	427829	3590	68626	0,38	235
		м2		87,75	2,77	54083	1710	123	0,01	6
8	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**	610	131,44	0,20	80176	119	18289	0,09	55
		м2		24,27	0,11	14805	64	123		
9	Е0111-40-1	**Устройство порожек на стык линолеума**	31	35,49	0,20	1100	6	929	0,09	3
		м		24,27	0,11	752	3	123		
10	СЦена-рынок	**Порожек для линолеума**	31	589,43		18272				
		м								
		Наружная отделка (штукатурка)								

11	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов камню и бетону с земли илесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5м2 толщина слоя до 20мм	20	606,66	16,91	12133	338	8648	1,74	35
		м2		453,90	3,64	9078	73	95	0,01	
		Внутренняя отделка (штукатурка)								
12	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов камню и бетону с земли илесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5м2 толщина слоя до 20мм	50	628,45	36,60	31422	1830	21092	1,74	87
		м2		437,97	8,43	21899	421	95	0,03	2
13	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	200	527,16	3,01	105431	602	81733	1,43	286
		м2		388,13	1,08	77625	216	105	0,03	6
14	Е0115-80-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	200	175,49	2,49	35098	499	20733	0,39	78
		м2		97.55	1.18	19509	237	105		1
		Проемы								
15	Е0110-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3м2 каменных стенах	9,68	483,98	120,36	4685	1165	3264	0,90	9
		м2		227,48	53,50	2202	518	120	0,14	1
16	С12063-12	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольные полотнами ДН 21-13БП, ДН 42-13БП	9,68	6100,00		59048				
		м2								
17	Е0110-23-3	Установка блоков в дверные внутренние проемы площадью до 3м2 в деревянных нерубленных стенах	10,8	737,00	37,87	7960	409	3943	1,15	12
		м2		286,20	18,06	3091	195	120	0,06	1
18	Сцена-рынок	Дверь двупольные межкомнатные глухая "Неаполь" ясень белая ДГ 21-8	5	9048,84		45244				
		шт								
19	Е0110-23-6	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях площадь проема до 3м2	3,36	421,39	24,66	1416	83	989	0,98	3
		м2		238,31	7,03	801	24	120	0,03	
20	Сцена-рынок	Дверь межкомнатные глухая "Неаполь" ясень белая ДГ 21-8	2	6463,46		12927				
		шт								
21	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00		9660				
		комплект								
		Окна								
22	С12061-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60мм одностворчатые одинарной конструкции сос стеклопакетом однокамерным не открывающиеся глухие ГОСТ 30674-99	5,88	3324,00		19545				
		м2								
		Освещение								
23	Е0121-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	22	11,90		262		262	0,04	1
		м		11,01		242		108	0,01	
24	СЦена рынок	Провода медными жилами, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	22	81,51		1793				

		м								
25	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	2	56,33		113		109	0,24	
		шт		56,33		113		97,2		
26	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00		312				
		шт								
27	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	2	1693,50	542,50	3387	1085	1690	2,90	6
		шт		729,00	160,50	1458	321	95	0,62	1
28	СПрайс лист	Светодиодный прожектор Smartbuy SBL-FLSen-30-65K	2	4564,82		9130				
		шт								
		Кровля								
29	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов№ Устройство кровельного покрытия из профилированного/крашеный/ листа	600	187,53	5,88	112519	3525	104626	0,65	391
		м2		162,46	0,36	97476	214	107	0,01	4
30	С11021-63	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м шириной от 75мм до 150мм толщиной от 19 мм до 22 мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,33	12342		4073				
		м3								
31	С11011-3619	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8мм, Толщиной стали 0,45мм толщиной защитного покрытия от 22мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	690	583		402270				
		м2								
		Отопление								
32	Е0118-6-1	Добавка секции чугунных радиаторов	7,5	5106,14	42,47	38296	319	1801	0,70	5
		1кВт		167,56	20,10	1257	151	128	0,07	
33	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	24	192,86	1,63	4629	39	5298	0,82	20
		м		191,24	0,38	4590	9	115		
34	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.80мм	24	111,54	9,44	2677	226	3154	0,37	9
		м		98,22	4,46	2357	107	128	0,01	
35	С130806-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие Д80, толщина стенки 3,5мм ГОСТ3262-75	24	462		11088				
		м								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1701977				
			Тенге			418047				
		Накладные расходы-	Тенге			465821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-	Тенге			130068				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2297867				
		Зимнее удорожание 1,35%	**Тенге**			**31021**				
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**22979**				
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**9191**				
		Итого:	**Тенге**			**2 361 058**				
		Итого в базовых ценах 2001г	**Тенге**			**2 361 058**				
		Итого текущая стоимость в ценах 2019г	**Тенге**			**7 692 481**				
		Налоги, обьязательные платежи-2%	**Тенге**			**153 850**				
		Итого сметная стоимость:	**Тенге**			**7 846 330**				

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,69429578157	**Тенге**			**4 454 738**				
		НДС -12%	**Тенге**			**534 569**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4 989 307**				

Заказчик:

Руководитель КГП на ПХВ "Аральская межрайонная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

_____ Ршымбетов М.К.

18.02.2020 г.

Технадзор:

ТОО "НДТ Kaz"

_____ Ниязтаева.Д.Т

Подрядчик:

Руководитель : ТОО "РБ-Строй"

_____ Бекбауов Р.Д.

Авторский надзор

Руководитель ИП "Жубанов И."

_____ Жубанов И.