Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной

Подрядчик ТОО «Балқаш жібек жолы»

Наименование строительства и его адрес: Демонтаж аварийного жилого дома по адресу: Карагандинская область, город Каражал, 25 квартал, дом №2

Договор № 63 от 03.03.2020г.

**А К Т № 1**

**приемки выполненных работ**
**за май 2020 года**

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2020г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-070512-0110 1107-0512-0110 РСНБ РК 2015** | **Плиты парапета массой более 0,5 т. Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **28** | | **1807,54** | **1188,85** | **50611** | **33288** | **--** | **20873** | **77203** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **618,69** | **416,68** | **17323** | **11667** | | **5719** | |
| | | Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **36** | | **1015,95** | **46,10** | **36574** | **1660** | **--** | **25393** | **66925** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **969,85** | **9,84** | **34915** | **354** | | **4957** | |
| | | Состав работ: 1. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | | |
| 3 | **Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015** | **Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж** | **шт. сборных конструкций** | **18** | | **1015,95** | **46,10** | **18287** | **830** | **--** | **12697** | **33463** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **969,85** | **9,84** | **17457** | **177** | | **2479** | |
| | | Состав работ: 1. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е12-080101-2204<br>1208-0101-2204<br>РСНБ РК 2015 | **Теплоизоляция из пеногазобетона, пенополистирола. Демонтаж насухо**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Укладка утеплителя<br>3. Заделка швов, подтеска неровностей | м2 | 1011 | 260,64<br>254,64 | 6,00<br>3,00 | 263508<br>257437 | 6071<br>3030 | -- | 187536<br>36084 | 487127 |
| 5 | Е11-070514-0105<br>1107-0514-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Промазка швов с последующей швабровкой отверстий | шт. | 18 | 2550,64<br>1229,98 | 1320,66<br>281,82 | 45912<br>22140 | 23772<br>5073 | -- | 19593<br>5240 | 70745 |
| 6 | Е12-080101-0201<br>1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке | м2 кровли | 1148 | 156,40<br>156,17 | 0,24<br>-- | 179551<br>179281 | 270<br>-- | -- | 129082<br>24691 | 333323 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 594442<br>528552 | 65890<br>20301 | --<br>-- | 395174<br>79170 | 1068786 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 594442 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 548853 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 395174 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 79169 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1068786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 566 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 548853 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1068786 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 566 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 548853 | | | |

**РАЗДЕЛ 2.ФундаментыПерекрытие, покрытие, балконные плиты**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-070504-0103<br>1107-0504-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 20 м2. Демонтаж с опиранием по контуру** | **шт. сборных конструкций** | **151,2** | **4691,93** | **1557,96** | **709420** | **235564** | -- | **378773** | **1175249** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **3133,97** | **345,36** | **473856** | **52218** | | **87055** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-070504-0102<br>1107-0504-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж с опиранием по контуру** | **шт. сборных конструкций** | **167,4** | **4008,21** | **1219,26** | **670974** | **204104** | -- | **368730** | **1122880** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2788,94** | **270,34** | **466869** | **45255** | | **83176** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-070512-0105<br>1107-0512-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных** | **шт. сборных конструкций** | 72 | **5356,74** | **2661,51** | **385685** | **191629** | -- | **168987** | **599046** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2695,22** | **564,56** | **194056** | **40648** | | **44374** | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1766079** | **631297** | -- | **916490** | **2897175** |
| | | | | | | | **1134781** | **138122** | -- | **214605** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1766079** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **1272903** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **916490** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **214606** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **2897174** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1045** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1272903** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **2897174** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **1045** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **1272903** | | | |

**РАЗДЕЛ 3.КаркасСтены и перегородки, лестничные марши**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-070508-0104<br>1107-0508-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Демонтаж в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж** | шт. сборных конструкций | 300,6 | 4988,17 | 1585,61 | 1499444 | 476634 | -- | 814984 | 2499582 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3402,56 | 362,98 | 1022810 | 109113 | | 185154 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки<br>2. Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой<br>3. Подштопка горизонтального шва раствором | | | | | | | | | |
| 11 | Е11-070508-0105<br>1107-0508-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Демонтаж в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж** | шт. сборных конструкций | 18 | 6183,94 | 1749,70 | 111311 | 31495 | -- | 62803 | 188043 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4434,24 | 411,66 | 79816 | 7410 | | 13929 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки<br>2. Оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой<br>3. Подштопка горизонтального шва раствором | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-070508-0106<br>1107-0508-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Демонтаж в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой поясной и пилонной** | шт. сборных конструкций | 59,4 | 3727,39 | 1360,10 | 221407 | 80790 | -- | 113941 | 362176 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2367,29 | 296,88 | 140617 | 17635 | | 26828 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки<br>2. Подштопка горизонтального шва раствором<br>3. Сварка закладных изделий | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-070509-0102 1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Демонтаж** | шт. сборных конструкций | 286,2 | 3907,40 | 1445,92 | 1118297 | 413824 | -- | 573213 | 1826831 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2461,47 | 320,25 | 704473 | 91656 | | 135321 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подштопка горизонтального шва раствором<br>2. Конопатка швов паклей | | | | | | | | | |
| 14 | Е11-070509-0103 1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | **Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Демонтаж** | шт. сборных конструкций | 307,8 | 4348,51 | 1544,04 | 1338471 | 475256 | -- | 698392 | 2199811 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2804,46 | 346,89 | 863214 | 106774 | | 162949 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подштопка горизонтального шва раствором<br>2. Конопатка швов паклей | | | | | | | | | |
| 15 | Е11-070511-0101 1107-0511-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м2. Демонтаж** | шт. сборных конструкций | 351 | 2405,87 | 930,16 | 844461 | 326486 | -- | 423056 | 1368918 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1475,71 | 198,30 | 517975 | 69603 | | 101401 | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Конопатка швов паклей | | | | | | | | | |
| 16 | Е11-070506-0106 1107-0506-0106 РСНБ РК 2015 | **Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Демонтаж** | шт. сборных конструкций | 108 | 7523,38 | 3768,86 | 812525 | 407036 | -- | 353917 | 1259757 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3754,52 | 796,88 | 405488 | 86064 | | 93315 | |
| | | Состав работ:<br>1. Сварка закладных изделий<br>2. Заполнение швов раствором | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **5945914** | **2211521** | **--** | **3040306** | **9705118** |
| | | | | | | | **3734393** | **488254** | **--** | **718897** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5945914** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | | 4222647 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3040306 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 718898 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 9705118 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3360 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4222647 | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 9705118 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3360 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4222647 | | | |
| **РАЗДЕЛ 4.Перекрытие Разное** | | | | | | | | | | | |
| 17 | С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка наружных и внутренних стеновых панелей** | т | 1233,072 | 492,00 | -- | 606671 | -- | | -- | 655205 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 48534 | |
| 18 | С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка перегородок** | т | 151,02 | 492,00 | -- | 74302 | -- | | -- | 80246 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5944 | |
| 19 | С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка балконных плит, лестничных маршей и площадок, карнизных и парапетных плит, блок вентшахт** | т | 286,569 | 492,00 | -- | 140992 | -- | | -- | 152271 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11279 | |
| 20 | С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка фундаментных блоков** | т | 1012,428 | 492,00 | -- | 498115 | -- | | -- | 537964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 39849 | |
| 21 | С341-310101-0702 4131-0101-0702 РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка** | т | 2683,089 | 492,00 | -- | 1320080 | -- | | -- | 1425686 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 105606 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С341-310101-0801<br>4131-0101-0801<br>РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка** | т | 2578,5 | 398,00 | -- | 1026243 | -- | | -- | 1108342 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82099 | |
| 23 | С341-310101-0802<br>4131-0101-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка** | т | 2578,5 | 398,00 | -- | 1026243 | -- | | -- | 1108342 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 82099 | |
| 24 | С341-310101-0701<br>4131-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка** | т | 258,768 | 492,00 | -- | 127314 | -- | | -- | 137499 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10185 | |
| 25 | С341-310101-0702<br>4131-0101-0702<br>РСНБ РК 2015 | **Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка** | т | 258,768 | 492,00 | -- | 127314 | -- | | -- | 137499 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10185 | |
| 26 | С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | т | 22,5 | 536,00 | -- | 12060 | -- | | -- | 13025 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 965 | |
| 27 | С341-020103-1008<br>4102-0103-1008<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км** | т | 6952,968 | 170,00 | -- | 1182005 | -- | | -- | 1276565 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 94560 | |
| 28 | С341-020103-1008<br>4102-0103-1008<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км** | т | 22,5 | 170,00 | -- | 3825 | -- | | -- | 4131 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 306 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **6145163** | -- | -- | -- | **6636775** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | **491611** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6145163** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **6145163** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 491613 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6636776 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6636776 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **20307854** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 5397727 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2908708 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 646677 | | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 6145164 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 4351970 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1504283 | |
| | Итого по акту | | | | | | | | | | 20 307 854 |
| | Временные здания и сооружения (0,9 %), К=0,8 | | | | | | | | | | 146 217 |
| | Итого | | | | | | | | | | 20 454 071 |
| | Непредвиденные работы и затраты -2% | | | | | | | | | | 409 081 |
| | Итого | | | | | | | | | | 20 863 152 |
| | Пересчет в цены 2020 г. - 100 % (Иинф = 1,050) | | | | | | | | | | 21 906 310 |
| | С учетом скидки по договорной цене к=0,9 | | | | | | | | | | 19 715 679 |
| | НДС-12% | | **тенге** | | | | | | | | 2 365 881 |
| | Всего по акту с НДС | | **тенге** | | | | | | | | **22 081 560** |

**Заказчик**
**ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД, строительства и жилищной инспекции города Каражал""**
**БИН 150440013590**

**Руководитель** _____ **Милиус С.Ю.**

**Представитель авторского надзора**
**ТОО "ДС Альянс"**
**БИН 110140011883**

_____ **Куркин Е.С.**

**Подрядчик**
**ТОО "Балкаш жібек жолы"**
**БИН/ИИН 030340004078**

_____ **Тусупбеков М.И.**

**Представитель технического надзора Заказчика:**
**ТОО «Стройтехнология»**

_____ **Ахметов М.**