Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД

Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"

Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области

СПРАВКА №7-2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование		код
		58	15.05.2020					

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, тыс.тенге								НДС, 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области за август месяц 2020 г.	78375270								9405032,4	87780302,4
	В том числе за отчетный период		70602481,38							8472297,77	79074779,15

Всего к оплате: 79074779,15 **(Семьдесят девять миллионов семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят девять) тенге 15 тиын**

Заказчик **Кудайберген Жанқожа**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Заказчик: КГУ Аральский районный отдел ЖКХ, ПД и АД
Подрядчик: ТОО "Арал курылысы"
Наименование объекта (работ): Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ № 7-2

выполненных работ по объекту: Средний ремонт автомобильных дорог улиц Д.Конаева, С.Ермагамбетова, М.Садибекова, Б.Бижанова, А.Нурпейсова, Т.Рысбаева и М.Елеуова в городе Аральск, Кызылординской области за август месяц 2020 г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ул.Конаев					
1	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**5500,0000**		**0,96**	**5264**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	1,265	1554,00	1966
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1966**
1. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	1,265	4161,00	5264
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	1,265	1554,00	1966
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**5264**
		Накладные расходы	%	72		0,26	1415
		Сметная прибыль	%	8		0,10	534
		Сметная стоимость:				**1,31**	**7213**
2	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1100,0000**		**58,84**	**64725**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	15,389	1531,31	23565
		Итого оплата труда:				**21,42**	**23565**
2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	14,014	4161,00	58312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	14,014	1554,00	21778
2. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	1,375	723,00	994

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	1,375	3941,00	5419
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	1,375	1300,00	1788
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**64725**
		Накладные расходы	%	72		15,42	16967
		Сметная прибыль	%	8		5,94	6535
		Сметная стоимость:				**80,21**	**88228**
3	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1100,0000**		**76,87**	**84558**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	13,42	638,00	8562
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	13,42	1088,00	14601
		Итого оплата труда:				**21,06**	**23163**
3. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	13,42	5417,00	72696
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,42	1088,00	14601
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**72696**
3. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	110	30,00	3300
		Итого материалов:				**3,00**	**3300**
		Накладные расходы	%	72		15,16	16677
		Сметная прибыль	%	8		7,36	8099
		Сметная стоимость:				**99,39**	**109334**
4	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**990,0000**		**1103,92**	**1092885**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	142,56	806,00	114903
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	141,57	1369,23	193842
		Итого оплата труда:				**311,86**	**308745**
4. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	15,345	9400,00	144243
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	15,345	1554,00	23846
4. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	47,124	4249,00	200230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	47,124	1088,00	51271
4. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	70,092	8342,00	584707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	70,092	1554,00	108923
4. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	9,009	5417,00	48802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	9,009	1088,00	9802

		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**977982**
4. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	69,3	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	333445
		Сметная прибыль	%	8		115,26	114106
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**1540437**
10	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**798,6000**		**21545,00**	**17205837**
		ул.Ермаганбетов					
15	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1000,0000**		**0,96**	**957**
15. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,23	1554,00	357
		Итого оплата труда:				**0,36**	**357**
15. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,23	4161,00	957
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,23	1554,00	357
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**957**
		Накладные расходы	%	72		0,26	257
		Сметная прибыль	%	8		0,10	97
		Сметная стоимость:				**1,31**	**1312**
16	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**200,0000**		**58,84**	**11768**
16. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	2,798	1531,31	4285
		Итого оплата труда:				**21,42**	**4285**
16. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	2,548	4161,00	10602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	2,548	1554,00	3960
16. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,25	723,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,25	3941,00	985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,25	1300,00	325
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**11768**
		Накладные расходы	%	72		15,42	3085
		Сметная прибыль	%	8		5,94	1188
		Сметная стоимость:				**80,21**	**16041**

17	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**200,0000**		**76,87**	**15374**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	2,44	638,00	1557
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,44	1088,00	2655
		Итого оплата труда:				**21,06**	**4211**
17. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,44	5417,00	13217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,44	1088,00	2655
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**13217**
17. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	20	30,00	600
		Итого материалов:				**3,00**	**600**
		Накладные расходы	%	72		15,16	3032
		Сметная прибыль	%	8		7,36	1473
		Сметная стоимость:				**99,39**	**19879**
18	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**200,0000**		**1103,92**	**220785**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	28,8	806,00	23213
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	28,6	1369,23	39160
		Итого оплата труда:				**311,86**	**62373**
18. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	3,1	9400,00	29140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	3,1	1554,00	4817
18. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	9,52	4249,00	40450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	9,52	1088,00	10358
18. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	14,16	8342,00	118123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	14,16	1554,00	22005
18. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,82	5417,00	9859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,82	1088,00	1980
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**197572**
18. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	14	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	67363
		Сметная прибыль	%	8		115,26	23052
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**311199**

24	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**145,2000**		**21545,00**	**3128334**
		пер.Садибеков					
29	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1350,0000**		**0,96**	**1292**
29. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,3105	1554,00	483
		Итого оплата труда:				**0,36**	**483**
29. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,3105	4161,00	1292
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,3105	1554,00	483
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**1292**
		Накладные расходы	%	72		0,26	347
		Сметная прибыль	%	8		0,10	131
		Сметная стоимость:				**1,31**	**1771**
30	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**270,0000**		**58,84**	**15887**
30. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	3,777	1531,31	5784
		Итого оплата труда:				**21,42**	**5784**
30. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	3,44	4161,00	14313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	3,44	1554,00	5346
30. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,3375	723,00	244
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,3375	3941,00	1330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,3375	1300,00	439
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**15887**
		Накладные расходы	%	72		15,42	4165
		Сметная прибыль	%	8		5,94	1604
		Сметная стоимость:				**80,21**	**21656**
31	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**270,0000**		**76,87**	**20755**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	3,294	638,00	2102
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,294	1088,00	3584
		Итого оплата труда:				**21,06**	**5685**
31. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	3,294	5417,00	17844

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	3,294	1088,00	3584
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**17844**
31. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	27	30,00	810
		Итого материалов:				**3,00**	**810**
		Накладные расходы	%	72		15,16	4094
		Сметная прибыль	%	8		7,36	1988
		Сметная стоимость:				**99,39**	**26837**
32	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**270,0000**		**1103,92**	**298060**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	38,88	806,00	31337
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	38,61	1369,23	52866
		Итого оплата труда:				**311,86**	**84203**
32. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,185	9400,00	39339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	4,185	1554,00	6503
32. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	12,852	4249,00	54608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	12,852	1088,00	13983
32. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	19,116	8342,00	159466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	19,116	1554,00	29706
32. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	2,457	5417,00	13310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	2,457	1088,00	2673
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**266722**
32. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	18,9	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	90939
		Сметная прибыль	%	8		115,26	31120
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**420119**
38	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**196,0200**		**21545,00**	**4223251**
		ул.Бижанов					
43	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**66,0000**		**344,00**	**22704**
44	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**480,0000**		**43,70**	**20976**
44. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	5,52	1300,00	7176

		Итого оплата труда:				**14,95**	**7176**
44. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	5,52	3800,00	20976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	5,52	1300,00	7176
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**20976**
		Накладные расходы	%	72		10,76	5167
		Сметная прибыль	%	8		4,36	2091
		Сметная стоимость:				**58,82**	**28234**
45	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2400,0000**		**0,96**	**2297**
45. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,552	1554,00	858
		Итого оплата труда:				**0,36**	**858**
45. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,552	4161,00	2297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,552	1554,00	858
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**2297**
		Накладные расходы	%	72		0,26	618
		Сметная прибыль	%	8		0,10	233
		Сметная стоимость:				**1,31**	**3148**
46	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**480,0000**		**58,84**	**28244**
46. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	6,715	1531,31	10283
		Итого оплата труда:				**21,42**	**10283**
46. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	6,115	4161,00	25445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	6,115	1554,00	9503
46. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,6	723,00	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,6	3941,00	2365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,6	1300,00	780
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**28244**
		Накладные расходы	%	72		15,42	7404
		Сметная прибыль	%	8		5,94	2852
		Сметная стоимость:				**80,21**	**38499**
47	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**480,0000**		**76,87**	**36898**

47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	5,856	638,00	3736
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	5,856	1088,00	6371
		Итого оплата труда:				**21,06**	**10107**
47. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5,856	5417,00	31722
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	5,856	1088,00	6371
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**31722**
47. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	48	30,00	1440
		Итого материалов:				**3,00**	**1440**
		Накладные расходы	%	72		15,16	7277
		Сметная прибыль	%	8		7,36	3534
		Сметная стоимость:				**99,39**	**47709**
48	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**360,0000**		**1103,92**	**397413**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	51,84	806,00	41783
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	51,48	1369,23	70488
		Итого оплата труда:				**311,86**	**112271**
48. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,58	9400,00	52452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,58	1554,00	8671
48. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	17,136	4249,00	72811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	17,136	1088,00	18644
48. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	25,488	8342,00	212621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	25,488	1554,00	39608
48. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	3,276	5417,00	17746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	3,276	1088,00	3564
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**355630**
48. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	25,2	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	121253
		Сметная прибыль	%	8		115,26	41493
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**560159**

50	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**360,0000**		**1069,87**	**385153**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	51,84	806,00	41783
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	48,852	1384,36	67629
		Итого оплата труда:				**303,92**	**109412**
50. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	5,58	9400,00	52452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	5,58	1554,00	8671
50. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	15,444	4249,00	65622
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	15,444	1088,00	16803
50. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	25,488	8342,00	212621
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	25,488	1554,00	39608
50. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,34	5417,00	12676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	2,34	1088,00	2546
		Итого эксплуатация машин:				**953,81**	**343370**
50. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,05	18	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		328,24	118165
		Сметная прибыль	%	8		111,85	40265
		Сметная стоимость:				**1509,95**	**543583**
51	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**360,0000**		**2870,00**	**1033200**
56	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**348,4800**		**21545,00**	**7508002**
		ул.Нурпейисов					
62	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**72,6000**		**344,00**	**24974**
63	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**528,0000**		**43,70**	**23074**
63. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	6,072	1300,00	7894
		Итого оплата труда:				**14,95**	**7894**
63. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,072	3800,00	23074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,072	1300,00	7894
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**23074**
		Накладные расходы	%	72		10,76	5683

		Сметная прибыль	%	8		4,36	2301
		Сметная стоимость:				**58,82**	**31058**
64	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**2640,0000**		**0,96**	**2527**
64. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,6072	1554,00	944
		Итого оплата труда:				**0,36**	**944**
64. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,6072	4161,00	2527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,6072	1554,00	944
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**2527**
		Накладные расходы	%	72		0,26	679
		Сметная прибыль	%	8		0,10	256
		Сметная стоимость:				**1,31**	**3462**
65	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**528,0000**		**58,84**	**31068**
65. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	7,387	1531,31	11311
		Итого оплата труда:				**21,42**	**11311**
65. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	6,727	4161,00	27990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	6,727	1554,00	10454
65. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,66	723,00	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,66	3941,00	2601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,66	1300,00	858
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**31068**
		Накладные расходы	%	72		15,42	8144
		Сметная прибыль	%	8		5,94	3137
		Сметная стоимость:				**80,21**	**42349**
66	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**528,0000**		**76,87**	**40588**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	6,442	638,00	4110
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	6,442	1088,00	7008
		Итого оплата труда:				**21,06**	**11118**
66. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	6,442	5417,00	34894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	6,442	1088,00	7009

		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**34894**
66. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	52,8	30,00	1584
		Итого материалов:				**3,00**	**1584**
		Накладные расходы	%	72		15,16	8005
		Сметная прибыль	%	8		7,36	3887
		Сметная стоимость:				**99,39**	**52480**
67	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**528,0000**		**1103,92**	**582872**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	76,032	806,00	61282
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	75,504	1369,23	103382
		Итого оплата труда:				**311,86**	**164664**
67. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,184	9400,00	76930
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,184	1554,00	12718
67. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	25,133	4249,00	106789
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	25,133	1088,00	27345
67. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	37,382	8342,00	311844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	37,382	1554,00	58092
67. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,805	5417,00	26028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,805	1088,00	5228
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**521590**
67. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	36,96	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	177837
		Сметная прибыль	%	8		115,26	60857
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**821566**
69	**1146-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Наращивание при объеме в одном месте до 10 м3**	**м3**	**3,0000**		**33899,65**	**101699**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	8,46	25,38	791,00	20076
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	1,86	1321,00	2457
		Итого оплата труда:				**7510,88**	**22533**
69. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,46	1,38	15,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1	0,3	2338,00	701

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,3	1088,00	326
69. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,31	0,93	4329,00	4026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,93	1554,00	1445
69. 6	3403-0401-0301 РСНБ РК 2015	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1	0,3	50,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,63	2465,00	1553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,63	1088,00	685
		Итого эксплуатация машин:				**2105,34**	**6316**
69. 8	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,06	21086,00	64523
69. 9	2105-0307-1007 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,3	3,9	114,00	445
69.10	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,03	68537,00	2056
69.11	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00064	0,00192	26517,00	51
69.12	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,4	1,2	310,00	372
69.13	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,203	0,609	6994,00	4259
69.14	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,01	0,03	27221,00	817
69.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,102	0,306	30,00	9
69.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,02	3,06	907,00	2775
		Итого материалов:				**25102,45**	**75307**
		Накладные расходы	%	84		6309,14	18927
		Сметная прибыль	%	8		3216,70	9650
		Сметная стоимость:				**43425,50**	**130276**
74	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**383,3280**		**21545,00**	**8258802**
		ул.Рысбаев					
79	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**168,3000**		**344,00**	**57895**
80	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**612,0000**		**43,70**	**26744**
80. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	7,038	1300,00	9149

		Итого оплата труда:				**14,95**	**9149**
80. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	7,038	3800,00	26744
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	7,038	1300,00	9149
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**26744**
		Накладные расходы	%	72		10,76	6588
		Сметная прибыль	%	8		4,36	2667
		Сметная стоимость:				**58,82**	**35999**
81	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3060,0000**		**0,96**	**2929**
81. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,7038	1554,00	1094
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1094**
81. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,7038	4161,00	2929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,7038	1554,00	1094
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**2929**
		Накладные расходы	%	72		0,26	787
		Сметная прибыль	%	8		0,10	297
		Сметная стоимость:				**1,31**	**4013**
82	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**612,0000**		**58,84**	**36011**
82. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	8,562	1531,31	13111
		Итого оплата труда:				**21,42**	**13111**
82. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	7,797	4161,00	32443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	7,797	1554,00	12117
82. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,765	723,00	553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,765	3941,00	3015
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,765	1300,00	995
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**36011**
		Накладные расходы	%	72		15,42	9440
		Сметная прибыль	%	8		5,94	3636
		Сметная стоимость:				**80,21**	**49087**
83	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**612,0000**		**76,87**	**47045**

83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	7,466	638,00	4764
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	7,466	1088,00	8123
		Итого оплата труда:				**21,06**	**12887**
83. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	7,466	5417,00	40445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	7,466	1088,00	8123
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**40445**
83. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	61,2	30,00	1836
		Итого материалов:				**3,00**	**1836**
		Накладные расходы	%	72		15,16	9279
		Сметная прибыль	%	8		7,36	4506
		Сметная стоимость:				**99,39**	**60830**
84	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**550,8000**		**1103,92**	**608042**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	79,315	806,00	63928
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	78,764	1369,23	107847
		Итого оплата труда:				**311,86**	**171775**
84. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,537	9400,00	80252
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,537	1554,00	13267
84. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	26,218	4249,00	111401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	26,218	1088,00	28525
84. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	38,997	8342,00	325310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	38,997	1554,00	60601
84. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	5,012	5417,00	27152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	5,012	1088,00	5453
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**544114**
84. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	38,556	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	108		336,81	185517
		Сметная прибыль	%	8		115,26	63485
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**857043**
90	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**444,3120**		**21545,00**	**9572702**
		ул.Елеуов					

95	**4102-0102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**88,0000**		**344,00**	**30272**
96	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**720,0000**		**43,70**	**31464**
96. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	8,28	1300,00	10764
		Итого оплата труда:				**14,95**	**10764**
96. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	8,28	3800,00	31464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	8,28	1300,00	10764
		Итого эксплуатация машин:				**43,70**	**31464**
		Накладные расходы	%	72		10,76	7750
		Сметная прибыль	%	8		4,36	3137
		Сметная стоимость:				**58,82**	**42351**
97	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3600,0000**		**0,96**	**3445**
97. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,828	1554,00	1287
		Итого оплата труда:				**0,36**	**1287**
97. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,828	4161,00	3445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,828	1554,00	1287
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**3445**
		Накладные расходы	%	72		0,26	926
		Сметная прибыль	%	8		0,10	350
		Сметная стоимость:				**1,31**	**4721**
98	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**720,0000**		**58,84**	**42366**
98. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	10,073	1531,31	15425
		Итого оплата труда:				**21,42**	**15425**
98. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	9,173	4161,00	38168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	9,173	1554,00	14255
98. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,9	723,00	651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,9	3941,00	3547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,9	1300,00	1170
		Итого эксплуатация машин:				**58,84**	**42366**

		Накладные расходы	%	72		15,42	11106
		Сметная прибыль	%	8		5,94	4278
		Сметная стоимость:				**80,21**	**57749**
99	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**720,0000**		**76,87**	**55347**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	8,784	638,00	5604
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	8,784	1088,00	9557
		Итого оплата труда:				**21,06**	**15161**
99. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	8,784	5417,00	47583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	8,784	1088,00	9557
		Итого эксплуатация машин:				**66,09**	**47583**
99. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	72	30,00	2160
		Итого материалов:				**3,00**	**2160**
		Накладные расходы	%	72		15,16	10916
		Сметная прибыль	%	8		7,36	5301
		Сметная стоимость:				**99,39**	**71564**
100	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**540,0000**		**1103,92**	**596119**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	77,76	806,00	62675
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	77,22	1369,23	105732
		Итого оплата труда:				**311,86**	**168406**
100. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,37	9400,00	78678
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,37	1554,00	13007
100. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	25,704	4249,00	109216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	25,704	1088,00	27966
100. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	38,232	8342,00	318931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	38,232	1554,00	59413
100. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	4,914	5417,00	26619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	4,914	1088,00	5346
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**533445**
100. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	37,8	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	108		336,81	181879

		Сметная прибыль	%	8		115,26	62240
		Сметная стоимость:				**1556,00**	**840238**
106	**2102-0501-0302 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**522,7200**		**21545,00**	**11262002**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:			Тенге				**69218119**
		Непредвиденные затраты 2%					1384362,38
		Итого :					**70602481,38**
		НДС - 12 %					8472297,766
		Всего по акту:					**79074779,15**

Заказчик **Кудайберген Жанкожа**

Подрядчик **М. Кулмурзаев**

Технадзор
ТОО "Aisar group " Н. Абишев

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен иК" Ә. Іскендір