Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"25" июля 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ABS-Electric», юр.адрес: г.Талдыкорган, мкр.Самал, д.11Б, кв.54

наименование организации, юридический адрес

в лице в лице директора Енсебаева Абая Ибраевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электрических сетей к мавзолею Исабек Ишана Хазырета, Павлодарская область, г.Экибастуз, Экибастузский с.о. с. Акши »

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительство акимата города Экибастуза» Руководитель отдела, Оспанов Г.И.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Сантех-Строй Проект» №33-2019-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а ГУ «Отдел строительство акимата города Экибастуз» №115 от 15.08.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка опор железобетонных ВЛ 10 кВ	шт	290		290	
Установка оборудования, монтаж МТПО 10-10/0,23 кВ мачтовая трансформаторная станция	комп.	1		1	
Подвеска проводов, монтаж проводов СИП-3	км	27,444		27,444	

1*50-20					
Установленная мощность объекта	кВт	5		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Электроснабжение объекта Выполнено от мачтовой трансформаторный подстанций МТПО 10-10/0,23 кВ установлен на концевой опоре. Подключение выполнено строительством ВЛЗ-10 кВ на типовых ж/б опорах с самонесущими изолированными проводами СИП-3 1*50 отпайка от опоры Вл-10кВ №274 фидер 3 ПС-35/10 кВ №58 «Экибастуз-Сельская». На первой проектируемой опоре предусмотрено установка разъединителя двухполосного РЛНД.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15.05.2020 года;
месяц, год

окончание работ ____.07.2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяц

фактически, месяц: 2 месяц_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Председатель правления ТОО «Горэлектросеть»
Олжабаева Майгуль Аскаровна_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электрических сетей к мавзолею Исабек Ишана Хазырета, Павлодарская область, г.Экибастуз, Экибастузский с.о. с. Акши » готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ABS-Electric» Директор _____ Енсебаев А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Қазақстан Республикасы Индустрия және
инфрақұрылымды дамыту министрлігінің 2019 жылғы
9 тамыздағы № 632 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235
бұйрығына 3-қосымша
формасы

Сәйкестік туралы декларация

«___» шілде 2020 ж

Мердігер (бас мердігер) «ABS-Electric» ЖШС, мекен-жайы: Талдықорған, Самал шағын ауданы, 11Б, 54 пәтер
ұйымның атауы, заңды мекен-жайы

Директоры Енсебаев Абай Ибраевич
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

объект бойынша: «Исабек Ишан Хазірет кесенесіне электр желілерін салу» Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Екібастұз ауылдық округі, Ақши ауылы
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші:«Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі» Бөлім бастығы Г.И.Оспанов
ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

1: 1. Нысанда құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттама), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік стандарттарға сәйкес жүргізілді;

2. Қосалқы мердігерлер: _____
серіктестіктің атауы

3. Жоба (жобалық-сметалық құжаттама) «Сантех-Строй» ЖШС № 33-2019-ЭС
жобалық ұйымның атауы, жоба нөмірі

мақұлданған «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі», 15.08.2019ж № 115.
жобаны мақұлдайтын (келісетін) ұйымның атауы және келісу күні

4. Нысанға (кешенге) келесі негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер (қуат, өнімділік, өндіріс аймағы, ұзындық, сыйымдылық, көлем, сыйымдылық, өткізу қабілеті, жұмыс орындарының саны және т.б.) барлық нысандарға (тұрғын үйлерден басқа) бірлікте толтырылады мақсатты өнімдерге немесе қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес):

Қуат, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғанын ескере отырып)	оның ішінде ұшыру кешені немесе желісі	жалпы (бұрын қабылданғанын ескере отырып)	оның ішінде ұшыру кешені немесе желісі
10 кВ-тық темірбетонды әуе желілері үшін тіректерді орнату	дана	290		290	
Жабдықтарды монтаждау, МТПО 10-10 / 0.23 кВ мачта трансформаторлық станцияны орнату	жинақ	1		1	
Сымдарды тоқтата тұру, СИП-3 1 * 50-20 сымдарын монтаждау	км	27444		27444	
Нысанның белгіленген қуаттылығы	кВт	5		5	

Тұрғын үйде келесі көрсеткіштер бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
жалпы алаңы	метр квадрат (бұдан әрі - м2)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текшедегі метр (бұдан әрі - м3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3 құрайды		

Орнатылған, кіріктірілген және бекітілген үй-жайлардың ауданы	м2 құрайды					
Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	пәтерлердің ауданы, м2		пәтер саны	пәтерлердің ауданы, м2	
		жалпы	Тұрғылықты		жалпы	Тұрғылықты
Барлық пәтерлер, соның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және басқалар						

5. Нысанның технологиялық және архитектуралық-құрылыс шешімдері келесі мәліметтермен сипатталады: Нысанды электрмен жабдықтау Соңғы тірекке орнатылған 10-10 / 0.23 кВ МТПО трансформаторлық қосалқы станциясынан аяқталды. Қосылымды ВЛ3-10 кВ стандартты темірбетон тіректеріне СИП-3 1 * 50 шүмегі бар оқшауланған сымдармен № 274 ВЛ-10кВ тіреуішінен 3 ПС-35/10 кВ № 58 Екібастұз-Сельская. Алғашқы жобаланған қолдауда екі жақты РЛНД ажыратқышы орнатылған.

оны орналастыру ерекшеліктері, негізгі материалдар мен құрылымдар, инженерлік және технологиялық жабдықтар туралы қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Нысан жеке сынақтан және кешенді сынақтан өткеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес жобада көрсетілген жабдықты саны бойынша орнатты; Жобада қарастырылған еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жүзеге асырылды;Құрылыс-монтаж жұмыстары уақытылы аяқталды:

жұмыстың басталуы: 15.05.2020 ж .;
ай жылы

жұмысты аяқтау: ___.07.2020ж;
ай жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 2 ай

нормаға сәйкес немесе құрылыс ұйымының жобасына сәйкес, ай: 2 ай

нақты ай: 2 ай_____

9. Қолданылатын құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдықтар мен бұйымдар жобаның және мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес келеді; Инженерлік желілердің және / немесе ғимараттардың (құрылыстардың) нақты жағдайын атқарушы геодезиялық зерттеу аяқталды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша); Сыртқы инженерлік желілер (суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электр және байланыс) объектінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қызметтер жеткізушілері растайды.Инженерлік-коммуналдық қызметтерді жеткізушілер:

ЖШС «Горэлектросеть» Басқарма төрайымы
Олжабаева Майгуль Аскарқызы_____

ұйымның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), басшының қолы, күні басып шығару орны (бар болса)

Ғимараттың дыбыстық оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және оны маман растайды аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) жүргізетін зертханалық өлшеулер нәтижелері бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйымның қорытындысы (сараптама қорытындысы қоса беріледі); Мүмкіндігі шектеулі адамдарға қол жетімділік қамтамасыз етілген, бұл әлеуметтік қамсыздандыру органдарымен расталады

_____;

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), басшының қолы, күні басып шығару орны (бар болса)

Мердігер (бас мердігер) «Исабек Ишан Хазірет кесенесіне электр желілерін салу», Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Екібастұз ауылдық округі, Ақши ауылы

пайдалануға беруге дайын,
объектінің (кешеннің) атауы

ол құрылыс-монтаждау жұмыстарының және орындалған арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзіміне сәйкес объектіні салу кезінде оның кінәсінен туындаған ақауларды жою міндеттемесін алады.

Мердігер (бас мердігер):
«ABS-Electric» ЖШС директоры _____ А. Еңсебаев
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), басшының қолы, күні М.П.