Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"25" июля 2020 года

Технический надзор ТОО«DS&V» в лице директора Кусаинов А.К. Костанайская область, Алтынсаринский район, с.им.Ильяса Омарова, Набережная, 53
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице технадзора-эксперта Бикулин Марат Наурсбаевич; аттестат: №KZ16VJE00022122; от 18.01.2017г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №60 от 05 марта 2020 г.
№ договора и дата

по объекту: «Строительство электрических сетей к мавзолею Исабек Ишана Хазырета, Павлодарская область, г.Экибастуз, Экибастузский с.о. с. Акши »
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительство акимата города Экибастуза» Руководитель отдела, Оспанов Г.И.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком ТОО «ABS-Electric», № лицензии МКЛ № 00638 от 08 июня 2007г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Енсебаева Абая Ибраевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 15.05.2020 года;
месяц, год

окончание работ ___.07.2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2 месяц
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяц
фактически, месяц: 2 месяц_____

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 67472,48 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 60732,946 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 60574,945 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 54659,652 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Сантех-Строй Проект» №33-2019-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Отдел строительство акимата города Экибастуз» №115 от 15.08.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия

соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность
на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО«DS&V» Директор _____ Кусаинов А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:
технадзор-эксперт
ТОО«DS&V»
аттестат: №KZ16VJE00022122; от 18.01.2017г _____ Бикулин М.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,подпись, дата М.П.