**Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда"**
**Подрядчик: ТОО "Қайнар-LTD"**
**Объект: «Средний ремонт улицы Талдыарал-1 сельского округа Акжарма г.Кызылорда.»**

# АКТ
## выполненных работ
## за АВГУСТ месяц 2020 года

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проектным данным | Сметная стоимость на ед.изм. | Сметная стоимость общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1101-0104-0702 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** | **м2 спланированной поверхности за проход бульдозера** | **1000,0000** | | **0,96** | **957** |
| 1. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00023 | 0,23 | 1554,00 | 357 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,36** | **357** |
| 1. 2 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00023 | 0,23 | 4161,00 | 957 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел. | чел-ч | 0,00023 | 0,23 | 1554,00 | 357 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,96** | **957** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 0,26 | 257 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,10 | 97 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1,31** | **1312** |
| **2** | **1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **300,0000** | | **76,87** | **23061** |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=638) | чел-ч | 0,0122 | 3,66 | 638,00 | 2335 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0122 | 3,66 | 1088,00 | 3982 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,06** | **6317** |
| 2. 3 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0122 | 3,66 | 5417,00 | 19826 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, эквив: 1 чел. | чел-ч | 0,0122 | 3,66 | 1088,00 | 3982 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **66,09** | **19826** |
| 2. 4 | 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015 | Вода техническая | м3 | 0,1 | 30 | 30,00 | 900 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3,00** | **900** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,16 | 4548 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 7,36 | 2209 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **99,39** | **29818** |
| **3** | **1101-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **300,0000** | | **58,84** | **17652** |
| 3. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01399 | 4,197 | 1531,31 | 6427 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,42** | **6427** |
| 3. 2 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,01274 | 3,822 | 4161,00 | 15903 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, эквив: 1 чел. | чел-ч | 0,01274 | 3,822 | 1554,00 | 5939 |
| 3. 3 | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00125 | 0,375 | 723,00 | 271 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, эквив: 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 4 | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00125 | 0,375 | 3941,00 | 1478 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, эквив: 1 чел. | чел-ч | 0,00125 | 0,375 | 1300,00 | 488 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **58,84** | **17652** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 15,42 | 4627 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5,94 | 1782 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **80,21** | **24062** |
| | | ДОРОЖНОЕ КОРЫТО | | | | | |
| **4** | **1101-0104-0106 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | **м3 грунта** | **300,0000** | | **28,34** | **8501** |
| 4. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,00681 | 2,043 | 1554,00 | 3175 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,58** | **3175** |
| 4. 2 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00681 | 2,043 | 4161,00 | 8501 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, эквив: 1 чел. | чел-ч | 0,00681 | 2,043 | 1554,00 | 3175 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **28,34** | **8501** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 7,62 | 2286 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2,88 | 863 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 38,83 | 11650 |
| **5** | **1101-0201-0101 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **300,0000** | | **65,89** | **19768** |
| 5.1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01567 | 4,701 | 1531,79 | 7201 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **24,00** | **7201** |
| 5.2 | 3101-0101-0103 РСНБ РК 2015 | Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,0143 | 4,29 | 4161,00 | 17851 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0143 | 4,29 | 1554,00 | 6667 |
| 5.3 | 3201-0102-0301 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т | маш.-ч | 0,00137 | 0,411 | 723,00 | 297 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 5.4 | 3304-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,00137 | 0,411 | 3941,00 | 1620 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00137 | 0,411 | 1300,00 | 534 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **65,89** | **19768** |
| | | Накладные расходы | % | 72 | | 17,28 | 5185 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 6,65 | 1996 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **89,83** | **26948** |
| **6** | **1127-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **200,0000** | | **1069,87** | **213974** |
| 6.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806) | чел-ч | 0,144 | 28,8 | 806,00 | 23213 |
| 6.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1357 | 27,14 | 1384,36 | 37571 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **303,92** | **60784** |
| 6.3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 3,1 | 9400,00 | 29140 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 3,1 | 1554,00 | 4817 |
| 6.4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0429 | 8,58 | 4249,00 | 36456 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0429 | 8,58 | 1088,00 | 9335 |
| 6.5 | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 14,16 | 8342,00 | 118123 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 14,16 | 1554,00 | 22005 |
| 6.6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 1,3 | 5417,00 | 7042 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0065 | 1,3 | 1088,00 | 1414 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **953,81** | **190761** |
| 6.7 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,05 | 10 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 328,24 | 65647 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 111,85 | 22370 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1509,95** | **301991** |
| **7** | **2101-0401-0101 РСНБ РК 2015** | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | **м3** | **200,0000** | | **2870,00** | **574000** |
| **8** | **1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **248,4318** | | **1103,92** | **274250** |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806) | чел-ч | 0,144 | 35,774 | 806,00 | 28834 |
| 8. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,143 | 35,526 | 1369,23 | 48643 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **311,86** | **77477** |
| 8. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,0155 | 3,851 | 9400,00 | 36197 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, зелных 1 чел. | чел-ч | 0,0155 | 3,851 | 1554,00 | 5984 |
| 8. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0476 | 11,825 | 4249,00 | 50246 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, зелных 1 чел. | чел-ч | 0,0476 | 11,825 | 1088,00 | 12866 |
| 8. 5 | 3201-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т | маш.-ч | 0,0708 | 17,589 | 8342,00 | 146727 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, зелных 1 чел. | чел-ч | 0,0708 | 17,589 | 1554,00 | 27333 |
| 8. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,0091 | 2,261 | 5417,00 | 12246 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, зелных 1 чел. | чел-ч | 0,0091 | 2,261 | 1088,00 | 2460 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **987,86** | **245416** |
| 8. 7 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,07 | 17,39 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 336,81 | 83675 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 115,26 | 28634 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1556,00** | **386559** |
| **9** | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **248,4318** | | **2216,00** | **550525** |
| **10** | **1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,7000** | | **1616,75** | **1132** |
| 10. 1 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 0,406 | 1300,00 | 528 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **754,00** | **528** |
| 10. 2 | 3201-0202-0101 РСНБ РК 2015 | Автогудронаторы, 3500 л | маш.-ч | 0,29 | 0,203 | 5575,00 | 1132 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел. | чел-ч | 0,58 | 0,406 | 1300,00 | 528 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1616,75** | **1132** |
| 10. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 1,03 | 0,721 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 814,32 | 570 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 194,49 | 136 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2625,56** | **1838** |
| **11** | **2113-0104-0502 РСНБ РК 2015** | **Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** | **т** | **0,7000** | | **127748,00** | **89424** |
| **12** | **1127-0602-0302 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** | **м2 покрытия** | **1000,0000** | | **134,40** | **134402** |
| 12. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4~1088) | чел-ч | 0,0336 | 33,6 | 1088,00 | 36557 |
| 12. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01683 | 16,83 | 1489,72 | 25072 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **61,63** | **61629** |
| 12. 3 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,00347 | 3,47 | 3374,00 | 11708 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00347 | 3,47 | 1300,00 | 4511 |
| 12. 4 | 3201-0101-0104 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т | маш.-ч | 0,0101 | 10,1 | 5216,00 | 52682 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0101 | 10,1 | 1554,00 | 15695 |
| 12. 5 | 3105-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,00003 | 0,03 | 4329,00 | 130 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00003 | 0,03 | 1554,00 | 47 |
| 12. 6 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00039 | 0,39 | 5417,00 | 2113 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00039 | 0,39 | 1088,00 | 424 |
| 12. 7 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,0014 | 1,4 | 120,00 | 168 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 12. 8 | 3201-0209-0101 РСНБ РК 2015 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 0,0028 | 2,8 | 8404,00 | 23531 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0028 | 2,8 | 1554,00 | 4351 |
| 12. 9 | 3301-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,00004 | 0,04 | 2465,00 | 99 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00004 | 0,04 | 1088,00 | 44 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **90,43** | **90430** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,0062 | 218211,00 | 1353 |
| 12.11 | 2107-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,15 | 40416,00 | 6062 |
| 12.12 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000012 | 0,0116 | -- | -- |
| 12.13 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,102 | 102 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **7,42** | **7415** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 66,56 | 66559 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 16,08 | 16077 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **217,04** | **217038** |
| **13** | **1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **1000,0000** | | **0,48** | **478** |
| 13. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=1088) | чел-ч | 0,00036 | 0,36 | 1088,00 | 392 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **0,39** | **392** |
| 13. 2 | 3201-0202-0301 РСНБ РК 2015 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 0,00072 | 0,72 | 120,00 | 86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, занято: 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,09** | **86** |
| 13. 3 | 2113-0104-9901 РСНБ РК 2015 | Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006 | т | 0,000006 | 0,0056 | -- | -- |
| 13. 4 | 2102-0599-9901 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,0484 | 48,4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | -- | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 0,42 | 423 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 0,07 | 72 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **0,97** | **973** |
| **14** | **2102-0501-0302 РСНБ РК 2015** | **Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** | **т** | **145,2000** | | **21545,00** | **3128334** |
| **15** | **1127-0801-0111 РСНБ РК 2015** | **Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см** | **м2 покрытия обочин** | **200,0000** | | **158,75** | **31750** |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835) | чел-ч | 0,0317 | 6,34 | 835,00 | 5294 |
| 15. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02851 | 5,702 | 1275,35 | 7272 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **62,83** | **12566** |
| 15. 3 | 3101-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,00392 | 0,784 | 9400,00 | 7370 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, занято: 1 чел. | чел-ч | 0,00392 | 0,784 | 1554,00 | 1218 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 4 | 3105-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,00818 | 1,636 | 4249,00 | 6951 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00818 | 1,636 | 1022,00 | 1780 |
| 15. 5 | 3201-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т | маш.-ч | 0,0146 | 2,92 | 3374,00 | 9852 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0146 | 2,92 | 1300,00 | 3796 |
| 15. 6 | 3201-0101-0201 РСНБ РК 2015 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т | маш.-ч | 0,0009 | 0,18 | 7206,00 | 1297 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0009 | 0,18 | 1554,00 | 280 |
| 15. 7 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 0,00091 | 0,182 | 5417,00 | 986 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,00091 | 0,182 | 1033,00 | 198 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **132,28** | **26456** |
| 15. 8 | 2113-0703-1406 РСНБ РК 2015 | Вода с открытых источников | м3 | 0,007 | 1,4 | -- | -- |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,00** | -- |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 67,86 | 13571 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,13 | 3626 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **244,73** | **48947** |
| **16** | **2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **20,0000** | | **2216,00** | **44320** |
| **17** | **1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** | **км линии** | **0,0500** | | **32853,29** | **1643** |
| 17. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 0,159 | 740,00 | 118 |
| 17. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,095 | 1185,07 | 113 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **230** |
| 17. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,0435 | 3797,00 | 165 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,87 | 0,0435 | 1300,00 | 57 |
| 17. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,0515 | 5417,00 | 279 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,0515 | 1088,00 | 56 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **444** |
| 17. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,00004 | 613992,00 | 25 |
| 17. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 | кг | 42 | 2,1 | 503,00 | 1056 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21617,19** | **1081** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 249 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3026,12 | 151 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40852,64** | **2043** |
| **18** | **1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1** | **км линии** | **0,1500** | | **22290,29** | **3344** |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,8=740) | чел-ч | 3,18 | 0,477 | 740,00 | 353 |
| 18. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,9 | 0,285 | 1185,07 | 338 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4604,84** | **691** |
| 18. 3 | 3201-0211-0103 РСНБ РК 2015 | Машины маркировочные | маш.-ч | 0,87 | 0,1305 | 3797,00 | 496 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел. | чел-ч | 0,87 | 0,1305 | 1300,00 | 170 |
| 18. 4 | 3201-0211-0201 РСНБ РК 2015 | Машины поливомоечные, 6000 л | маш.-ч | 1,03 | 0,1545 | 5417,00 | 837 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж: 1 чел. | чел-ч | 1,03 | 0,1545 | 1088,00 | 168 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **8882,90** | **1332** |
| 18. 5 | 2113-0804-0601 РСНБ РК 2015 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97 | т | 0,0008 | 0,00012 | 613992,00 | 74 |
| 18. 6 | 2204-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010 | кг | 21 | 3,15 | 503,00 | 1584 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11054,19** | **1658** |
| | | Накладные расходы | % | 108 | | 4973,23 | 746 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2181,08 | 327 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29444,60** | **4417** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | **5117513** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5117513** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **11054** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **237774** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **89424** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **4297179** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **248344** |
| | | Накладные НУЧП - | Тенге | | | | **248344** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **429269** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **5795126** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **210** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **237774** |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | **5795126** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **210** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **237774** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого по сметному расчету в текущих ценах | | Тенге | | | | 5 795 126 |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | | 115 903 |
| | Итого | | Тенге | | | | 5 911 029 |
| | Итого с понижающим коэффициентом к=0,845876480392959 | | Тенге | | | | 5 000 000 |
| | Налог на добавленную стоимость 12% | | Тенге | | | | 600 000 |
| | ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС | | Тенге | | | | 5 600 000 |

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды"**

**_____Алиев Ж.Т.**

**Подрядчик: ТОО"Кайнар-LTD"**

**_____Аманжол М.Ж.**

**Эксперты технического надзора:**

**_____**