СПРАВКА (Форма №3)

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2020 г.

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Исполнитель: ТОО «Кызылорда жолдары»

Договор: №45 от 20.05.2020г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дороги улицы Тогай сельского округа Акжарма

тыс. тенге

№	Наименование объектов и работ	Сметная стоимость	Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала года	Акт выполненных работ за отчетный период
1	Средний ремонт дороги улицы Тогай сельского округа Акжарма	33 266,289 6250 м²	26 613,03142	26 613,03142	20 699,15842

«Заказчик»	«Технадзор»	«Исполнитель»
КГУ «Аппарат Акима сельского округа Акжарма города Кызылорда» акимата г.Кызылорда	ТОО «Раян и К»	ТОО «Кызылорда жолдары»

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Исполнитель: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки Средний ремонт дороги улицы Тогай сельского округа Акжарма
Договор: №45 от 20.05.2020г

АКТ (Форма-2)
приемки выполненных работ за июль месяц 2020года

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	4,3750		1616,75	7073
		Накладные расходы	%	108		814,32	3563
		Сметная прибыль	%	8		194,49	851
		Сметная стоимость:				2625,56	11487
8	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	4,3750		127748,00	558898
9	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	6250,0000		81,72	510777
		Накладные расходы	%	108		52,59	328697
		Сметная прибыль	%	8		10,75	67158
		Сметная стоимость:				145,06	906633
10	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия	6250,0000		7,32	45774
		Накладные расходы	%	108		7,88	49242
		Сметная прибыль	%	8		1,22	7601
		Сметная стоимость:				16,42	102617
11	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013**	т	907,5000		20506,00	18609195
12	1127-0903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**	км линии	1,1000		22290,29	24519
		Накладные расходы	%	108		4973,23	5471
		Сметная прибыль	%	8		2181,08	2399
		Сметная стоимость:				29444,60	32389

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,1500**		**32853,29**	**4928**
		Накладные расходы	%	108		4973,23	746
		Сметная прибыль	%	8		3026,12	454
		Сметная стоимость:				**40852,64**	**6128**
14	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**1250,0000**		**158,75**	**198437**
		Накладные расходы	%	108		67,86	84820
		Сметная прибыль	%	8		18,13	22661
		Сметная стоимость:				**244,73**	**305918**
15	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**187,5000**		**2216,00**	**415500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				**20375101**
		Накладные расходы -	Тенге				**472539**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1801124**
ИТОГО по акту:			Тенге				**22648764**
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге				**452975**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге				**23101739**
НДС в текущих ценах - 12%			Тенге				**2772209**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			Тенге				**25873948**
Общая стоимость с понижающим коэффицентом к=0,799999999341075			Тенге				**20699158,42**

ЗАКАЗЧИК ТЕХНАДЗОР ПОДРЯДЧИК