*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** | **190140008898** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** | **050140010603** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |

Договор (контракт) Договор №311 от 28.05.2020г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **12** | **05.06.2020** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Средний ремонт ул. Айтеке би от ул. Желтоксан до ул. Казыбек би в г. Кызылорда, за июнь 2020 года | | | | | | 4 711 230,26 |
| | | | | Итого | | x | 4 711 230,26 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (при их наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.06.2020

М.П.

Форма №3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 г.

согласно договору №311 от 28.05.2020г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Средний ремонт ул.Айтеке би от ул.Желтоксан до ул.Казыбек би в г.Кызылорда

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору | Стоимость выполненных работ, тенге | | | Оплата работ, тенге | | | | | Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно | С начала текущего года | За отчетный месяц | Аванс по договору | Погашение аванса | | За выполненный объем с начала строительства | К оплате за текущий месяц | |
| | | | | | | % от суммы выполненных работ | сумма | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | 36 237 703,50 | 36 237 703,50 | 36 237 703,50 | 4 206 455,59 | | | | 36 237 703,50 | 4 206 455,59 | - |
| НДС | 4 348 524,42 | 4 348 524,42 | 4 348 524,42 | 504 774,67 | | | | 4 348 524,42 | 504 774,67 | - |
| Всего с НДС | **40 586 227,92** | **40 586 227,92** | **40 586 227,92** | **4 711 230,26** | | | | **40 586 227,92** | **4 711 230,26** | - |

**К оплате: четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч двести тридцать тенге двадцать шесть тиын**

**ЗАКАЗЧИК:**

**КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда**

**ТЕХНАДЗОР**
**ТОО «SM ORDA GRUPP»**

**ПОДРЯДЧИК**

**ТОО "Управление автомобильных дорог"**

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Средний ремонт ул.Айтеке би до ул.Желтоксан до ул.Казыбек би в г.Кызылорда

# АКТ

## приемки выполненных работ за июнь месяц 2020г

| N п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проектным данным | на.ед.изм. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Устройство дорожной одежды (ТИП I) | | | | | |
| 2 | **Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015** | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **0,5200** | | **99047,54** | **51531,47** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 814,32 | 423,45 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7988,95 | 4154,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **107850,81** | **56111,54** |
| 4 | **Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ. 5 см** | **м2 покрытия** | **1050,8500** | | **1761,20** | **1850757,02** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 66,56 | 69944,58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 146,22 | 153655,29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1973,98** | **2074356,88** |
| 5 | **Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2** | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | **м2 покрытия** | **1050,8500** | | **407,79** | **428526,12** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 0,21 | 222,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32,64 | 34299,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **440,64** | **463046,54** |
| | | Обустройство улицы и организация движения | | | | | |
| | | Устройство дорожных разметок | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная - 1.1** | **км линии** | **0,1600** | | **32853,29** | **5256,53** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 4973,23 | 795,72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3026,12 | 484,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **40852,64** | **6536,42** |
| 7 | **Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 - 1.6** | **км линии** | **0,4750** | | **27571,79** | **13096,60** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 4973,23 | 2362,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2603,60 | 1236,71 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **35148,62** | **16695,60** |
| 8 | **Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Проезжая часть. Разметка краской - зебра** | **км линии** | **0,3530** | | **96231,29** | **33969,65** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 4973,23 | 1755,55 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8096,36 | 2858,02 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **109300,88** | **38583,21** |
| | | | | | | | |
| 9 | **Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Знаки дорожные на металлических стойках. Установка** | **шт.** | **33,0000** | | **4036,14** | **133192,52** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 3378,70 | 111497,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 593,19 | 19575,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **8008,03** | **264264,93** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 1127-0902-0100** | **шт.** | **28,0000** | **732,64** | **20513,96** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | 678,13 | 18987,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 112,86 | 3160,13 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1523,64** | **42661,78** |
| 11 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | **т** | **0,3916** | **491541,00** | **192487,46** |
| 12 | С124-010201-0203 2401-0201-0203 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | **шт.** | **8,0000** | **6652,00** | **53216,00** |
| 13 | С124-010201-0214 2401-0201-0214 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | **шт.** | **36,0000** | **10620,00** | **382320,00** |
| 14 | С124-010201-0210 2401-0201-0210 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | **шт.** | **5,0000** | **8786,00** | **43930,00** |
| 15 | С124-010201-0226 2401-0201-0226 РСНБ РК 2015 | **Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002** | **шт.** | **12,0000** | **13759,00** | **165108,00** |
| | | Наращивание колодцев | | | | |
| 16 | E11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | **Демонтаж люков** | **шт.** | **8,0000** | **832,94** | **6663,50** |
| | | Накладные расходы (Н10=99) | % | 99 | 767,35 | 6138,82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 128,02 | 1024,19 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1728,31** | **13826,51** |
| **17** | **Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015** | **Демонтаж дорожной плиты** | **шт. сборных конструкций** | **8,0000** | | **2280,62** | **18244,99** |
| | | Накладные расходы (Н10=118) | % | 118 | | 1982,66 | 15861,28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 341,06 | 2728,50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4604,35** | **36834,78** |
| **18** | **Е11-070504-0101 1107-0504-0101 РСНБ РК 2015** | **Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру** | **шт. сборных конструкций** | **8,0000** | | **3471,04** | **27768,33** |
| | | Накладные расходы (Н10=118) | % | 118 | | 2478,33 | 19826,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 475,95 | 3807,59 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6425,32** | **51402,53** |
| **19** | **С121-040302-0121 2104-0302-0121 РСНБ РК 2015** | **Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6** | **шт.** | **8,0000** | | **45728,00** | **365824,00** |
| **20** | **Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015** | **Люки. Установка** | **шт.** | **8,0000** | | **19773,03** | **158184,24** |
| | | Накладные расходы (Н10=99) | % | 99 | | 1278,92 | 10231,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1684,16 | 13473,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **22736,11** | **181888,86** |
| **21** | **Е11-460101-0501 1146-0101-0501 РСНБ РК 2015** | **Наращивание колодца монолитным бетоном** | **м3** | **0,4560** | | **36378,25** | **16588,48** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 6309,14 | 2876,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3414,99 | 1557,24 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46102,38** | **21022,69** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 46,2400 | | 70,00 | 3236,80 |
| 23 | С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 46,2400 | | 247,00 | 11421,28 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | | | Тенге | | | | 3 981 846,95 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 260 926,78 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 339 421,90 |
| | | ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ | Тенге | | | | 4 582 195,64 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | 91 643,91 |
| | | Итого | Тенге | | | | 4 673 839,55 |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | 560 860,75 |
| | | Сметная стоимость с НДС 12%, | Тенге | | | | 5 234 700,29 |
| | | ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9 | Тенге | | | | 4 711 230,26 |

**З А К А З Ч И К**

**КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда**

**Т Е Х Н А Д З О Р**

**"ТОО «SM ORDA GRUPP»**

**П О Д Р Я Д Ч И К**

**ТОО "Управление автомобильных дорог"**