Форма-2

Заказчик ТОО "Водные ресурсы - Маркетинг"
Подрядчик ТОО "Уш-Сай"
Договор № 263 от " 02 " июля 2019 г.
Доп.согл. № 1 от " 31 " декабря 2019 г.

Выполненные работы:
Реконструкция канализационной сети диаметром 300мм от ул.Елшибек батыра по ул. Акназар хана до ул. Койгелди батыра в Цемпоселке г.Шымкент, инв.№ 900100818

**АКТ**

**Приемки выполненных работ от "23" июня 2020г.**

| № п/п | Наименование работ | №№ един. расцен | Един. изм | Кол-во | Цена единицы | Стоим.выполненных работ по утв.смете | Накладные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | РАЗДЕЛ 1. СЕТИ | | | | | | |
| | ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | |
| 1 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 | Е11-010102-0214 1101-0102-0214 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 7191 | 145,91 | 1049270 | 168891 |
| 2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | м3 грунта | 202,5 | 1872,02 | 379085 | 272941 |
| 3 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/ | С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015 | т | 12495,02 | 409,00 | 5110463 | -- |
| 4 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | м3 основания | 263,037 | 4689,07 | 1233399 | 267216 |
| 5 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | м3 | 6465,3 | 267,75 | 1731066 | 357955 |
| 6 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/ПРИВОЗ ГРУНТА/ | С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015 | т | 10926,36 | 409,00 | 4468881 | -- |
| 7 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 1441,5 | 741,63 | 1069060 | 769723 |
| 8 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | м3 грунта | 5023,8 | 34,02 | 170916 | 43673 |
| 9 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | м3 уплотненного грунта | 5023,8 | 151,99 | 763555 | 406195 |
| 10 | Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые | Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015 | м2 креплений | 7111,243 | 560,71 | 3987330 | 1139139 |