Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040001056**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440005327**
Договор (контракт)	Дог№330 от 26.09.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
31	**21.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт здания ГККП "Центральная больница района Байдибек" УЗ ЮКО в селе Шаян,с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО" за ноябрь 2019 г.			работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00	1 071 428,57
				Итого	1	x	10 000 000,00	1 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2019

М.П.

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"

Технический надзор ТОО "Мир-строй и компания"

Наименование объекта «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 21.11.2019г.

Республиканский бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	10 000 000	1 071 429		10 000 000	-	-				1 071 429	10 000 000
Оборудование	-	-		-						-	-
Услуги по техническому надзору	-	-		-						-	-
Авторский надзор											
Всего по стройке	**10 000 000**	**1 071 429**	-	10 000 000			-	-	-	**1 071 429**	**10 000 000**

Заказчик:

Гл.врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Шардарбекова Г.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ Мамиров О. М.

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-строй и компания"

_____ Раматуллаев М.И.

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"

Технический надзор ТОО "Мир-строй и компания"

Договор Договор №330 от 26.09.19г.

Наименование объекта «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №1
за ноябрь 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
				Покрытия и перегородки							
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Перегородки вентиляционных камер подвального этажа из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	15,28	20335,90	4086,53	310732	62442	--	198633	550114
		НР - 72%; СП - 8%			16249,37	1805,53	248290	27588		40749	
11	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	1130	228,11	1,56	257760	1758	--	184321	477447
		НР - 72%; СП - 8%			226,55	--	256002	--		35366	
12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	1130	142,75	18,59	161306	21005	--	105231	287860
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	140301	5853		21323	
13	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	1130	246,88	16,97	278976	19179	--	190902	507468
		НР - 72%; СП - 8%			229,91	4,73	259797	5344		37590	
14	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	1130	66,03	10,91	74613	12329	--	47318	131686
		НР - 72%; СП - 8%			55,12	3,04	62284	3435		9755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые/парапет/. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	49,5	20335,90	4086,53	1006627	202283	--	643476	1782112
		НР - 72%; СП - 8%			16249,37	1805,53	804344	89374		132008	
16	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Демонтаж шлакового утеплителя**	м3 изоляции	50	13225,78	721,18	661289	36059	--	483903	1236807
		НР - 76%; СП - 8%			12504,59	229,70	625230	11485		91615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2751304	355056	--	1853784	4973494
							2396248	143080	--	368406	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2751304				
	Всего заработная плата		Тенге					2539328			
		Накладные расходы	Тенге				1853785				
		Сметная прибыль	Тенге				368407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4973495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2929
		Сметная заработная плата	Тенге					2539328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4973495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2929
		Сметная заработная плата	Тенге					2539328			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
				Ж/Б Пояс							
128	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	8,5272	32971,39	5752,46	281154	49052	149906	74462	384065
		НР - 81,9%; СП - 8%			9639,30	1022,82	82196	8722		28449	
129	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,472736	209243,00	--	98917	--	98917	--	106830
					--	--	--	--		7913	
130	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	31,2	31235,29	2923,00	974541	91198	737552	136730	1200172
		НР - 83,7%; СП - 8%			4672,80	563,00	145791	17566		88902	
		Ас-2									
131	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	300	52,65	0,94	15796	282	1	11171	29124
		НР - 72%; СП - 8%			51,72	--	15515	--		2157	
132	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,078	334212,63	2527,33	26069	197	1	21254	51108
		НР - 81,9%; СП - 8%			331685,30	1023,28	25871	80		3786	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,078	201312,00	--	15702	--	15702	--	16959
					--	--	--	--		1256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,38279	42255,97	2434,20	16175	932	162	12586	31062
		НР - 81,9%; СП - 8%			39397,28	747,36	15081	286		2301	
135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,38279	189311,00	--	72466	--	72466	--	78264
					--	--	--	--		5797	
				Кровля							
140	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропильная нога. Установка**	м3 древесины в конструкции	8,17	105354,84	1589,89	860749	12989	661922	154573	1096548
		НР - 81%; СП - 8%			22746,43	611,15	185838	4993		81226	
142	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	4	83857,63	1481,13	335431	5925	258028	59832	426884
		НР - 81%; СП - 8%			17869,62	597,08	71478	2388		31621	
146	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	21,43	701,84	32,92	15040	705	10171	3525	20051
		НР - 82,8%; СП - 8%			194,29	4,36	4164	93		1485	
147	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	**Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93**	м2	172,2	228,00	--	39262	--	39262	--	42403
					--	--	--	--		3141	
151	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,6859702	21822,00	--	14969	--	14969	--	16167
					--	--	--	--		1198	
159	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,231348	691376,55	8455,43	159949	1956	144213	14991	188934
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	13780	335		13995	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04514	197773,00	--	8927	--	8927	--	9642
					--	--	--	--		714	
161	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,005616	404706,00	--	2273	--	2273	--	2455
					--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,004599	215631,00	--	992	--	992	--	1071
					--	--	--	--		79	
		Слуховые окна (4шт)									
175	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	4	7969,89	949,43	31880	3798	1736	22558	58793
		НР - 81%; СП - 8%			6586,46	375,93	26346	1504		4355	
176	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,58	21427,00	--	12428	--	12428	--	13422
					--	--	--	--		994	
177	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,308	52390,00	--	16136	--	16136	--	17427
					--	--	--	--		1291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2998855	167034	2245764	511682	3791381
							586061	35967	--	280842	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2998855				
	Материалы		Тенге				1963688				
	Всего заработная плата		Тенге					622028			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282072				
		Накладные расходы	Тенге				511681				
		Сметная прибыль	Тенге				280843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3791379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646
		Сметная заработная плата	Тенге					622028			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3791379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646
		Сметная заработная плата	Тенге					622028			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5750158	522089	2245764	2365466	8764875
							2982309	179047	--	649248	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5750158				
	Материалы		Тенге				1963688				
	Всего заработная плата		Тенге					3161356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282072				
		Накладные расходы	Тенге				2365466				
		Сметная прибыль	Тенге				649250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8764874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3574
		Сметная заработная плата	Тенге					3161356			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				8 764 875				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				105 179				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				8 870 054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге				62 090				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге				8 932 144				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				178 643				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				9 110 787				
		НДС 12%	Тенге				1 093 294				
		Итого с НДС	Тенге				10 204 082				
		Понижающий коэффициент К=0,98									
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге				**10 000 000**				
		Итого к оплате	Тенге				**10 000 000**				

Заказчик:

Ешдирім ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

Шарадаскова Г.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

Мамиров О.М.

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-строй и компания"

Раматуллаев М.Н.

Инженер ТОО "Мир-строй и компания"