Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, с. Чаян, С.Алжанов, 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**091040001056**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030440005327**
Договор (контракт)	Дог№330 от 26.09.2019 г._Шаян больница	

Номер документа	Дата составления
17	**19.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здание госпредприятия "Капитальный ремонт здания ГККП "Центральная больница района Байдибек" УЗ ЮКО в селе Шаян,с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО" за май 2020 г.			работа	1	31 040 536,00	31 040 536,00	3 325 771,71
				Итого	1	x	31 040 536,00	3 325 771,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.05.2020

М.П.

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Мир-строй и компания"
Наименование объекта «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 19.05.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	269 270 026	22 811 543		31 040 536	-	-				3 325 772	31 040 536
Оборудование	-	-		-						-	-
Услуги по техническому надзору	-	-		-						-	-
Авторский надзор											
Всего по стройке	**269 270 026**	**22 811 543**	-	**31 040 536**			-	-	-	**3 325 772**	**31 040 536**

Заказчик:

Гл.врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Шардарбекова Г.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ Мамиров О. М.

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-строй и компания"

_____ Раматуллаев М.И.

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Мир-строй и компания"
Договор Договор №330 от 26.09.19г.
Наименование объекта «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №7
за май 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК А. АС.2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы									
				Фасад							
41	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**1957,5**	**7271,81**	**252,78**	**14234575**	**494819**	**7477492**	**4793495**	**20550316**
		НР - 72%, СП - 8%			**3199,11**	**201,98**	**6262264**	**395369**		**1522246**	
42	**2111-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**85,3208**	**27931,00**	**--**	**2383095**	**--**	**2383095**	**--**	**2573743**
					--	**--**	**--**	**--**		**190648**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16617670**	**494819**	**9860587**	**4793495**	**23124059**
							6262264	**395369**	**--**	**1712894**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16617670**				
	Материалы		Тенге				**7477491**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6657632**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2383095**				
		Накладные расходы	Тенге				**4793495**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1712893**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23124059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5422**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6657632**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**23124059**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5422**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6657632**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**16617670**	**494819**	**9860587**	**4793495**	**23124059**
							6262264	**395369**	**--**	**1712894**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16617670				
	Материалы		Тенге				7477491				
	Всего заработная плата		Тенге					6657632			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2383095				
		Накладные расходы	Тенге				4793495				
		Сметная прибыль	Тенге				1712893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23124059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5422
		Сметная заработная плата	Тенге					6657632			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				23124059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5422
		Сметная заработная плата	Тенге					6657632			
		БЛОК А. ВК. 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1,В2									
1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	160	3390,91	33,54	542546	5367	459170	78409	670631
		НР - 98%, СП - 8%			487,56	12,50	78009	2000		49676	
4	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	4	22321,92	111,52	89288	446	84788	4105	100864
		НР - 98%, СП - 8%			1013,40	33,78	4054	135		7471	
5	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	**Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	6895,00	--	27580	--	27580	--	29786
					--	--	--	--		2206	
6	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	**Головка соединительная ГЦН-50 ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	8	725,00	--	5800	--	5800	--	6264
					--	--	--	--		464	
7	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	4	817,89	15,43	3272	62	107	3060	6838
		НР - 98%, СП - 8%			775,66	4,95	3103	20		507	
8	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	шт.	4	18552,00	--	74208	--	74208	--	80145
					--	--	--	--		5937	
9	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	8	14298,00	--	114384	--	114384	--	123535
					--	--	--	--		9151	
10	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	53	825,84	0,15	43769	8	1986	40939	91485
		НР - 98%, СП - 8%			788,20	--	41775	--		6777	
11	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	53	4056,00	--	214968	--	214968	--	232165
					--	--	--	--		17197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	40	692,17	--	27687	--	16040	11414	42229
		НР - 98%; СП - 8%			291,17	--	11647	--		3128	
13	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	20180,33	--	20180	--	19842	331	22152
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	338	--		1641	
14	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	986,00	--	986	--	986	--	1065
					--	--	--	--		79	
15	2302-1104-3303 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	комплект	15	492,00	--	7380	--	7380	--	7970
					--	--	--	--		590	
16	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85	13,00	--	1105	--	1105	--	1193
					--	--	--	--		88	
17	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64	19,00	--	1216	--	1216	--	1313
					--	--	--	--		97	
18	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый PP-R разборное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85	711,00	--	60435	--	60435	--	65270
					--	--	--	--		4835	
19	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1313,50	50,06	5254	200	1328	3740	9713
		НР - 98%; СП - 8%			931,50	22,52	3726	90		720	
20	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	9403,00	--	37612	--	37612	--	40621
					--	--	--	--		3009	
21	2302-0401-1107 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	60,00	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--		38	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45	84,90	2,24	3821	101	2023	1178	5398
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1697	10		400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	45	324,24	1,59	14591	71	13891	441	16234
		ПР - 69%, СП - 8%			13,97	0,23	629	10		1203	
24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32	542,00	--	17344	--	17344	--	18732
					--	--	--	--		1388	
25	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	12,00	--	660	--	660	--	713
					--	--	--	--		53	
26	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	163,00	--	13040	--	13040	--	14083
					--	--	--	--		1043	
27	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	145	5,00	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--		58	
28	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	29,00	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--		58	
29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,215	52059,34	--	11193	--	763	10326	23240
		ПР - 99%, СП - 8%			48513,00	--	10430	--		1721	
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	375	75,86	1,22	28447	456	1219	26237	59059
		ПР - 98%, СП - 8%			71,39	--	26772	--		4375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1368695	6710	1179805	180180	1672782
							182178	2265	--	123910	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				188592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188592				
		Сметная прибыль	Тенге				15087				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				203679				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29604				
	Материалы		Тенге				16677				
	Всего заработная плата		Тенге					12776			
		Накладные расходы	Тенге				11944				
		Сметная прибыль	Тенге				3324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12776			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1150499				
	Материалы		Тенге				584482				
	Всего заработная плата		Тенге					171668			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				390056				
		Накладные расходы	Тенге				168234				
		Сметная прибыль	Тенге				105499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1424232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата	Тенге					171668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1672784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					184443			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячего водоснабжения									
31	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	180	1205,07	15,81	216913	2846	2064	207778	458666
		НР - 98%, СП - 8%			1177,80	0,08	212003	15		33975	
32	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	161,82	124,00	--	20066	--	20066	--	21671
					--	--	--	--		1605	
33	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	70	13,00	--	910	--	910	--	983
					--	--	--	--		73	
34	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	38	19,00	--	722	--	722	--	780
					--	--	--	--		58	
35	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	40	12,00	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--		38	
36	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	68	163,00	--	11084	--	11084	--	11971
					--	--	--	--		887	
37	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	180	5,00	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--		72	
38	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	15	29,00	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--		35	
39	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	34	692,17	--	23534	--	13634	9702	35894
		НР - 98%, СП - 8%			291,17	--	9900	--		2659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровой полипропиленовый DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	711,00	--	48348	--	48348	--	52216
					--	--	--	--		3868	
41	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	15	9037,63	409,97	135564	6150	739	128692	285397
		ПР = 98%; СП = 8%			8578,30	176,25	128675	2644		21140	
42	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	15	31218,00	--	468270	--		--	468270
					--	--	--	--	468270	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				927225	8995	99382	346172	1337808
							350577	2658	468270	64410	
	Стоимость оборудования		Тенге				468270				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				468270				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				458955				
	Материалы		Тенге				16438				
	Всего заработная плата		Тенге					353236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				82945				
		Накладные расходы	Тенге				346171				
		Сметная прибыль	Тенге				64410				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				869537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					353236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1337807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								320
		Сметная заработная плата	Тенге					353236			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
43	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	51	2497,88	80,53	127392	4107	11304	111591	258102
		ПР = 98%; СП = 8%			2195,70	37,02	111981	1888		19119	
44	2303-0102-0945 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм иболее, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	51	8714,00	--	444414	--	444414	--	479967
					--	--	--	--		35553	
45	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	1	3909,54	397,01	3910	397	248	3371	7863
		ПР = 98%; СП = 8%			3265,40	174,65	3265	175		582	
46	2303-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	56550,00	--	56550	--	56550	--	61074
					--	--	--	--		4524	
47	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	6	6265,08	300,80	37590	1805	14511	21623	63951
		ПР = 98%; СП = 8%			3545,60	131,83	21274	791		4737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Чаша чугунная эмалированная, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	6	23284,00	--	139704	--	139704	--	150880
					--	--	--	--		11176	
49	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	966,00	--	5796	--	5796	--	6260
					--	--	--	--		464	
50	2303-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	6	6774,00	--	40644	--	40644	--	43896
					--	--	--	--		3252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				856000	6309	713171	136585	1071993
							136520	2854	--	79407	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				856000				
	Материалы		Тенге				26063				
	Всего заработная плата		Тенге					139373			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				687108				
		Накладные расходы	Тенге				136586				
		Сметная прибыль	Тенге				79407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1071992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					139373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1071992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					139373			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3151921	22014	1992358	662937	4082583
							669276	7777	468270	267727	
	Стоимость оборудования		Тенге				468270				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				468270				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				188592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188592				
		Сметная прибыль	Тенге				15087				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				203679				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29604				
	Материалы		Тенге				16677				
	Всего заработная плата		Тенге					12776			
		Накладные расходы	Тенге				11944				
		Сметная прибыль	Тенге				3324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12776			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2465455				
	Материалы		Тенге				626984				
	Всего заработная плата		Тенге					664277			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1160109				
		Накладные расходы	Тенге				650991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				249316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3365762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596
		Сметная заработная плата	Тенге					664277			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4082583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
		Сметная заработная плата	Тенге					677053			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				27 206 642				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				326 480				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				27 533 122				
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге				192 732				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге				27 725 854				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				554 517				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				28 280 371				
		Понижающий коэффициент К=0,98									
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**				**27 714 763**				
		НДС 12%	Тенге				3 325 772				
		Итого с НДС	Тенге				31 040 536				
		Итого к оплате	**Тенге**				**31 040 536**				

Заказчик:
Главврач ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная
Шардарбекова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
Мамиров О.М.

Составлен:
Директор ТОО "Мир-строй и компания"
Раматулдаев М.И.

Инженер ТОО "Мир-строй и компания"
Абликенов Г.