Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Исполнитель: ТОО "КРЕДОС"
Наименование объекта: Устройство уличного освещения вдоль автомобильной дороги районного значения Самара-Шымкент при въезде в поселок Шиели
Доп.соглашение № 42/2 от 22.07.2020 г. к договору № 42 от 21.05.2020 г.

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2020 года.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору, тенге	Стоимость выполненых работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала текщего года	за отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	К окончательной оплате	За выполненный объем с начала стройтельство по отчетный месяц к оплате за текущий месяц (гр.4+гр.5-гр.6)	Остаток оплаты по договору (гр.1-гр.8)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство уличного освещения вдоль автомобильной дороги районного значения Самара-Шымкент при въезде в поселок Шиели	50 400 000,00	50 400 000,00	50 400 000,00	11 860 517,35	15 120 000,00	3 558 155,20	8 302 362,15	23 422 362,15	-
Итого:	**50 400 000,00**	**50 400 000,00**	**50 400 000,00**	**11 860 517,35**	**15 120 000,00**	**3 558 155,20**	**8 302 362,15**	**23 422 362,15**	**-**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Шиелийский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" Шиелийского района Кызылординской области

_____ **Дана А.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Представитель_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Тунгышбаева Ш.С."

_____ **Тунгышбаева Ш.С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ТОО "КРЕДОС"

_____ **Усенбеков Е.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Исполнитель: ТОО "КРЕДОС"

Дополнительное соглашение № 42/2 от 22.07.2020г. к договору № 42 от 21.05.2020 года

Наименование объекта: Устройство уличного освещения вдоль автомобильной дороги районного значения Самара-Шымкент при въезде в поселок Шиели

Акт выполненных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Наружные электрические сети 0,4кВ									
4	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф управления. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	25958,20 17212,00	6447,20 2572,00	25958,20 17212,00	6447,20 2572,00	2299,00	14244,48 3216,21	43418,89
5	цена ООО "ДЗРА"	**Шкаф управления уличным освещением ЯУО-9601-3774**	шт	1	164175,00 --	-- --	164175,00 --	-- --	164175,00	-- --	164175,00
6	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4845,48 2608,00	107,91 32,15	4845,48 2608,00	107,91 32,15	2129,57	1900,91 539,71	7286,10
7	С123-070204-0923 2307-0204-0923 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА99С 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	7285,00 --	-- --	7285,00 --	-- --	7285,00	-- 582,80	7867,80
8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1304,12 1196,25	80,59 32,15	1304,12 1196,25	80,59 32,15	27,28	884,45 175,09	2363,65
9	С123-070501-0704 2307-0501-0704 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0** *СП - 8%*	шт.	1	74287,00 --	-- --	74287,00 --	-- --	74287,00	-- 5942,96	80229,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-080205-1001 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн**	шт.	1	2961,92	1047,67	2961,92	1047,67	319,09	1449,44	4764,26
		НР - 72%; СП - 8%			1595,16	417,95	1595,16	417,95		352,91	
11	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУН 1/Г (402х500х210 мм) 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8983,00	--	8983,00	--	8983,00	--	9701,64
		СП - 8%			--	--	--	--		718,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				289799,72	7683,37	95329,94	18479,28	319807,31
	Стоимость оборудования		Тенге				164175,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				164175,00				
		Накладные расходы	Тенге				18479,28				
		Сметная прибыль	Тенге				11528,31				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				319807,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,85
		Сметная заработная плата	Тенге					25665,66			

РАЗДЕЛ 3. Замена опор на новые опоры освещения

17	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опоры с кронштейном**	т	14,3584	62177,72	2612,21	892772,62	37507,16	61938,02	551555,52	1559874,39
		НР - 69%; СП - 8%			55251,80	419,85	793327,45	6028,37		115546,25	
21	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильники. Установка**	шт.	80	4978,30	1611,51	398263,86	128921,12	16342,74	246965,30	696847,49
		НР - 72%; СП - 8%			3162,50	1125,09	253000,00	90007,36		51618,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1291036,48	166428,28	78280,76	798520,81	2256721,88
		Накладные расходы	Тенге				798520,82				
		Сметная прибыль	Тенге				167164,58				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2256721,88				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								919,83
		Сметная заработная плата	Тенге					1142363,18			

РАЗДЕЛ 4. Опоры освещения новые

		Кабельная продукция									
38	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	468	34,93	34,93	16348,19	16348,19	--	4296,55	22296,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	5967,43		1651,58	
39	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	32,76	860,22	--	28180,81	--	--	20290,18	52348,67
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	28180,81	--		3877,68	
40	С121-010401-0102 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	234	2615,00	--	611910,00	--	611910,00	--	660862,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		48952,80	
41	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	2600	481,58	402,14	1252118,66	1045574,66	--	449033,83	1837244,69
		НР - 72%; СП - 8%			79,44	160,43	206544,00	417114,10		136092,20	
42	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы из полимерных гофрированных труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0026	1519196,17	2449,80	3949,91	6,37	3854,03	91,68	4364,92
		НР - 99%; СП - 8%			34425,60	1191,60	89,51	3,10		323,33	
44	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2600	323,76	146,15	841768,50	379990,26	117538,24	333550,15	1269344,14
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	344240,00	119024,10		94025,49	
45	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	705	298,59	122,08	210505,16	86069,15	31094,01	86099,87	320333,43
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	37,22	93342,00	26241,16		23728,40	
		УСТАНОВКА ОПОРЫ С ОДНИМ СВЕТИЛЬНИКОМ-65 шт									
54	Е11-090305-0302 1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опоры с кронштейном**	т	11,6662	62177,72	2612,21	725377,76	30474,56	50324,64	448138,86	1267397,94
		НР - 69%; СП - 8%			55251,80	419,85	644578,55	4898,05		93881,33	
58	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильники. Установка**	шт.	65	4978,30	1611,51	323589,38	104748,41	13278,47	200659,31	566188,58
		НР - 72%; СП - 8%			3162,50	1125,09	205562,50	73130,98		41939,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4013748,37	1663211,61	827999,40	1542160,43	6000381,50
		Накладные расходы	Тенге				1542160,43				
		Сметная прибыль	Тенге				444472,70				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6000381,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1649,65
		Сметная заработная плата	Тенге					2168916,28			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 КВ									
		СЕТИ 10КВ									
62	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	14018,80	6684,90	14018,80	6684,90	3877,90	5425,86	21000,23
		НР - 80%; СП - 8%			3456,00	3326,32	3456,00	3326,32		1555,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы *НР - 80%; СП - 8%*	подстанция	1	35990,83 16322,90	9099,34 3213,01	35990,83 16322,90	9099,34 3213,01	10568,59	15628,73 4129,56	55749,12
64	51-080102-0411 5108-0102-0411 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1198546,00 --	-- --	1198546,00 --	-- --	1198546,00	-- --	1198546,00
65	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593,00 --	-- --	871593,00 --	-- --	871593,00	-- --	871593,00
66	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3592,90 2648,00	635,90 237,22	3592,90 2648,00	635,90 237,22	309,00	2077,36 453,62	6123,88
67	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	6689,12 5296,00	194,86 65,39	6689,12 5296,00	194,86 65,39	1198,26	3860,20 843,95	11393,27
68	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830,00 --	-- --	89830,00 --	-- --	89830,00	-- --	89830,00
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ О10-1(н)-1ШТ									
69	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14715,84 6888,96	7159,20 3555,20	14715,84 6888,96	7159,20 3555,20	667,68	8355,33 1845,69	24916,86
70	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	67158,00 --	-- --	134316,00 --	-- --	134316,00	-- 10745,28	145061,28
71	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2486,07 1107,47	1378,60 538,95	4972,14 2214,94	2757,20 1077,90	--	2634,27 608,51	8214,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Плита, марка ПЗ-И СТ РК 2386-2013	шт.	2	13051,00	--	26102,00	--	26102,00	--	28190,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2088,16	
73	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Траверс ТМ2001 ГОСТ 23118-2012	т	0,0223	529507,00	--	11808,01	--	11808,01	--	12752,65
		СП - 8%			--	--	--	--		944,64	
74	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Траверс ТМ2002 ГОСТ 23118-2012	т	0,0188	529507,00	--	9954,73	--	9954,73	--	10751,11
		СП - 8%			--	--	--	--		796,38	
75	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	2697,00	--	2697,00	--	2697,00	--	2912,76
		СП - 8%			--	--	--	--		215,76	
76	С124-040207-0710 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1954,00	--	3908,00	--	3908,00	--	4220,64
		СП - 8%			--	--	--	--		312,64	
77	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Инвольт"	Заземляющий проводник ЗП1	м	3	1394,64	--	4183,93	--	4183,93	--	4518,64
		СП - 8%			--	--	--	--		334,71	
78	С124-040207-0716 2404-0207-0716 РСНБ РК 2015	Хомут Х51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2135,00	--	4270,00	--	4270,00	--	4611,60
		СП - 8%			--	--	--	--		341,60	
79	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Штыревой изоляторIF 27	шт.	3	8132,14	--	24396,43	--	24396,43	--	26348,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1951,71	
80	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47,00	--	141,00	--	141,00	--	152,28
		СП - 8%			--	--	--	--		11,28	
81	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим плашечный CD 150	шт.	3	877,68	--	2633,04	--	2633,04	--	2843,68
		СП - 8%			--	--	--	--		210,64	
82	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Изолятор подвесной полимерный SML 70/20	шт.	3	15125,00	--	45375,00	--	45375,00	--	49005,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3630,00	
83	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим анкерный DN-70 Rpi	шт.	3	12182,14	--	36546,43	--	36546,43	--	39470,14
		СП - 8%			--	--	--	--		2923,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Соединитель UU 7-16	шт.	3	1967,86	--	5903,57	--	5903,57	--	6375,86
		СП - 8%			--	--	--	--		472,29	
85	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Вязка спиральная СВ70 (в комплекте 6шт)	комплект	6	1539,43	--	9236,61	--	9236,61	--	9975,54
		СП - 8%			--	--	--	--		738,93	
86	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Мультикамерный разрядник MCR 20	шт.	3	38462,50	--	115387,50	--	115387,50	--	124618,50
		СП - 8%			--	--	--	--		9231,00	
87	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Устройство защиты птиц PDO-1	шт.	3	7035,71	--	21107,14	--	21107,14	--	22795,71
		СП - 8%			--	--	--	--		1688,57	
88	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Устройство защиты птиц PDO-2Gp	шт.	3	7232,14	--	21696,43	--	21696,43	--	23432,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1735,71	
89	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим ответвительный герметичный RP 150	шт.	3	4815,18	--	14445,54	--	14445,54	--	15601,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1155,64	
90	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2 поверхности	1,2	870,31	19,70	1044,37	23,64	688,99	311,47	1464,30
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	331,74	3,18		108,47	
		КОНЦЕВАЯ с разъединителем КР10-1(н)-1ШТ									
91	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14715,84	7159,20	14715,84	7159,20	667,68	8355,33	24916,86
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6888,96	3555,20		1845,69	
92	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	67158,00	--	134316,00	--	134316,00	--	145061,28
		СП - 8%			--	--	--	--		10745,28	
93	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2486,07	1378,60	4972,14	2757,20	--	2634,27	8214,92
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2214,94	1077,90		608,51	
94	С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015	Плита, марка ПЗ-И СТ РК 2386-2013	шт.	2	13051,00	--	26102,00	--	26102,00	--	28190,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2088,16	
95	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2002	тн.	0,0223	643468,00	--	14349,34	--	14349,34	--	15497,28
		СП - 8%			--	--	--	--		1147,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2003 СП - 8%	тн.	0,0188	643468,00 --	-- --	12097,20 --	-- --	12097,20	-- 967,78	13064,97
97	С124-040207-0904 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	комплект	1	2697,00 --	-- --	2697,00 --	-- --	2697,00	-- 215,76	2912,76
98	С124-040207-0710 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Стяжка Г1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	1954,00 --	-- --	3908,00 --	-- --	3908,00	-- 312,64	4220,64
99	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Инвольт"	Заземляющий проводник ЗП1 СП - 8%	м.	3	1315,70 --	-- --	3947,10 --	-- --	3947,10	-- 315,77	4262,87
100	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Штыревой ИзоляторIF 27 СП - 8%	шт.	4	8132,14 --	-- --	32528,57 --	-- --	32528,57	-- 2602,29	35130,86
101	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	4	47,00 --	-- --	188,00 --	-- --	188,00	-- 15,04	203,04
102	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Анкерный кронштейн CS10.3 СП - 8%	шт.	1	1183,04 --	-- --	1183,04 --	-- --	1183,04	-- 94,64	1277,68
103	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Лента металлическая F 207 СП - 8%	шт.	3	500,89 --	-- --	1502,68 --	-- --	1502,68	-- 120,21	1622,89
104	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Скрепа NC 20 СП - 8%	шт.	3	146,43 --	-- --	439,29 --	-- --	439,29	-- 35,14	474,43
105	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим анкерный PA1500 СП - 8%	шт.	1	3080,36 --	-- --	3080,36 --	-- --	3080,36	-- 246,43	3326,79
106	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим для ответвления P72 СП - 8%	шт.	1	2450,00 --	-- --	2450,00 --	-- --	2450,00	-- 196,00	2646,00
107	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Дистанционный фиксатор BIC 15.50 СП - 8%	шт.	1	974,11 --	-- --	974,11 --	-- --	974,11	-- 77,93	1052,04
108	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Колпачек изолирующий CE25-150 СП - 8%	шт.	4	361,61 --	-- --	1446,43 --	-- --	1446,43	-- 115,71	1562,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим для подключения защитного заземления PC481 СП - 8%	шт.	4	5267,86 --	-- --	21071,43 --	-- --	21071,43	-- 1685,71	22757,14
110	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Ограничитель перенапряжении OP600850 СП - 8%	шт.	3	13080,36 --	-- --	39241,07 --	-- --	39241,07	-- 3139,29	42380,36
111	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажимы плашечные CD 150 СП - 8%	шт.	3	877,68 --	-- --	2633,04 --	-- --	2633,04	-- 210,64	2843,68
112	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Изолятор подвесной полимерный SML 70/20 СП - 8%	шт.	3	15125,00 --	-- --	45375,00 --	-- --	45375,00	-- 3630,00	49005,00
113	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим натяжной болтового типа DN-70RPi СП - 8%	шт.	3	12182,14 --	-- --	36546,43 --	-- --	36546,43	-- 2923,71	39470,14
114	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Соединитель UU 7-16 СП - 8%	шт.	3	1967,86 --	-- --	5903,57 --	-- --	5903,57	-- 472,29	6375,86
115	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Вязка спиральная CB70 (в комплекте 6шт) СП - 8%	комплект	12	1539,43 --	-- --	18473,21 --	-- --	18473,21	-- 1477,86	19951,07
116	С123-061702-0807 2306-1702-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники TTP-95 СП - 8%	шт.	6	19223,00 --	-- --	115338,00 --	-- --	115338,00	-- 9227,04	124565,04
117	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Мультикамерный разрядник MCR 20 СП - 8%	шт.	3	38462,50 --	-- --	115387,50 --	-- --	115387,50	-- 9231,00	124618,50
118	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Устройство защиты птиц PDO-1 СП - 8%	шт.	3	7035,71 --	-- --	21107,14 --	-- --	21107,14	-- 1688,57	22795,71
119	С121-130202-0106 2113-0202-0106 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 20 мм до 22 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000252	782578,00 --	-- --	197,21 --	-- --	197,21	-- 15,78	212,99
120	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Болты М20х260 ГОСТ 28778-90 СП - 8%	шт.	4	167,00 --	-- --	668,00 --	-- --	668,00	-- 53,44	721,44
121	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ZM Metallics"	Кронштейн КМ1 СП - 8%	шт.	1	1473,21 --	-- --	1473,21 --	-- --	1473,21	-- 117,86	1591,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0055	499529,00 --	-- --	2747,41 --	-- --	2747,41	-- 219,79	2967,20
123	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ZM Metallics"	Кронштейн РА1 *СП - 8%*	шт.	1	7053,57 --	-- --	7053,57 --	-- --	7053,57	-- 564,29	7617,86
124	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ZM Metallics"	Кронштейн РА1 *СП - 8%*	шт.	1	4330,36 --	-- --	4330,36 --	-- --	4330,36	-- 346,43	4676,79
125	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ZM Metallics"	Вал привода РА3 *СП - 8%*	шт.	3	6696,43 --	-- --	20089,29 --	-- --	20089,29	-- 1607,14	21696,43
126	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ZM Metallics"	Кронштейн РА5 *СП - 8%*	шт.	1	857,14 --	-- --	857,14 --	-- --	857,14	-- 68,57	925,71
127	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ZM Metallics"	Хомут Х7 *СП - 8%*	шт.	3	1116,07 --	-- --	3348,21 --	-- --	3348,21	-- 267,86	3616,07
128	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ZM Metallics"	Хомут Х8 *СП - 8%*	шт.	1	1196,43 --	-- --	1196,43 --	-- --	1196,43	-- 95,71	1292,14
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0028691	236183,00 --	-- --	677,63 --	-- --	677,63	-- 54,21	731,84
130	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,2	870,31 276,45	19,70 2,65	1044,37 331,74	23,64 3,18	688,99	311,47 108,47	1464,30
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10/0,4-1(н)-1ШТ									
131	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	7289,90 3525,12	3097,10 1537,44	7289,90 3525,12	3097,10 1537,44	667,68	4050,05 907,20	12247,14
132	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	1	67158,00 --	-- --	67158,00 --	-- --	67158,00	-- 5372,64	72530,64
133	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ2001 *СП - 8%*	тн.	0,0307	643468,00 --	-- --	19754,47 --	-- --	19754,47	-- 1580,36	21334,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С124-040207-0709 2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1220,00	--	1220,00	--	1220,00	--	1317,60
		СП - 8%			--	--	--	--		97,60	
135	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Инвольт"	Заземляющий проводник ЗП1	м.	1	1315,70	--	1315,70	--	1315,70	--	1420,96
		СП - 8%			--	--	--	--		105,26	
136	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Штыревой Изолятор IF 27	шт.	3	8132,14	--	24396,43	--	24396,43	--	26348,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1951,71	
137	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	47,00	--	141,00	--	141,00	--	152,28
		СП - 8%			--	--	--	--		11,28	
138	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Лента металлическая F 207	шт.	2	500,89	--	1001,79	--	1001,79	--	1081,93
		СП - 8%			--	--	--	--		80,14	
139	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Скрепа NC 20	шт.	2	146,43	--	292,86	--	292,86	--	316,29
		СП - 8%			--	--	--	--		23,43	
140	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим для ответвления Р72	шт.	1	2450,00	--	2450,00	--	2450,00	--	2646,00
		СП - 8%			--	--	--	--		196,00	
141	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажим для ответвления нулевой жилы Р70	шт.	1	1914,29	--	1914,29	--	1914,29	--	2067,43
		СП - 8%			--	--	--	--		153,14	
142	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Зажимы плашечные CD 35	шт.	3	658,04	--	1974,11	--	1974,11	--	2132,04
		СП - 8%			--	--	--	--		157,93	
143	С124-040207-2205 2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1512,00	--	1512,00	--	1512,00	--	1632,96
		СП - 8%			--	--	--	--		120,96	
144	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Хомут стяжной Е 778	шт.	4	41,96	--	167,86	--	167,86	--	181,29
		СП - 8%			--	--	--	--		13,43	
145	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Вязка спиральная СВ70 (в комплекте 6шт)	комплект	16	1539,43	--	24630,95	--	24630,95	--	26601,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1970,48	
146	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Мультикамерный разрядник MCR 20	шт.	1	38462,50	--	38462,50	--	38462,50	--	41539,50
		СП - 8%			--	--	--	--		3077,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "НИЛЕД-Казахстан"	Устройство защиты птиц PDO-2Gp	шт.	3	7232,14	--	21696,43	--	21696,43	--	23432,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1735,71	
148	С123-061201-0302 2306-1201-0302 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,002	214011,00	--	428,02	--	428,02	--	462,26
		СП - 8%			--	--	--	--		34,24	
149	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция опор	м2 поверхности	1,2	870,31	19,70	1044,37	23,64	688,99	311,47	1464,30
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	331,74	3,18		108,47	
		ПОДВЕСКА ПРОВОДА									
150	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	115927,16	58078,37	5796,36	2903,92	139,34	3004,29	9504,70
		НР - 80%; СП - 8%			55062,00	20045,36	2753,10	1002,27		704,05	
151	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	368418,00	--	55262,70	--	55262,70	--	59683,72
		СП - 8%			--	--	--	--		4421,02	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
152	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	10	1980,52	1465,68	19805,15	14656,80	63,35	7457,44	29443,60
		НР - 80%; СП - 8%			508,50	423,68	5085,00	4236,80		2181,01	
153	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316	233501,00	--	7378,63	--	7378,63	--	7968,92
		СП - 8%			--	--	--	--		590,29	
154	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277056	236183,00	--	6543,59	--	6543,59	--	7067,08
		СП - 8%			--	--	--	--		523,49	
155	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	627,59	22,99	9413,86	344,82	6376,84	2014,77	12342,93
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	2692,20	106,09		914,29	
		ПЛОЩАДКА ПОД КТПН									
156	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,67	215,38	205,28	575,06	548,09	--	170,88	805,62
		НР - 72%; СП - 8%			10,10	78,78	26,98	210,35		59,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3	1,2	2022,30	--	2426,76	--	--	1747,27	4507,95
		НР - 72%; СП - 8%			2022,30	--	2426,76	--		333,92	
158	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	1,9	34,93	34,93	66,37	66,37	--	17,44	90,52
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,75	--	24,23		6,71	
159	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	1,1	860,22	--	946,24	--	--	681,29	1757,74
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	946,24	--		130,20	
160	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	1,9	159,33	75,52	302,73	143,49	--	162,19	502,11
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	159,24	66,03		37,19	
161	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,288	5240,85	1727,10	1509,36	497,40	763,00	428,56	2092,96
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	248,96	211,85		155,03	
162	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0294912	128480,39	1785,24	3789,04	52,65	3736,39	29,22	4123,73
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	27,06		305,46	
163	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	3519,41	1839,82	7038,83	3679,63	1119,76	4302,58	12248,72
		НР - 118%; СП - 8%			1119,71	703,41	2239,43	1406,82		907,31	
164	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,086	20873,00	--	22668,08	--	22668,08	--	24481,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1813,45	
165	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство (ОТМОСТКА)**	м3 основания	2,67	5787,10	1727,10	15451,56	4611,36	8532,12	3973,08	20978,61
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	735,60	2308,08	1964,05		1553,97	
166	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	33,33	1638,64	2,90	54615,74	96,64	48471,71	6568,63	66079,12
		НР - 108%; СП - 8%			181,44	1,04	6047,40	34,67		4894,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3891198,37**	**67216,99**	**1588628,00**	**84513,46**	**4120971,26**
		Стоимость оборудования	Тенге				**2159969,00**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**2159969,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**84513,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**145259,43**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4120971,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**102329,76**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12697881,95**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2666860,63**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1904540,24**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					772414,25			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2590238,06		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2324144,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2443674,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							768425,03	

В текущих ценах на 2020 год К=1,049901	13331518,96
Понижающий коэффициент К= 0,79433916483	10589747,63
Налог на добавленную стоимость 12%	1270769,72
ВСЕГО ПО АКТУ	11860517,35

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Аман Дана Сматкапулы

Исполнитель:
ТОО "КРЕДОС"

Усенбеков Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Авторский надзор:
ИП "Тунгышбаева Ш.С."

Тунгышбаева Ш.С.