Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
091040001056

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, с. Чаян, С.Аджанов, 19**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
030440005327

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№330 от 26.09.2019 г._Шаян больница

Номер документа	Дата составления
21	26.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здание госпредприятия "Капитальный ремонт здания ГККП "Центральная больница района Байдибек" УЗ ЮКО в селе Шаян,с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО" за июнь 2020 г.			работа	1	45 512 309,00	45 512 309,00	4 876 318,82
				Итого	1	x	45 512 309,00	4 876 318,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. врач / Г. Шарарбекова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2020

М.П.

Заказчик — ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

Подрядчик — ТОО "Эристайл-Казахстан"

Технический надзор — ТОО "Мир-строй и компания"

Наименование объекта — «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 26.06.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	403 790 547	43 263 273		45 512 309	-	-				4 876 319	45 512 309
Оборудование	-	-		-						-	-
Услуги по техническому надзору	-	-		-						-	-
Авторский надзор											
Всего по стройке	**403 790 547**	**43 263 273**	-	**45 512 309**			-	-	-	**4 876 319**	**45 512 309**

Заказчик:

Гл.врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Шардарбекова Т.А.

Заместитель гл.врача ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Еркебайұлы Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ Мамиров О. М.

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-строй и компания"

_____ Раматуллаев М.И.

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Мир-строй и компания"
Договор Договор №330 от 26.09.19г.
Наименование объекта «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №9
за июнь 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
БЛОК А АС.2-1-1											
РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы											
				Полы							
1	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	466,164	3467,34	24,11	1616348	11241	1421824	159458	1917871
		НР 84,6%; СП 8%			393,17	11,16	183283	5202		142064	
2	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	1523,43	364,57	0,94	555401	1430	373319	153376	765479
		НР 84,6%; СП - 8%			118,58	0,42	180652	643		56702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2171749	12671	1795143	312834	2683350
							363936	5845	--	198766	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2171749				
	Материалы		Тенге				1795142				
	Всего заработная плата		Тенге					369781			
		Накладные расходы	Тенге				312834				
		Сметная прибыль	Тенге				198767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2683350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					369781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2683350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					369781			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2171749	12671	1795143	312834	2683350
							363936	5845	--	198766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2171749				
	Материалы		Тенге				1795142				
	Всего заработная плата		Тенге					369781			
		Накладные расходы	Тенге				312834				
		Сметная прибыль	Тенге				198767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2683350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					369781			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2683350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	Тенге					369781			
		БЛОК Б АС.2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
				Оконные и дверные проемы							
1	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**169,26292**	**923,71**	**149,85**	**156350**	**25363**	**1**	**120395**	**298885**
		НР - 84%; СП - 8%			**773,86**	**72,91**	**130986**	**12341**		**22140**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**156350**	**25363**	**1**	**120395**	**298885**
							130986	**12341**	**--**	**22140**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				156350				
	Всего заработная плата		Тенге					143327			
		Накладные расходы	Тенге				120395				
		Сметная прибыль	Тенге				22140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				298885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					143327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				298885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					143327			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
				Внутренняя отделка помещений							
				потолок							
2	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/**	**м2 отделываемой поверхности**	**468,54**	**669,44**	**5,41**	**313662**	**2534**	**65814**	**177170**	**530098**
		НР - 72%; СП - 8%			**523,57**	**1,61**	**245314**	**756**		**39267**	
				Стены							
3	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатурнванне поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1130,028**	**1054,66**	**22,13**	**1191795**	**25009**	**135754**	**747682**	**2094636**
		НР - 72%; СП - 8%			**912,40**	**6,56**	**1031032**	**7416**		**155158**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1 115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	889,66	1165,57	81,63	1036965	72620	276048	535700	1698478
		НР - 72%; СП - 8%			773,66	62,64	688297	55731		125813	
				Низ стен и перегородок							
5	1 115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,94	1165,57	81,63	144461	10117	38456	74629	236618
		НР - 72%; СП - 8%			773,66	62,64	95888	7764		17527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2686883	110279	516072	1535181	4559830
							2060530	71667	--	337765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2686883				
	Материалы		Тенге				516074				
	Всего заработная плата		Тенге					2132197			
		Накладные расходы	Тенге				1535182				
		Сметная прибыль	Тенге				337765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4559830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2023
		Сметная заработная плата	Тенге					2132197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4559830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2023
		Сметная заработная плата	Тенге					2132197			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2843233	135642	516073	1655576	4858715
							2191516	84008	--	359905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2843233				
	Материалы		Тенге				516074				
	Всего заработная плата		Тенге					2275524			
		Накладные расходы	Тенге				1655577				
		Сметная прибыль	Тенге				359905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4858715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2190
		Сметная заработная плата	Тенге					2275524			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4858715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2190
		Сметная заработная плата	Тенге					2275524			
			БЛОК А ОВ.2-1-2								
		Теплоснабжение калориферов вент.установок П1									
1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	153	1909,26	36,65	292116	5608	189461	96946	420187
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	97047	1878		31125	
2	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	870,00	--	9570	--	9570	--	10336
					--	--	--	--		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	142	1009,00	--	143278	--	143278	--	154740
					--	--	--	--		11462	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,28	173,92	3,17	1092	20	795	193	1388
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	277	3		103	
5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,28	84,90	2,24	533	14	282	164	753
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	237	1		56	
6	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,5	32819,75	1047,65	16410	524	5076	8391	26785
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	10810	231		1984	
7	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,825	12257,00	--	10112	--	10112	--	10921
					--	--	--	--		809	
8	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	18,84	2452,65	77,94	46208	1468	23648	14969	66071
		НР - 69%; СП - 8%			1119,54	31,94	21092	602		4894	
		Теплоснабжение калориферов вент.установок П2									
9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1385,45	36,65	16625	440	8574	7604	26167
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	7611	147		1938	
10	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	347,00	--	4164	--	4164	--	4497
					--	--	--	--		333	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,78	173,92	3,17	136	2	100	24	172
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	34	--		13	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,78	84,90	2,24	66	2	35	20	94
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	29	--		7	
13	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,08	32819,75	1047,65	2626	84	812	1343	4286
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	1730	37		317	
14	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,132	12257,00	--	1618	--	1618	--	1747
					--	--	--	--		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	3,2	2452,65	77,94	7848	249	4016	2542	11222
		НР - 69%; СП - 8%			1119,54	31,94	3583	102		831	
		Теплоснабжение калориферов вент.установок П3									
16	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22	1385,45	36,65	30480	806	15720	13940	47974
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	13954	270		3554	
17	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	22	405,00	--	8910	--	8910	--	9623
					--	--	--	--		713	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20	173,92	3,17	3478	63	2533	615	4420
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	882	9		327	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,01	84,90	2,24	171	4	91	53	241
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	76	--		18	
20	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,18	32819,75	1047,65	5908	189	1827	3021	9643
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	3892	83		714	
21	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,297	12257,00	--	3640	--	3640	--	3932
					--	--	--	--		291	
22	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	7,03	2452,65	77,94	17242	548	8824	5585	24654
		НР - 69%; СП - 8%			1119,54	31,94	7870	225		1826	
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
23	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК100 Установка	решетка	1	2286,87	55,36	2287	55	1091	1130	3690
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		273	
24	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК125. Установка	решетка	1	1476,60	30,53	1477	31	305	1130	2815
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
25	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК160. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	11	1476,60	30,53	16243	336	3351	12433	30969
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	12556	130		2294	
27	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзнйные стальные, регулирующие РВР 150-1-150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
28	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,45	4516,79	48,38	60751	651	38808	21103	88403
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	21292	242		6548	
29	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	4808,79	48,38	120220	1210	79434	39226	172201
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	39576	450		12756	
30	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,01	4665,19	38,50	4712	39	3209	1449	6653
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1464	14		493	
31	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4665,19	38,50	3359	28	2287	1033	4743
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1044	10		351	
32	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,92	4665,19	38,50	4292	35	2924	1320	6060
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1333	13		449	
33	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,04	4516,79	48,38	36315	389	23198	12615	52844
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	12728	145		3914	
34	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,11	4468,19	39,68	13896	123	9265	4462	19827
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,59	4508	45		1469	
35	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод d100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,024	4516,79	48,38	108	1	69	38	158
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	38	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод d160 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,126	4516,79	48,38	569	6	364	198	828
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	199	2		61	
37	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,42	4808,79	48,38	2020	20	1335	659	2893
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	665	8		214	
38	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/d160 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,164	4665,19	38,50	765	6	521	235	1080
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	238	2		80	
39	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,64	2775,50	13,44	1776	9	1181	541	2503
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	586	2		185	
40	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 180 мм. Установка над шахтами	зонт	1	520,61	41,44	521	41	82	402	996
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		74	
41	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
42	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 280 мм. Устаиовка над шахтами	зонт	4	3064,61	41,44	12258	166	10500	1607	14974
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	1592	47		1109	
43	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
44	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	3	10901,81	68,59	32705	206	23182	9166	45221
		НР - 98%; СП - 8%			3105,77	11,82	9317	35		3350	
45	1120-0801-0104 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 615 мм. Установка	дефлектор	1	7303,25	163,34	7303	163	414	6619	15037
		НР - 98%; СП - 8%			6725,88	28,71	6726	29		1114	
46	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,96	40758,37	2325,39	39128	2232	15234	17030	60651
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	21662	746		4493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,9312	11837,00	--	11023	--	11023	--	11904
					--	--	--	--		882	
48	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,01764	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	
49	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80/для тяги расчалки дефлекторов/	т	0,002	215631,00	--	431	--	431	--	466
					--	--	--	--		35	
50	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РН, размер 350х600 мм. Установка	решетка	2	3893,49	55,36	7787	111	5393	2260	10851
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		804	
51	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	32	2286,87	55,36	73180	1771	34882	36167	118095
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	36527	378		8748	
52	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
53	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2286,87	55,36	2287	55	1091	1130	3690
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		273	
54	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1571,48	30,53	1571	31	399	1130	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		216	
55	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
56	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	60,14	4808,79	48,38	289201	2910	191087	94361	414247
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	95204	1083		30685	
57	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	63,463	4665,19	38,50	296067	2443	201640	91023	418058
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	91984	897		30967	
58	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,51	4568,10	35,90	43443	341	34128	8917	56549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	8974	125		4189	
59	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Отвод 100х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	м2	0,44	4808,79	48,38	2116	21	1398	690	3031
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	697	8		224	
60	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	м2	0,5	4808,79	48,38	2404	24	1588	785	3444
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	792	9		255	
61	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	
62	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Отвод 100х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	м2	0,188	4808,79	48,38	904	9	597	295	1295
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	298	3		96	
63	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Отвод 100х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	м2	0,188	4808,79	48,38	904	9	597	295	1295
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	298	3		96	
64	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Отвод 100х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	м2	0,04	4808,79	48,38	192	2	127	63	276
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	63	1		20	
65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Отвод 150х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	м2	0,082467	4665,19	38,50	385	3	262	118	543
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	120	1		40	
66	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	**Отвод 150х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка**	м2	0,11	4665,19	38,50	513	4	350	158	725
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	159	2		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,63	4665,19	38,50	2939	24	2002	904	4150
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	913	9		307	
68	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 100х250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,055	4665,19	38,50	257	2	175	79	362
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	80	1		27	
69	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,14	4665,19	38,50	653	5	445	201	922
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	203	2		68	
70	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х300 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,21	4665,19	38,50	980	8	668	301	1383
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	304	3		102	
71	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,17	4884,96	38,50	830	7	610	211	1125
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	213	2		83	
72	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 250х350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,47	4884,96	38,50	2296	18	1689	584	3110
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	589	7		230	
73	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 800х350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,445	4568,10	35,90	6601	52	5185	1355	8592
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	1364	19		636	
74	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х100/100х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,4	4808,79	48,38	1924	19	1272	628	2755
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	633	7		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/150х250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,21	4665,19	38,50	980	8	668	301	1383
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	304	3		102	
76	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х200/100х350 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,23	4665,19	38,50	1073	9	731	330	1515
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	333	3		112	
77	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х250/100х400 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,13	4665,19	38,50	606	5	413	186	856
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	188	2		63	
78	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х100/300х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4665,19	38,50	327	3	223	100	461
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	101	1		34	
79	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х250/200х400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,16	4884,96	38,50	782	6	575	199	1059
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	201	2		78	
80	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/200х350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,285	4884,96	38,50	1392	11	1024	354	1886
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	357	4		140	
81	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х300/150х450 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,315	4884,96	38,50	1539	12	1132	392	2085
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	395	4		154	
82	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/150х350 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,2	4665,19	38,50	933	8	635	287	1317
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	290	3		98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/250х350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,24	4884,96	38,50	1172	9	862	298	1588
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	301	3		118	
84	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х350/200х500 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,188	4884,96	38,50	918	7	675	234	1244
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	236	3		92	
85	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 250х350/400х350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,35	4884,96	38,50	6595	52	4850	1678	8934
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	1693	19		662	
86	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 800х350/790х790 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,365	4370,91	32,41	5966	44	4881	1033	7560
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	1041	13		560	
87	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 790х790/600х430 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,305	4370,91	32,41	5704	42	4667	988	7227
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	995	13		535	
88	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 600х430/1000х300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,165	4370,91	32,41	5092	38	4165	882	6452
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	889	11		478	
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фасонный элемент для подключения секций перекрестно-точного рекуператора. Устройство	м2 покрытия	3,3	2596,80	13,44	8569	44	5503	2789	12267
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	3022	10		909	
90	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	17	1503,95	40,20	25567	683	5660	19036	48172
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	19224	201		3568	
91	2305-0302-2001 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	3	2323,00	--	6969	--	6969	--	7527
					--	--	--	--		558	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	3601,00	--	14404	--	14404	--	15556
					--	--	--	--		1152	
93	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
					--	--	--	--		640	
94	2305-0302-2039 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 200 мм	шт.	3	3591,00	--	10773	--	10773	--	11635
					--	--	--	--		862	
95	2305-0302-2058 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 250 мм	шт.	1	3924,00	--	3924	--	3924	--	4238
					--	--	--	--		314	
96	2305-0302-2060 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 250 мм	шт.	1	4398,00	--	4398	--	4398	--	4750
					--	--	--	--		352	
97	2305-0302-2078 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 300 мм	шт.	2	4389,00	--	8778	--	8778	--	9480
					--	--	--	--		702	
98	2305-0302-2103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 350 мм	шт.	1	4868,00	--	4868	--	4868	--	5257
					--	--	--	--		389	
99	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	20	618,00	--	12360	--	12360	--	13349
					--	--	--	--		989	
100	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	4,32	40758,37	2325,39	176076	10046	68549	76636	272930
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	97481	3356		20217	
101	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,1904	11837,00	--	49602	--	49602	--	53570
					--	--	--	--		3968	
102	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,01378	685,00	--	9	--	9	--	10
					--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	52	93,00	--	4836	--	4836	--	5223
					--	--	--	--		387	
104	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	84,24	685,00	--	57704	--	57704	--	62321
					--	--	--	--		4616	
105	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
106	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Устаповка	решетка	7	1476,60	30,53	10336	214	2132	7912	19708
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1460	
107	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	12	3552,00	--	42624	--	42624	--	46034
					--	--	--	--		3410	
108	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,66	4808,79	48,38	17600	177	11629	5743	25210
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	5794	66		1867	
109	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,025	4665,19	38,50	168064	1387	114462	51670	237312
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	52215	509		17579	
110	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,89	4568,10	35,90	54315	427	42668	11149	70701
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	11220	156		5237	
111	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,04	4808,79	48,38	192	2	127	63	276
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	63	1		20	
112	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,165	4808,79	48,38	793	8	524	259	1137
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	261	3		84	
113	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х350 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,34	4665,19	38,50	1586	13	1080	488	2240
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	493	5		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 350х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,3	4665,19	38,50	1400	12	953	430	1976
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	435	4		146	
115	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 313х600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,86	4568,10	35,90	3929	31	3086	806	5114
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	812	11		379	
116	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х100/100х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,1	4808,79	48,38	481	5	318	157	689
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	158	2		51	
117	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/150х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,065	4808,79	48,38	313	3	207	102	448
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	103	1		33	
118	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х100/250х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,06	4808,79	48,38	289	3	191	94	413
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	95	1		31	
119	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х200/150х350 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,085	4808,79	48,38	409	4	270	133	585
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	135	2		43	
120	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 350х200/400х200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,35	4884,96	38,50	1710	13	1258	435	2316
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	439	5		172	
121	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 400х200/600х313 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,454	4568,10	35,90	2074	16	1630	426	2700
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	428	6		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 600х313/790х490 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	2,2	4370,91	32,41	9616	71	7867	1666	12184
		НР 98%; СП - 8%			762,74	9,81	1678	22		903	
123	1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4256,65	34,28	12770	103	10743	1917	15862
		НР 98%; СП - 8%			641,44	10,55	1924	32		1175	
124	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, нериметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1503,95	40,20	4512	121	999	3359	8501
		НР 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	3392	35		630	
125	2305-0302-2002 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2506,00	--	2506	--	2506	--	2706
					--	--	--	--		200	
126	2305-0302-2040 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	3796,00	--	3796	--	3796	--	4100
					--	--	--	--		304	
127	2305-0302-2103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 350 мм	шт.	1	4868,00	--	4868	--	4868	--	5257
					--	--	--	--		389	
128	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	6	618,00	--	3708	--	3708	--	4005
					--	--	--	--		297	
129	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,1	40758,37	2325,39	85593	4883	33323	37254	132674
		НР 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	47387	1632		9828	
130	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,037	11837,00	--	24112	--	24112	--	26041
					--	--	--	--		1929	
131	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0033	685,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
132	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	16	93,00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
133	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	70,2	685,00	--	48087	--	48087	--	51934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3847	
134	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	7	3552,00	--	24864	--	24864	--	26853
					--	--	--	--		1989	
135	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	3	2286,87	55,36	6861	166	3271	3391	11071
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		820	
136	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	14	1476,60	30,53	20672	427	4264	15823	39415
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	15981	166		2920	
137	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1571,48	30,53	1571	31	399	1130	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		216	
138	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,4	4808,79	48,38	126952	1277	83883	41422	181844
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	41792	475		13470	
139	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,59	4665,19	38,50	212686	1755	144852	65389	300321
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	66079	644		22246	
140	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	38,38	4568,10	35,90	175324	1378	137728	35988	228217
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	36218	505		16905	
141	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 100х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,094	4808,79	48,38	452	5	298	147	647
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	149	2		48	
142	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,8	4808,79	48,38	3847	39	2542	1255	5510
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1266	14		408	
143	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,5	4665,19	38,50	2333	19	1589	717	3294
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	725	7		244	
145	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,41	4808,79	48,38	1972	20	1303	643	2824
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	649	7		209	
146	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,22	4808,79	48,38	1058	11	699	345	1515
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	348	4		112	
147	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,05	4808,79	48,38	240	2	159	78	344
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	79	1		26	
148	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х100/100х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,1	4808,79	48,38	481	5	318	157	689
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	158	2		51	
149	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/150х250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,35	4808,79	48,38	1683	17	1112	549	2411
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	554	6		179	
150	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/200х350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,285	4884,96	38,50	1392	11	1024	354	1886
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	357	4		140	
151	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х200/150х350 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,255	4665,19	38,50	1190	10	810	366	1680
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	370	4		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/300х300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,18	4884,96	38,50	879	7	646	224	1191
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	226	3		88	
153	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х300/650х600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,925	4568,10	35,90	4225	33	3319	867	5500
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	873	12		407	
154	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 1200х600/790х490 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,924	4328,74	34,31	4000	32	3319	645	5017
		НР - 98%; СП - 8%			702,09	10,55	649	10		372	
155	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 600х313/790х490 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,88	4370,91	32,41	3846	29	3146	666	4874
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	671	9		361	
156	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 600х313/1000х300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,165	4370,91	32,41	5092	38	4165	882	6452
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	889	11		478	
157	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	14	1503,95	40,20	21055	563	4661	15677	39671
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	15831	166		2939	
158	2305-0302-2001 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	2323,00	--	4646	--	4646	--	5018
					--	--	--	--		372	
159	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	3601,00	--	25207	--	25207	--	27224
					--	--	--	--		2017	
160	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
					--	--	--	--		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2305-0302-2040 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 200 мм	шт.	3	3796,00	--	11388	--	11388	--	12299
					--	--	--	--		911	
162	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	16	618,00	--	9888	--	9888	--	10679
					--	--	--	--		791	
163	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,66	40758,37	2325,39	149176	8511	58077	64928	231232
		НР 76%; СП 8%			22565,04	776,94	82588	2844		17128	
164	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,5502	11837,00	--	42024	--	42024	--	45386
					--	--	--	--		3362	
165	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0055	685,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
166	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	28	93,00	--	2604	--	2604	--	2812
					--	--	--	--		208	
167	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	70,2	685,00	--	48087	--	48087	--	51934
					--	--	--	--		3847	
168	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
169	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	33	1476,60	30,53	48728	1008	10051	37298	92908
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	37669	390		6882	
170	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1571,48	30,53	3143	61	799	2260	5836
		НР 98%; СП 8%			1141,48	11,82	2283	24		432	
171	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	72	4808,79	48,38	346233	3484	228770	112970	495939
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	113979	1296		36736	
172	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,74	4665,19	38,50	176064	1453	119910	54129	248609
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	54701	533		18416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,42	4568,10	35,90	239460	1882	188111	49153	311702
		ПР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	49467	690		23089	
174	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 400 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,51	4495,00	36,54	11282	92	8042	3109	15542
		ПР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	3148	24		1151	
175	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 100х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,031	4808,79	48,38	149	1	99	49	214
		ПР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	49	1		16	
176	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	3	4808,79	48,38	14426	145	9532	4707	20664
		ПР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4749	54		1531	
177	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,105	4808,79	48,38	505	5	334	165	723
		ПР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	166	2		54	
178	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,63	4665,19	38,50	2939	24	2002	904	4150
		ПР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	913	9		307	
179	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,082	4808,79	48,38	394	4	260	129	565
		ПР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	130	1		42	
180	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,11	4808,79	48,38	529	5	350	173	758
		ПР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	174	2		56	
181	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,212	4808,79	48,38	1019	10	673	333	1460
		ПР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	336	4		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300х250 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,26	4884,96	38,50	1270	10	934	323	1721
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	326	4		127	
183	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 600х430 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,97	4568,10	35,90	4431	35	3481	910	5768
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	915	13		427	
184	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 430х600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,7	4568,10	35,90	3198	25	2512	656	4162
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	661	9		308	
185	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х100/100х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,05	4808,79	48,38	240	2	159	78	344
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	79	1		26	
186	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/150х250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,5	4808,79	48,38	2404	24	1588	785	3444
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	792	9		255	
187	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4665,19	38,50	327	3	223	100	461
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	101	1		34	
188	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/300х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,12	4665,19	38,50	560	5	381	172	790
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	174	2		59	
189	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/200х350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,43	4884,96	38,50	2101	17	1545	534	2846
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	539	6		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/300х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,27	4665,19	38,50	1260	10	859	387	1779
		НР 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	391	4		132	
191	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/400х200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,2	4884,96	38,50	977	8	718	249	1324
		НР 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	251	3		98	
192	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/300х300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,3	4884,96	38,50	1465	12	1077	373	1985
		НР - 98%; СП 8%			1254,10	14,13	376	4		147	
193	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 400х150/300х150 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,15	4884,96	38,50	733	6	539	186	993
		НР - 98%; СП 8%			1254,10	14,13	188	2		74	
194	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х200/450х200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,52	4884,96	38,50	2540	20	1868	646	3441
		НР 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	652	7		255	
195	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х250/450х250 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,19	4884,96	38,50	928	7	683	236	1257
		НР 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	238	3		93	
196	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 400х200/600х200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,28	4884,96	38,50	1368	11	1006	348	1853
		НР - 98%; СП 8%			1254,10	14,13	351	4		137	
197	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 1000х600/600х430 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,8	4370,91	32,41	3497	26	2861	606	4431
		НР 98%; СП 8%			762,74	9,81	610	8		328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 430х690 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,96	4568,10	35,90	4385	34	3445	900	5708
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	906	13		423	
199	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 430х690/400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,87	4568,10	35,90	3974	31	3122	816	5173
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	821	11		383	
200	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5328,17	48,26	5328	48	4650	629	6434
		НР - 98%; СП - 8%			630,22	11,82	630	12		477	
201	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	18	1503,95	40,20	27071	724	5992	20156	51005
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	20355	213		3778	
202	2305-0302-2001 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2323,00	--	2323	--	2323	--	2509
					--	--	--	--		186	
203	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	9	3601,00	--	32409	--	32409	--	35002
					--	--	--	--		2593	
204	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
					--	--	--	--		640	
205	2305-0302-2024 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управленнем КВК, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4401,00	--	4401	--	4401	--	4753
					--	--	--	--		352	
206	2305-0302-2043 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управленнем КВК, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	4650,00	--	13950	--	13950	--	15066
					--	--	--	--		1116	
207	2305-0302-2062 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управленнем КВК, размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	5030,00	--	5030	--	5030	--	5432
					--	--	--	--		402	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	2305-0302-2045 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	5112,00	--	5112	--	5112	--	5521
					--	--	--	--		409	
209	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	20	618,00	--	12360	--	12360	--	13349
					--	--	--	--		989	
210	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	5,1	40758,37	2325,39	207868	11859	80927	90474	322208
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	115082	3962		23867	
211	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,947	11837,00	--	58558	--	58558	--	63242
					--	--	--	--		4685	
212	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,002	685,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
213	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	10	93,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
214	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	41,6	685,00	--	28496	--	28496	--	30776
					--	--	--	--		2280	
215	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6292,09	375,24	6292	375	53	5879	13145
		НР - 98%; СП - 8%			5864,21	135,11	5864	135		974	
216	2305-0403-0702 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые L 100м3/ч,N-0,015кВт,n-2650об/мин,34Па	комплект	1	43499,00	--	43499	--	43499	--	46979
					--	--	--	--		3480	
217	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РК100. Установка	решетка	1	2286,87	55,36	2287	55	1091	1130	3690
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		273	
218	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	4516,79	48,38	12195	131	7790	4236	17746
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4274	49		1315	
219	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод диаметр 100мм. из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,048	4516,79	48,38	217	2	139	75	315
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	76	1		23	
220	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 180 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	1	618,00	--	618	--	618	--	667
					--	--	--	--		49	
222	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,048	40758,37	2325,39	1956	112	761	852	3033
		НР 76%; СП 8%			22565,04	776,94	1083	37		225	
223	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,04656	11837,00	--	551	--	551	--	595
					--	--	--	--		44	
224	1120-1501-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6292,09	375,24	6292	375	53	5879	13145
		НР 98%; СП 8%			5864,21	135,11	5864	135		974	
225	2305-0403-0702 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые L 220	комплект	1	43499,00	--	43499	--	43499	--	46979
					--	--	--	--		3480	
226	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР 98%; СП 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
227	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. н доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,7	4808,79	48,38	27410	276	18111	8943	39262
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	9023	103		2908	
228	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,94	4516,79	48,38	4246	45	2713	1475	6178
		НР - 98%; СП 8%			1583,04	18,00	1488	17		458	
229	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,14	4808,79	48,38	673	7	444	220	964
		НР 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	222	3		71	
230	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. н доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	
231	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 180 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР 98%; СП 8%			398,03	11,82	398	12		255	
232	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	1	618,00	--	618	--	618	--	667
					--	--	--	--		49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,048	40758,37	2325,39	1956	112	761	852	3033
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	1083	37		225	
234	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,04656	11837,00	--	551	--	551	--	595
					--	--	--	--		44	
235	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	9294,71	380,32	18589	761	1488	16228	37603
		НР - 98%; СП - 8%			8169,97	109,77	16340	220		2785	
236	2305-0404-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 4 кВт, n 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	96279,00	--	192558	--	192558	--	207963
					--	--	--	--		15405	
237	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 200 мм.KNK200/6 Установка	глушитель шума	2	12363,73	40,74	24727	81	22362	2262	29149
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	2284	24		2159	
238	2305-0307-0406 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие радиальным вентиляторам	шт.	2	4455,00	--	8910	--	8910	--	9623
					--	--	--	--		713	
239	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	6	1476,60	30,53	8860	183	1828	6781	16892
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1251	
240	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,58	4808,79	48,38	98965	996	65390	32291	141756
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	32579	370		10500	
241	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,31	4516,79	48,38	55602	596	35519	19315	80910
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	19487	222		5993	
242	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,5	4665,19	38,50	44319	366	30184	13626	62581
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	13769	134		4636	
243	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод d160 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,378	4516,79	48,38	1707	18	1091	593	2484
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	598	7		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод d160 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,063	4516,79	48,38	285	3	182	99	414
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	100	1		31	
245	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,63	4808,79	48,38	3030	30	2003	988	4339
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	997	11		321	
246	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,14	4808,79	48,38	673	7	444	220	964
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	222	3		71	
247	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,13	4665,19	38,50	606	5	413	186	856
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	188	2		63	
248	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/160 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,13	4665,19	38,50	606	5	413	186	856
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	188	2		63	
249	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4665,19	38,50	327	3	223	100	461
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	101	1		34	
250	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/250х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	
251	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/350х200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,143	4884,96	38,50	699	6	514	178	946
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	179	2		70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/300х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,54	4665,19	38,50	2519	21	1715	775	3557
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	783	8		263	
253	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 400х200/200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,36	4884,96	38,50	1759	14	1294	447	2382
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	451	5		176	
254	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 140х140/200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,36	4808,79	48,38	1731	17	1144	565	2480
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	570	6		184	
255	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	1504,49	40,74	6018	163	1332	4479	11337
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	4523	47		840	
256	2305-0302-1903 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм	шт.	2	2014,00	--	4028	--	4028	--	4350
					--	--	--	--		322	
257	2305-0302-1904 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	2	2148,00	--	4296	--	4296	--	4640
					--	--	--	--		344	
258	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	1503,95	40,20	7520	201	1665	5599	14168
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	5654	59		1049	
259	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	4	3601,00	--	14404	--	14404	--	15556
					--	--	--	--		1152	
260	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
					--	--	--	--		320	
261	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2779,61	41,44	5559	83	4680	803	6872
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	796	24		509	
262	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	10	618,00	--	6180	--	6180	--	6674
					--	--	--	--		494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,32	40758,37	2325,39	53801	3070	20945	23417	83395
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	29786	1026		6177	
264	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,2804	11837,00	--	15156	--	15156	--	16369
					--	--	--	--		1212	
265	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	9,6	685,00	--	6576	--	6576	--	7102
					--	--	--	--		526	
266	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
267	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 260м3/ч,N-0,06кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
268	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1476,60	30,53	4430	92	914	3391	8446
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626	
269	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9	4808,79	48,38	43279	435	28597	14121	61992
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	14247	162		4592	
270	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,65	4665,19	38,50	3032	25	2065	932	4282
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	942	9		317	
271	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,94	4516,79	48,38	4246	45	2713	1475	6178
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1488	17		458	
272	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,21	4808,79	48,38	1010	10	668	329	1446
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	332	4		107	
273	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х300/100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,13	4665,19	38,50	606	5	413	186	856
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	188	2		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР 98%; СП 8%			398,03	11,82	398	12		255	
275	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	1	618,00	--	618	--	618	--	667
					--	--	--	--		49	
276	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40758,37	2325,39	2446	140	952	1064	3791
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	1354	47		281	
277	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0582	11837,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
278	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР 98%; СП 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
279	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 160м3/ч	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
280	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1476,60	30,53	1477	31	305	1130	2815
		НР 98%; СП 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
281	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, нернметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4808,79	48,38	14426	145	9532	4707	20664
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4749	54		1531	
282	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вын. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,94	4516,79	48,38	4246	45	2713	1475	6178
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1488	17		458	
283	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и дон. вын. 11 нрим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	
284	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 нрим.	Переход 150х150/100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	111	1		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
286	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	1	618,00	--	618	--	618	--	667
					--	--	--	--		49	
287	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40758,37	2325,39	2446	140	952	1064	3791
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	1354	47		281	
288	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0582	11837,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
289	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
290	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 260м3/ч,N-0,06кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
291	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2286,87	55,36	2287	55	1091	1130	3690
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		273	
292	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1571,48	30,53	1571	31	399	1130	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		216	
293	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,5	4808,79	48,38	21640	218	14298	7061	30996
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	7124	81		2296	
294	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,53	4516,79	48,38	2394	26	1529	832	3484
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	839	10		258	
295	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	
297	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
298	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	1	618,00	--	618	--	618	--	667
					--	--	--	--		49	
299	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40758,37	2325,39	2446	140	952	1064	3791
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	1354	47		281	
300	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0582	11837,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
301	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
302	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 365м3/ч,N-0,071кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
303	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
304	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	4808,79	48,38	38951	392	25736	12709	55793
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	12823	146		4133	
305	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	4516,79	48,38	18971	203	12119	6590	27605
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	6649	76		2045	
306	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,16	4665,19	38,50	10077	83	6863	3098	14229
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	3131	31		1054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,21	4808,79	48,38	1010	10	668	329	1446
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	332	4		107	
308	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод d160 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,126	4516,79	48,38	569	6	364	198	828
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	199	2		61	
309	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х200/125 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,1	4665,19	38,50	467	4	318	143	659
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	145	1		49	
310	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
311	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1504,49	40,74	1504	41	332	1120	2834
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	1131	12		210	
312	2305-0302-1903 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управленнем КВК, диаметром 160 мм	шт.	1	2014,00	--	2014	--	2014	--	2175
					--	--	--	--		161	
313	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	1503,95	40,20	1504	40	333	1120	2834
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	1131	12		210	
314	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	3601,00	--	3601	--	3601	--	3889
					--	--	--	--		288	
315	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	3	618,00	--	1854	--	1854	--	2002
					--	--	--	--		148	
316	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,21	40758,37	2325,39	8559	488	3332	3725	13267
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	4739	163		983	
317	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,2037	11837,00	--	2411	--	2411	--	2604
					--	--	--	--		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
319	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 270м3/ч,N-0,071кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
320	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1571,48	30,53	1571	31	399	1130	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		216	
321	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,36	4665,19	38,50	6345	52	4322	1951	8959
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1971	19		664	
322	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,1	4516,79	48,38	4968	53	3174	1726	7230
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1741	20		536	
323	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,125	4665,19	38,50	583	5	397	179	823
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	181	2		61	
324	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/125 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,09	4665,19	38,50	420	3	287	129	593
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	130	1		44	
325	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
326	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	3	618,00	--	1854	--	1854	--	2002
					--	--	--	--		148	
327	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40758,37	2325,39	2446	140	952	1064	3791
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	1354	47		281	
328	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0582	11837,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
330	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 260м3/ч,N-0,06кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
331	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
332	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,36	4808,79	48,38	16158	163	10676	5272	23144
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	5319	60		1714	
333	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,88	4516,79	48,38	3975	43	2539	1381	5784
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1393	16		428	
334	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	
335	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	
336	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 180 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
337	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	3	618,00	--	1854	--	1854	--	2002
					--	--	--	--		148	
338	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40758,37	2325,39	2446	140	952	1064	3791
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	1354	47		281	
339	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0582	11837,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
340	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,00091	685,00	--	1	--	1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
341	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	4	93,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
342	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
343	2305-0404-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, n 1330 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	42550,00	--	42550	--	42550	--	45954
					--	--	--	--		3404	
344	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1476,60	30,53	5906	122	1218	4521	11262
		НР 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		834	
345	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4808,79	48,38	12022	121	7943	3923	17220
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	3958	45		1276	
346	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,76	4665,19	38,50	26872	222	18301	8261	37944
		НР - 98%; СП 8%			1449,41	14,13	8349	81		2811	
347	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,45	4516,79	48,38	11066	119	7069	3844	16103
		НР - 98%; СП 8%			1583,04	18,00	3878	44		1193	
348	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,5	4665,19	38,50	2333	19	1589	717	3294
		НР 98%; СП 8%			1449,41	14,13	725	7		244	
349	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 250х100/150х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,18	4808,79	48,38	866	9	572	282	1240
		НР 98%; СП 8%			1583,04	18,00	285	3		92	
350	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,14	4665,19	38,50	653	5	445	201	922
		НР - 98%; СП 8%			1449,41	14,13	203	2		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 140х140/200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,12	4808,79	48,38	577	6	381	188	827
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	190	2		61	
352	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
353	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 200 мм.KNK200/6 Установка	глушитель шума	1	12363,73	40,74	12364	41	11181	1131	14574
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1080	
354	2305-0307-0401 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие	шт.	1	3002,00	--	3002	--	3002	--	3242
					--	--	--	--		240	
355	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	1	618,00	--	618	--	618	--	667
					--	--	--	--		49	
356	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,096	40758,37	2325,39	3913	223	1524	1703	6065
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	2166	75		449	
357	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,09312	11837,00	--	1102	--	1102	--	1190
					--	--	--	--		88	
358	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0017	685,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
359	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8 ГОСТ 28778-90	шт.	6	93,00	--	558	--	558	--	603
					--	--	--	--		45	
360	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
361	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 410м3/ч,N-0,07кВт,n-2450об/мин,315Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
362	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1476,60	30,53	4430	92	914	3391	8446
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626	
363	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,14	4808,79	48,38	19908	200	13154	6496	28516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	6554	75		2112	
364	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,08	4665,19	38,50	19034	157	12963	5852	26877
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	5914	58		1991	
365	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	
366	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,125	4665,19	38,50	583	5	397	179	823
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	181	2		61	
367	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х200/125 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,1	4808,79	48,38	481	5	318	157	689
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	158	2		51	
368	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
369	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	3	618,00	--	1854	--	1854	--	2002
					--	--	--	--		148	
370	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40758,37	2325,39	2446	140	952	1064	3791
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	1354	47		281	
371	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0582	11837,00	--	689	--	689	--	744
					--	--	--	--		55	
372	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
373	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 785м3/ч,N-0,0157кВт,n-2600об/мин,520Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
374	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РРВР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
375	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	1571,48	30,53	6286	122	1598	4521	11671
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		865	
376	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	4808,79	48,38	20197	203	13345	6590	28930
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	6649	76		2143	
377	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,88	4665,19	38,50	60088	496	40924	18473	84846
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	18668	182		6285	
378	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,07	4516,79	48,38	9350	100	5973	3248	13605
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	3277	37		1008	
379	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 100х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,09	4808,79	48,38	433	4	287	141	620
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	142	2		46	
380	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,63	4665,19	38,50	2939	24	2002	904	4150
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	913	9		307	
381	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 100х100/200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,09	4665,19	38,50	420	3	287	129	593
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	130	1		44	
382	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/300х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,135	4665,19	38,50	630	5	429	194	889
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	196	2		66	
383	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 600х200/200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,33	4884,96	38,50	1612	13	1185	410	2184
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	414	5		162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 360 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5328,17	48,26	5328	48	4650	629	6434
		НР 98%; СП 8%			630,22	11,82	630	12		477	
385	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	1503,95	40,20	4512	121	999	3359	8501
		НР 98%; СП 8%			1130,81	11,82	3392	35		630	
386	2305-0302-2001 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	2323,00	--	2323	--	2323	--	2509
					--	--	--	--		186	
387	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8642
					--	--	--	--		640	
388	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	3	618,00	--	1854	--	1854	--	2002
					--	--	--	--		148	
389	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,54	40758,37	2325,39	22010	1256	8569	9580	34116
		НР 76%; СП 8%			22565,04	776,94	12185	420		2527	
390	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,5238	11837,00	--	6200	--	6200	--	6696
					--	--	--	--		496	
391	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,0023	685,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
392	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	8	93,00	--	744	--	744	--	804
					--	--	--	--		60	
393	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	4	685,00	--	2740	--	2740	--	2959
					--	--	--	--		219	
394	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР 98%; СП 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
395	2305-0404-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, n 1330 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	42550,00	--	42550	--	42550	--	45954
					--	--	--	--		3404	
396	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	1476,60	30,53	11813	244	2437	9042	22523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	9132	95		1668	
397	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4808,79	48,38	12022	121	7943	3923	17220
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	3958	45		1276	
398	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	4665,19	38,50	63447	524	43211	19506	89589
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	19712	192		6636	
399	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,82	4516,79	48,38	8221	88	5252	2856	11962
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	2881	33		886	
400	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,4	4665,19	38,50	6531	54	4448	2008	9222
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2029	20		683	
401	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 250х100/150х100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,18	4665,19	38,50	840	7	572	258	1186
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	261	3		88	
402	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 250х200/200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,14	4665,19	38,50	653	5	445	201	922
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	203	2		68	
403	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 400х200/200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,18	4884,96	38,50	879	7	646	224	1191
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	226	3		88	
404	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
405	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 200 мм.KNK200/6 Установка	глушитель шума	1	12363,73	40,74	12364	41	11181	1131	14574
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,09	40758,37	2325,39	3668	209	1428	1597	568
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	2031	70		421	
407	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0873	11837,00	--	1033	--	1033	--	111
					--	--	--	--		83	
408	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,006615	685,00	--	5	--	5	--	5
					--	--	--	--		--	
409	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8 ГОСТ 28778-90	шт.	14	93,00	--	1302	--	1302	--	1406
					--	--	--	--		104	
410	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	3	618,00	--	1854	--	1854	--	2002
					--	--	--	--		148	
411	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
412	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглыхвоздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 235м3/ч,N-0,06кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
413	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
414	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,06	4808,79	48,38	14715	148	9723	4801	21077
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4844	55		1561	
415	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,88	4516,79	48,38	3975	43	2539	1381	5784
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1393	16		428	
416	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	
417	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		ПР 98%; СП 8%			398,03	11,82	398	12		255	
419	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха Л3-01	шт.	1	618,00	--	618	--	618	--	667
					--	--	--	--		49	
420	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,09	40758,37	2325,39	3668	209	1428	1597	5686
		ПР 76%; СП 8%			22565,04	776,94	2031	70		421	
421	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,0873	11837,00	--	1033	--	1033	--	1116
					--	--	--	--		83	
422	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,00083	685,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
423	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	4	93,00	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6209317	87916	4741837	1873346	9401281
							1822678	29798	--	696395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1013518				
	Материалы		Тенге				307256				
	Всего заработная плата		Тенге					445763			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231127				
		Накладные расходы	Тенге				339359				
		Сметная прибыль	Тенге				108230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1461107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					445763			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5195799				
	Материалы		Тенге				2557113				
	Всего заработная плата		Тенге					1406712			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1203226				
	Сдача и испытание		Тенге				68355				
		Накладные расходы	Тенге				1378578				
		Сметная прибыль	Тенге				525950				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7100327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1425
		Сметная заработная плата	Тенге					1406712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8561435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1822
		Сметная заработная плата	Тенге					1852476			

РАЗДЕЛ 2. Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	**1215-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**262**	**464,80**	**14,52**	**121777**	**3804**	**1**	**86273**	**224693**
		НР 72%; СП 8%			**450,28**	**7,07**	**117972**	**1851**		**16644**	
425	**1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**426,05**	**390,38**	**14,52**	**166321**	**6186**	**1**	**117464**	**306487**
		НР 72%; СП - 8%			**375,86**	**7,07**	**160134**	**3010**		**22703**	
426	**1215-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**24**	**247,19**	**14,52**	**5933**	**348**	**1**	**4143**	**10881**
		НР - 72%; СП 8%			**232,67**	**7,07**	**5584**	**170**		**806**	
427	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Разборка**	**решетка**	**124**	**703,21**	**18,32**	**87198**	**2272**	**--**	**84089**	**184990**
		НР 98%; СП - 8%			**684,89**	**7,09**	**84926**	**880**		**13703**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**381227**	**12611**	**3**	**291969**	**727051**
							368617	**5910**	**--**	**53856**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**294030**				
	Всего заработная плата		Тенге					**288721**			
		Накладные расходы	Тенге				**207879**				
		Сметная прибыль	Тенге				**40153**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**542062**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**306**
		Сметная заработная плата	Тенге					**288721**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**87198**				
	Всего заработная плата		Тенге					**85805**			
	Сдача и испытание		Тенге				**4152**				
		Накладные расходы	Тенге				**84089**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13703**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**184990**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**
		Сметная заработная плата	Тенге					**85805**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**727052**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**391**
		Сметная заработная плата	Тенге					**374527**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**7212776**	**110549**	**4741840**	**2165315**	**10128332**
							2360419	**39297**	**--**	**750251**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1424636**				
	Материалы		Тенге				**355293**				
	Всего заработная плата		Тенге					**786290**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**246498**				
		Накладные расходы	Тенге				**584159**				
		Сметная прибыль	Тенге				**160704**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2169499**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**747**
		Сметная заработная плата	Тенге					**786290**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5788140				
	Материалы		Тенге				2770868				
	Всего заработная плата		Тенге					1613425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1369148				
	Сдача и испытание		Тенге				72507				
		Накладные расходы	Тенге				1581157				
		Сметная прибыль	Тенге				589544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7958841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1615
		Сметная заработная плата	Тенге					1613425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10128339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2363
		Сметная заработная плата	Тенге					2399716			
		БЛОК А,Б,В,Г,Д ЭО.2-1-4									
		РАЗДЕЛ 1. Блок А,Б,Г									
		ЯУ-1									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
2	Прайс-лист	Щит автоматического ввода резерва/ЯУ АВР 160А/	шт	1	196875,00	--	196875	--		--	196875
					--	--	--	--	196875	--	
		ВРУ-1									
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
4	5108-0401-0746 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3085 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	91010,00	--	91010	--		--	91010
					--	--	--	--	91010	--	
		ЩВ-1									
5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
6	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--		461	
7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4403,09	111,98	13209	336	6225	4846	19499
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	6648	82		1444	
8	2307-0204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		553	
9	2307-0204-0932 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	
10	2307-0204-0931 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	
12	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	
13	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	1	5540,69	2963,06	5541	2963	240	2440	8619
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	2338	1050		638	
14	2307-0208-0156 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	15534,00	--	15534	--	15534	--	16777
					--	--	--	--		1243	
		ЩС-1/1									
15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
16	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6078,00	--	6078	--	6078	--	6564
					--	--	--	--		486	
17	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4403,09	111,98	4403	112	2075	1615	6500
		НР - 73%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		481	
18	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
					--	--	--	--		122	
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2529,12	26,21	20233	210	11159	6382	28744
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	8864	--		2129	
22	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903,00	--	3903	--	3903	--	4215
					--	--	--	--		312	
23	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3938,00	--	27566	--	27566	--	29771
					--	--	--	--		2205	
		ЩС-1/2									
24	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
25	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--		461	
26	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4403,09	111,98	4403	112	2075	1615	6500
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		481	
27	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
					--	--	--	--		122	
28	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	
29	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2529,12	26,21	15175	157	8370	4787	21558
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1597	
31	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3903,00	--	11709	--	11709	--	12646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		937	
32	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938,00	--	11814	--	11814	--	12759
					--	--	--	--		945	
		ЩС-2/1									
33	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
34	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--		461	
35	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный па ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4403,09	111,98	4403	112	2075	1615	6500
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		481	
36	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
					--	--	--	--		122	
37	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	
38	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2529,12	26,21	15175	157	8370	4787	21558
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1597	
40	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3903,00	--	19515	--	19515	--	21076
					--	--	--	--		1561	
41	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
					--	--	--	--		315	
		ЩС-2/2									
42	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--		461	
44	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4403,09	111,98	4403	112	2075	1615	6500
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		481	
45	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	--	1522	--	1522	--	1644
					--	--	--	--		122	
46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	
47	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2529,12	26,21	10116	105	5579	3191	14372
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		1065	
49	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3903,00	--	7806	--	7806	--	8430
					--	--	--	--		624	
50	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3938,00	--	7876	--	7876	--	8506
					--	--	--	--		630	
		ЩВ-1/1									
51	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
52	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--		393	
53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2529,12	26,21	22762	236	12554	7180	32337
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	9972	--		2395	
54	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		148	
55	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	615,00	--	4920	--	4920	--	5314
					--	--	--	--		394	
56	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	2	5540,69	2963,06	11081	5926	479	4879	17237
		НР 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	4676	2101		1277	
57	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/1 А/	шт.	2	25740,00	--	51480	--	51480	--	55598
					--	--	--	--		4118	
		ЩВ-1/2									
58	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР 72%; СП 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
59	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
					--	--	--	--		634	
60	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2529,12	26,21	30349	315	16738	9573	43116
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	13296	--		3194	
61	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
62	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	1853,00	--	20383	--	20383	--	22014
					--	--	--	--		1631	
63	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2529,12	26,21	45524	472	25108	14360	64674
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	19944	--		4791	
64	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18	465,00	--	8370	--	8370	--	9040
					--	--	--	--		670	
65	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	16	5540,69	2963,06	88651	47409	3834	39033	137899
		НР 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	37408	16804		10215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/	шт.	16	25740,00	--	411840	--	411840	--	444787
					--	--	--	--		32947	
67	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	4	5540,69	2963,06	22163	11852	959	9758	34475
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	9352	4201		2554	
68	2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4	9249,00	--	36996	--	36996	--	39956
					--	--	--	--		2960	
		ЩВ-2/1									
69	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
70	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--		393	
71	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2529,12	26,21	15175	157	8370	4787	21558
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1597	
72	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
73	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характернстика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	615,00	--	3075	--	3075	--	3321
					--	--	--	--		246	
74	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка иа полу	шт.	2	5540,69	2963,06	11081	5926	479	4879	17237
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	4676	2101		1277	
75	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/	шт.	2	25740,00	--	51480	--	51480	--	55598
					--	--	--	--		4118	
		ЩВ-2/2									
76	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--		393	
78	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2529,12	26,21	22762	236	12554	7180	32337
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	9972	--		2395	
79	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
80	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	615,00	--	4920	--	4920	--	5314
					--	--	--	--		394	
81	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	5	5540,69	2963,06	27703	14815	1198	12198	43093
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	11690	5251		3192	
82	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/	шт.	5	25740,00	--	128700	--	128700	--	138996
					--	--	--	--		10296	
		ЩВ-2/3									
83	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
84	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10996,00	--	10996	--	10996	--	11876
					--	--	--	--		880	
85	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4403,09	111,98	4403	112	2075	1615	6500
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		481	
86	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19	2529,12	26,21	48053	498	26503	15157	68267
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	21052	--		5057	
88	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1853,00	--	16677	--	16677	--	18011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1334	
89	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	615,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	
90	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	7	5540,69	2963,06	38785	20741	1678	17077	60331
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	16366	7352		4469	
91	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/	шт.	7	25740,00	--	180180	--	180180	--	194594
					--	--	--	--		14414	
92	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	4	5540,69	2963,06	22163	11852	959	9758	34475
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	9352	4201		2554	
93	2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4	9249,00	--	36996	--	36996	--	39956
					--	--	--	--		2960	
		ЩО-1									
94	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
95	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607
					--	--	--	--		193	
96	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2529,12	26,21	12646	131	6975	3989	17965
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	5540	--		1331	
97	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
98	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00	--	1860	--	1860	--	2009
					--	--	--	--		149	
		ЩАО-1									
99	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607
					--	--	--	--		193	
101	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2529,12	26,21	10116	105	5579	3191	14372
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		1065	
102	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
103	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
		ЩО-2									
104	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
105	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607
					--	--	--	--		193	
106	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2529,12	26,21	7587	79	4184	2393	10779
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		798	
107	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
108	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
		ЩАО-2									
109	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
110	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607
					--	--	--	--		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2529,12	26,21	7587	79	4184	2393	10779
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		798	
112	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
113	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
114	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	4	4267,86	1000,16	17071	4001	7131	6073	24996
		НР - 72%; СП - 8%			1484,63	624,10	5939	2496		1852	
115	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	4	5785,00	--	23140	--	23140	--	24991
					--	--	--	--		1851	
116	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	97	1986,95	678,76	192734	65840	18037	108518	325353
		НР - 72%; СП - 8%			1122,24	431,57	108857	41863		24100	
117	2307-0101-0821 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП01-60-001/CD 160В-1х60/ IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	86	543,00	--	46698	--	46698	--	50434
					--	--	--	--		3736	
118	2307-0102-1501 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	2251,00	--	4502	--	4502	--	4862
					--	--	--	--		360	
119	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60/OD 111/ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	2	1495,00	--	2990	--	2990	--	3229
					--	--	--	--		239	
120	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели EFS70	шт.	7	21374,00	--	149618	--	149618	--	161587
					--	--	--	--		11969	
121	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	7	1179,79	141,12	8259	988	561	4986	14304
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	6710	214		1060	
122	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1954,00	--	13678	--	13678	--	14772
					--	--	--	--		1094	
123	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	507,00	--	4056	--	4056	--	4380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		324	
124	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	2	145,00	--	290	--	290	--	313
					--	--	--	--		23	
125	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	2	648,00	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--		104	
126	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер S4-65	шт.	10	93,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
127	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентная (энергосберегающая)лампа 220 В, мощность 60 Вт	шт.	86	652,00	--	56072	--	56072	--	60558
					--	--	--	--		4486	
		Установочные изделия									
128	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	355,19	3,24	1421	13	52	979	2592
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1356	4		192	
129	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	
130	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	77	396,01	3,39	30493	261	528	21433	56079
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	29704	63		4154	
131	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	77	217,00	--	16709	--	16709	--	18046
					--	--	--	--		1337	
		Демонтаж									
132	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Щитки. Демонтаж	шт.	5	243,64	1,36	1218	7	--	875	2260
		НР - 72%; СП - 8%			242,28	0,66	1211	3		167	
133	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	150,75	1,55	905	9	1	648	1677
		НР - 72%; СП - 8%			149,20	0,75	895	5		124	
134	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	88	50,38	0,58	4434	51	--	3173	8216
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	4383	25		609	
135	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	81	46,02	--	3728	--	--	2684	6924
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	3728	--		513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Скрытая проводка. Демонтаж**	м	1473	76,16	0,19	112179	285	--	80663	208270
		НР 72%; СП - 8%			75,96	0,09	111894	139		15427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2798955	216900	1738855	468315	3505612
							555307	95117	287885	238347	
	Стоимость оборудования		Тенге				287885				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				287885				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2388607				
	Материалы		Тенге				217563				
	Всего заработная плата		Тенге					528142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1521301				
		Накладные расходы	Тенге				380262				
		Сметная прибыль	Тенге				221510				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2990379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					528142			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122463				
	Всего заработная плата		Тенге					122282			
		Накладные расходы	Тенге				88043				
		Сметная прибыль	Тенге				16840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					122282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3505611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					650424			
		РАЗДЕЛ 2. Блок В									
		ЯУ-2									
137	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
138	Прайс-лист	**Щит автоматического ввода резерва/ЯУ АВР 160А/**	шт	1	196875,00	--	196875	--		--	196875
					--	--	--	--	196875	--	
		ВРУ-2									
139	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
140	5108-0401-0746 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 11-3085 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	91010,00	--	91010	--		--	91010
					--	--	--	--	91010	--	
141	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	22874,79	6477,60	22875	6478	1759	12114	37788
		НР 72%; СП - 8%			14638,00	2187,20	14638	2187		2799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	5108-0401-0142 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5414-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	76769,00	--	76769	--		--	76769
					--	--	--	--	76769	--	
143	1308-0502-0601 РСНБ РК 2015	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до 2. Монтаж оборудования	шт.	27	7241,62	430,33	195524	11619	31895	112105	332239
		НР - 72%; СП - 8%			5630,00	136,70	152010	3691		24610	
144	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления SB-7"Пуск"	шт.	27	3514,00	--	94878	--	94878	--	102468
					--	--	--	--		7590	
145	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	27	5540,69	2963,06	149599	80003	6470	65868	232704
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	63126	28357		17237	
146	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный КП-101, степень защиты IP 54	шт.	27	1520,00	--	41040	--	41040	--	44323
					--	--	--	--		3283	
		ЩВ-1									
147	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
148	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-18з-1 36 УХЛ3 IP31, тина ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--		461	
149	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4403,09	111,98	22015	560	10375	8076	32499
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	11080	137		2407	
150	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	
151	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	6908,00	--	20724	--	20724	--	22382
					--	--	--	--		1658	
152	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	
153	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	1	5540,69	2963,06	5541	2963	240	2440	8619
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	2338	1050		638	
155	2307-0208-0146 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 380 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, тина ИЭК	шт.	1	8017,00	--	8017	--	8017	--	8658
					--	--	--	--		641	
		ЩС-1/1									
156	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
157	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--		461	
158	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2529,12	26,21	5058	52	2790	1596	7186
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	2216	--		532	
159	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
160	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
161	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2529,12	26,21	10116	105	5579	3191	14372
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		1065	
162	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012
					--	--	--	--		1260	
		ЩС-1/2									
163	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
164	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4403,09	111,98	4403	112	2075	1615	6500
		НР 72%; СП 8%			2216,00	27,34	2216	27		481	
166	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838,00	--	1838	--	1838	--	1985
					--	--	--	--		147	
167	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	
168	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
169	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4403,09	111,98	4403	112	2075	1615	6500
		НР 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		481	
170	2307-0204-1617 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903,00	--	3903	--	3903	--	4215
					--	--	--	--		312	
171	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2529,12	26,21	5058	52	2790	1596	7186
		НР - 72%; СП 8%			1108,00	--	2216	--		532	
172	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3938,00	--	7876	--	7876	--	8506
					--	--	--	--		630	
		ЩВ-1/1									
173	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР 72%; СП 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
174	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--		393	
175	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2529,12	26,21	20233	210	11159	6382	28744
		НР - 72%; СП 8%			1108,00	--	8864	--		2129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
177	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	615,00	--	4305	--	4305	--	4649
					--	--	--	--		344	
178	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	5	5540,69	2963,06	27703	14815	1198	12198	43093
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	11690	5251		3192	
179	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/	шт.	5	25740,00	--	128700	--	128700	--	138996
					--	--	--	--		10296	
		ЩВ-1/2									
180	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
181	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5762,00	--	5762	--	5762	--	6223
					--	--	--	--		461	
182	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2529,12	26,21	25291	262	13949	7978	35930
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	11080	--		2662	
183	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
184	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	615,00	--	5535	--	5535	--	5978
					--	--	--	--		443	
185	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	8	5540,69	2963,06	44326	23704	1918	19516	68949
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	18704	8402		5107	
186	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/	шт.	8	25740,00	--	205920	--	205920	--	222394
					--	--	--	--		16474	
		ЩВ-1/3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР 72%; СП 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
188	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
					--	--	--	--		634	
189	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2529,12	26,21	50582	524	27898	15955	71861
		НР 72%; СП 8%			1108,00	--	22160	--		5323	
190	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
191	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1853,00	--	11118	--	11118	--	12007
					--	--	--	--		889	
192	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	615,00	--	7995	--	7995	--	8635
					--	--	--	--		640	
193	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	12	5540,69	2963,06	66488	35557	2875	29275	103424
		НР 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	28056	12603		7661	
194	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/	шт.	12	25740,00	--	308880	--	308880	--	333590
					--	--	--	--		24710	
195	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	4	5540,69	2963,06	22163	11852	959	9758	34475
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	9352	4201		2554	
196	2307-0208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	4	9249,00	--	36996	--	36996	--	39956
					--	--	--	--		2960	
		ЩО-3									
197	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР 72%; СП 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
198	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРи-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		193	
199	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2529,12	26,21	7587	79	4184	2393	10779
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		798	
200	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
201	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
202	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	
203	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938,00	--	3938	--	3938	--	4253
					--	--	--	--		315	
		ЩАО-3									
204	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
205	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607
					--	--	--	--		193	
206	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2529,12	26,21	7587	79	4184	2393	10779
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		798	
207	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
208	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
209	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	36	1986,95	678,76	71530	24435	6694	40275	120750
		НР - 72%; СП - 8%			1122,24	431,57	40401	15537		8944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	2307-0101-0821 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП01-60-001/CD 160В-1х60/ IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	31	543,00	--	16833	--	16833	--	18180
					--	--	--	--		1347	
211	2307-0102-1501 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2251,00	--	2251	--	2251	--	2431
					--	--	--	--		180	
212	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60/OD 111/ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1495,00	--	1495	--	1495	--	1615
					--	--	--	--		120	
213	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели EFS70	шт.	3	21374,00	--	64122	--	64122	--	69252
					--	--	--	--		5130	
214	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1179,79	141,12	3539	423	240	2137	6130
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	2876	92		454	
215	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1954,00	--	5862	--	5862	--	6331
					--	--	--	--		469	
216	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	145,00	--	145	--	145	--	157
					--	--	--	--		12	
217	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	1	648,00	--	648	--	648	--	700
					--	--	--	--		52	
218	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентная (энергосберегающая)лампа 220 В, мощность 60 Вт	шт.	31	652,00	--	20212	--	20212	--	21829
					--	--	--	--		1617	
219	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер S4-65	шт.	1	93,00	--	93	--	93	--	100
					--	--	--	--		7	
220	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4200,00	--	4200	--	4200	--	4536
					--	--	--	--		336	
221	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1353,04	165,84	1353	166	18	881	2413
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	54,68	1169	55		179	
222	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00	--	10753	--	10753	--	11613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		860	
223	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа ЛОН-60	10 шт.	0,1	583,00	--	58	--	58	--	63
					--	--	--	--		5	
		Установочные изделия									
224	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного тнпа. Монтаж при открытой проводке	шт.	28	396,01	3,39	11088	95	191	7794	20392
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	10802	23		1511	
225	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	217,00	--	6076	--	6076	--	6562
					--	--	--	--		486	
226	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	431,89	4,20	432	4	7	304	795
		НР - 72%; СП - 8%			420,84	1,09	421	1		59	
227	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	373,00	--	373	--	373	--	403
					--	--	--	--		30	
		Демонтаж									
228	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Щитки. Демонтаж	шт.	3	243,64	1,36	731	4	--	525	1356
		НР - 72%; СП - 8%			242,28	0,66	727	2		100	
229	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	1	150,75	1,55	151	2	--	108	279
		НР - 72%; СП - 8%			149,20	0,75	149	1		21	
230	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	32	50,38	0,58	1612	19	1	1154	2987
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	1594	9		221	
231	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	29	46,02	--	1335	--	--	961	2479
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	1335	--		184	
232	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Скрытая проводка. Демонтаж	м	578	76,16	0,19	44019	112	--	31652	81724
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	43907	54		6054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2348445	226975	1253685	424249	2965330
							503125	86099	364654	192639	
	Стоимость оборудования		Тенге				364654				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				364654				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1935944				
	Материалы		Тенге				146725				
	Всего заработная плата		Тенге					541446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1106967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				389841				
		Сметная прибыль	Тенге				186063				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2511849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								470
		Сметная заработная плата	Тенге					541446			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47847				
	Всего заработная плата		Тенге					47777			
		Накладные расходы	Тенге				34400				
		Сметная прибыль	Тенге				6580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				88826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					47777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2965329				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					589224			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				5147401	443875	2992540	892564	6470942
							1058431	181216	652539	430986	
	Стоимость оборудования		Тенге				652539				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				652539				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4324552				
	Материалы		Тенге				364287				
	Всего заработная плата		Тенге					1069589			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2628268				
		Накладные расходы	Тенге				770104				
		Сметная прибыль	Тенге				407572				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5502228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933
		Сметная заработная плата	Тенге					1069589			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170310				
	Всего заработная плата		Тенге					170059			
		Накладные расходы	Тенге				122443				
		Сметная прибыль	Тенге				23420				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215
		Сметная заработная плата	Тенге					170059			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				6470940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1149
		Сметная заработная плата	Тенге					1239648			
БЛОК Б ВК.2-2-3											
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1,В2											
1	**1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**108**	**3390,91**	**33,54**	**366219**	**3622**	**309941**	**52926**	**452676**
		НР 98%; СП 8%			487,56	12,50	52656	1350		33532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	138	1205,07	15,81	166300	2182	1582	159296	351644
		НР - 98%; СП - 8%			1177,80	0,08	162536	11		26048	
3	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	124,062	163,00	--	20222	--	20222	--	21840
					--	--	--	--		1618	
4	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	351	1298,61	18,97	455812	6659	2903	437372	964639
		НР - 98%; СП - 8%			1271,37	0,14	446250	48		71455	
5	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	125,415	258,00	--	32357	--	32357	--	34946
					--	--	--	--		2589	
6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	52	1416,07	22,39	73635	1164	335	70704	155887
		НР - 98%; СП - 8%			1387,23	0,22	72136	11		11547	
7	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	48,776	432,00	--	21071	--	21071	--	22757
					--	--	--	--		1686	
8	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	22321,92	111,52	133932	669	127183	6157	151296
		НР - 98%; СП - 8%			1013,40	33,78	6080	203		11207	
9	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	6895,00	--	41370	--	41370	--	44680
					--	--	--	--		3310	
10	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦН-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	12	725,00	--	8700	--	8700	--	9396
					--	--	--	--		696	
11	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	817,89	15,43	4907	93	160	4590	10257
		НР - 98%; СП - 8%			775,66	4,95	4654	30		760	
12	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	6	18552,00	--	111312	--	111312	--	120217
					--	--	--	--		8905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	14298,00	--	171576	--	171576	--	185302
					--	--	--	--		13726	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	73	825,84	0,15	60286	11	2736	56388	126008
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	57539	--		9334	
15	2303-0102-1234 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек двухрукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	9	7627,00	--	68643	--	68643	--	74134
					--	--	--	--		5491	
16	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	56	2405,00	--	134680	--	134680	--	145454
					--	--	--	--		10774	
17	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	8	6662,00	--	53296	--	53296	--	57560
					--	--	--	--		4264	
18	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	55	692,17	--	38069	--	22055	15694	58064
		НР - 98%; СП - 8%			291,17	--	16014	--		4301	
19	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	20180,33	--	121082	--	119055	1986	132914
		НР - 98%; СП - 8%			337,80	--	2027	--		9845	
20	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	986,00	--	5916	--	5916	--	6389
					--	--	--	--		473	
21	2302-1104-3303 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	комплект	90	492,00	--	44280	--	44280	--	47822
					--	--	--	--		3542	
22	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	36,00	--	324	--	324	--	350
					--	--	--	--		26	
23	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	22,00	--	286	--	286	--	309
					--	--	--	--		23	
24	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	105	13,00	--	1365	--	1365	--	1474
					--	--	--	--		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	19,00	--	1292	--	1292	--	1395
					--	--	--	--		103	
26	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	30,00	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--		38	
27	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	59,00	--	531	--	531	--	573
					--	--	--	--		42	
28	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	34,00	--	1020	--	1020	--	1102
					--	--	--	--		82	
29	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	14,00	--	308	--	308	--	333
					--	--	--	--		25	
30	2302-0401-1109 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	67,00	--	335	--	335	--	362
					--	--	--	--		27	
31	2302-0401-1108 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	59,00	--	177	--	177	--	191
					--	--	--	--		14	
32	2302-0401-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1840,00	--	9200	--	9200	--	9936
					--	--	--	--		736	
33	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	711,00	--	78210	--	78210	--	84467
					--	--	--	--		6257	
34	2302-0401-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровой полипропиленовый, PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1189,00	--	3567	--	3567	--	3852
					--	--	--	--		285	
35	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1313,50	50,06	5254	200	1328	3740	9713
		НР - 98%; СП - 8%			931,50	22,52	3726	90		720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	9403,00	--	37612	--	37612	--	40621
					--	--	--	--		3009	
37	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	82	566,22	62,58	46430	5131	21073	17126	68641
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	20226	2308		5085	
38	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	377,00	--	4976	--	4976	--	5375
					--	--	--	--		398	
39	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением дпффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	639,00	--	45689	--	45689	--	49344
					--	--	--	--		3655	
40	2111-0403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	5,5	323,00	--	1777	--	1777	--	1919
					--	--	--	--		142	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,4	84,90	2,24	2156	57	1141	665	3047
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	958	6		226	
42	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	25,4	324,24	1,59	8236	40	7841	249	9163
		НР 69%; СП 8%			13,97	0,23	355	6		679	
43	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33	542,00	--	17886	--	17886	--	19317
					--	--	--	--		1431	
44	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,52	4131,00	--	6279	--	6279	--	6781
					--	--	--	--		502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,325	52059,34	--	16919	--	1152	15609	35131
		НР 99%; СП 8%			48513,00	--	15767	--		2602	
46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	433	75,86	1,22	32847	526	1408	30295	68193
		НР 98%; СП 8%			71,39	--	30913	--		5051	
47	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	163,00	--	17930	--	17930	--	19364
					--	--	--	--		1434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2474752	20355	1562560	872797	3615353
							891836	4063	--	267804	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				282888				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282888				
		Сметная прибыль	Тенге				22631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				305519				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				126183				
	Материалы		Тенге				31208				
	Всего заработная плата		Тенге					39625			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52441				
		Накладные расходы	Тенге				33649				
		Сметная прибыль	Тенге				12787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				172618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					39625			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2065681				
	Материалы		Тенге				588687				
	Всего заработная плата		Тенге					856274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				607338				
		Накладные расходы	Тенге				839148				
		Сметная прибыль	Тенге				232386				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3137216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								760
		Сметная заработная плата	Тенге					856274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3615353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								797
		Сметная заработная плата	Тенге					895899			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод горячего водоснабжения									
48	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	185	1205,07	15,81	222938	2925	2121	213549	471406
		НР - 98%; СП 8%			1177,80	0,08	217892	15		34919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	166,315	124,00	--	20623	--	20623	--	22273
					--	--	--	--		1650	
50	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	13,00	--	1170	--	1170	--	1264
					--	--	--	--		94	
51	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	55	19,00	--	1045	--	1045	--	1129
					--	--	--	--		84	
52	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	12,00	--	552	--	552	--	596
					--	--	--	--		44	
53	2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73	163,00	--	11899	--	11899	--	12851
					--	--	--	--		952	
54	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	185	5,00	--	925	--	925	--	999
					--	--	--	--		74	
55	2302-0401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	29,00	--	435	--	435	--	470
					--	--	--	--		35	
56	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	36,5	692,17	--	25264	--	14636	10415	38534
		НР - 98%; СП - 8%			291,17	--	10628	--		2854	
57	2302-0401-4101 РСНБ РК 2015	Вентиль шаровой полипропиленовый DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73	711,00	--	51903	--	51903	--	56055
					--	--	--	--		4152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				336754	2925	105309	223964	605577
							228520	15	--	44858	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				336754				
	Материалы		Тенге				16758				
	Всего заработная плата		Тенге					228535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88552				
		Накладные расходы	Тенге				223964				
		Сметная прибыль	Тенге				44857				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				605576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					228535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				605576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					228535			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
58	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	163,5	687,36	1,27	112383	208	554	109450	239580
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	111621	63		17747	
59	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	203	667,28	3,13	135457	636	1929	130410	287136
		НР - 98%; СП - 8%			654,64	0,88	132892	180		21269	
60	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	м	163,173	330,00	--	53847	--	53847	--	58155
					--	--	--	--		4308	
61	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	м	202,594	589,00	--	119328	--	119328	--	128874
					--	--	--	--		9546	
62	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	41	113,00	--	4633	--	4633	--	5004
					--	--	--	--		371	
63	2302-0601-1303 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях, DN 100x100**	шт.	3	943,00	--	2829	--	2829	--	3055
					--	--	--	--		226	
64	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	1	415,00	--	415	--	415	--	448
					--	--	--	--		33	
65	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**	шт.	18	276,00	--	4968	--	4968	--	5365
					--	--	--	--		397	
66	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	26	353,00	--	9178	--	9178	--	9912
					--	--	--	--		734	
67	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	81	62,00	--	5022	--	5022	--	5424
					--	--	--	--		402	
68	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	26	232,00	--	6032	--	6032	--	6515
					--	--	--	--		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	11	137,00	--	1507	--	1507	--	1628
					--	--	--	--		121	
70	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	232,00	--	232	--	232	--	251
					--	--	--	--		19	
71	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	16	400,00	--	6400	--	6400	--	6912
					--	--	--	--		512	
72	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16	155,00	--	2480	--	2480	--	2678
					--	--	--	--		198	
73	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	400,00	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--		192	
74	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,44	4131,00	--	10080	--	10080	--	10886
					--	--	--	--		806	
75	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	30	5727,55	37,93	171827	1138	148576	22149	209493
		НР 98%; СП 8%			737,10	16,26	22113	488		15518	
76	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	88	566,22	62,58	49828	5507	22615	18379	73663
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	21706	2477		5457	
77	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	639,00	--	19681	--	19681	--	21256
					--	--	--	--		1574	
78	2111-0403-0324 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	66	1609,00	--	106194	--	106194	--	114690
					--	--	--	--		8496	
79	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	10	7374,59	30,84	73746	308	68258	5214	85277
		НР 98%; СП - 8%			517,96	14,09	5180	141		6317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**898466**	**7797**	**597158**	**285602**	**1278794**
							293511	**3349**	**--**	**94726**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**175703**				
	Материалы		Тенге				**22615**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24183**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**125875**				
		Накладные расходы	Тенге				**18379**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15527**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**209609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24183**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**722763**				
	Материалы		Тенге				**219317**				
	Всего заработная плата		Тенге					**272677**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**229351**				
		Накладные расходы	Тенге				**267223**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79199**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1069185**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**272677**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1278793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**256**
		Сметная заработная плата	Тенге					**296860**			
		РАЗДЕЛ 4. Демонтаж									
80	**1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,6**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,325**	**224704,10**	**37231,10**	**73029**	**12100**	**--**	**64411**	**148435**
		НР - 99%; СП - 8%			**187473,00**	**12715,88**	**60929**	**4133**		**10995**	
81	**1215-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**108**	**595,49**	**4,77**	**64313**	**516**	**6168**	**41617**	**114404**
		НР - 72%; СП - 8%			**533,60**	**1,60**	**57629**	**173**		**8474**	
82	**1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж**	**кран**	**6**	**899,94**	**89,22**	**5400**	**535**	**1**	**4926**	**11152**
		НР - 98%; СП - 8%			**810,72**	**27,02**	**4864**	**162**		**826**	
83	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11К=0,8**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Демонтаж**	**м трубопровода**	**185**	**954,88**	**12,65**	**176653**	**2340**	**1**	**170839**	**375292**
		НР - 98%; СП - 8%			**942,24**	**0,07**	**174314**	**12**		**27799**	
84	**1117-0801-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Демонтаж**	**комплект**	**23**	**7190,61**	**327,97**	**165384**	**7543**	**--**	**157862**	**349106**
		НР - 98%; СП - 8%			**6862,64**	**141,00**	**157841**	**3243**		**25860**	
85	**1215-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Мойка. Демонтаж**	**прибор**	**9**	**981,79**	**15,29**	**8836**	**138**	**--**	**6311**	**16359**
		НР - 72%; СП - 8%			**966,49**	**7,44**	**8698**	**67**		**1212**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	56	488,28	5,03	27344	282	--	19583	50681
		НР - 72%; СП - 8%			483,25	2,45	27062	137		3754	
87	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	2	2810,98	50,92	5622	102	--	4010	10403
		НР - 72%; СП - 8%			2760,06	24,77	5520	50		771	
88	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Чаша. Демонтаж	прибор	13	606,99	5,61	7891	73	--	5654	14629
		НР - 72%; СП - 8%			601,37	2,73	7818	36		1084	
89	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015 К=0,6	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	6	788,67	119,83	4732	719	--	4256	9707
		НР - 98%; СП - 8%			668,84	54,89	4013	329		719	
90	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	30	795,22	6,20	23857	186	--	17108	44242
		НР - 72%; СП - 8%			789,03	3,01	23671	90		3277	
91	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	163,5	547,18	1,02	89463	167	1	87560	191185
		НР - 98%; СП - 8%			546,16	0,31	89297	50		14162	
92	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=0,8	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	203	526,22	2,50	106822	508	--	104328	228042
		НР - 98%; СП - 8%			523,71	0,71	106314	144		16892	
				Сопутствующие работы							
93	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	2,4671	71,00	--	175	--		--	189
					--	--	--	--		14	
94	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	2,4671	69,00	--	170	--		--	184
					--	--	--	--		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				759690	25208	6171	688465	1564010
							727968	8626	--	115853	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211236				
	Материалы		Тенге				6168				
	Всего заработная плата		Тенге					196012			
	Транспортные расходы		Тенге				345				
		Накладные расходы	Тенге				158695				
		Сметная прибыль	Тенге				29594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					196012			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				548454				
	Всего заработная плата		Тенге					540583			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				529771				
		Сметная прибыль	Тенге				86258				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1164484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								482
		Сметная заработная плата	Тенге					540583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1564009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
		Сметная заработная плата	Тенге					736594			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4469663	56284	2271198	2070828	7063734
							2141836	16052	--	523241	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				282888				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282888				
		Сметная прибыль	Тенге				22631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				305519				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513122				
	Материалы		Тенге				59992				
	Всего заработная плата		Тенге					259820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				178317				
	Транспортные расходы		Тенге				345				
		Накладные расходы	Тенге				210723				
		Сметная прибыль	Тенге				57908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				781752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					259820			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3673653				
	Материалы		Тенге				824761				
	Всего заработная плата		Тенге					1898068			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				925240				
		Накладные расходы	Тенге				1860107				
		Сметная прибыль	Тенге				442701				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5976460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1683
		Сметная заработная плата	Тенге					1898068			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7063732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1971
		Сметная заработная плата	Тенге					2157888			
БЛОК А ПС.2-1-5											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	**1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**луч**	**2**	**455,98**	**0,07**	**912**	**--**	**--**	**556**	**1586**
		НР - 61%; СП - 8%			**455,91**	**--**	**912**	**--**		**117**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	172	676,32	0,72	116327	124	--	70884	202188
		НР - 61%; СП - 8%			675,60	--	116203	--		14977	
3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	100	871,46	0,86	87146	86	--	53107	151472
		НР - 61%; СП - 8%			870,60	--	87060	--		11220	
4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1295	76,16	0,19	98623	251	--	70916	183102
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	98372	122		13563	
5	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	м провода	370	85,54	14,89	31651	5511	1	16810	52338
		НР - 61%; СП - 8%			70,65	3,83	26141	1417		3877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				334659	5971	1	212273	590686
							328688	1538	--	43754	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				236036				
	Всего заработная плата		Тенге					231732			
		Накладные расходы	Тенге				141357				
		Сметная прибыль	Тенге				30191				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				407584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					231732			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98623				
	Всего заработная плата		Тенге					98494			
		Накладные расходы	Тенге				70916				
		Сметная прибыль	Тенге				13563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					98494			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				590686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					330226			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
6	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	16	1543,86	0,24	24702	4	383	14832	42697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1519,70	--	24315	--		3163	
7	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	13875,00	--	13875	--	13875	--	14985
					--	--	--	--		1110	
8	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
					--	--	--	--		229	
9	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-2	шт.	1	5888,00	--	5888	--	5888	--	6359
					--	--	--	--		471	
10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	29	1176,84	0,90	34128	26	1448	19919	58371
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	32654	--		4324	
11	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	20	573,00	--	11460	--	11460	--	12377
					--	--	--	--		917	
12	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	9	825,00	--	7425	--	7425	--	8019
					--	--	--	--		594	
13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	172	2355,37	2,40	405123	413	17366	236280	692716
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	387344	--		51312	
14	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	172	729,00	--	125388	--	125388	--	135419
					--	--	--	--		10031	
15	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические:тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8	1176,84	0,90	9415	7	400	5495	16102
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	9008	--		1193	
16	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	8	624,00	--	4992	--	4992	--	5391
					--	--	--	--		399	
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА							
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1170	298,07	139,79	348747	163552	53453	127643	514501
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	131742	45539		38111	
18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,17	18675,00	--	21850	--	21850	--	23598
					--	--	--	--		1748	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	125	298,07	139,79	37259	17474	5710	13637	54968
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	14075	4865		4072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	169802,00	--	21225	--	21225	--	22923
					--	--	--	--		1698	
21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	125	376,72	15,15	47091	1893	15223	21853	74459
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	29975	376		5515	
22	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	125	44,00	--	5500	--	5500	--	5940
					--	--	--	--		440	
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1170	376,72	15,15	440768	17720	142482	204541	696934
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	280566	3519		51625	
24	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1170	34,00	--	39780	--	39780	--	42962
					--	--	--	--		3182	
25	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	6	39,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
26	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип/УК-2П/	шт.	15	39,00	--	585	--	585	--	632
					--	--	--	--		47	
27	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	10	592,48	--	5925	--	80	4384	11133
		НР - 75%; СП - 8%			584,50	--	5845	--		825	
28	Прайс-лист	Индикатор ИВС1	шт	10	312,50	--	3125	--		--	3125
					--	--	--	--	3125	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1617343	201089	497605	648584	2446951
							915524	54299	3125	181025	
	Стоимость оборудования		Тенге				3125				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3125				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1608718				
	Материалы		Тенге				236545				
	Всего заработная плата		Тенге					969824			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255560				
		Накладные расходы	Тенге				648583				
		Сметная прибыль	Тенге				180584				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2437885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								873
		Сметная заработная плата	Тенге					969824			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5500				
		Сметная прибыль	Тенге				440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2446950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								873
		Сметная заработная плата	Тенге					969824			
		РАЗДЕЛ 3. Оповещение о пожаре									
29	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	шт	1	1176,84	0,90	1177	1	50	687	2013
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	1126	--		149	
30	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	**Приборы управления оповещением модели Рокот-2**	шт.	1	13342,00	--	13342	--	13342	--	14409
					--	--	--	--		1067	
31	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования**	шт.	63	2913,29	--	183538	--	5500	108603	315512
		НР - 61%; СП - 8%			2826,00	--	178038	--		23371	
32	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Акустическая система АС 2-2**	шт.	63	4406,00	--	277578	--	277578	--	299784
					--	--	--	--		22206	
33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	370	298,07	139,79	110288	51722	16904	40366	162705
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	41662	14401		12052	
34	2306-0514-0104 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	км	0,37	101425,00	--	37527	--	37527	--	40529
					--	--	--	--		3002	
35	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	370	376,72	15,15	139388	5604	45058	64684	220398
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	88726	1113		16326	
36	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	370	44,00	--	16280	--	16280	--	17582
					--	--	--	--		1302	
37	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3**	шт.	25	39,00	--	975	--	975	--	1053
					--	--	--	--		78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				780092	57326	413214	214340	1073985
							309552	15514	--	79553	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				763812				
	Материалы		Тенге				67512				
	Всего заработная плата		Тенге					325066			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				329422				
		Накладные расходы	Тенге				214340				
		Сметная прибыль	Тенге				78252				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1056404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					325066			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				16280				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16280				
		Сметная прибыль	Тенге				1302				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1073986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					325066			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2732094	264386	910820	1075197	4111622
							1553764	71352	3125	304332	
	Стоимость оборудования		Тенге				3125				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3125				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2608566				
	Материалы		Тенге				304056				
	Всего заработная плата		Тенге					1526622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				584982				
		Накладные расходы	Тенге				1004279				
		Сметная прибыль	Тенге				289028				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3901873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1390
		Сметная заработная плата	Тенге					1526622			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98623				
	Всего заработная плата		Тенге					98494			
		Накладные расходы	Тенге				70916				
		Сметная прибыль	Тенге				13563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					98494			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21780				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21780				
		Сметная прибыль	Тенге				1742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23522				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4111622				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1515
		Сметная заработная плата	Тенге					1625116			
БЛОК В,Г ПС.2-3-4											
				Блоки В,Г							
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	луч	2	455,98	0,07	912	--	--	556	1586
		НР - 61%; СП - 8%			455,91	--	912	--		117	
2	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	199	676,32	0,72	134588	143	1	82011	233927
		НР - 61%; СП - 8%			675,60	--	134444	--		17328	
3	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	93	871,46	0,86	81045	80	1	49389	140869
		НР - 61%; СП - 8%			870,60	--	80966	--		10435	
4	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	1715	76,16	0,19	130609	332	--	93916	242487
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	130277	162		17962	
5	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Провод однопарный. Прокладка с крепленнем проволочными скрепами по стене кирпичной. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	м провода	335	85,54	14,89	28657	4990	1	15220	47387
		НР - 61%; СП - 8%			70,65	3,83	23668	1283		3510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				375811	5545	3	241092	666256
							370267	1444	--	49352	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				245202				
	Всего заработная плата		Тенге					241272			
		Накладные расходы	Тенге				147176				
		Сметная прибыль	Тенге				31390				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				423769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					241272			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130609				
	Всего заработная плата		Тенге					130438			
		Накладные расходы	Тенге				93916				
		Сметная прибыль	Тенге				17962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				242487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					130438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				666255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					371711			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
6	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	16	1543,86	0,24	24702	4	383	14832	42697
		НР - 61%; СП - 8%			1519,70	--	24315	--		3163	
7	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	13875,00	--	13875	--	13875	--	14985
					--	--	--	--		1110	
8	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
					--	--	--	--		229	
9	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	5888,00	--	5888	--	5888	--	6359
					--	--	--	--		471	
10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	37	1176,84	0,90	43543	33	1848	25414	74473
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	41662	--		5517	
11	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	24	573,00	--	13752	--	13752	--	14852
					--	--	--	--		1100	
12	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	13	825,00	--	10725	--	10725	--	11583
					--	--	--	--		858	
13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	199	2355,37	2,40	468718	478	20092	273370	801456
		НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	448148	--		59367	
14	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	199	729,00	--	145071	--	145071	--	156677
					--	--	--	--		11606	
15	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические:тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	17	1176,84	0,90	20006	15	849	11677	34217
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	19142	--		2535	
16	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	624,00	--	10608	--	10608	--	11457
					--	--	--	--		849	
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА							
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1465	298,07	139,79	436679	204790	66930	159826	644226
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	164959	57022		47720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,465	18675,00	--	27359	--	27359	--	29548
					--	--	--	--		2189	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	250	298,07	139,79	74519	34947	11422	27274	109936
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	28150	9731		8143	
20	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	169802,00	--	42451	--	42451	--	45847
					--	--	--	--		3396	
21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по устаиовленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	250	376,72	15,15	94181	3786	30445	43705	148917
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	59950	752		11031	
22	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	250	44,00	--	11000	--	11000	--	11880
					--	--	--	--		880	
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Кабельный канал по установленным конструкциям по стенам и колоннам с кренлением скобами, диаметр до 25 мм	м	1465	376,72	15,15	551902	22188	178407	256113	872656
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	351307	4406		64641	
24	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1465	34,00	--	49810	--	49810	--	53795
					--	--	--	--		3985	
25	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	12	39,00	--	468	--	468	--	505
					--	--	--	--		37	
26	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	14	592,48	--	8295	--	112	6137	15587
		НР - 75%; СП - 8%			584,50	--	8183	--		1155	
27	Прайс-лист	Индикатор ИВС1	шт	14	312,50	--	4375	--		--	4375
					--	--	--	--	4375	--	
28	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип/УК-2П/	шт.	20	39,00	--	780	--	780	--	842
					--	--	--	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2061564	266241	645133	818348	3109957
							1145816	71910	4375	230044	
	Стоимость оборудования		Тенге				4375				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4375				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2046189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				310487				
	Всего заработная плата		Тенге					1217726			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323644				
		Накладные расходы	Тенге				818349				
		Сметная прибыль	Тенге				229163				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3093701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1097
		Сметная заработная плата	Тенге					1217726			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				11000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11000				
		Сметная прибыль	Тенге				880				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11880				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3109956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1097
		Сметная заработная плата	Тенге					1217726			
		РАЗДЕЛ 3. Оповещение о пожаре									
29	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	шт	1	1176,84	0,90	1177	1	50	687	2013
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	1126	--		149	
30	2308-0303-0902 РСНБ РК 2015	**Приборы управления оповещением модели Рокот-2**	шт.	1	13342,00	--	13342	--	13342	--	14409
					--	--	--	--		1067	
31	1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования**	шт.	39	2913,29	--	113618	--	3404	67231	195317
		НР - 61%; СП - 8%			2826,00	--	110214	--		14468	
32	2308-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Акустическая система АС 2-2**	шт.	39	4406,00	--	171834	--	171834	--	185581
					--	--	--	--		13747	
33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	335	298,07	139,79	99855	46829	15305	36547	147314
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	37721	13039		10912	
34	2306-0514-0104 РСНБ РК 2015	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2**	км	0,335	101425,00	--	33977	--	33977	--	36696
					--	--	--	--		2718	
35	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	м	335	376,72	15,15	126203	5074	40796	58565	199549
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	80333	1007		14781	
36	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	335	44,00	--	14740	--	14740	--	15919
					--	--	--	--		1179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3**	**шт.**	**30**	**39,00**	**--**	**1170**	**--**	**1170**	**--**	**1264**
					--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				575916	51904	294618	163030	798062
							229394	14047	--	59115	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				561176				
	Материалы		Тенге				59555				
	Всего заработная плата		Тенге					243441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				220323				
		Накладные расходы	Тенге				163030				
		Сметная прибыль	Тенге				57936				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				782143				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					243441			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14740				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14740				
		Сметная прибыль	Тенге				1179				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				798062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					243441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				3013292	323689	939754	1222470	4574275
							1745477	87401	4375	338511	
	Стоимость оборудования		Тенге				4375				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4375				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2852568				
	Материалы		Тенге				370043				
	Всего заработная плата		Тенге					1702439			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				543968				
		Накладные расходы	Тенге				1128555				
		Сметная прибыль	Тенге				318490				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4299612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1539
		Сметная заработная плата	Тенге					1702439			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130609				
	Всего заработная плата		Тенге					130438			
		Накладные расходы	Тенге				93916				
		Сметная прибыль	Тенге				17962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				242487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					130438			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25740				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25740				
		Сметная прибыль	Тенге				2059				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27799				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4574273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1832877			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				39 890 971				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				478 692				
		Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге				40 369 663				
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге				282 588				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге				40 652 250				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				813 045				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				41 465 295				
		Понижающий коэффициент К=0,98									
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**				**40 635 989**				
		НДС 12%	Тенге				4 876 319				
		Итого с НДС	Тенге				45 512 309				
		Итого к оплате	**Тенге**				**45 512 309**				

Заказчик:
Гл.врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная
Шардарбекова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
Мамиров О.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Мир-строй и компания"
Рамазуллаев М.И.

Инженер ТОО "Мир-строй и компания"
Абдикешова Е.