Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траснпорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Жана Гасыр-К"
Наименование строительства: "Средний ремонт ул. Агайынды Бозжановтар от ул. Туркестана до ул. Карабура"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№197	26.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7500000									
Всего за отчетный период	7 500 000	7 500 000								**7 500 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траснпорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда (БИН 190140008898)
_____ Рысбек А.Р.

Подрядчик
ДДиректор ТОО "Жана Гасыр-К" _____ Баймурзаев Т.А.
БИН 010340004212

Технадзор
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____

Авторский надзор
_____ ГКП "Сартөбе"

"SANA-2015". Версия 18.1.1 от 02.03.18 г. Цены региона Кызылординская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2КС

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траснпорта, автомобильных дорог и

Подрядчик: ТОО "Жаңа Ғасыр-К"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт ул. Агайынды Божановтар от ул. Туркестана до ул. Карабура"

Акт №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 ул. Агайынды Божановтар от ул. Туркестана до ул. Карабура									
		1.1 Устройство дорожной одежды. Тип -1									
1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,060;	конструкции	12,12	2382,84	1042,08	28880	12630	–	23167	56211
					1340,76	429,13	16250	5201	–	4164	
2	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,300;	т	15,756	344		5420		–	–	5854
					–		–		–	434	
3	1127-0301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 %	и основания	1964	340,25	108,08	668252	212264	404404	114179	845025

					26,26	27,56	51584	54137	–	62594	
4	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,98	133196,94	1616,33	130533	1584	128949	798	141837
					–	754,08	–	739	–	10506	
5	1127-0602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1964	2408,8	90,61	4730892	177967	4481127	130882	5250716
					36,56	25,15	71798	49389	–	388942	
6	1127-0602-0408	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308 НР = 108 % ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	1964	1133,94	0,08	2227050	160	2226121	831	2406111
					0,39	–	769	–	–	178230	
	1.2 Укрепление обочины										
7	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление гравино-песчаной смесью толщиной 6 см НР = 108 %	ытия обочин	320	291,91	132,28	93412	42328	42614	21714	124336
					26,47	36,36	8470	11636	–	9210	
	1.3 Обустройство улицы и организация движения										
8	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,08	32837,5	8875	2627	710	1729	397	3266
					2350	2250	188	180	–	242	

9	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,2	27575	8885	5515	1777	3267	995	7031
					2355	2250	471	450	–	521	

Итого по разделу 1			**8 840 387**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			149 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			449 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			121 732
- материалы, изделия и конструкции, тенге			7 288 211
- перевозка грузов, тенге			5 420
Накладные расходы, тенге			292 963
Сметная прибыль (8 %), тенге			654 843
Итого по акту	Тенге		**8 840 387**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	Тенге		116781
Итого	Тенге		8 957 168
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге		176 808
Итого по акту:	Тенге		9 133 976
- в текущих ценах с 01.01.18 г	Тенге		9 133 976
- в текущих и прогнозных ценах	Тенге		9 133 976
Итого с понижающим коэф. К=0,82111012	Тенге		**7 500 000**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	Тенге		
Всего по акту	Тенге		7 500 000

Заказчик
Заместитель руководителя КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского траснпорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда (БИН 190140008898)
_____ Рысбек А.Р.

Подрядчик
Директор ТОО "Жана Гасыр-К"
_____ Баймурзаев Т.А.
(БИН 010340004212)

Технадзор
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
_____

Авторский надзор
_____ ТОО Сартөбе