Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

**Заказчик: ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
**Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction"**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жана ауыл)**

# С П Р А В К А
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
### за июль 2020 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | Подрядчика | Номер | Дата | наименование | код | Наименование | код |
| | | №105 | 08.04.2020г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жана ауыл) | 18 972 018,52 | 16 939 302,25 | | | | | | | 2 032 716,27 | 18 972 018,52 |

**Заказчик: Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

_____ **Оспанов Э.А.**

**Подрядчик: Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"**

_____ **Бектемиров Е.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "S.ALEM construction"
СТРОЙКА: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (Жана ауыл)
ОБЪЕКТ: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (Жана ауыл)
ДОГОВОР: № 105 от 08 апреля 2020 года

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 15.07.2020 | 01.07.2020 | 15.07.2020 |

**Акт приемки выполненных работ № 1**
**за июль 2020г**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | РАЗДЕЛ 1.Ограждение | | | | | |
| 1 | 11-070101-0101 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м | шт. сборных конструкций | 132,0 | | 1192,61 | 157425 |
| 1. 1 | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58) | чел-ч | 0.652 | 86.064 | 858.61 | 73895 |
| 1. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.217 | 28.644 | | 30576 |
| | | Итого оплата труда: | | | | | 104471 |
| 1. 3 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0.186 | 24.552 | 2992.40 | 73469 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.186 | 24.552 | 1087.90 | 26710 |
| 1. 4 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0106 | 1.452 | 3505.83 | 5090 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0106 | 1.452 | 944.68 | 1372 |
| 1. 5 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0.0029 | 0.396 | 1994.19 | 790 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0029 | 0.396 | 944.68 | 374 |
| 1. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0175 | 2.376 | 1893.09 | 4498 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0175 | 2.376 | 944.68 | 2245 |
| 1. 6 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0.0117 | 1.584 | 11.48 | 18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | | | | |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 83866 |
| 2 | 21-049999-9917 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Ф12.7.5) объем 1шт - 0.378м3 | м3 | 49,8960 | | 41068,05 | 2049131 |
| 3 | 11-070111-0101 РСНБ РК 2015 | Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка | м оград | 488,0 | | 2311,88 | 1128200 |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,3=851,95) | чел-ч | 1,15 | 561,2 | 869,19 | 487789 |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3391 | 165,4800 | | 203724 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 869,19 | 691513 |
| 3. 3 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0078 | 3,8064 | 28494,75 | 108462 |
| 3. 4 | 21-041202-0200 | Панели оград СТ РК 937-92 | шт. | 0,248 | 121,024 | -- | -- |
| 3. 5 | 21-049999-9914 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92 | шт. | 0,248 | 121,024 | -- | -- |
| 3.6 | 21-060405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,00002 | 0,00976 | 364912,36 | 3562 |
| 3.7 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00003 | 0,01464 | 197175,18 | 2887 |
| | | Итого материалов: | | | | | 114911 |
| 3. 8 | 31-010203-0101 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3 | маш.-ч | 0,0118 | 5,7584 | 2696,42 | 15527 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0118 | 5,7584 | 1087,90 | 6265 |
| 3. 9 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,296 | 144,448 | 3290,37 | 475287 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,296 | 144,448 | 1267,10 | 183030 |
| 3. 10 | 31-060201-0101 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем | маш.-ч | 0,029 | 14,152 | 407,67 | 5769 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 3. 11 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0313 | 15,2744 | 1893,09 | 28916 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0313 | 15,2744 | 944,68 | 14429 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 525500 |
| 4 | 21-041202-9902 | Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК объем 1шт - 1,632м3 | м3 | 199,1040 | | 54165,42 | 10784552 |
| 5 | 11-080201-0101 | Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4м. Кладка | м3 кладки | 1,1600 | | 23136,21 | 26838 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 01-010102-0127 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.70) | чел-ч | 4.54 | 5.2664 | 815.57 | 4295 |
| 5.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.4000 | 0.4640 | | 438 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 815.57 | 4733 |
| 5.3 | 21-020401-2808 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно известковый | м3 | 0.24 | 0.2784 | 12952.84 | 3606 |
| 5.4 | 21-030102-0502 | Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотe | 1000шт | 0.38 | 0.4408 | 38958.32 | 17173 |
| 5.5 | 21-070201-0401 | Бруски обрезные хвойных пород длиной до 4м | м3 | 0.0005 | 0.00058 | 14790.47 | 9 |
| 5.6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0.44 | 0.5104 | 93.00 | 47 |
| | | Итого материалов: | | | | | 20835 |
| 5.7 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8тн | маш.-ч | 0.4 | 0.464 | 3678.17 | 1707 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 1707 |
| 6 | 11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 18 | | 63,17 | 1137 |
| 6.1 | 01-010102-0147 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.70) | чел-ч | 0.0295 | 0.531 | 1044.87 | 555 |
| 6.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0002 | 0.0036 | | 4 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1044.87 | 559 |
| 6.3 | 21-130704-3101 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0.000015 | 0.00027 | 273897.54 | 74 |
| 6.4 | 22-040101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 516 | т | 0.00009 | 0.00162 | 302271.47 | 490 |
| | | Итого материалов: | | | | | 564 |
| 6.5 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски | маш.-ч | 0.0112 | 0.2016 | 46.28 | 9 |
| 6.6 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7 | маш.-ч | 0.0001 | 0.0018 | 35.69 | 0 |
| 6.7 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0018 | 3505.83 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0001 | 0.0018 | 944.68 | 2 |
| 6.8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0018 | 1893.09 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0001 | 0.0018 | 944.68 | 2 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 18 |
| 7 | 11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 18 | | 57,06 | 1027 |
| 7.1 | 01-010102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.50) | чел-ч | 0.0213 | 0.3834 | 891.06 | 342 |
| 7.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0002 | 0.0036 | | 4 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 891.06 | 346 |
| 7.3 | 22-040601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0.000014 | 0.00025 | 339590.38 | 86 |
| 7.4 | 22-040705-0402 | Эмаль пентафтталевая, ПФ-115 серая | т | 0.00009 | 0.00162 | 360867.18 | 585 |
| | | Итого материалов: | | | | | 671 |
| 7.5 | 31-040301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски | маш.-ч | 0.0065 | 0.117 | 46.28 | 5 |
| 7.6 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7 | маш.-ч | 0.0001 | 0.0018 | 35.69 | 0 |
| 7.7 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0018 | 3505.83 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0001 | 0.0018 | 944.68 | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0001 | 0.0018 | 1893.09 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0001 | 0.0018 | 944.68 | 2 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 14 |
| 8 | 12-120102-0501 | Окраска силикатными красками за один раз с земли и лесов | м2 | 1220,0 | | 310,63 | 378967 |
| 8.1 | 01-010102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.2) | чел-ч | 0.337 | 539.2 | 858.61 | 462963 |
| 8.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0004 | 0.6400 | | 605 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 858.61 | 463568 |
| 8.3 | 21-010501-0601 | Пемза шлаковая (щебень пористый) | м3 | 0.00003 | 0.04800 | 1444.67 | 69 |
| 8.4 | 21-130512-0301 | Стекло жидкое калийное | т | 0.000145 | 0.23200 | 52278.93 | 12129 |
| 8.5 | 21-130803-1001 | Ветошь | кг | 0.0001 | 0.160 | 84,66 | 14 |
| 8.6 | 22-040201-9904 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,14 | 224 | 91,80 | 20563 |
| | | Итого материалов: | | | | | 32775 |
| 8.7 | 31-050402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7 | маш.-ч | 0.001 | 1.6 | 35,69 | 57 |
| 8.8 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0004 | 0.64 | 1893.09 | 1212 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0004 | 0.64 | 944.68 | 605 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 1269 |

## РАЗДЕЛ 2. Ворота с калиткой

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2.1. Стойка СТ - 1** | | | | | |
| 9 | 12-010205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копания вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7м. Группа грунтов 2К=3.000 | м3 грунта | 0,2790 | | 2143,37 | 598 |
| 9.1 | 01-010102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.0) | чел-ч | 2,8 | 0,7812 | 765.48 | 598 |
| 9.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | | | | |
| | | Итого оплата труда: | | | | 765.48 | 598 |
| 10 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 к=3.0 | м3 | | 0.2790 | 26171.70 | 7302 |
| 11 | 11-060301-0406 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | | 0.23202 | 177247.65 | 41125 |
| 11.1 | 01-010102-0140 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.0) | чел-ч | 42,5 | 9.86085 | 944.68 | 9315 |
| 11.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,3800 | 1,0163 | | 1090 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 944.68 | 10405 |
| 11.2 | 21-060802-0105 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения | т | 1 | 0.23202 | 123501.25 | 28655 |
| 11.3 | 21-130812-1035 | Электроды, д-4мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,007 | 0.00162414 | 200244.36 | 325 |
| | | Итого материалов: | | | | | 28980 |
| 11.3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1.75 | 0.406035 | 3290.37 | 1336 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1.75 | 0.406035 | 1267.10 | 514 |
| 11.4 | 31-060103-0501 | Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 8.82 | 2.0464164 | 165.80 | 339 |
| 11.5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2.63 | 0.6102126 | 1893.09 | 1155 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2.63 | 0.6102126 | 944.68 | 576 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 2830 |
| 12 | 23-010201-0223 | Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-159мм, толщина стенки 8.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0 | м | | 7,8 | 4981.61 | 38857 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 23-010201-0112 | Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-25мм, толщина стенки 3.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0 | м | | 0.6 | 255.38 | 153 |
| 14 | 21-050301-0303 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014 к=3.0 | т | | 0.0007 | 152941.75 | 110 |
| 15 | 21-050106-9905 | Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст 0 ГОСТ 535-2005 к=3.0 | т | | 0.00408 | 205568.85 | 839 |
| 16 | 21-050201-0111 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32мм х4мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) к=3.0 | т | | 0.00486 | 178563.18 | 868 |
| | | **2.2. Панель КМ-1** | | | | | |
| 17 | 11-100113-0208 | Калитки решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах | м2 калиток | 2,625 | | 3886,48 | 10202 |
| 17.1 | 01-010102-0129 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.9) | чел-ч | 2.4 | 6.3 | 829.68 | 5227 |
| 17.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0195 | 0.05119 | | 56 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 829.68 | 5283 |
| 17.3 | 21-050302-0101 | Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0 | 0 | 205870.68 | 0 |
| 17.4 | 21-050302-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м | м3 | 0.029 | 0.076125 | 38739.12 | 2949 |
| 17.5 | 21-050302-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м | м3 | 0.012 | 0.0315 | 24465.24 | 771 |
| 17.6 | 21-050302-0304 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5м | м3 | 0.0064 | 0.0168 | 26060.52 | 438 |
| 17.7 | 21-130201-0902 | Болты строительные с гайками с шестигранной головками | т | 0.000592 | 0.001554 | 349084.80 | 542 |
| 17.8 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0.027 | 0.070875 | 196.58 | 14 |
| 17.9 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0.000079 | 0.000207375 | 575926.68 | 119 |
| | | Итого материалов: | | | | | 4833 |
| 17.10 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.0097 | 0.0254625 | 3290.37 | 84 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0097 | 0.0254625 | 1267.10 | 32 |
| 17.11 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0098 | 0.025725 | 1893.09 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0098 | 0.025725 | 944.68 | 24 |
| 17.12 | 34-030201-0101 | Рубанки электрические | маш.-ч | 0.037 | 0.097125 | 15.50 | 2 |
| 17.13 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.237 | 0.622125 | 10.77 | 7 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 142 |
| 18 | 21-050201-0124 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | | 0.02452 | 175299.79 | 4298 |
| 19 | 21-050301-0106 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0.0134 | 151848.89 | 2036 |
| 20 | 21-050301-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0.0019 | 160045.32 | 309 |
| 21 | 21-050304-0119 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | | 0.00074 | 153840.13 | 114 |
| | | **2.3. В-1** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11-100113-0308 | Ворота решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах | м2 ворот | 8,225 | | 4306,02 | 35417 |
| 22.1 | 01-010102-0129 | Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.9) | чел-ч | 2.56 | 21.056 | 829.68 | 17470 |
| 22.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.1642 | 1.35055 | | 1686 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 829.68 | 19156 |
| 22.3 | 21-050302-0101 | Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0 | 0 | 205870.68 | 0 |
| 22.4 | 21-050302-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м | м3 | 0.025 | 0.205625 | 38739.12 | 7966 |
| 22.5 | 21-050302-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м | м3 | 0.0138 | 0.1135 | 24465.24 | 2777 |
| 22.6 | 21-050302-0304 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5м | м3 | 0.0061 | 0.0501725 | 26060.52 | 1308 |
| 22.7 | 21-130201-0902 | Болты строительные с гайками с шестигранной головками | т | 0.000425 | 0.003496 | 349084.80 | 1220 |
| 22.8 | 21-130209-0401 | Гвозди строительные с плоской головкой | кг | 0.031 | 0.254975 | 196.58 | 50 |
| 22.9 | 21-130816-9902 | Паста антисептическая | т | 0.000057 | 0.000468825 | 575926.68 | 270 |
| | | Итого материалов: | | | | | 13591 |
| 22.10 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0.155 | 1.274875 | 3290.37 | 4195 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.155 | 1.274875 | 1267.19 | 1615 |
| 22.11 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0.0092 | 0.07567 | 1893.09 | 143 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0.0092 | 0.07567 | 944.68 | 71 |
| 22.12 | 34-030201-0101 | Рубанки электрические | маш.-ч | 0.027 | 0.222075 | 15.50 | 3 |
| 22.13 | 34-030302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.17 | 1.39825 | 10.77 | 15 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | | 4356 |
| 23 | 21-050201-0124 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | | 0.08507 | 175299.79 | 14913 |
| 24 | 21-050301-0106 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00711 | 160045,32 | 1138 |
| 25 | 21-050301-0102 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0031 | 156693,70 | 483 |
| 26 | 21-050304-0119 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | | 0.15834 | 151848,89 | 24044 |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | **14 710 082** |
| в том числе: | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | 1 062 450 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | 619 701 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | 238 183 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | 13 146 308 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | 714081 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | **15 424 163** |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | 653 986 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО: | Тенге | | | | **16 078 148** |
| | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1 286 252 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **17 364 400** |
| | Временные здания и сооружения 1,3% | Тенге | | | | 225 737 |
| | **Итого:** | Тенге | | | | **17 590 137** |
| | Итого с учетом индекса инфляций 1,07 | Тенге | | | | **18 821 447** |
| | Итого с учетом скидки | | | | | **16 939 302,25** |
| | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | 2 032 716,27 |
| | **ВСЕГО** | | | | | **18 972 018,52** |

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанов Э. А.

Заведующий ПТС _____ Сарсенов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS&V" _____ Сейткалиев Е.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель:
ТОО "S.ALEM construction"

_____ Бектемиров Е.Е.