Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Таскала)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№38	04.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Таскала)	61 025 940,86	6 631 197,20							795 743,66	7 426 940,86

Заказчик: Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанов Э.А.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"

Бектемиров Е.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "S.ALEM construction"
СТРОЙКА: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Таскала)
ОБЪЕКТ: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Таскала)
ДОГОВОР: № 38 от 04 февраля 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
4	21-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК объем 1шт - 1.632м3	м3	70,9380		54165,42	3842387
5	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4м. Кладка	м3 кладки	2,4900		23136,22	57609
5.1	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.70)	чел-ч	4,54	11,3046	815,57	9220
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4000	0,9960		676
		Итого оплата труда:				815,57	9896
5.3	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно известковый	м3	0,24	0,5976	12952,84	7741
5.4	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полноте	1000шт	0,38	0,9462	38958,32	36862
5.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 4м	м3	0,0005	0,001245	17490,47	22
5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,44	1,0956	93,00	102
		Итого материалов:					44727
5.7	31-050101-0102	Краны башенные, 8тн	маш.-ч	0,4	0,996	3678,17	3663
		Итого эксплуатация машин:					3663
6	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,0		63,17	1137

6.1	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.70)	чел-ч	0.0295	0.531	1044.87	555
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0036		4
		Итого оплата труда:				1044.87	559
6.3	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.00027	273897.54	74
6.4	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 516	т	0.00009	0.00162	302271.47	490
		Итого материалов:					564
6.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0.0112	0.2016	46.28	9
6.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.0001	0.0018	35.69	0
6.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	3505.83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
6.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
		Итого эксплуатация машин:					18
7	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,0		57,06	1027
7.1	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.50)	чел-ч	0.0213	0.3834	891.06	342
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0036		4
		Итого оплата труда:				891.06	346
7.3	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0.00025	339590.38	86
7.4	22-040705-0402	Эмаль пентафтталевая, ПФ-115 серая	т	0.00009	0.00162	360867.18	585
		Итого материалов:					670
7.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0.0065	0.117	46.28	5
7.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.0001	0.0018	35.69	0
7.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	3505.83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
7.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
		Итого эксплуатация машин:					14
8	12-120102-0501	Окраска силикатными красками за один раз с земли и лесов	м2	4000,0		310,63	1242515
8.1	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.2)	чел-ч	0.337	1348	858.61	1157406
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	1.60		907
		Итого оплата труда:				858.61	1158313
8.3	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый)	м3	0.00003	0.12	1444.67	173

8.4	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0.000145	0.58	52278.93	30322
8.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.0001	0.4	84.66	34
8.6	22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0.14	560	91.80	51408
		Итого материалов:					81937
8.7	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.001	4	35.69	143
8.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0004	1.6	1893.09	3029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0.0004	1.6	944.68	1511
		Итого эксплуатация машин:					3172
		РАЗДЕЛ 2. Ворота с калиткой					
		2.1. Стойка СТ - 1					
9	12-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копания вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7м. Группа грунтов 2К=3.000	м3 грунта	0,2790		2143,37	598
9.1	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.0)	чел-ч	2.8	0.7812	765.48	598
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого оплата труда:				765.48	598
10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 к=3.0	м3		0.2790	26171.70	7302
11	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка к=3.0	т		0.2320	177247.65	41125
11.1	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.0)	чел-ч	42.5	9.86085	944.68	9315
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4.3800	1.0163		1090
		Итого оплата труда:				944.68	10405
11.2	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения	т	1	0.23202	123501.25	28655
11.3	21-130812-1035	Электроды, д-4мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.007	0.00162414	200244.36	325
		Итого материалов:					28980
11.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1.75	0.406035	3290.37	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1.75	0.406035	1267.10	514
11.4	31-060103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8.82	2.0464164	165.80	339
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2.63	0.6102126	1893.09	1155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2.63	0.6102126	944.68	576
		Итого эксплуатация машин:					2830
12	23-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-159мм, толщина стенки 8.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		7,8000	4981,61	38857
13	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-25мм, толщина стенки 3.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		0,6000	255,38	153

14	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014 к=3.0	т		0.0007	152941.75	110
15	21-050106-9905	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст 0 ГОСТ 535-2005 к=3.0	т		.0.00408	205568.85	839
16	21-050201-0111	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32мм х4мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) к=3.0	т		0.00486	178563.18	868
		2.2. Панель КМ-1					
17	11-100113-0208	Калитки решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 калиток	2,625		3886,48	10202
17.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.9)	чел-ч	2.4	6.3	829,68	5227
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0195	0.05119		56
		Итого оплата труда:				829,68	5283
17.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870.68	0
17.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0.029	0.076125	38739.12	2949
17.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0.012	0.0315	24465.24	771
17.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5м	м3	0.0064	0.0168	26060.52	438
17.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0.000592	0.001554	349084.80	542
17.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0.027	0.070875	196.58	14
17.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.000079	0.000207375	575926.68	119
		Итого материалов:					4833
17.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0097	0.0254625	3290.37	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0097	0.0254625	1267.10	32
17.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0098	0.025725	1893.09	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	0.025725	944.68	24
17.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0.037	0.097125	15.50	2
17.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.237	0.622125	10.77	7
		Итого эксплуатация машин:					142
18	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0.02452	175299,79	4298
19	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0.0134	151848.89	2036

20	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0.0019	160045.32	309
21	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0.00074	153840.13	114
		2.3. В-1					
22	11-100113-0308	Ворота решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 ворот	8,225		4306,02	35417
22.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,9)	чел-ч	2,56	21,056	829,68	17470
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1642	1,35055		1686
		Итого оплата труда:				829,68	19156
22.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870,68	0
22.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,025	0,205625	38739,12	7966
22.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,0138	0,1135	24465,24	2777
22.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м	м3	0,0061	0,0501725	26060,52	1308
22.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0,000425	0,003496	349084,80	1220
22.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,031	0,254975	196,58	50
22.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000057	0,000468825	575926,68	270
		Итого материалов:					13591
22.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,155	1,274875	3290,37	4195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,155	1,274875	1267,10	1615
22.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,07567	1893,09	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,07567	944,68	71
22.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,222075	15,50	3
22.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,17	1,39825	10,77	15
		Итого эксплуатация машин:					4356
23	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,08507	175299,79	14913
24	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,00711	160045,32	1138
25	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,0031	156693,70	483
26	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,15834	151848,89	24044

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5 327 480**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 200 132
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3 333
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				4 423
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				263 462
Накладные расходы I уровня	Тенге				710 589
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6 038 069**
Накладные расходы II уровня	Тенге				256 014
ИТОГО:	Тенге				**6 294 083**
Сметная прибыль	Тенге				503 527
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6 797 609**
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				88 369
Итого:	Тенге				**6 885 978**
Итого с учетом индекса инфляций 1,07	Тенге				**7 367 997**
Итого с учетом скидки					**6 631 197,20**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				795 743,66
ВСЕГО					**7 426 940,86**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Оспанов Э. А.

Заведующий ИТС
ТЕХНАДЗОР"
ТОО "БКА Групп" _____ Кудияров Д.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель:
ТОО "S.ALEM construction"

_____ Бектемиров Е.Е.