Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области,Республика Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, с. Чаян, С.Алжанов, 19** — **091040001056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№330 от 26.09.2019 г._Шаян больница

Номер документа	Дата составления
23	30.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здание госпредприятия "Капитальный ремонт здания ГККП "Центральная больница района Байдибек" УЗ ЮКО в селе Шаян,с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО" за июль 2020 г.			работа	1	171 960 793,00	171 960 793,00	18 424 370,68
				Итого	1	x	171 960 793,00	18 424 370,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

М.П.

Заказчик — ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

Подрядчик — ТОО "Эристайл-Казахстан"

Технический надзор — ТОО "Мир-строй и компания"

Наименование объекта — «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 30.07.2020г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	654 326 340	575 751 340	61 687 644		171 960 793	-	-				18 424 371	171 960 793
Оборудование		-	-		-						-	-
Услуги по техническому надзору		-	-		-						-	-
Авторский надзор												
Всего по стройке	**654 326 340**	**575 751 340**	**61 687 644**	**-**	**171 960 793**			**-**	**-**	**-**	**18 424 371**	**171 960 793**

Заказчик:

Гл.врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Шардарбекова Г.А.

заместитель гл.врача ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области

_____ Еркебайұлы Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ Мамиров О. М.

Технический надзор

Директор ТОО "Мир-строй и компания"

_____ Раматуллаев М.И.

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Мир-строй и компания"
Договор Договор №330 от 26.09.19г., доп.соглашение №330/1 от 05.05.20
Наименование объекта «Капитальный ремонт здания ГККП «Центральная больница района Байдибек» УЗ ЮКО в селе Шаян, с/о Косакжар, Байдибекского района ЮКО»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ №10
за июль 2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		АС блок А. 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
				Отделочные работы							
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Цоколь. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	367,38	179,82	--	66063	--	--	55493	131280
		НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	66063	--		9724	
				Покрытия и перегородки							
3	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из профлиста козырьков Разборка покрытий**	м2 кровли	10,56	82,73	0,07	874	1	--	628	1622
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	873	--		120	
4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	10,56	142,75	18,59	1507	196	--	983	2690
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	1311	55		199	
5	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	**Козырьки монолитные железобетонные. Разборка**	м3	0,96	21365,28	8828,48	20511	8475	1995	11649	34732
		НР - 84%; СП - 8%			10459,04	3986,04	10041	3827		2573	
6	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные/крыльцо/. Разборка**	м3	4,8	15285,30	7031,84	73369	33753	1	46172	129104
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	39617	15350		9563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие приямков. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	118,76	142,75	18,59	16953	2208	--	11060	30253
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	14745	615		2241	
8	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие приямков из профлиста. Разборка покрытий	м2 кровли	118,76	82,73	0,07	9825	9	1	7068	18245
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	9817	--		1351	
9	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка/низ оконного проема/	м3	0,18	9933,20	2847,40	1788	513	--	1267	3300
		НР - 84%; СП - 8%			7085,80	1294,90	1275	233		244	
10	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок/обшивка вентканалов/. Разборка	м2 облицовки	488,52	75,26	5,01	36764	2446	--	25501	67246
		НР - 72%; СП - 8%			70,25	2,25	34318	1100		4981	
16	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 К=0,6	Демонтаж шлакового утеплителя	м3 изоляции	43,13	13225,78	721,18	570428	31105	--	417415	1066870
		НР - 76%; СП - 8%			12504,59	229,70	539323	9907		79027	
17	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	97	137,43	0,24	13331	24	1	9581	24746
		НР - 72%; СП - 8%			137,19	--	13308	--		1833	
				Оконные и дверные проемы							
18	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	м2	23,44	1554,01	149,85	36426	3512	--	29083	70750
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	32914	1709		5241	
20	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное/подоконные сливы/. Разборка	м	149,85	71,74	0,03	10751	5	1	7737	19966
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	10745	--		1479	
21	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	46	-923,71	-149,85	-42491	-6893	--	-32719	-81227
		НР - 84%; СП - 8%			-773,86	-72,91	-35598	-3354		-6017	
				Полы							
24	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	92,48	-686,05	-27,88	-63446	-2578	--	-44728	-116828
		НР - 72%; СП - 8%			-658,18	-13,56	-60868	-1254		-8654	
25	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы из мозаичного бетона. Разборка покрытия	м2	382,96	1557,74	510,24	596554	195402	--	353116	1025643
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	401152	89286		75974	
27	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	169	-92,27	-2,52	-15594	-425	-1	-11070	-28797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			-89,75	-1,22	-15168	-207		-2133	
28	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	371,6	-112,53	--	-41815	--	--	-30107	-77675
		НР - 72%; СП - 8%			-112,53	--	-41815	--		-5754	
				Внутренняя отделка							
31	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	**Потолок. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов**	м2	353	-240,34	--	-84840	--	--	-61085	-157599
		НР - 72%; СП - 8%			-240,34	--	-84840	--		-11674	
33	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	2054,96	-179,82	--	-369526	--	--	-310402	-734322
		НР - 84%; СП - 8%			-179,82	--	-369526	--		-54394	
34	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	291,41	-644,75	-47,38	-187888	-13808	--	-129904	-343215
		НР - 72%; СП - 8%			-597,37	-21,76	-174080	-6342		-25423	
35	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов**	м2	784,78	-240,34	--	-188614	--	--	-135802	-350369
		НР - 72%; СП - 8%			-240,34	--	-188614	--		-25953	
37	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	13,8	-644,75	-47,38	-8898	-654	--	-6152	-16253
		НР - 72%; СП - 8%			-597,37	-21,76	-8244	-300		-1204	
				Крыльца							
38	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Демонтаж слоя бетона**	м2	25,24	1557,74	510,24	39317	12878	--	23273	67598
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	26439	5885		5007	
				Сопутствующие работы							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				491349	266167	1998	238057	787760
							223188	116509	--	58351	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				491349				
	Материалы		Тенге				1995				
	Всего заработная плата		Тенге					339696			
		Накладные расходы	Тенге				238057				
		Сметная прибыль	Тенге				58352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				787758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					339696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				787758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					339696			
				РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы							
				Фасад							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	341,2832	27931,00	--	9532381	--	9532381	--	10294972
					--	--	--	--		762590	
43	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	5332,55	175,09	1,62	933673	8651	518751	295217	1327202
		НР - 72%; СП - 8%			76,19	0,70	406271	3753		98311	
44	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка простая цементно-известковым раствором по камню/парапет/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1400,79	1231,07	34,66	1724473	48553	567638	826466	2755013
		НР - 72%; СП - 8%			791,18	28,26	1108282	39586		204075	
45	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности клинкерной плиткой	м2 поверхности облицовки	367,38	3616,95	35,18	1328796	12923	141570	849676	2352750
		НР - 72%; СП - 8%			3196,43	15,80	1174303	5803		174278	
46	СТ Прайс-лист	Клинкерная плитка	м2	367,38	6428,57	--	2361729	--	2361729	--	2550667
					--	--	--	--		188938	
				Переход в подвал							
47	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,32	1181,59	34,66	94905	2784	28573	47389	153678
		НР - 72%; СП - 8%			791,18	28,26	63548	2270		11384	
48	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	80,32	99,44	0,87	7987	70	575	5309	14360
		НР - 72%; СП - 8%			91,41	0,40	7342	32		1064	
49	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	417,12	2766,36	28,21	1153904	11765	635583	413889	1693216
		НР - 81%; СП - 8%			1214,41	10,59	506556	4419		125423	
				Кровля приямков							
50	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа приямков. Устройство	м2 кровли	118,76	2056,69	23,85	244252	2832	162841	65888	334951
		НР - 82,8%; СП - 8%			661,66	8,38	78579	995		24811	
51	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	118,76	528,46	13,69	62759	1626	39221	14695	83651
		НР - 64,8%; СП - 8%			184,51	6,44	21912	765		6196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,98	2916,20	16,81	49517	285	31353	14858	69525
		НР - 82,8%; СП - 8%			1052,97	3,80	17879	65		5150	
				Проемы							
57	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	149,85	967,08	2,39	144918	358	102159	27586	186304
		НР - 64,8%; СП - 8%			282,96	1,13	42401	169		13800	
58	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	212,73	1653,07	88,64	351658	18857	99215	195469	590897
		НР - 81%; СП - 8%			1098,04	36,35	233586	7734		43770	
59	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,15	1396,94	122,33	4400	385	1066	2522	7477
		НР - 81%; СП - 8%			936,17	52,45	2949	165		554	
65	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	2543,20	57,27	6409	144	955	3333	10521
		НР - 62,1%; СП - 8%			2107,14	22,54	5310	57		779	
66	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,56	2789,49	54,40	21089	411	3555	10733	34367
		НР - 62,1%; СП - 8%			2264,99	21,16	17123	160		2546	
67	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	30903,00	--	77876	--	77876	--	84106
					--	--	--	--		6230	
68	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	38358,00	--	289986	--	289986	--	313185
					--	--	--	--		23199	
69	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная для оконных блоков	м	567	40,00	--	22680	--	22680	--	24494
					--	--	--	--		1814	
70	1206-0101-1211 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	81	271,48	--	21990	--	404	13988	38856
		НР - 64,8%; СП - 8%			266,49	--	21586	--		2878	
71	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	81	3504,00	--	283824	--	283824	--	306530
					--	--	--	--		22706	
				Внутренняя отделка помещений							
				потолок							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка швов	м2 оштукатуриваемой поверхности	505,13	655,44	7,26	331084	3667	66535	189120	561821
		НР - 72%; СП - 8%			516,47	3,53	260882	1784		41616	
73	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	957,13	99,44	0,87	95179	831	6856	63270	171125
		НР - 72%; СП - 8%			91,41	0,40	87492	382		12676	
75	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	1891,74	-491,10	-3,37	-929041	-6377	-347984	-415847	-1452480
		НР - 72%; СП - 8%			-303,78	-1,53	-574680	-2885		-107591	
76	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая акриловая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	85,23	-397,41	-1,81	-33871	-154	-13758	-14421	-52156
		НР - 72%; СП - 8%			-234,18	-0,82	-19959	-70		-3863	
				Стены							
77	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1165,57	81,63	116557	8163	31028	60214	190913
		НР - 72%; СП - 8%			773,66	62,64	77366	6264		14142	
80	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2431,52	-678,94	-5,18	-1650848	-12588	-530275	-801858	-2648923
		НР - 72%; СП - 8%			-455,68	-2,35	-1107985	-5706		-196216	
				Низ стен и перегородок							
82	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска акриловыми красками по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1897,95	812,28	3,68	1541671	6991	477452	763481	2489564
		НР - 72%; СП - 8%			557,04	1,67	1057228	3162		184412	
83	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	329,1	5003,83	22,28	1646760	7333	842380	576301	2400906
		НР - 72%; СП - 8%			2421,90	10,24	797047	3370		177845	
				Полы							
87	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	466,164	-3467,34	-24,11	-1616348	-11241	-1421824	-159458	-1917871
		НР - 84,6%; СП - 8%			-393,17	-11,16	-183283	-5202		-142064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	43,01	3558,10	83,71	153034	3600	98106	44737	213593
		НР - 84,6%; СП - 8%			1193,40	36,09	51328	1552		15822	
90	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	70,08	4591,51	146,99	321773	10301	239213	64878	417583
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	72259	4428		30932	
91	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	86,96	566,56	1,88	49268	163	22955	22185	77169
		НР - 84,6%; СП - 8%			300,71	0,84	26150	73		5716	
92	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	60,24	1744,29	14,76	105076	889	87999	13938	128535
		НР - 84,6%; СП - 8%			268,73	4,76	16188	287		9521	
				Уширение дверного проема							
93	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	т металлоконструкций перемычек	0,63837	-186923,95	-1848,62	-119327	-1180	-16384	-73616	-208378
		НР - 72%; СП - 8%			-159410,68	-754,42	-101763	-482		-15435	
94	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,522	-211214,00	--	-110254	--	-110254	--	-119074
					--	--	--	--		-8820	
95	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,04572	-404706,00	--	-18503	--	-18503	--	-19983
					--	--	--	--		-1480	
96	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07065	-226378,00	--	-15994	--	-15994	--	-17273
					--	--	--	--		-1279	
97	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,125	-17058,64	-6289,04	-19191	-7075	--	-12880	-34637
		НР - 84%; СП - 8%			-10769,60	-2860,04	-12116	-3218		-2566	
98	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	18,51273	-12561,94	-214,06	-232556	-3963	-202636	-16996	-269516
		НР - 62,1%; СП - 8%			-1402,11	-76,29	-25957	-1412		-19964	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,51273	-91,12	-2,80	-1687	-52	-832	-502	-2364
		НР - 62,1%; СП - 8%			-43,36	-0,28	-803	-5		-175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,51273	-181,32	-3,96	-3357	-73	-2345	-589	-4262
		НР - 62,1%; СП - 8%			-50,70	-0,56	-939	-10		-316	
				Крыльца КР-1,ОГ1							
101	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,52	4591,51	146,99	66669	2134	49564	13442	86520
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	14971	918		6409	
102	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	5,8	882,74	99,61	5120	578	391	4647	10549
		НР - 106,2%; СП - 8%			715,75	38,75	4151	225		781	
103	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12	4425,00	--	53100	--	53100	--	57348
					--	--	--	--		4248	
104	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	30	490,00	--	14700	--	14700	--	15876
					--	--	--	--		1176	
105	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5,8	6809,00	--	39492	--	39492	--	42652
					--	--	--	--		3159	
106	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
107	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	11,6	1150,00	--	13340	--	13340	--	14407
					--	--	--	--		1067	
108	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
				Крыльцо КР-2,ОГ2							
109	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,72	4591,51	146,99	49221	1576	36592	9924	63877
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	11053	677		4732	
110	1107-0519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями. Установка	м ограждения	9,6	882,74	99,61	8474	956	647	7692	17460
		НР - 106,2%; СП - 8%			715,75	38,75	6871	372		1293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	16,8	4425,00	--	74340	--	74340	--	80287
					--	--	--	--		5947	
112	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	42	490,00	--	20580	--	20580	--	22226
					--	--	--	--		1646	
113	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	9,6	6809,00	--	65366	--	65366	--	70596
					--	--	--	--		5229	
114	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117
					--	--	--	--		157	
115	2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 14 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	19,2	1150,00	--	22080	--	22080	--	23846
					--	--	--	--		1766	
116	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
				Козырек К-1-4шт							
117	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,316	90285,76	24609,32	28530	7777	652	13683	45590
		НР - 62,1%; СП - 8%			63610,53	6116,75	20101	1933		3377	
118	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,316	3158,99	636,15	998	201	90	439	1552
		НР - 62,1%; СП - 8%			2235,99	1,41	707	--		115	
119	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,316	439279,00	--	138812	--	138812	--	149917
					--	--	--	--		11105	
120	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,164	887,92	1,18	8137	11	1332	4895	14075
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	6794	5		1043	
121	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1202	691376,55	8455,43	83103	1016	74927	7789	98163
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	7160	174		7271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	20,6	701,13	23,85	14443	491	322	11429	27942
		НР - 82,8%; СП - 8%			661,66	8,38	13630	173		2070	
123	2113-0502-0604 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	20,6	11140,00	--	229484	--	229484	--	247843
					--	--	--	--		18359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19276383	123621	14941241	3162915	24234442
							4211524	72764	--	1795144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15752372				
	Материалы		Тенге				1829206				
	Всего заработная плата		Тенге					4238897			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9639795				
		Накладные расходы	Тенге				3134726				
		Сметная прибыль	Тенге				1510968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20398065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3917
		Сметная заработная плата	Тенге					4238897			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3256293				
	Материалы		Тенге				5252				
	Всего заработная плата		Тенге					45391			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3199267				
		Накладные расходы	Тенге				28188				
		Сметная прибыль	Тенге				262758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3547239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					45391			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				267719				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267719				
		Сметная прибыль	Тенге				21417				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				289136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24234440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3962
		Сметная заработная плата	Тенге					4284288			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
				Металическая решетка МР-1-43шт							
124	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,76755	57145,06	3211,95	43862	2465	2650	24305	73619
		НР - 62,1%; СП - 8%			50481,78	508,63	38747	390		5453	
125	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,76755	688278,00	--	528288	--	528288	--	570551
					--	--	--	--		42263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	22,575	391,00	--	8827	--	8827	--	9533
					--	--	--	--		706	
127	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,575	887,92	1,18	20045	27	3281	12060	34673
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	16737	12		2568	
				Ж/Б Пояс							
		Ас-2									
				Кровля							
94	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,17	10122,89	64,94	42212	271	38346	3003	48832
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	3595	112		3617	
143	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4	10122,89	64,94	40492	260	36784	2880	46842
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	3448	108		3470	
158	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Подшивка из досок. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	106,26	853,48	2,75	90691	292	23114	48541	150370
		НР - 72%; СП - 8%			633,21	1,24	67285	132		11138	
				Ходовые доски							
165	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	81	44,20	5,63	3580	456	166	2539	6609
		НР - 81%; СП - 8%			36,52	2,17	2958	176		490	
166	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,91125	21822,00	--	19885	--	19885	--	21476
					--	--	--	--		1591	
167	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,324	21427,00	--	6942	--	6942	--	7498
					--	--	--	--		555	
168	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,23525	8309,87	46,95	10265	58	7592	2137	13394
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	2615	24		992	
		Лестница к слуховому окну-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	94172,30	1190,48	3955	50	2916	818	5155
		НР - 81%; СП - 8%			23546,25	506,70	989	21		382	
170	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8309,87	46,95	349	2	258	73	455
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	89	1		34	
		Ходовой мостик									
171	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	35	44,20	5,63	1547	197	72	1097	2856
		НР - 81%; СП - 8%			36,52	2,17	1278	76		212	
172	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2625	21822,00	--	5728	--	5728	--	6187
					--	--	--	--		458	
173	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	21427,00	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
174	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4025	8309,87	46,95	3345	19	2474	696	4364
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	852	8		323	
		Слуховые окна (4шт)									
182	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,76	1027,69	3,68	5919	21	1414	3235	9887
		НР - 72%; СП - 8%			778,42	1,67	4484	10		732	
185	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,8	1644,61	26,82	1316	21	808	355	1804
		НР - 72%; СП - 8%			608,81	7,74	487	6		134	
186	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	298,00	--	2384	--	2384	--	2575
					--	--	--	--		191	
187	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
					--	--	--	--		314	
188	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
					--	--	--	--		267	
				Водосточная система по всем блокам							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**849892**	**4139**	**702189**	**101739**	**1027761**
							143564	**1076**	**--**	**76130**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**273823**				
	Материалы		Тенге				**117225**				
	Всего заработная плата		Тенге					**105503**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**50107**				
		Накладные расходы	Тенге				**77433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28100**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**379356**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**104**
		Сметная заработная плата	Тенге					**105503**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**576069**				
	Материалы		Тенге				**2649**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39138**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**532208**				
		Накладные расходы	Тенге				**24305**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48030**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**648404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39138**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1027760**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
		Сметная заработная плата	Тенге					**144640**			
		РАЗДЕЛ 4. Переход									
				Металическая решетка МР-1-16шт							
112	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2856**	**57145,06**	**3211,95**	**16321**	**917**	**986**	**9044**	**27393**
		НР - 62,1%; СП - 8%			**50481,78**	**508,63**	**14418**	**145**		**2029**	
113	**2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,2856**	**688278,00**	**--**	**196572**	**--**	**196572**	**--**	**212298**
					--	**--**	**--**	**--**		**15726**	
114	**2105-0308-0213 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**8,4**	**391,00**	**--**	**3284**	**--**	**3284**	**--**	**3547**
					--	**--**	**--**	**--**		**263**	
115	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,4**	**887,92**	**1,18**	**7459**	**10**	**1221**	**4487**	**12902**
		НР - 72%; СП - 8%			**741,41**	**0,54**	**6228**	**5**		**956**	
				Ж/Б Пояс							
				Кровля							
116	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**89,4**	**878,46**	**63,51**	**78534**	**5678**	**26949**	**38965**	**126899**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 82,8%; СП - 8%			513,50	12,89	45907	1152		9400	
117	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	14,73312	31984,00	--	471224	--	471224	--	508922
					--	--	--	--		37698	
118	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,4	652,77	122,11	58358	10916	27756	18322	82814
		НР - 82,8%; СП - 8%			220,21	27,31	19686	2441		6134	
119	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	89,4	189,46	18,03	16938	1611	14598	916	19283
		НР - 82,8%; СП - 8%			8,16	4,22	729	377		1428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				848690	19133	742590	71734	994058
							86968	4121	--	73634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635797				
	Материалы		Тенге				70522				
	Всего заработная плата		Тенге					76526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				474509				
		Накладные расходы	Тенге				62690				
		Сметная прибыль	Тенге				55879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					76526			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212893				
	Материалы		Тенге				986				
	Всего заработная плата		Тенге					14563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196572				
		Накладные расходы	Тенге				9044				
		Сметная прибыль	Тенге				17755				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				239691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					14563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				994057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					91089			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				21466314	413060	16388018	3574445	27044021
							4665245	194469	--	2003259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17153341				
	Материалы		Тенге				2018947				
	Всего заработная плата		Тенге					4760622			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10164410				
		Накладные расходы	Тенге				3512906				
		Сметная прибыль	Тенге				1653300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22319546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4183
		Сметная заработная плата	Тенге					4760622			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4045255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				8887				
	Всего заработная плата		Тенге					99091			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3928047				
		Накладные расходы	Тенге				61536				
		Сметная прибыль	Тенге				328543				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4435334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					99091			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				267719				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267719				
		Сметная прибыль	Тенге				21417				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				289136				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				27044016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4285
		Сметная заработная плата	Тенге					4859714			
		ЭО блоки А,Б.В.Г,Д. 2-1-4									
		РАЗДЕЛ 1. Блок А,Б,Г									
		Кабельные изделия и провода									
132	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	6069	298,07	139,79	1809014	848375	277270	662105	2668809
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	683369	236221		197690	
133	2306-0131-0515 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0055	1410680,00	--	7759	--	7759	--	8379
					--	--	--	--		621	
134	2306-0131-0514 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	996549,00	--	2990	--	2990	--	3229
					--	--	--	--		239	
135	2306-0144-0911 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,1855	2266542,00	--	420444	--	420444	--	454079
					--	--	--	--		33635	
136	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,125	687860,00	--	85983	--	85983	--	92861
					--	--	--	--		6879	
137	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,399	442172,00	--	176427	--	176427	--	190541
					--	--	--	--		14114	
138	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,492	409460,00	--	201454	--	201454	--	217571
					--	--	--	--		16116	
139	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,088	268610,00	--	292248	--	292248	--	315627
					--	--	--	--		23380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,7365	169802,00	--	125059	--	125059	--	135064
					--	--	--	--		10005	
141	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1085	245341,00	--	26619	--	26619	--	28749
					--	--	--	--		2130	
142	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	146,5	39,00	--	5714	--	5714	--	6171
					--	--	--	--		457	
143	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	81	35,00	--	2835	--	2835	--	3062
					--	--	--	--		227	
144	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5603	376,72	15,15	2110788	84859	682330	979524	3337537
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	1343599	16850		247225	
145	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2801,5	44,00	--	123266	--	123266	--	133127
					--	--	--	--		9861	
146	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 75 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	388	523,36	42,65	203063	16548	46951	103846	331462
		НР - 72%; СП - 8%			359,70	12,03	139564	4667		24553	
147	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	185,5	69,00	--	12800	--	12800	--	13823
					--	--	--	--		1024	
148	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	3	91,00	--	273	--	273	--	295
					--	--	--	--		22	
149	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 75 мм	м	5,5	133,00	--	732	--	732	--	790
					--	--	--	--		59	
		Демонтаж									
150	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Щитки. Демонтаж	шт.	5	243,64	1,36	1218	7	--	875	2260
		НР - 72%; СП - 8%			242,28	0,66	1211	3		167	
151	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	150,75	1,55	905	9	1	648	1677
		НР - 72%; СП - 8%			149,20	0,75	895	5		124	
152	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	88	50,38	0,58	4434	51	--	3173	8216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	4383	25		609	
153	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	81	46,02	--	3728	--	--	2684	6924
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	--	3728	--		513	
154	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Скрытая проводка. Демонтаж**	м	1473	76,16	0,19	112179	285	--	80663	208270
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	111894	139		15427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5729929	950135	2491155	1833518	8168523
							2288643	257911	--	605077	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5470396				
	Материалы		Тенге				1006551				
	Всего заработная плата		Тенге					2424272			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1347530				
		Накладные расходы	Тенге				1745476				
		Сметная прибыль	Тенге				577270				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7793141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2213
		Сметная заработная плата	Тенге					2424272			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122463				
	Всего заработная плата		Тенге					122282			
		Накладные расходы	Тенге				88043				
		Сметная прибыль	Тенге				16840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				227346				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					122282			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				137070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137070				
		Сметная прибыль	Тенге				10966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				148036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8168523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2368
		Сметная заработная плата	Тенге					2546554			
		РАЗДЕЛ 2. Блок В									
		Кабельные изделия и провода									
246	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2777	298,07	139,79	827753	388192	126871	302960	1221170
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	312690	108088		90457	
247	2306-0144-0911 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0055	2266542,00	--	12466	--	12466	--	13463
					--	--	--	--		997	
248	2306-0144-0910 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,003	1465355,00	--	4396	--	4396	--	4748
					--	--	--	--		352	
249	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0315	984198,00	--	31002	--	31002	--	33482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		2480	
250	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,034	687860,00	--	23387	--	23387	--	25258
					--	--	--	--		1871	
251	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1295	442172,00	--	57261	--	57261	--	61842
					--	--	--	--		4581	
252	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0265	409460,00	--	10851	--	10851	--	11719
					--	--	--	--		868	
253	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5885	268610,00	--	158077	--	158077	--	170723
					--	--	--	--		12646	
254	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,289	169802,00	--	49073	--	49073	--	52999
					--	--	--	--		3926	
255	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,281	245341,00	--	68941	--	68941	--	74456
					--	--	--	--		5515	
256	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	76	39,00	--	2964	--	2964	--	3201
					--	--	--	--		237	
257	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	14,5	35,00	--	508	--	508	--	548
					--	--	--	--		41	
258	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2644	376,72	15,15	996060	40044	321985	462228	1574951
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	634031	7952		116663	
259	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1322	44,00	--	58168	--	58168	--	62821
					--	--	--	--		4653	
260	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	17	471,71	33,36	8019	567	2078	3979	12959
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	5374	153		960	
261	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	8,5	69,00	--	587	--	587	--	633
					--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2309512**	**428803**	**928615**	**769167**	**3324973**
							952095	**116193**	**--**	**246294**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2250758**				
	Материалы		Тенге				**450933**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1068288**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**418926**				
		Накладные расходы	Тенге				**769167**				
		Сметная прибыль	Тенге				**241594**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3261519**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**975**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1068288**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**58755**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**58755**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4700**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**63455**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3324974**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**975**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1068288**			
		РАЗДЕЛ 3. Блок Д									
		ЯУ-3									
267	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3689,31**	**1249,84**	**3689**	**1250**	**101**	**2000**	**6144**
		НР - 72%; СП - 8%			**2338,00**	**439,10**	**2338**	**439**		**455**	
268	**Прайс-лист**	**Щит автоматического ввода резерва/ЯУ АВР 160А/**	**шт**	**1**	**196875,00**	**--**	**196875**	**--**		**--**	**196875**
					--	**--**	**--**	**--**	**196875**	**--**	
		ВРУ-3									
269	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3689,31**	**1249,84**	**3689**	**1250**	**101**	**2000**	**6144**
		НР - 72%; СП - 8%			**2338,00**	**439,10**	**2338**	**439**		**455**	
270	**5108-0401-0746 РСНБ РК 2015**	**Пункт распределительный ПР 11-3085 ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1**	**91010,00**	**--**	**91010**	**--**		**--**	**91010**
					--	**--**	**--**	**--**	**91010**	**--**	
		ЩВ-1									
271	**1308-0304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**3689,31**	**1249,84**	**3689**	**1250**	**101**	**2000**	**6144**
		НР - 72%; СП - 8%			**2338,00**	**439,10**	**2338**	**439**		**455**	
272	**2307-0201-0109 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**4907,00**	**--**	**4907**	**--**	**4907**	**--**	**5300**
					--	**--**	**--**	**--**		**393**	
273	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**4403,09**	**111,98**	**13209**	**336**	**6225**	**4846**	**19499**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	6648	82		1444	
274	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	
275	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6908,00	--	13816	--	13816	--	14921
					--	--	--	--		1105	
276	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	
277	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	
278	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	1	5540,69	2963,06	5541	2963	240	2440	8619
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	2338	1050		638	
279	2307-0208-0146 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 380 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	8017,00	--	8017	--	8017	--	8658
					--	--	--	--		641	
		ЩС-1/1									
280	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
281	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ 1Р31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--		393	
282	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4403,09	111,98	4403	112	2075	1615	6500
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	27,34	2216	27		481	
283	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6908,00	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--		553	
284	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2529,12	26,21	2529	26	1395	798	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	1108	--		266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
286	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2529,12	26,21	7587	79	4184	2393	10779
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		798	
287	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3903,00	--	3903	--	3903	--	4215
					--	--	--	--		312	
288	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3938,00	--	7876	--	7876	--	8506
					--	--	--	--		630	
		ЩС-1/2									
289	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
290	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--		393	
291	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2529,12	26,21	5058	52	2790	1596	7186
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	2216	--		532	
293	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
294	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
295	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2529,12	26,21	10116	105	5579	3191	14372
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		1065	
296	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012
					--	--	--	--		1260	
		ЩВ-1/1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
298	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4907,00	--	4907	--	4907	--	5300
					--	--	--	--		393	
299	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2529,12	26,21	15175	157	8370	4787	21558
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	6648	--		1597	
300	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
301	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	615,00	--	3075	--	3075	--	3321
					--	--	--	--		246	
302	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700x600 мм. Установка на полу	шт.	1	5540,69	2963,06	5541	2963	240	2440	8619
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	2338	1050		638	
303	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/	шт.	1	25740,00	--	25740	--	25740	--	27799
					--	--	--	--		2059	
		ЩВ-1/3									
304	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
305	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
					--	--	--	--		634	
306	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2529,12	26,21	42995	446	23713	13562	61081
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	18836	--		4525	
307	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
					--	--	--	--		148	
308	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1853,00	--	11118	--	11118	--	12007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		889	
309	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	615,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	
310	1308-0304-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пост управления, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм. Установка на полу	шт.	9	5540,69	2963,06	49866	26668	2156	21956	77568
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	1050,26	21042	9452		5746	
311	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Симисторный регулятор /СРМ/	шт.	9	25740,00	--	231660	--	231660	--	250193
					--	--	--	--		18533	
		ЩО-4									
312	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3689,31	1249,84	3689	1250	101	2000	6144
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		455	
313	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-8 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2414,00	--	2414	--	2414	--	2607
					--	--	--	--		193	
314	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2529,12	26,21	7587	79	4184	2393	10779
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	3324	--		798	
315	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1473,00	--	1473	--	1473	--	1591
					--	--	--	--		118	
316	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
317	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	2	4267,86	1000,16	8536	2000	3567	3037	12498
		НР - 72%; СП - 8%			1484,63	624,10	2969	1248		926	
318	2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	2	5785,00	--	11570	--	11570	--	12496
					--	--	--	--		926	
319	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	18	1986,95	678,76	35765	12218	3347	20137	60375
		НР - 72%; СП - 8%			1122,24	431,57	20200	7768		4472	
320	2307-0101-0821 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП01-60-001/CD 160В-1х60/ IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	16	543,00	--	8688	--	8688	--	9383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		695	
321	2307-0102-1501 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-1х18(20)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2251,00	--	2251	--	2251	--	2431
					--	--	--	--		180	
322	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1301-60/OD 111/ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	1	1495,00	--	1495	--	1495	--	1615
					--	--	--	--		120	
323	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	4	507,00	--	2028	--	2028	--	2190
					--	--	--	--		162	
324	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	1	145,00	--	145	--	145	--	157
					--	--	--	--		12	
325	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь E27	шт.	1	648,00	--	648	--	648	--	700
					--	--	--	--		52	
326	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер S4-65	шт.	5	93,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
327	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентная (энергосберегающая)лампа 220 В, мощность 60 Вт	шт.	16	652,00	--	10432	--	10432	--	11267
					--	--	--	--		835	
		Установочные изделия									
328	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	355,19	3,24	355	3	13	245	648
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	339	1		48	
329	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	306,00	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--		24	
330	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	396,01	3,39	4752	41	82	3340	8740
		НР - 72%; СП - 8%			385,77	0,82	4629	10		647	
331	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	217,00	--	2604	--	2604	--	2812
					--	--	--	--		208	
		Кабельные изделия и провода									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1273	298,07	139,79	379449	177951	58158	138880	559795
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	143340	49548		41466	
333	2306-0144-0911 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0055	2266542,00	--	12466	--	12466	--	13463
					--	--	--	--		997	
334	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0175	984198,00	--	17223	--	17223	--	18601
					--	--	--	--		1378	
335	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	687860,00	--	16509	--	16509	--	17829
					--	--	--	--		1321	
336	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1295	442172,00	--	57261	--	57261	--	61842
					--	--	--	--		4581	
337	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0495	409460,00	--	20268	--	20268	--	21890
					--	--	--	--		1621	
338	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,302	268610,00	--	81120	--	81120	--	87610
					--	--	--	--		6490	
339	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1085	169802,00	--	18424	--	18424	--	19897
					--	--	--	--		1474	
340	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 2х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0265	245341,00	--	6502	--	6502	--	7022
					--	--	--	--		520	
341	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	25,5	39,00	--	995	--	995	--	1074
					--	--	--	--		80	
342	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для розетки	шт.	6,5	35,00	--	228	--	228	--	246
					--	--	--	--		18	
343	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1272	376,72	15,15	479194	19265	154903	222373	757692
		НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	305026	3825		56125	
344	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	636	44,00	--	27984	--	27984	--	30223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		2239	
345	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	11	471,71	33,36	5189	367	1345	2575	8385
		НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	3477	99		621	
346	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	5,5	69,00	–	380	–	380	–	410
					–	–	–	–		30	
		Демонтаж									
347	1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Щиткн. Демонтаж**	шт.	3	243,64	1,36	731	4	–	525	1356
		НР - 72%; СП - 8%			242,28	0,66	727	2		100	
348	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильникн для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	3	150,75	1,55	452	5	1	324	838
		НР - 72%; СП - 8%			149,20	0,75	448	2		62	
349	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	**Светнльники с лампами накаливания. Демонтаж**	шт.	17	50,38	0,58	857	10	–	613	1587
		НР - 72%; СП - 8%			49,80	0,28	847	5		118	
350	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели н розетки. Демонтаж**	шт.	13	46,02	–	598	–	–	431	1111
		НР - 72%; СП - 8%			46,02	–	598	–		82	
351	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Скрытая проводка. Демонтаж**	м	217	76,16	0,19	16526	42	–	11883	30682
		НР - 72%; СП - 8%			75,96	0,09	16484	20		2273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2108615	255915	971446	483178	2776099
							593366	77705	287885	184309	
	Стоимость оборудования		Тенге				287885				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				287885				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1773202				
	Материалы		Тенге				284775				
	Всего заработная плата		Тенге					651938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				658311				
		Накладные расходы	Тенге				469395				
		Сметная прибыль	Тенге				179408				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2422005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	Тенге					651938			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19164				
	Всего заработная плата		Тенге					19133			
		Накладные расходы	Тенге				13776				
		Сметная прибыль	Тенге				2635				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					19133			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28364				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28364				
		Сметная прибыль	Тенге				2269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2776098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								614
		Сметная заработная плата	Тенге					671071			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10148055	1634853	4391216	3085863	14269595
							3834104	451809	287885	1035680	
	Стоимость оборудования		Тенге				287885				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				287885				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9494355				
	Материалы		Тенге				1742259				
	Всего заработная плата		Тенге					4144498			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2424767				
		Накладные расходы	Тенге				2984038				
		Сметная прибыль	Тенге				998272				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13476665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3778
		Сметная заработная плата	Тенге					4144498			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				141627				
	Всего заработная плата		Тенге					141415			
		Накладные расходы	Тенге				101819				
		Сметная прибыль	Тенге				19476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					141415			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				224188				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				224188				
		Сметная прибыль	Тенге				17935				
	ВСЕГО, Стонмость сантехнических работ		Тенге				242123				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14269594				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3957
		Сметная заработная плата	Тенге					4285912			
		НЭС.4-1									
		РАЗДЕЛ 1.Опора наружного освещения									
		Опора металлическая /34шт/									
17	**1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,55**	**5555,22**	**871,84**	**3055**	**480**	**1154**	**1510**	**4931**
		НР - 94%; СП - 8%			**2583,36**	**337,80**	**1421**	**186**		**365**	
18	**1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметкахсопорой. Устройство**	**м3**	**9,35**	**20289,66**	**27,00**	**189708**	**252**	**160303**	**23323**	**230074**
		НР - 80%; СП - 8%			**3118,02**	**--**	**29153**	**--**		**17042**	
19	**1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**22**	**8077,71**	**5532,95**	**177710**	**121725**	**--**	**85060**	**283792**
		НР - 80%; СП - 8%			**2544,76**	**2288,22**	**55985**	**50341**		**21022**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,7094	461436,00	--	788779	--	788779	--	851881
					--	--	--	--		63102	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,748	681916,20	6764,34	510073	5060	466270	46740	601358
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	38743	868		44545	
22	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	22	4405,05	2381,63	96911	52396	383	51358	160130
		НР - 80%; СП - 8%			2005,98	912,06	44132	20065		11861	
23	2307-0106-0322 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 80W, 80 Вт, 8000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	шт.	22	28000,00	--	616000	--	616000	--	665280
					--	--	--	--		49280	
24	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	22	738,00	--	16236	--	16236	--	17535
					--	--	--	--		1299	
25	1308-0206-2301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м трубок	220	288,64	17,81	63500	3919	16417	32031	103174
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,01	43164	1323		7642	
26	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22	59885,00	--	13175	--	13175	--	14229
					--	--	--	--		1054	
27	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	5684,08	49,85	125050	1097	52013	51797	190994
		НР - 72%; СП - 8%			3270,00	--	71940	--		14148	
28	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	263,00	--	5786	--	5786	--	6249
					--	--	--	--		463	
29	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	22	1824,07	197,86	40130	4353	11005	18851	63699
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	64,10	24772	1410		4718	
30	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	22	811,00	--	17842	--	17842	--	19269
					--	--	--	--		1427	
31	1308-0201-2404 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	22	27224,77	17777,02	598945	391094	9675	236470	902248
		НР - 72%; СП - 8%			9008,00	5920,64	198176	130254		66833	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Ответвительная муфта с блоком соединителей для четырехжильных кабелей BAV-2U-GD-KK2/4	шт.	22	14278,00	--	314116	--	314116	--	339245
					--	--	--	--		25129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3577016	580375	2489154	547140	4454088
							507485	204447	--	329930	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1804993				
	Материалы		Тенге				89110				
	Всего заработная плата		Тенге					471040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				977369				
		Накладные расходы	Тенге				339148				
		Сметная прибыль	Тенге				171531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2315673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					471040			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				983244				
	Материалы		Тенге				471762				
	Всего заработная плата		Тенге					240893			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5786				
	Местные материалы		Тенге				156350				
		Накладные расходы	Тенге				207991				
		Сметная прибыль	Тенге				95299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1286533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					240893			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				788779				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				788779				
		Сметная прибыль	Тенге				63102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				851881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4454088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					711932			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3577016	580375	2489154	547140	4454088
							507485	204447	--	329930	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1804993				
	Материалы		Тенге				89110				
	Всего заработная плата		Тенге					471040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				977369				
		Накладные расходы	Тенге				339148				
		Сметная прибыль	Тенге				171531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2315673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					471040			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				983244				
	Материалы		Тенге				471762				
	Всего заработная плата		Тенге					240893			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5786				
	Местные материалы		Тенге				156350				
		Накладные расходы	Тенге				207991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				95299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1286533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					240893			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				788779				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				788779				
		Сметная прибыль	Тенге				63102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				851881				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4454088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
		Сметная заработная плата	Тенге					711932			
Покрытие.7-3											
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы											
1	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Ограждения металлические без поручня. Демонтаж**	м ограждения	342	315,87	44,46	108027	15205	--	116422	242406
		НР - 118%; СП - 8%			271,41	17,08	92822	5841		17956	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	641	2444,32	1057,07	1566812	677585	--	1267820	3061402
		НР - 108%; СП - 8%			1387,25	444,12	889227	284680		226771	
3	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,3	88952,99	50440,05	26686	15132	2679	7804	37250
		НР - 69%; СП - 8%			29584,44	8117,93	8875	2435		2759	
4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	529	639,68	--	338390	--	--	365461	760159
		НР - 108%; СП - 8%			639,68	--	338390	--		56308	
5	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	311,66	1055,02	664,96	328808	207242	--	189367	559628
		НР - 108%; СП - 8%			390,06	172,54	121566	53773		41454	
6	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Тротуары бетонные плитные. Демонтаж**	м2 тротуара	242	257,87	20,44	62405	4947	1	64077	136600
		НР - 108%; СП - 8%			237,43	7,74	57457	1873		10118	
7	1101-0207-0501 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	8	205,45	162,50	1644	1300	--	567	2387
		НР - 72%; СП - 8%			42,95	55,41	344	443		177	
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1066,36	174,98	168,71	186589	179900	--	25569	229131
		НР - 72%; СП - 8%			6,27	27,03	6689	28824		16973	
9	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6700	0,97	0,97	6495	6495	--	1784	8942
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,37	--	2478		662	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1 S=4873,вне									
10	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15/ см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	5048,4	157,44	119,19	794833	601733	1988	388726	1278244
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	191112	168819		94685	
11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	757,26	1028,00	--	778463	--	778463	--	840740
					--	--	--	--		62277	
12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5048,4	1286,57	91,30	6495098	460921	5843178	347726	7390250
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	190999	130969		547426	
13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5048,4	288,35	0,04	1455723	218	1454482	1105	1573374
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	1023	--		116546	
		Отмостка по типу дет.89 сер.2.110-3п.-1468,5м2									
23	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	220,275	20032,61	8,16	4412683	1797	3714324	654769	5472848
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	696562	--		405396	
24	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1468,5	1084,75	2,66	1592952	3911	1362352	246228	1986314
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	226689	1299		147134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18155607	2176387	13157467	3677425	23579675
							2821757	681436	--	1746642	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18128922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				12376322				
	Всего заработная плата		Тенге					3491882			
	Местные материалы		Тенге				778463				
		Накладные расходы	Тенге				3669620				
		Сметная прибыль	Тенге				1743883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23542425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3634
		Сметная заработная плата	Тенге					3491882			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26686				
	Материалы		Тенге				2679				
	Всего заработная плата		Тенге					11311			
		Накладные расходы	Тенге				7804				
		Сметная прибыль	Тенге				2759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23579674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3644
		Сметная заработная плата	Тенге					3503193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				18155607	2176387	13157467	3677425	23579675
							2821757	681436	--	1746642	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18128922				
	Материалы		Тенге				12376322				
	Всего заработная плата		Тенге					3491882			
	Местные материалы		Тенге				778463				
		Накладные расходы	Тенге				3669620				
		Сметная прибыль	Тенге				1743883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23542425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3634
		Сметная заработная плата	Тенге					3491882			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26686				
	Материалы		Тенге				2679				
	Всего заработная плата		Тенге					11311			
		Накладные расходы	Тенге				7804				
		Сметная прибыль	Тенге				2759				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					11311			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				23579674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3644
		Сметная заработная плата	Тенге					3503193			
		ОВ блок Б.2-2-2									
		Теплоснабжение калориферов вент.установок П1									
1	**1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	**узел**	**1**	**24156,93**	**946,06**	**24157**	**946**	**12193**	**11153**	**38135**
		НР - 98%; СП - 8%			~~11017,91~~	~~362,79~~	~~11018~~	~~363~~		~~2825~~	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	16215,00	--	48645	--	48645	--	52537
					--	--	--	--		3892	
3	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8103,00	--	16206	--	16206	--	17502
					--	--	--	--		1296	
4	2304-1005-1905 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	99466,00	--	99466	--	99466	--	107423
					--	--	--	--		7957	
5	2304-1001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	11663,00	--	11663	--	11663	--	12596
					--	--	--	--		933	
6	2304-1009-0506 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	101519,00	--	101519	--	101519	--	109641
					--	--	--	--		8122	
7	2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	85036,00	--	85036	--	85036	--	91839
					--	--	--	--		6803	
8	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	39506,00	--	39506	--	39506	--	42666
					--	--	--	--		3160	
9	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП3-УФ	комплект	2	2198,00	--	4396	--	4396	--	4748
					--	--	--	--		352	
10	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
					--	--	--	--		272	
11	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17820,66	408,58	17821	409	3058	14182	34563
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	14354	118		2560	
12	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	188036,00	--	188036	--		--	188036
					--	--	--	--	188036	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1909,26	36,65	15274	293	9907	5069	21971
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	5074	98		1627	
14	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	1009,00	--	8072	--	8072	--	8718
					--	--	--	--		646	
15	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	120	2891,20	64,29	346943	7715	239439	100194	482908
		НР - 98%; СП - 8%			831,58	20,41	99789	2449		35771	
16	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	44	2190,00	--	96360	--	96360	--	104069
					--	--	--	--		7709	
17	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	76	1584,00	--	120384	--	120384	--	130015
					--	--	--	--		9631	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7	173,92	3,17	470	9	342	83	597
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	119	1		44	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7	84,90	2,24	229	6	121	71	324
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	102	1		24	
20	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,18	32819,75	1047,65	5908	189	1827	3021	9643
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	3892	83		714	
21	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,297	12257,00	--	3640	--	3640	--	3932
					--	--	--	--		291	
22	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	6,45	2452,65	77,94	15820	503	8096	5125	22620
		НР - 69%; СП - 8%			1119,54	31,94	7221	206		1676	
		Теплоснабжение калориферов вент.установок П2									
23	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	24156,93	946,06	24157	946	12193	11153	38135
		НР - 98%; СП - 8%			11017,91	362,79	11018	363		2825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	16215,00	--	48645	--	48645	--	52537
					--	--	--	--		3892	
25	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8103,00	--	16206	--	16206	--	17502
					--	--	--	--		1296	
26	2304-1005-1905 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	99466,00	--	99466	--	99466	--	107423
					--	--	--	--		7957	
27	2304-1001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	11663,00	--	11663	--	11663	--	12596
					--	--	--	--		933	
28	2304-1009-0506 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	101519,00	--	101519	--	101519	--	109641
					--	--	--	--		8122	
29	2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	85036,00	--	85036	--	85036	--	91839
					--	--	--	--		6803	
30	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	39506,00	--	39506	--	39506	--	42666
					--	--	--	--		3160	
31	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП3-УФ	комплект	2	2198,00	--	4396	--	4396	--	4748
					--	--	--	--		352	
32	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
					--	--	--	--		272	
33	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17820,66	408,58	17821	409	3058	14182	34563
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	14354	118		2560	
34	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	188036,00	--	188036	--		--	188036
					--	--	--	--	188036	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1909,26	36,65	9546	183	6192	3168	13732
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	3171	61		1017	
36	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1009,00	--	5045	--	5045	--	5449
					--	--	--	--		404	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7	173,92	3,17	470	9	342	83	597
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	119	1		44	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7	84,90	2,24	229	6	121	71	324
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	102	1		24	
39	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,18	32819,75	1047,65	5908	189	1827	3021	9643
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	3892	83		714	
40	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,297	12257,00	--	3640	--	3640	--	3932
					--	--	--	--		291	
41	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	6,45	2452,65	77,94	15820	503	8096	5125	22620
		НР - 69%; СП - 8%			1119,54	31,94	7221	206		1676	
		Теплоснабжение калориферов вент.установок П3									
42	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	24156,93	946,06	24157	946	12193	11153	38135
		НР - 98%; СП - 8%			11017,91	362,79	11018	363		2825	
43	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	16215,00	--	48645	--	48645	--	52537
					--	--	--	--		3892	
44	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8103,00	--	16206	--	16206	--	17502
					--	--	--	--		1296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2304-1005-1905 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	99466,00	--	99466	--	99466	--	107423
					--	--	--	--		7957	
46	2304-1001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	11663,00	--	11663	--	11663	--	12596
					--	--	--	--		933	
47	2304-1009-0506 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	101519,00	--	101519	--	101519	--	109641
					--	--	--	--		8122	
48	2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	85036,00	--	85036	--	85036	--	91839
					--	--	--	--		6803	
49	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	39506,00	--	39506	--	39506	--	42666
					--	--	--	--		3160	
50	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП3-УФ	комплект	2	2198,00	--	4396	--	4396	--	4748
					--	--	--	--		352	
51	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
					--	--	--	--		272	
52	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17820,66	408,58	17821	409	3058	14182	34563
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	14354	118		2560	
53	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	188036,00	--	188036	--		--	188036
					--	--	--	--	188036	--	
54	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1909,26	36,65	7637	147	4953	2535	10985
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	2537	49		814	
55	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1009,00	--	4036	--	4036	--	4359
					--	--	--	--		323	
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7	173,92	3,17	470	9	342	83	597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	119	1		44	
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7	84,90	2,24	229	6	121	71	324
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	102	1		24	
58	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,18	32819,75	1047,65	5908	189	1827	3021	9643
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	3892	83		714	
59	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,297	12257,00	--	3640	--	3640	--	3932
					--	--	--	--		291	
60	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	6,45	2452,65	77,94	15820	503	8096	5125	22620
		НР - 69%; СП - 8%			1119,54	31,94	7221	206		1676	
		Теплоснабжение калориферов вент.установок П4									
61	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	24156,93	946,06	24157	946	12193	11153	38135
		НР - 98%; СП - 8%			11017,91	362,79	11018	363		2825	
62	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	16215,00	--	48645	--	48645	--	52537
					--	--	--	--		3892	
63	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8103,00	--	16206	--	16206	--	17502
					--	--	--	--		1296	
64	2304-1005-1905 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	99466,00	--	99466	--	99466	--	107423
					--	--	--	--		7957	
65	2304-1001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91	шт.	1	11663,00	--	11663	--	11663	--	12596
					--	--	--	--		933	
66	2304-1009-0506 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	101519,00	--	101519	--	101519	--	109641
					--	--	--	--		8122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2304-1009-0906 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	85036,00	--	85036	--	85036	--	91839
					--	--	--	--		6803	
68	2304-1013-1006 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	39506,00	--	39506	--	39506	--	42666
					--	--	--	--		3160	
69	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном МП3-УФ	комплект	2	2198,00	--	4396	--	4396	--	4748
					--	--	--	--		352	
70	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1698,00	--	3396	--	3396	--	3668
					--	--	--	--		272	
71	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	17820,66	408,58	17821	409	3058	14182	34563
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	14354	118		2560	
72	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	188036,00	--	188036	--		--	188036
					--	--	--	--	188036	--	
73	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1909,26	36,65	26730	513	17337	8871	38448
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	8880	172		2848	
74	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	1009,00	--	14126	--	14126	--	15256
					--	--	--	--		1130	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,7	173,92	3,17	470	9	342	83	597
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	119	1		44	
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,7	84,90	2,24	229	6	121	71	324
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	102	1		24	
77	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,18	32819,75	1047,65	5908	189	1827	3021	9643
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	3892	83		714	
78	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,297	12257,00	--	3640	--	3640	--	3932
					--	--	--	--		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	6,45	2452,65	77,94	15820	503	8096	5125	22620
		НР - 69%; СП - 8%			1119,54	31,94	7221	206		1676	
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция									
80	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие РВР 150-1-150х150 мм. Установка	решетка	10	1476,60	30,53	14766	305	3046	11302	28154
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	11415	118		2085	
81	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,21	4516,79	48,38	23532	252	15032	8175	34244
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	8248	94		2537	
82	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,73	4808,79	48,38	181436	1825	119883	59199	259886
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	59728	679		19251	
83	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,35	4808,79	48,38	1683	17	1112	549	2411
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	554	6		179	
84	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,64	4665,19	38,50	2986	25	2033	918	4216
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	928	9		312	
85	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,56	4665,19	38,50	2613	22	1779	803	3689
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	812	8		273	
86	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,18	40758,37	2325,39	7337	419	2856	3193	11372
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	4062	140		842	
87	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1746	11837,00	--	2067	--	2067	--	2232
					--	--	--	--		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
91	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	6	3633,00	--	21798	--	21798	--	23542
					--	--	--	--		1744	
92	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	19	1476,60	30,53	28055	580	5787	21474	53492
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	21688	225		3962	
93	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 2, размер 150х300 мм. Установка	решетка	4	2856,11	55,36	11424	221	6637	4521	17221
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1276	
94	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	48,3	4808,79	48,38	232265	2337	153467	75784	332692
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	76461	869		24644	
95	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,74	4665,19	38,50	106086	876	72250	32615	149798
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	32960	321		11096	
96	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,7	4568,10	35,90	58015	456	45575	11908	75517
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	11984	167		5594	
97	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	2,7	4808,79	48,38	12984	131	8579	4236	18598
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4274	49		1378	
98	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,165	4665,19	38,50	770	6	525	237	1087
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	239	2		81	
99	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,11	4665,19	38,50	513	4	350	158	725
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	159	2		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,38	4665,19	38,50	1773	15	1207	545	2503
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	551	5		185	
101	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 150x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,98	4665,19	38,50	4572	38	3114	1406	6456
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1420	14		478	
102	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 150x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	5,88	4665,19	38,50	27431	226	18682	8434	38734
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	8523	83		2869	
103	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/150x250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,26	4665,19	38,50	5878	49	4003	1807	8300
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1826	18		615	
104	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/200x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,21	4665,19	38,50	980	8	668	301	1383
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	304	3		102	
105	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/200x400 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,27	4665,19	38,50	1260	10	859	387	1779
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	391	4		132	
106	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x150/350x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,13	4665,19	38,50	606	5	413	186	856
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	188	2		63	
107	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/350x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,3	4665,19	38,50	1400	12	953	430	1976
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	435	4		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x400/300x400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,4	4884,96	38,50	1954	15	1437	497	2647
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	502	6		196	
109	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300x400/400x500 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,48	4568,10	35,90	2193	17	1723	450	2854
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	453	6		211	
110	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 400x500/500x600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,6	4568,10	35,90	2741	22	2153	563	3568
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	566	8		264	
111	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 1358x500/1090x790 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,87	4328,74	34,31	8095	64	6718	1306	10153
		НР - 98%; СП - 8%			702,09	10,55	1313	20		752	
112	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 1090x790/860x613 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,67	4328,74	34,31	7229	57	6000	1166	9067
		НР - 98%; СП - 8%			702,09	10,55	1172	18		672	
113	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,77	4568,10	35,90	8086	64	6352	1660	10525
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	1670	23		780	
114	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным нриводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	20	1503,95	40,20	30079	804	6659	22396	56673
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	22616	236		4198	
115	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	18	3601,00	--	64818	--	64818	--	70003
					--	--	--	--		5185	
116	2305-0302-2022 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	1	3796,00	--	3796	--	3796	--	4100
					--	--	--	--		304	
117	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
					--	--	--	--		320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	22	618,00	--	13596	--	13596	--	14684
					--	--	--	--		1088	
119	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,4	40758,37	2325,39	97820	5581	38083	42576	151628
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	54156	1865		11232	
120	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,328	11837,00	--	27557	--	27557	--	29761
					--	--	--	--		2205	
121	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,00413	685,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
122	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	16	93,00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
123	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	105,3	685,00	--	72131	--	72131	--	77901
					--	--	--	--		5770	
124	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
127	2305-0301-1202 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	м2	6	3633,00	--	21798	--	21798	--	23542
					--	--	--	--		1744	
128	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	4	1476,60	30,53	5906	122	1218	4521	11262
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		834	
129	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 2, размер 150х300 мм. Установка	решетка	5	2856,11	55,36	14281	277	8297	5651	21526
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		1595	
130	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 150х500 мм. Установка	решетка	7	1583,14	55,36	11082	387	2705	7912	20513
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1519	
131	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	46,3	4808,79	48,38	222647	2240	147112	72646	318916
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	73295	833		23623	
132	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,24	4665,19	38,50	15115	125	10294	4647	21343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	4696	46		1581	
133	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,52	4568,10	35,90	112010	880	87992	22992	145802
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	23138	323		10800	
134	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	2,3	4808,79	48,38	11060	111	7308	3609	15842
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	3641	41		1174	
135	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 600x400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,94	4568,10	35,90	4294	34	3373	881	5589
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	887	12		414	
136	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 150x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,23	4665,19	38,50	5738	47	3908	1764	8103
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1783	17		600	
137	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 150x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	2,94	4665,19	38,50	13716	113	9342	4217	19367
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	4261	42		1435	
138	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/150x250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,05	4665,19	38,50	4898	40	3336	1506	6917
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1522	15		512	
139	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/300x300 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,27	4665,19	38,50	1260	10	859	387	1779
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	391	4		132	
140	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300x300/400x400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,35	4884,96	38,50	1710	13	1258	435	2316
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	439	5		172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 400x400/600x400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,54	4568,10	35,90	2467	19	1938	506	3211
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	510	7		238	
142	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 600x400/1090x790 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	2,88	4328,74	34,31	12467	99	10346	2011	15636
		НР - 98%; СП - 8%			702,09	10,55	2022	30		1158	
143	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 1090x790/740x513 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,57	4328,74	34,31	6796	54	5640	1096	8524
		НР - 98%; СП - 8%			702,09	10,55	1102	17		631	
144	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	14	1503,95	40,20	21055	563	4661	15677	39671
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	15831	166		2939	
145	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	14	3601,00	--	50414	--	50414	--	54447
					--	--	--	--		4033	
146	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	16	618,00	--	9888	--	9888	--	10679
					--	--	--	--		791	
147	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,64	40758,37	2325,39	107602	6139	41891	46833	166790
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	59572	2051		12355	
148	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,5608	11837,00	--	30312	--	30312	--	32737
					--	--	--	--		2425	
149	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТЗ	т	0,00247	685,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
150	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	12	93,00	--	1116	--	1116	--	1205
					--	--	--	--		89	
151	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	92,46	685,00	--	63335	--	63335	--	68402
					--	--	--	--		5067	
152	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	2	51517,22	2902,54	103034	5805	8556	88392	206741
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	88673	1523		15314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Прайс-лист	Ламинарные потолки L-1400м3/час	шт	3	5357142,86	--	16071429	--		--	16071429
					--	--	--	--	16071429	--	
155	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49,5	4665,19	38,50	230927	1906	157275	70997	326077
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	71746	700		24154	
156	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,68	4568,10	35,90	199535	1568	156748	40958	259732
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	41219	575		19239	
157	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х350 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	2,42	4665,19	38,50	11290	93	7689	3471	15942
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	3508	34		1181	
158	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х350 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,4	4665,19	38,50	6531	54	4448	2008	9222
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2029	20		683	
159	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300х450 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,235	4884,96	38,50	1148	9	844	292	1555
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	295	3		115	
160	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300х450 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,53	4884,96	38,50	2589	20	1904	659	3508
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	665	7		260	
161	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод 513х740 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	2,91	4370,91	32,41	12719	94	10405	2203	16116
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	2220	29		1194	
162	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х350/200х1000 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	3,42	4568,10	35,90	15623	123	12273	3207	20336
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	3227	45		1506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x350/300x450 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,36	4884,96	38,50	1759	14	1294	447	2382
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	451	5		176	
164	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x350/200x600 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,2	4884,96	38,50	977	8	718	249	1324
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	251	3		98	
165	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x350/200x550 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,14	4884,96	38,50	5569	44	4095	1417	7545
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	1430	16		559	
166	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300x450/300x750 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,54	4568,10	35,90	2467	19	1938	506	3211
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	510	7		238	
167	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 513x1200/513x740 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,78	4328,74	34,31	7705	61	6394	1243	9664
		НР - 98%; СП - 8%			702,09	10,55	1250	19		716	
168	1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 513x740/300x750 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	7,12	4256,65	34,28	30307	244	25496	4549	37645
		НР - 98%; СП - 8%			641,44	10,55	4567	75		2789	
169	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150x490 мм	м2	24	3552,00	--	85248	--	85248	--	92068
					--	--	--	--		6820	
170	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	1503,95	40,20	7520	201	1665	5599	14168
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	5654	59		1049	
171	2305-0302-2103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм x 350 мм	шт.	4	4868,00	--	19472	--	19472	--	21030
					--	--	--	--		1558	
172	2305-0302-2143 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 300 мм x 450 мм	шт.	1	6049,00	--	6049	--	6049	--	6533
					--	--	--	--		484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	7	618,00	--	4326	--	4326	--	4672
					--	--	--	--		346	
174	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,58	40758,37	2325,39	105157	6000	40939	45769	163000
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	58218	2005		12074	
175	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,5026	11837,00	--	29623	--	29623	--	31993
					--	--	--	--		2370	
176	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,01427	685,00	--	10	--	10	--	11
					--	--	--	--		1	
177	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	20	93,00	--	1860	--	1860	--	2009
					--	--	--	--		149	
178	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	132,6	685,00	--	90831	--	90831	--	98097
					--	--	--	--		7266	
179	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	9294,71	380,32	18589	761	1488	16228	37603
		НР - 98%; СП - 8%			8169,97	109,77	16340	220		2785	
180	2305-0404-0134 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	140285,00	--	280570	--	280570	--	303016
					--	--	--	--		22446	
181	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 200 мм.KNK200/6 Установка	глушитель шума	2	12363,73	40,74	24727	81	22362	2262	29149
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	2284	24		2159	
182	2305-0307-0406 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие радиальным вентиляторам	шт.	2	4455,00	--	8910	--	8910	--	9623
					--	--	--	--		713	
183	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РК), номер 1, размер 100x100 мм. Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
184	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РК), номер 1, размер 125x125 мм. Установка	решетка	4	2286,87	55,36	9147	221	4360	4521	14762
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1093	
185	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	10	1476,60	30,53	14766	305	3046	11302	28154
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	11415	118		2085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 2, размер 150х300 мм. Установка	решетка	2	2856,11	55,36	5712	111	3318	2260	8610
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		638	
187	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 150х500 мм. Установка	решетка	7	1583,14	55,36	11082	387	2705	7912	20513
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	7990	83		1519	
188	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,1	4516,79	48,38	14002	150	8945	4864	20375
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4907	56		1509	
189	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,93	4808,79	48,38	312235	3142	206306	101877	447240
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	102787	1169		33129	
190	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,28	4665,19	38,50	66619	550	45371	20481	94068
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	20698	202		6968	
191	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,46	4568,10	35,90	47782	376	37535	9808	62198
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	9871	138		4607	
192	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 300 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,46	4495,00	36,54	20048	163	14292	5524	27617
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	5593	43		2046	
193	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод d100 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,32	4516,79	48,38	1445	15	923	502	2103
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	507	6		156	
194	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	10	4808,79	48,38	48088	484	31774	15690	68880
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	15830	180		5102	
195	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,72	4665,19	38,50	3359	28	2287	1033	4743
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1044	10		351	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300x400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,85	4884,96	38,50	4152	33	3053	1056	5625
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	1066	12		417	
197	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 100x100/150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,11	4808,79	48,38	529	5	350	173	758
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	174	2		56	
198	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150x150/150x250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,6	4665,19	38,50	7464	62	5083	2295	10540
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2319	23		781	
199	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/200x350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,19	4884,96	38,50	928	7	683	236	1257
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	238	3		93	
200	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300x200/450x300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,92	4884,96	38,50	4494	35	3305	1143	6089
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	1154	13		451	
201	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 900x400/300x400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,82	4370,91	32,41	3584	27	2932	621	4541
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	625	8		336	
202	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 600x400/d400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,28	4568,10	35,90	5847	46	4593	1200	7611
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	1208	17		564	
203	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 280x280/d350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,92	4884,96	38,50	4494	35	3305	1143	6089
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	1154	13		451	
204	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 150x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,5	4665,19	38,50	2333	19	1589	717	3294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	725	7		244	
205	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 150х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	2,94	4665,19	38,50	13716	113	9342	4217	19367
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	4261	42		1435	
206	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5328,17	48,26	10656	97	9299	1258	12868
		НР - 98%; СП - 8%			630,22	11,82	1260	24		953	
207	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	19	1503,95	40,20	28575	764	6326	21276	53839
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	21485	225		3988	
208	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	18	3601,00	--	64818	--	64818	--	70003
					--	--	--	--		5185	
209	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4001,00	--	4001	--	4001	--	4321
					--	--	--	--		320	
210	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1	1504,49	40,74	1504	41	332	1120	2834
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	1131	12		210	
211	1120-0501-0103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	2	2240,21	46,63	4480	93	1251	3097	8183
		НР - 98%; СП - 8%			1568,20	11,82	3136	24		606	
212	2305-0302-1901 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1	1740,00	--	1740	--	1740	--	1879
					--	--	--	--		139	
213	2305-0302-1909 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 400 мм	шт.	2	4585,00	--	9170	--	9170	--	9904
					--	--	--	--		734	
214	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	23	618,00	--	14214	--	14214	--	15351
					--	--	--	--		1137	
215	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,82	40758,37	2325,39	114939	6558	44748	50027	178162
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	63633	2191		13197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,7354	11837,00	--	32379	--	32379	--	34969
					--	--	--	--		2590	
217	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТЗ	т	0,00219	685,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
218	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклнивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	8	93,00	--	744	--	744	--	804
					--	--	--	--		60	
219	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	32	685,00	--	21920	--	21920	--	23674
					--	--	--	--		1754	
220	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	9294,71	380,32	18589	761	1488	16228	37603
		НР - 98%; СП - 8%			8169,97	109,77	16340	220		2785	
221	2305-0404-0134 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №4, Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	140285,00	--	280570	--	280570	--	303016
					--	--	--	--		22446	
222	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 200 мм.KNK200/6 Установка	глушитель шума	2	12363,73	40,74	24727	81	22362	2262	29149
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	2284	24		2159	
223	2305-0307-0406 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие радиальным вентиляторам	шт.	2	4455,00	--	8910	--	8910	--	9623
					--	--	--	--		713	
224	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РК), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	5	2286,87	55,36	11434	277	5450	5651	18452
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		1367	
225	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	11	1476,60	30,53	16243	336	3351	12433	30969
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	12556	130		2294	
226	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 2, размер 150х300 мм. Установка	решетка	4	2856,11	55,36	11424	221	6637	4521	17221
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1276	
227	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 150х500 мм. Установка	решетка	4	1583,14	55,36	6333	221	1546	4521	11722
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		868	
228	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,6	4808,79	48,38	363545	3658	240209	118618	520736
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	119678	1361		38573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,94	4665,19	38,50	65033	537	44291	19994	91829
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	20205	197		6802	
230	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,12	4568,10	35,90	37093	292	29138	7614	48283
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	7663	107		3577	
231	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 300 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,46	4495,00	36,54	20048	163	14292	5524	27617
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	9,64	5593	43		2046	
232	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	9,5	4808,79	48,38	45684	460	30185	14906	65436
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	15039	171		4847	
233	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300х400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм.Прокладка	м2	0,85	4884,96	38,50	4152	33	3053	1056	5625
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	1066	12		417	
234	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 150х150/150х250 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	2,2	4665,19	38,50	10263	85	6989	3155	14492
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	3189	31		1074	
235	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200х200/400х200 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,3	4884,96	38,50	1465	12	1077	373	1985
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	376	4		147	
236	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х200/300х250 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,21	4884,96	38,50	1026	8	755	261	1390
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	263	3		103	
237	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х250/400х300 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,5	4884,96	38,50	2442	19	1796	621	3309
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	627	7		245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 900x400/300x400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,82	4370,91	32,41	3584	27	2932	621	4541
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	625	8		336	
239	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 600x400/d400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,28	4568,10	35,90	5847	46	4593	1200	7611
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	1208	17		564	
240	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 280x280/d350 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,92	4884,96	38,50	4494	35	3305	1143	6089
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	1154	13		451	
241	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 150x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1	4665,19	38,50	4665	39	3177	1434	6587
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	1449	14		488	
242	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 150x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	1,7	4665,19	38,50	7931	65	5402	2438	11199
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	2464	24		830	
243	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВК с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	20	1503,95	40,20	30079	804	6659	22396	56673
		НР - 98%; СП - 8%			1130,81	11,82	22616	236		4198	
244	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	20	3601,00	--	72020	--	72020	--	77782
					--	--	--	--		5762	
245	1120-0501-0103 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 560 мм. Установка	заслонка	2	2240,21	46,63	4480	93	1251	3097	8183
		НР - 98%; СП - 8%			1568,20	11,82	3136	24		606	
246	2305-0302-1909 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 400 мм	шт.	2	4585,00	--	9170	--	9170	--	9904
					--	--	--	--		734	
247	1120-0701-0304 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	2	5328,17	48,26	10656	97	9299	1258	12868
		НР - 98%; СП - 8%			630,22	11,82	1260	24		953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	23	618,00	--	14214	--	14214	--	15351
					--	--	--	--		1137	
249	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,58	40758,37	2325,39	105157	6000	40939	45769	163000
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	58218	2005		12074	
250	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,5026	11837,00	--	29623	--	29623	--	31993
					--	--	--	--		2370	
251	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: ленты СТ3	т	0,00219	685,00	--	2	--	2	--	2
					--	--	--	--		--	
252	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный расклинивающийся М8ГОСТ 28778-90	шт.	8	93,00	--	744	--	744	--	804
					--	--	--	--		60	
253	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	32	685,00	--	21920	--	21920	--	23674
					--	--	--	--		1754	
254	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
255	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 150м3/ч,N-0,17кВт,n-2650об/мин,49Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
256	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1476,60	30,53	1477	31	305	1130	2815
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
257	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1571,48	30,53	3143	61	799	2260	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		432	
258	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,6	4665,19	38,50	63447	524	43211	19506	89589
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	19712	192		6636	
259	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,92	4516,79	48,38	8672	93	5540	3013	12620
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	3039	35		935	
260	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка									
			м2	0,38	4665,19	38,50	1773	15	1207	545	2503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	551	5		185	
261	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/d120 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,12	4665,19	38,50	560	5	381	172	790
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	174	2		59	
262	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
263	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
264	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 540м3/ч,N-0,105кВт,n-2550об/мин,430Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
265	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	1	1476,60	30,53	1477	31	305	1130	2815
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
266	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	3	1571,48	30,53	4714	92	1198	3391	8754
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		648	
267	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,84	4808,79	48,38	18466	186	12201	6025	26450
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	6079	69		1959	
268	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	4665,19	38,50	30324	250	20653	9323	42818
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	9421	92		3172	
269	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,56	4516,79	48,38	11563	124	7386	4017	16826
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4053	46		1246	
270	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,07	4808,79	48,38	337	3	223	110	482
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	111	1		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,38	4665,19	38,50	1773	15	1207	545	2503
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	551	5		185	
272	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 200x200/d160 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,13	4665,19	38,50	606	5	413	186	856
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	188	2		63	
273	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 280 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4325,51	45,12	4326	45	3739	543	5257
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		389	
274	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
275	2305-0401-0103 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 555м3/ч,N-0,105кВт,n-2550об/мин,430Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	24239,00	--	24239	--	24239	--	26178
					--	--	--	--		1939	
276	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 1, размер 100x100 мм. Установка	решетка	4	2286,87	55,36	9147	221	4360	4521	14762
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1093	
277	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 200, размер 200x200 мм. Установка	решетка	1	1571,48	30,53	1571	31	399	1130	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		216	
278	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,32	4808,79	48,38	35200	354	23258	11485	50420
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	11588	132		3735	
279	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,92	4665,19	38,50	41614	343	28342	12794	58760
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	12929	126		4353	
280	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,6	4516,79	48,38	11744	126	7502	4079	17089
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	4116	47		1266	
281	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,42	4808,79	48,38	2020	20	1335	659	2893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	665	8		214	
282	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200x200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,25	4665,19	38,50	1166	10	794	359	1647
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	362	4		122	
283	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300x200/d125 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,14	4665,19	38,50	653	5	445	201	922
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	203	2		68	
284	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
285	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
286	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 350м3/ч,N-0,071кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
287	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 1, размер 100x100 мм. Установка	решетка	2	2286,87	55,36	4574	111	2180	2260	7381
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		547	
288	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150x150 мм. Установка	решетка	4	1476,60	30,53	5906	122	1218	4521	11262
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		834	
289	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,86	4808,79	48,38	37797	380	24974	12333	54140
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	12443	141		4010	
290	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4516,79	48,38	9034	97	5771	3138	13145
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	3166	36		974	
291	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	4665,19	38,50	16795	139	11438	5163	23715
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	5218	51		1757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150х150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,91	4808,79	48,38	4376	44	2891	1428	6268
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	1441	16		464	
293	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 200х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,12	4665,19	38,50	560	5	381	172	790
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	174	2		59	
294	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х200/d125 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,14	4665,19	38,50	653	5	445	201	922
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	203	2		68	
295	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
296	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
297	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, L 300м3/ч,N-0,071кВт,n-2450об/мин,290Па ГОСТ 7402-84	комплект	1	30119,00	--	30119	--	30119	--	32529
					--	--	--	--		2410	
298	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
299	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,32	4808,79	48,38	35200	354	23258	11485	50420
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	11588	132		3735	
300	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,54	4665,19	38,50	2519	21	1715	775	3557
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	783	8		263	
301	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4516,79	48,38	9034	97	5771	3138	13145
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	3166	36		974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	4808,79	48,38	1010	10	668	329	1446
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	332	4		107	
303	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300x200/d125 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	0,14	4665,19	38,50	653	5	445	201	922
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	203	2		68	
304	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
305	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентиляционная система производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	2	51517,22	2902,54	103034	5805	8556	88392	206741
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	88673	1523		15314	
307	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВР), размер 150x500 мм. Установка	решетка	10	1583,14	55,36	15831	554	3862	11302	29304
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	11415	118		2171	
308	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	42	4808,79	48,38	201969	2032	133449	65899	289298
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	66488	756		21429	
309	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,55	4884,96	38,50	71076	560	52269	18084	96293
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	18247	206		7133	
310	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,56	4568,10	35,90	162442	1277	127609	33344	211448
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	33556	468		15663	
311	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 150x150 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	3,5	4808,79	48,38	16831	169	11121	5492	24108
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	5541	63		1786	
312	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300x450 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм.Прокладка	м2	0,97	4884,96	38,50	4738	37	3485	1206	6420
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	1216	14		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 300х450 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм.Прокладка	м2	0,8	4884,96	38,50	3908	31	2874	994	5294
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	1003	11		392	
314	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 500х700 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	1,24	4568,10	35,90	5664	45	4449	1163	7373
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	1170	16		546	
315	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 500х700 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	6,6	4568,10	35,90	30149	237	23684	6189	39245
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	6228	87		2907	
316	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Отвод 513х740 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	4,42	4370,91	32,41	19319	143	15805	3346	24479
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	3371	43		1813	
317	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 300х450/300х750 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,71	4568,10	35,90	3243	25	2548	666	4222
		НР - 98%; СП - 8%			943,66	13,16	670	9		313	
318	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 840х748/740х513 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	3,41	4370,91	32,41	14905	111	12193	2582	18885
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	2601	33		1399	
319	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 150х200 из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм. Прокладка	м2	4,2	4665,19	38,50	19594	162	13344	6024	27667
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	6088	59		2049	
320	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 740х513/500х400 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,43	4370,91	32,41	1879	14	1537	326	2381
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	328	4		176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Переход 700x500/1000x500 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	0,81	4370,91	32,41	3540	26	2896	613	4486
		НР - 98%; СП - 8%			762,74	9,81	618	8		332	
322	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 прим.	Короб 1350x1086 из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	5068,79	34,33	12165	82	10689	1392	14642
		НР - 98%; СП - 8%			580,79	11,08	1394	27		1085	
323	1120-0101-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход 513x740/300x1750 из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка	м2	3,56	4256,65	34,28	15154	122	12748	2275	18823
		НР - 98%; СП - 8%			641,44	10,55	2284	38		1394	
324	2305-0301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150x490 мм	м2	12	3552,00	--	42624	--	42624	--	46034
					--	--	--	--		3410	
325	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	1266,74	63,42	1267	63	240	956	2401
		НР - 98%; СП - 8%			964,07	11,82	964	12		178	
326	2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	11	618,00	--	6798	--	6798	--	7342
					--	--	--	--		544	
327	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,6	40758,37	2325,39	146730	8371	57125	63864	227441
		НР - 76%; СП - 8%			22565,04	776,94	81234	2797		16848	
328	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,492	11837,00	--	41335	--	41335	--	44642
					--	--	--	--		3307	
329	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов:угловая сталь	кг	32	685,00	--	21920	--	21920	--	23674
					--	--	--	--		1754	
330	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d100 и d125мм на выходе в кровлю №5	шт	3	5339,29	--	16018	--		--	16018
					--	--	--	--	16018	--	
331	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d200мм на выходе в кровлю №8	шт	1	8008,04	--	8008	--		--	8008
					--	--	--	--	8008	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	Прайс-лист	Антенный выход для воздуховода d350мм на выходе в кровлю №9	шт	4	16016,96	--	64068	--		--	64068
					--	--	--	--	64068	--	
333	1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки переточные РП, размер 150х 300 мм. Установка	решетка	11	1583,14	55,36	17415	609	4250	12433	32235
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	12556	130		2388	
334	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром обечайки 200 мм.KNK160/6 Установка	глушитель шума	1	12363,73	40,74	12364	41	11181	1131	14574
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		1080	
335	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа диаметром обечайки 125 мм.KNK125/6 Установка	глушитель шума	1	9089,73	40,74	9090	41	7907	1131	11038
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	1142	12		818	
336	1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа диаметром обечайки 100 мм.KNK100/6 Установка	глушитель шума	2	9089,73	40,74	18179	81	15814	2262	22077
		НР - 98%; СП - 8%			1142,21	11,82	2284	24		1635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23195517	102600	7154456	2220827	29679956
							2061230	33386	16911667	945803	
	Стоимость оборудования		Тенге				16159522				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16159522				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				883588				
	Материалы		Тенге				266581				
	Всего заработная плата		Тенге					392145			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198848				
		Накладные расходы	Тенге				298030				
		Сметная прибыль	Тенге				94530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1276148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					392145			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6152406				
	Материалы		Тенге				2847013				
	Всего заработная плата		Тенге					1702471			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1559722				
	Сдача и испытание		Тенге				83127				
		Накладные расходы	Тенге				1668421				
		Сметная прибыль	Тенге				625666				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8446493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1707
		Сметная заработная плата	Тенге					1702471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25882164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2056
		Сметная заработная плата	Тенге					2094616			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж									
337	**1215-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой сталитолщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**228**	**464,80**	**14,52**	**105973**	**3311**	**1**	**75077**	**195535**
		НР - 72%; СП - 8%			**450,28**	**7,07**	**102663**	**1611**		**14484**	
338	**1215-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**323**	**390,38**	**14,52**	**126092**	**4690**	**--**	**89053**	**232356**
		НР - 72%; СП - 8%			**375,86**	**7,07**	**121402**	**2282**		**17212**	
339	**1215-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**24**	**247,19**	**14,52**	**5933**	**348**	**1**	**4143**	**10881**
		НР 72%; СП - 8%			**232,67**	**7,07**	**5584**	**170**		**806**	
340	**1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Разборка**	**решетка**	**110**	**703,21**	**18,32**	**77353**	**2015**	**1**	**74595**	**164104**
		НР - 98%; СП - 8%			**684,89**	**7,09**	**75337**	**780**		**12156**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**315351**	**10364**	**3**	**242868**	**602876**
							304987	**4843**	**--**	**44658**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**237998**				
	Всего заработная плата		Тенге					**233712**			
		Накладные расходы	Тенге				**168272**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32502**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**438772**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**248**
		Сметная заработная плата	Тенге					**233712**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**77353**				
	Всего заработная плата		Тенге					**76118**			
	Сдача и испытание		Тенге				**3683**				
		Накладные расходы	Тенге				**74595**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12156**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**164104**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**76118**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**602876**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**323**
		Сметная заработная плата	Тенге					**309829**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**26828672**	**130058**	**7154459**	**2463695**	**30282832**
							2632491	**44144**	**16911667**	**990461**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**16911666**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**16911666**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1225852**				
	Материалы		Тенге				**308127**				
	Всего заработная плата		Тенге					**672355**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**213409**				
		Накладные расходы	Тенге				**499500**				
		Сметная прибыль	Тенге				**138028**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1863379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					672355			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8691154				
	Материалы		Тенге				3185844				
	Всего заработная плата		Тенге					2004280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3447077				
	Сдача и испытание		Тенге				89924				
		Накладные расходы	Тенге				1964194				
		Сметная прибыль	Тенге				852428				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11507777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1983
		Сметная заработная плата	Тенге					2004280			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				30282822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2620
		Сметная заработная плата	Тенге					2676635			
		АС блок Б.2-2-1									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,04	20335,90	4086,53	163501	32856	--	104516	289458
		НР - 72%; СП - 8%			16249,37	1805,53	130645	14516		21441	
				Покрытия							
2	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профлиста ж/б козырьков Разборка покрытий	м2 кровли	13,32	82,73	0,07	1102	1	--	793	2046
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	1101	--		152	
3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	13,32	142,75	18,59	1901	248	1	1240	3393
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	1654	69		251	
4	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Козырьки монолитные железобетонные. Разборка	м3	1,26	21365,28	8828,48	26920	11124	2618	15289	45586
		НР - 84%; СП - 8%			10459,04	3986,04	13178	5022		3377	
5	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные/крыльцо. Разборка	м3	0,45	15285,30	7031,84	6878	3164	--	4329	12104
		НР - 84%; СП - 8%			8253,46	3197,84	3714	1439		897	
6	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	39,72	142,75	18,59	5670	738	--	3699	10118
		НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	4932	206		750	
7	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профлиста приямков. Разборка покрытий	м2 кровли	39,72	82,73	0,07	3286	3	--	2364	6102
		НР - 72%; СП - 8%			82,66	--	3283	--		452	
10	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 К=0,6	Демонтаж шлакового утеплителя	м3 изоляции	45,7	13225,78	721,18	604418	32958	--	442288	1130442
		НР - 76%; СП - 8%			12504,59	229,70	571460	10497		83736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	529,56	75,26	5,01	39852	2651	--	27643	72895
		НР - 72%; СП - 8%			70,25	2,25	37201	1193		5400	
				Оконные и дверные проемы							
12	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	2,42	1554,01	149,85	3761	363	--	3003	7304
		НР - 84%; СП - 8%			1404,16	72,91	3398	176		541	
13	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное/подоконные сливы/. Разборка	м	165,65	71,74	0,03	11884	6	--	8552	22072
		НР - 72%; СП - 8%			71,71	--	11878	--		1635	
14	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	50,778876	-923,71	-149,85	-46905	-7609	--	-36119	-89665
		НР - 84%; СП - 8%			-773,86	-72,91	-39296	-3702		-6642	
15	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Двери металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,536585	83277,38	50440,05	44685	27065	1745	13959	63336
		НР - 69%; СП - 8%			29584,44	8117,93	15875	4356		4692	
				Полы							
16	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	600,99	1557,74	510,24	936189	306649	1	554155	1609571
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	629539	140120		119227	
17	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	263,48	686,05	27,88	180761	7345	--	127433	332850
		НР - 72%; СП - 8%			658,18	13,56	173416	3574		24656	
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Разборка	м2 стяжки	867,23	254,15	20,90	220410	18128	--	197948	451827
		НР - 94%; СП - 8%			233,25	9,57	202282	8300		33469	
19	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	867,23	92,27	2,52	80019	2183	1	56807	147772
		НР - 72%; СП - 8%			89,75	1,22	77837	1062		10946	
20	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Разборка	м2 покрытия	359,49	3542,10	94,07	1273348	33818	981674	256051	1651751
		НР - 94%; СП - 8%			717,28	40,44	257856	14539		122352	
21	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	674,22	112,53	--	75868	--	--	54625	140932
		НР - 72%; СП - 8%			112,53	--	75868	--		10439	
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	918,56	29,71	--	27288	--	--	19648	50691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			29,71	--	27288	--		3755	
				Внутренняя отделка							
23	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	**Потолок. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов**	м2	1335,8	240,34	--	321046	--	--	231153	596375
		НР - 72%; СП - 8%			240,34	--	321046	--		44176	
24	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	226	202,52	--	45769	--	--	32953	85020
		НР - 72%; СП - 8%			202,52	--	45769	--		6298	
25	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	1272,76	-179,82	--	-228870	--	--	-192251	-454810
		НР - 84%; СП - 8%			-179,82	--	-228870	--		-33690	
26	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	889,66	644,75	47,38	573612	42154	--	396590	1047819
		НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	531458	19362		77616	
27	1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной с земли и лесов**	м2	1871,91	240,34	--	449895	--	--	323924	835725
		НР - 72%; СП - 8%			240,34	--	449895	--		61906	
28	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	1894,85	202,52	--	383737	--	--	276291	712831
		НР - 72%; СП - 8%			202,52	--	383737	--		52802	
29	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	123,94	644,75	47,38	79911	5873	--	55250	145973
		НР - 72%; СП - 8%			597,37	21,76	74038	2697		10813	
		Крыльца									
30	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Демонтаж слоя бетона**	м2	32,85	1557,74	510,24	51172	16761	--	30290	87979
		НР - 72%; СП - 8%			1047,50	233,15	34411	7659		6517	
				Сопутствующие работы							
31	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	126,4370233	71,00	--	8977	--		--	9695
					--	--	--	--		718	
32	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	т	126,4370233	69,00	--	8724	--		--	9422
					--	--	--	--		698	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5354811	536479	986040	3012423	9036614
							3814594	231085	--	669380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5310126				
	Материалы		Тенге				984292				
	Всего заработная плата		Тенге					4025449			
	Транспортные расходы		Тенге				17701				
		Накладные расходы	Тенге				2998463				
		Сметная прибыль	Тенге				664687				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8973277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4537
		Сметная заработная плата	Тенге					4025449			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				44685				
	Материалы		Тенге				1745				
	Всего заработная плата		Тенге					20231			
		Накладные расходы	Тенге				13959				
		Сметная прибыль	Тенге				4692				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9036613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4555
		Сметная заработная плата	Тенге					4045679			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа приямков. Устройство**	м2 кровли	39,72	2056,69	23,85	81692	947	54464	22037	112026
		НР - 82,8%; СП - 8%			661,66	8,38	26281	333		8298	
34	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	39,72	528,46	13,69	20990	544	13117	4915	27977
		НР - 64,8%; СП - 8%			184,51	6,44	7329	256		2072	
35	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,48	2916,20	16,81	18897	109	11965	5670	26532
		НР - 82,8%; СП - 8%			1052,97	3,80	6823	25		1965	
36	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	529,56	2766,36	28,21	1464953	14936	806913	525459	2149644
		НР - 81%; СП - 8%			1214,41	10,59	643104	5610		159233	
37	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	м3	2,04	28908,85	24,40	58974	50	29270	22419	87904
		НР - 75,6%; СП - 8%			14536,37	--	29654	--		6511	
				Проемы							
40	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов**	м	165,65	967,08	2,39	160198	396	112930	30494	205947
		НР - 64,8%; СП - 8%			282,96	1,13	46872	187		15255	
41	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	111,3	1653,07	88,64	183987	9866	51909	102269	309156
		НР - 81%; СП - 8%			1098,04	36,35	122212	4046		22900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	83,16	1396,94	122,33	116170	10173	28145	66593	197384
		НР - 81%; СП - 8%			936,17	52,45	77852	4362		14621	
47	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2789,49	54,40	5858	114	988	2981	9546
		НР - 62,1%; СП - 8%			2264,99	21,16	4756	44		707	
48	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1	27472,00	--	57691	--	57691	--	62306
					--	--	--	--		4615	
49	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,08	2543,20	57,27	25635	577	3818	13331	42084
		НР - 62,1%; СП - 8%			2107,14	22,54	21240	227		3117	
50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,23	2789,49	54,40	11800	230	1989	6005	19229
		НР - 62,1%; СП - 8%			2264,99	21,16	9581	90		1424	
51	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,08	30903,00	--	311502	--	311502	--	336422
					--	--	--	--		24920	
52	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,23	38358,00	--	162254	--	162254	--	175235
					--	--	--	--		12980	
53	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная для оконных блоков	м	616	40,00	--	24640	--	24640	--	26611
					--	--	--	--		1971	
54	1206-0101-1211 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	88	271,48	--	23891	--	440	15196	42214
		НР - 64,8%; СП - 8%			266,49	--	23451	--		3127	
55	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	88	3504,00	--	308352	--	308352	--	333020
					--	--	--	--		24668	
				Полы							
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1359,5	715,28	32,66	972423	44403	472182	402839	1485282
		НР - 84,6%; СП - 8%			335,30	14,95	455838	20330		110021	
59	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	407,85	3467,34	24,11	1414153	9835	1243962	139511	1677958
		НР - 84,6%; СП - 8%			393,17	11,16	160356	4551		124293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1318,37	364,57	0,94	480642	1237	323069	132731	662443
		НР - 84,6%; СП - 8%			118,58	0,42	156336	557		49070	
61	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	130,7	3558,10	83,71	465044	10941	298125	135948	649071
		НР - 84,6%; СП - 8%			1193,40	36,09	155978	4717		48079	
62	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	59,18	4591,51	146,99	271725	8699	202006	54787	352633
		НР - 84,6%; СП - 8%			1031,09	63,19	61020	3740		26121	
63	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	214,49	566,56	1,88	121522	403	56619	54720	190341
		НР - 84,6%; СП - 8%			300,71	0,84	64500	181		14099	
64	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	59,92	1744,29	14,76	104518	885	87531	13864	127852
		НР - 84,6%; СП - 8%			268,73	4,76	16102	285		9471	
				Внутренняя отделка помещений							
				потолок							
65	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка швов	м2 оштукатуриваемой поверхности	534,87	655,44	7,26	350577	3883	70452	200254	594898
		НР - 72%; СП - 8%			516,47	3,53	276242	1889		44067	
66	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	534,87	99,44	0,87	53189	464	3832	35357	95629
		НР - 72%; СП - 8%			91,41	0,40	48893	214		7084	
67	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями па гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/	м2 отделываемой поверхности	624,72	669,44	5,41	418215	3379	87751	236227	706798
		НР - 72%; СП - 8%			523,57	1,61	327085	1008		52355	
68	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	1335,8	491,10	3,37	656017	4503	245719	293639	1025628
		НР - 72%; СП - 8%			303,78	1,53	405795	2037		75972	
69	1115-0403-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска простая акриловаяпо штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	226	397,41	1,81	89815	408	36483	38239	138299
		НР - 72%; СП - 8%			234,18	0,82	52924	186		10244	
				Стены							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1417,29	86,95	141729	8695	40275	71483	230270
		НР - 72%; СП - 8%			927,59	65,23	92759	6523		17057	
71	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1329,14	99,44	0,87	132173	1153	9522	87861	237637
		НР - 72%; СП - 8%			91,41	0,40	121498	531		17603	
72	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1506,74	1054,66	22,13	1589098	33345	181011	996934	2792915
		НР - 72%; СП - 8%			912,40	6,56	1374742	9888		206883	
73	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1871,91	678,94	5,18	1270909	9691	408234	617312	2039278
		НР - 72%; СП - 8%			455,68	2,35	852984	4393		151058	
74	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	506,8490926	5003,83	22,28	2536186	11293	1297355	887565	3697651
		НР - 72%; СП - 8%			2421,90	10,24	1227538	5191		273900	
				Низ стен и перегородок							
76	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска акриловыми красками по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1894,85	812,28	3,68	1539153	6980	476671	762234	2485498
		НР - 72%; СП - 8%			557,04	1,67	1055502	3157		184111	
78	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	123,94	5003,83	22,28	620175	2762	317243	217037	904188
		НР - 72%; СП - 8%			2421,90	10,24	300170	1269		66977	
				Пробивка дверного проема							
79	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	т металлоконструкций перемычек	0,0898	186923,95	1848,62	16786	166	2305	10356	29313
		НР - 72%; СП - 8%			159410,68	754,42	14315	68		2171	
80	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0898	211214,00	--	18967	--	18967	--	20484
					--	--	--	--		1517	
81	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,25	17058,64	6289,04	4265	1572	1	2862	7697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	2692	715		570	
				Устройство металлической перемычки МП-1							
82	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	т металлоконструкций перемычек	0,269534	186923,95	1848,62	50382	498	6917	31082	87982
		НР - 72%; СП - 8%			159410,68	754,42	42967	203		6517	
83	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2204	211214,00	--	46552	--	46552	--	50276
					--	--	--	--		3724	
84	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,019304	404706,00	--	7812	--	7812	--	8437
					--	--	--	--		625	
85	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02983	226378,00	--	6753	--	6753	--	7293
					--	--	--	--		540	
86	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,475	17058,64	6289,04	8103	2987	--	5438	14624
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	5116	1359		1083	
87	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	7,816486	12561,94	214,06	98190	1673	85557	7176	113796
		НР - 62,1%; СП - 8%			1402,11	76,29	10960	596		8429	
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,816486	91,12	2,80	712	22	351	212	998
		НР - 62,1%; СП - 8%			43,36	0,28	339	2		74	
89	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,816486	181,32	3,96	1417	31	990	249	1799
		НР - 62,1%; СП - 8%			50,70	0,56	396	4		133	
				Устройство металлической перемычки МП-2							
90	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек,ПМ-1	т металлоконструкций перемычек	0,539448	186923,95	1848,62	100836	997	13845	62209	176088
		НР - 72%; СП - 8%			159410,68	754,42	85994	407		13044	
91	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,46928	211214,00	--	99119	--	99119	--	107048
					--	--	--	--		7929	
92	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,028448	404706,00	--	11513	--	11513	--	12434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		921	
93	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04396	226378,00	--	9952	--	9952	--	10748
					--	--	--	--		796	
94	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	2,128	17058,64	6289,04	36301	13383	--	24363	65517
		НР - 84%; СП - 8%			10769,60	2860,04	22918	6086		4853	
95	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	15,643992	12561,94	214,06	196519	3349	171235	14363	227752
		НР - 62,1%; СП - 8%			1402,11	76,29	21935	1193		16871	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,643992	91,12	2,80	1425	44	703	424	1997
		НР - 62,1%; СП - 8%			43,36	0,28	678	4		148	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,643992	181,32	3,96	2837	62	1982	498	3601
		НР - 62,1%; СП - 8%			50,70	0,56	793	9		267	
				Козырек К-2-5шт							
141	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,375	90285,76	24609,32	33857	9228	775	16238	54102
		НР - 62,1%; СП - 8%			63610,53	6116,75	23854	2294		4008	
142	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,375	3158,99	636,15	1185	239	108	521	1842
		НР - 62,1%; СП - 8%			2235,99	1,41	838	1		136	
143	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,375	439279,00	--	164730	--	164730	--	177908
					--	--	--	--		13178	
144	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,875	887,92	1,18	9656	13	1580	5810	16703
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	8063	6		1237	
145	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15025	691376,55	8455,43	103879	1270	93659	9736	122704
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	8950	218		9089	
146	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22,5	701,13	23,85	15775	537	351	12483	30519
		НР - 82,8%; СП - 8%			661,66	8,38	14887	189		2261	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2113-0502-0604 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	25,875	11140,00	--	288248	--	288248	--	311307
					--	--	--	--		23060	
				Козырек К-3-1шт							
148	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08272	90285,76	24609,32	7468	2036	170	3582	11934
		НР - 62,1%; СП - 8%			63610,53	6116,75	5262	506		884	
149	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08272	3158,99	636,15	261	53	23	115	406
		НР - 62,1%; СП - 8%			2235,99	1,41	185	--		30	
150	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08272	439279,00	--	36337	--	36337	--	39244
					--	--	--	--		2907	
151	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,39888	887,92	1,18	2130	3	348	1281	3684
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	1779	1		273	
152	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03005	691376,55	8455,43	20776	254	18732	1947	24541
		НР - 106,2%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1790	44		1818	
153	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	5,8	701,13	23,85	4067	138	91	3218	7867
		НР - 82,8%; СП - 8%			661,66	8,38	3838	49		583	
154	2113-0502-0604 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 5 мм	м2	6,67	11140,00	--	74304	--	74304	--	80248
					--	--	--	--		5944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17745859	239456	9002439	6410074	26088399
							8503965	99781	--	1932469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16618928				
	Материалы		Тенге				7365842				
	Всего заработная плата		Тенге					8534868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				587858				
		Накладные расходы	Тенге				6367298				
		Сметная прибыль	Тенге				1838898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24825125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8396
		Сметная заработная плата	Тенге					8534868			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1126931				
	Материалы		Тенге				7871				
	Всего заработная плата		Тенге					68878			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1040867				
		Накладные расходы	Тенге				42773				
		Сметная прибыль	Тенге				93576				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1263281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					68878			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26088406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8465
		Сметная заработная плата	Тенге					8603746			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
				Металическая решетка МР-1-28шт							
155	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,4998	57145,06	3211,95	28561	1605	1725	15826	47938
		НР - 62,1%; СП - 8%			50481,78	508,63	25231	254		3551	
156	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**									
			т	0,44828	688278,00	--	308541	--	308541	--	333225
					--	--	--	--		24683	
157	2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80**	м2	14,7	391,00	--	5748	--	5748	--	6208
					--	--	--	--		460	
158	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	14,7	887,92	1,18	13052	17	2136	7853	22578
		НР - 72%; СП - 8%			741,41	0,54	10899	8		1672	
				Кровля							
172	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок.Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	275	10122,89	64,94	2783795	17858	2528882	198015	3220355
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	237055	7409		238545	
174	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,845	8309,87	46,95	7022	40	5193	1462	9162
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	1789	16		679	
176	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	2,47	10122,89	64,94	25004	160	22715	1779	28925
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	2129	67		2143	
179	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	7,1942	10122,89	64,94	72826	467	66157	5180	84247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	6202	194		6241	
186	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	757,3	351,87	3,01	266471	2281	239464	20795	310247
		НР - 81%; СП - 8%			32,65	1,25	24726	947		22981	
188	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,045	10122,89	64,94	40947	263	37197	2913	47368
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	3487	109		3509	
189	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство подшивки из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	79,5	1588,67	28,39	126299	2257	887	100571	245020
		НР - 81%; СП - 8%			1549,12	12,67	123155	1007		18150	
				Ходовые доски							
204	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	60,8	44,20	5,63	2688	343	124	1906	4961
		НР - 81%; СП - 8%			36,52	2,17	2221	132		367	
205	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,684	21822,00	--	14926	--	14926	--	16120
					--	--	--	--		1194	
206	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2432	21427,00	--	5211	--	5211	--	5628
					--	--	--	--		417	
207	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,9272	8309,87	46,95	7705	44	5698	1604	10054
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	1963	18		745	
		Лестница к слуховому окну-2шт									
208	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	94172,30	1190,48	3955	50	2916	818	5155
		НР - 81%; СП - 8%			23546,25	506,70	989	21		382	
209	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	8309,87	46,95	349	2	258	73	455
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	89	1		34	
		Ходовой мостик									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	63,5	44,20	5,63	2807	358	130	1990	5181
		НР - 81%; СП - 8%			36,52	2,17	2319	138		384	
211	2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,47625	21822,00	--	10393	--	10393	--	11224
					--	--	--	--		831	
213	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,254	21427,00	--	5442	--	5442	--	5878
					--	--	--	--		435	
213	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,73025	8309,87	46,95	6068	34	4488	1263	7918
		НР - 81%; СП - 8%			2116,60	19,30	1546	14		587	
				Слуховые окна (4шт)							
217	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,976	10122,89	64,94	9880	63	8976	703	11429
		НР - 81%; СП - 8%			862,02	26,94	841	26		847	
221	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,76	1027,69	3,68	5919	21	1414	3235	9887
		НР - 72%; СП - 8%			778,42	1,67	4484	10		732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3753610	25864	3278621	365986	4449163
							449122	10370	--	329569	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3416508				
	Материалы		Тенге				2926638				
	Всего заработная плата		Тенге					434007			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41720				
		Накладные расходы	Тенге				350160				
		Сметная прибыль	Тенге				301333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4068001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					434007			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				337102				
	Материалы		Тенге				1725				
	Всего заработная плата		Тенге					25485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				308541				
		Накладные расходы	Тенге				15826				
		Сметная прибыль	Тенге				28234				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				381163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					25485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4449163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								478
		Сметная заработная плата	Тенге					459492			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**26854281**	**801799**	**13267100**	**9788483**	**39574176**
							12767681	**341236**	**--**	**2931418**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25345562**				
	Материалы		Тенге				**11276772**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12994323**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**629579**				
	Транспортные расходы		Тенге				**17701**				
		Накладные расходы	Тенге				**9715921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2804919**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37866402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12994323**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1508719**				
	Материалы		Тенге				**11341**				
	Всего заработная плата		Тенге					**114594**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1349408**				
		Накладные расходы	Тенге				**72559**				
		Сметная прибыль	Тенге				**126502**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1707779**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114594**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**39574182**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13498**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13108917**			
		Ограждение. 7-2									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	**1107-0512-0108 РСНБ РК 2015 К=0,6**	**Экраны ограждений площадью до 10 м2. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**91,2**	**1443,32**	**827,63**	**131631**	**75479**	**1**	**83214**	**232032**
		НР - 118%; СП - 8%			**615,70**	**157,55**	**56151**	**14369**		**17188**	
2	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**0,1589616**	**431,00**	**--**	**69**	**--**		**--**	**74**
					--	**--**	**--**	**--**		**5**	
3	**4102-0104-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**0,1589616**	**69,00**	**--**	**11**	**--**		**--**	**12**
					--	**--**	**--**	**--**		**1**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**131710**	**75479**	**1**	**83214**	**232118**
							56151	**14369**	**--**	**17194**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**131710**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70520**			
	Транспортные расходы		Тенге				**79**				
		Накладные расходы	Тенге				**83214**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17194**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				232118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					70520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				232118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					70520			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
		Монолитный сердечник									
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,8016	18252,95	1063,69	69390	4044	61302	4386	79679
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	4044	776		5902	
5	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	30,888	40441,67	6399,28	1249162	197661	591863	451989	1837243
		НР - 91%; СП - 8%			14880,80	1199,59	459638	37053		136092	
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,786456	209243,00	--	164560	--	164560	--	177725
					--	--	--	--		13165	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,226512	201312,00	--	45600	--	45600	--	49248
					--	--	--	--		3648	
				Ограждение из шлакоблока ОГ1 3,7п/м-90шт							
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,216	18252,95	1063,69	168219	9803	148612	10634	193161
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	9804	1881		14308	
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	43,2	23869,12	1960,37	1031146	84688	791249	155040	1281081
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	155209	15165		94895	
10	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24264	222949,00	--	54096	--	54096	--	58424
					--	--	--	--		4328	
11	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	97,92	7972,44	2572,24	780662	251874	178732	370670	1243438
		НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	350056	48513		92107	
12	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	90,0864	17572,00	--	1582998	--	1582998	--	1709638
					--	--	--	--		126640	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,17352	328056,71	2120,51	56924	368	46789	9181	71394
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	9767	106		5288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Карниз. Устройство	м3	10,8	31633,41	4601,97	341641	49701	201414	90420	466626
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	90526	8837		34565	
15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,181944	269649,00	--	49061	--	49061	--	52986
					--	--	--	--		3925	
16	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1172,16	1899,68	31,17	2226729	36536	770766	1148503	3645251
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	1419427	16202		270019	
17	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности стен. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1065,6	89,93	0,69	95825	740	10383	68034	176968
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	84702	340		13109	
				Ограждение из шлакоблока ОГ2-3,8п/м							
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,108	18252,95	1063,69	1971	115	1741	125	2264
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	115	22		168	
19	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,5008	23869,12	1960,37	11954	982	9173	1797	14851
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	1799	176		1100	
20	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002752	222949,00	--	614	--	614	--	663
					--	--	--	--		49	
21	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,1264	7972,44	2572,24	8980	2897	2056	4264	14304
		НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	4027	558		1060	
22	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	1,036288	17572,00	--	18210	--	18210	--	19666
					--	--	--	--		1457	
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001928	328056,71	2120,51	632	4	519	102	793
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	109	1		59	
24	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Карниз. Устройство	м3	0,1232	31633,41	4601,97	3897	567	2297	1031	5323
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	1033	101		394	
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0020216	269649,00	--	545	--	545	--	589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		44	
26	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,136	1899,68	31,17	24954	409	8638	12871	40851
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	15907	182		3026	
27	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности стен. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,92	89,93	0,69	1072	8	117	761	1980
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	947	4		147	
				Ограждение из шлакоблока ОГЗ 1,5п/м-2шт							
28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0864	18252,95	1063,69	1577	92	1393	100	1811
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	92	18		134	
29	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,4	23869,12	1960,37	9548	784	7327	1436	11862
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	1437	140		879	
30	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002128	222949,00	--	474	--	474	--	512
					--	--	--	--		38	
31	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,64	7972,44	2572,24	5102	1646	1168	2423	8127
		НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	2288	317		602	
32	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,5888	17572,00	--	10346	--	10346	--	11174
					--	--	--	--		828	
33	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,003856	328056,71	2120,51	1265	8	1040	204	1587
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	217	2		118	
34	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Карниз. Устройство	м3	0,0976	31633,41	4601,97	3087	449	1820	817	4217
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	818	80		312	
35	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0016544	269649,00	--	446	--	446	--	482
					--	--	--	--		36	
36	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4	1899,68	31,17	19757	324	6839	10190	32343
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	12594	144		2396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности стен. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,44	89,93	0,69	849	7	92	603	1568
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	750	3		116	
				Ограждение из шлакоблока ОГ4-0,9п/м							
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0144	18252,95	1063,69	263	15	233	17	302
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	15	3		22	
39	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,0576	23869,12	1960,37	1375	113	1055	207	1708
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	207	20		127	
40	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000688	222949,00	--	153	--	153	--	166
					--	--	--	--		12	
41	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,12	7972,44	2572,24	957	309	219	454	1524
		НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	429	59		113	
42	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,1104	17572,00	--	1940	--	1940	--	2095
					--	--	--	--		155	
43	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001344	328056,71	2120,51	441	3	362	71	553
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	76	1		41	
44	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Карниз. Устройство	м3	0,072	31633,41	4601,97	2278	331	1343	603	3111
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	604	59		230	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000508	269649,00	--	137	--	137	--	148
					--	--	--	--		11	
46	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,76	1899,68	31,17	1444	24	500	745	2363
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	920	11		175	
47	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности стен. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	0,472	89,93	0,69	42	--	4	30	78
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	38	--		6	
				Ограждение из шлакоблока ОГ5 1,3п/м-1шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,04	18252,95	1063,69	730	43	644	46	838
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	43	8		62	
49	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,176	23869,12	1960,37	4201	345	3224	632	5219
		НР - 91%; СП - 8%			3592,80	351,03	632	62		387	
50	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0009472	222949,00	--	211	--	211	--	228
					--	--	--	--		17	
51	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонныхкамней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,24	7972,44	2572,24	1913	617	438	909	3048
		НР - 93%; СП - 8%			3574,92	495,44	858	119		226	
52	2103-0301-0402 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,2208	17572,00	--	3880	--	3880	--	4190
					--	--	--	--		310	
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001344	328056,71	2120,51	441	3	362	71	553
		НР - 93%; СП - 8%			56287,20	608,04	76	1		41	
54	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Карниз. Устройство	м3	0,0424	31633,41	4601,97	1341	195	791	355	1832
		НР - 91%; СП - 8%			8382,00	818,26	355	35		136	
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0007552	269649,00	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--		16	
56	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,504	1899,68	31,17	8556	140	2962	4413	14007
		НР - 80%; СП - 8%			1210,95	13,82	5454	62		1038	
57	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности стен. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,088	89,93	0,69	368	3	40	261	679
		НР - 80%; СП - 8%			79,49	0,32	325	1		50	
		Ворота В-1									
58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,606896	64449,90	24391,30	39114	14803	5193	16158	59694
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	19118	4299		4422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,606896	439279,00	--	266597	--	266597	--	287924
					--	--	--	--		21328	
60	СЦ т.11	Доплата за применение марки стали С255	т	0,606896	10504,00	--	6375	--	6375	--	6885
					--	--	--	--		510	
61	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,066912	369567,08	1183,08	24728	79	10937	12507	40215
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	13712	32		2979	
62	СЦ т.11	Доплата за применение марки стали С255	т	0,066912	10504,00	--	703	--	703	--	759
					--	--	--	--		56	
63	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Шарнир ГОСТ 5088-2005	шт.	9,6	490,00	--	4704	--	4704	--	5080
					--	--	--	--		376	
64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,599984	173,92	3,17	3061	56	2229	541	3890
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	776	8		288	
		Ворота В-1,К-1									
65	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,430952	64449,90	24391,30	27775	10511	3689	11473	42388
		НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	13575	3053		3140	
66	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,430952	439279,00	--	189308	--	189308	--	204453
					--	--	--	--		15145	
67	СЦ т.11	Доплата за применение марки стали С255	т	0,430952	10504,00	--	4527	--	4527	--	4889
					--	--	--	--		362	
68	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,033456	206113,08	1183,08	6896	40	--	6254	14201
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	6856	16		1052	
69	СЦ т.11	Доплата за применение марки стали С255	т	0,033456	10504,00	--	351	--	351	--	380
					--	--	--	--		28	
70	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Шарнир ГОСТ 5088-2005	шт.	7,2	490,00	--	3528	--	3528	--	3810
					--	--	--	--		282	
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,497608	173,92	3,17	2174	40	1583	384	2762
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	551	6		205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8652011	671377	5290706	2401712	11938021
							2689926	138475	--	884302	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8109029				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2872257				
	Всего заработная плата		Тенге					2788357			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316102				
	Местные материалы		Тенге				1617374				
		Накладные расходы	Тенге				2374080				
		Сметная прибыль	Тенге				838649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11321757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2742
		Сметная заработная плата	Тенге					2788357			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				542982				
	Материалы		Тенге				8881				
	Всего заработная плата		Тенге					40045			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				476093				
		Накладные расходы	Тенге				27631				
		Сметная прибыль	Тенге				45649				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				616262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					40045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11938019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2778
		Сметная заработная плата	Тенге					2828402			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				8783721	746857	5290707	2484926	12170139
							2746078	152844	--	901496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8240739				
	Материалы		Тенге				2872257				
	Всего заработная плата		Тенге					2858877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316102				
	Местные материалы		Тенге				1617374				
	Транспортные расходы		Тенге				79				
		Накладные расходы	Тенге				2457293				
		Сметная прибыль	Тенге				855843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11553875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2819
		Сметная заработная плата	Тенге					2858877			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				542982				
	Материалы		Тенге				8881				
	Всего заработная плата		Тенге					40045			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				476093				
		Накладные расходы	Тенге				27631				
		Сметная прибыль	Тенге				45649				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				616262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					40045			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12170137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2854
		Сметная заработная плата	Тенге					2898922			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				151 374 513				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. Оборудование	Тенге				17 199 551				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				1 610 100				
		Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге				135 785 062				
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге				950 495				
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге				136 735 557				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 734 711				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				139 470 268				
		Понижающий коэффициент К=0,98									
		Итого с понижающим коэффициентом	**Тенге**				**153 536 423**				
		НДС 12%	Тенге				18 424 371				
		Итого с НДС	Тенге				171 960 793				
		Итого к оплате	**Тенге**				**171 960 793**				

Заказчик:

Гл.врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области
Шардарбекова Г.А.

Заместитель главрача ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области
Еркебайдлы Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
Мамиров О.М.

Технадзор:

Директор ТОО "Мир-строй компания"
Баматулаев М.И.

Инженер ТОО "Мир-строй н компания"

Жантурсынов А.К.

Инж. ТО Нурыш А.