Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/**

Договор № 20/86 от 04.05.2020 г

АКТ

приемки выполненных работ за июнь 2020 года

на Подземная, надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-10

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета №02-0 19/17-04/3-2019-01-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	426,8	160,99	151,35	68712	64596	--	16094	91591
						9,64	42,73	4116	18237		6785	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,2	1929,62	--	25471	--	--	18339	47315
						1929,62	--	25471	--		3505	
3	3	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	450	167,15	157,74	75217	70981	50	17360	99984
						9,30	44,28	4186	19926		7406	
4	4	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	787,5	206,00	--	162225	--		--	175203
						--	--	--	--		12978	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				331626	135577	50	51793	414093
								33772	38163	--	30674	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				331626				
			Материалы	Тенге				51				
			Всего заработная плата	Тенге					71936			
			Транспортные расходы	Тенге				162225				
			Накладные расходы	Тенге				51794				
			Сметная прибыль	Тенге				30674				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				414093				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					71936			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				414093				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					71936			
			РАЗДЕЛ 2.Сваи									
5	9	1105-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	59,67	28008,08	20980,52	1671242	1251908	12312	719061	2581528
						6821,22	5351,14	407022	319303		191224	
6	10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	108	3868,19	1971,22	417764	212892	5454	303488	778952
						1846,46	992,00	199418	107136		57700	
7	11	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	651	3437,00	--	2237487	--	2237487	--	2416486
						--	--	--	--		178999	
8	12	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	60,8634	270,00	--	16433	--	16433	--	17748
						--	--	--	--		1315	
9	13	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для свай	м3	60,8634	552,33	--	33617	--	33617	--	36306
						--	--	--	--		2689	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4376543	1464799	2305303	1022549	5831020
								606440	426439	--	431927	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4376543				
			Материалы	Тенге				17767				
			Всего заработная плата	Тенге					1032878			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50050				
			Местные материалы	Тенге				2237487				
			Накладные расходы	Тенге				1022550				
			Сметная прибыль	Тенге				431927				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				5831020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
			Сметная заработная плата	Тенге					1032878			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5831020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
			Сметная заработная плата	Тенге					1032878			
			РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ									
			Фм-1/ 12шт/									
10	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	3	6872,95	1845,60	20619	5537	12047	5225	27911
						1011,50	861,24	3035	2584		2068	
11	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,036	140810,04	1937,20	5069	70	4999	42	5520
						--	1074,74	--	39		409	
12	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	3	19056,54	1130,61	57170	3392	49380	4770	66894
						1466,10	281,02	4398	843		4955	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фм-2 /4шт/									
13	25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	1,16	6872,95	1845,60	7973	2141	4659	2020	10792
						1011,50	861,24	1173	999		799	
14	26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,01392	140810,04	1937,20	1960	27	1933	16	2134
						--	1074,74	--	15		158	
15	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,16	19056,54	1130,61	22106	1312	19093	1844	25866
						1466,10	281,02	1701	326		1916	
			Фм-3 /1шт/									
16	35	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3 основания	1,25	6872,95	1845,60	8591	2307	5020	2177	11630
						1011,50	861,24	1264	1077		861	
17	36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,015	140810,04	1937,20	2112	29	2083	17	2300
						--	1074,74	--	16		170	
18	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	м3	1,25	19056,54	1130,61	23821	1413	20575	1987	27873
						1466,10	281,02	1833	351		2065	
19	45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	8	6872,95	1845,60	54984	14765	32127	13933	74430
						1011,50	861,24	8092	6890		5513	
20	46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,096	140810,04	1937,20	13518	186	13332	111	14720
						--	1074,74	--	103		1090	
21	47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8	19056,54	1130,61	152452	9045	131678	12719	178385
						1466,10	281,02	11729	2248		13214	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				370374	40223	296926	44861	448455
								33225	15491	--	33218	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				370374				
		Материалы		Тенге				296926				
		Всего заработная плата		Тенге					48715			
			Накладные расходы	Тенге				44863				
			Сметная прибыль	Тенге				33219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				448455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					48715			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				448455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
			Сметная заработная плата	Тенге					48715			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6693568
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				673437				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1640599			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					480092			
			- Материалов. изделий и конструкций	Тенге						2602279		
			- Перевозка грузов	Тенге				162225				
			- Накладные расходы	Тенге							1119203	
			- Сметная прибыль	Тенге							495819	
			Итого по Акту	Тенге								6 693 568,00
			Итого с временными	Тенге						0,9%	60 242,11	6 753 810,11
			Итого с зимними	Тенге						1,785%	120 555,51	6 874 365,62

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге						2%	137 487,31	7 011 852,93
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	Тенге						1	40%	2 804 741,17
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 48 %, К=1,0501698	Тенге						1,0501698	48%	3 534 545,37
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12 %, К=1,0920407	Тенге						1,0920407	12%	918 867,45
			ИТОГО	Тенге								7 258 154,00
			Всего по акту с учетом скидки 10%	Тенге						10%	725 815,40	6 532 338,60
			НДС 12%	Тенге						12%	783 880,63	7 316 219,23
			ИТОГО по АКТУ к оплате с НДС	Тенге								7 316 219,23
			В том числе НДС 12%	Тенге								783 880,63

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО_____ **Шилдер Е.А.**

Инженер сметчик: _____ **Коянбаева Т.Н**

Авторский надзор
ТОО "Астанатехстройэкспертиза"

Эксперт_____ **Мушкенов К.Н.**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Приказ №_____от_____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО_____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Мустау"

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НУРМАХАНОВ Е.И.