Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/

Договор № 20/86 от 04.05.2020 г

АКТ

выполненных работ за июнь 2020 г

на Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-8

(наименование работ и затрат)

Основ: Основание: Локальная смета № 02-01-01-08

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	883,67	160,99 9,64	151,35 42,73	142266 8522	133744 37759	--	33322 14047	189635
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27,33	1929,62 1929,62	-- --	52737 52737	-- --	--	37970 7257	97963
3	3	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1149	167,15 9,30	157,74 44,28	192055 10687	181238 50878	130	44327 18911	255292
4	4	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2010,75	206,00 --	-- --	414215 --	-- --		-- 33137	447352
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				801272 71945	314981 88637	130 --	115619 73352	990242
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				801272				
			Материалы	Тенге				130	160583			
			Всего заработная плата	Тенге				414215				
			Транспортные расходы	Тенге				115619				
			Накладные расходы	Тенге								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				73351				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				990243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					160583			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				990243				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					160583			

РАЗДЕЛ 2.Сваи

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	9	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	2,75	26056,67 6149,78	19637,07 5118,91	71656 16912	54002 14077	742	30679 8187	110522
6	11	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	30	3437,00 --	-- --	103110 --	-- --	103110	-- 8249	111359
7	12	ТССН 8.04-08-2018	**Поправка на сульфатостойкость**	**М3**	2,805	270,00 --	-- --	757 --	-- --	757	-- 61	818
8	13	ТССН 8.04-08-2018	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для сваи**	**м3**	2,805	552,33 --	-- --	1549 --	-- --	1549	-- 124	1673
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**177072** **16912**	**54002** **14077**	**106158** --	**30679** **16621**	**224372**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**177072**				
			Материалы	Тенге				**742**				
			Всего заработная плата	Тенге					**30989**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2307**				
			Местные материалы	Тенге				**103110**				
			Накладные расходы	Тенге				**30679**				
			Сметная прибыль	Тенге				**16620**				
			ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				**224372**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**30989**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**224372**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17**
			Сметная заработная плата	Тенге					**30989**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1214614**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**88857**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**368983**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**102714**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**106288**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**414215**				
			- Накладные расходы	Тенге							**146298**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**89973**	
			Итого по Акту	Тенге								**1 214 614,00**
			Итого с временными	Тенге						**0,9%**	**10 931,53**	**1 225 545,53**
			Итого с зимними	Тенге						**1,785%**	**21 875,99**	**1 247 421,51**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге						2%	24 948,43	1 272 369,94
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	Тенге						1	40%	508 947,98
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 48 %, К=1,0501698	Тенге						1,0501698	48%	641 378,15
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12 %, К=1,0920407	Тенге						1,0920407	12%	166 737,57
			ИТОГО	Тенге								1 317 063,70
			Всего по акту с учетом скидки 10%	Тенге						10%	131 706,37	1 185 357,33
			НДС 12%	Тенге						12%	142 242,88	1 327 600,21
			ИТОГО по АКТУ к оплате с НДС	Тенге								1 327 600,21
			В том числе НДС 12%	Тенге								142 242,88

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер сметчик: _____ **Коянбаева Г.Н.**

Авторский надзор
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Эксперт _____ **Мушкенов К.И.**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № _____ от _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Мунтау"

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
НУРМАХАНОВ Е.И.