Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/

Договор № 20/86 от 04.05.2020 г

АКТ
выполненных работ за июнь 2020 г

на Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-5

(наименование работ и затрат)

Основ: Основание: Локальная смета № 02-01-01-05

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	911,8	160,99	151,35	146795	138001	--	34383	195672
						9,64	42,73	8793	38961		14494	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,2	1929,62	--	54415	--	--	39179	101082
						1929,62	--	54415	--		7488	
3	3	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1380	167,15	157,74	230667	217674	157	53238	306617
						9,30	44,28	12836	61106		22712	
4	4	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2415	206,00	--	497490	--		--	537289
						--	--	--	--		39799	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				929367	355676	157	126800	1140660
								76044	100068	--	84493	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				929367				
			Материалы	Тенге				157				
			Всего заработная плата	Тенге					176112			
			Транспортные расходы	Тенге				497490				
			Накладные расходы	Тенге				126801				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				84493				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1140660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					176112			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1140660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
			Сметная заработная плата	Тенге					176112			
			РАЗДЕЛ 2.Сваи									
5	9	1105-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	м3 железобетона	3,84	28008,08	20980,52	107551	80565	793	46274	166132
						6821,22	5351,14	26193	20548		12306	
6	11	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92**	м	42	3437,00	--	144354	--	144354	--	155902
						--	--	--	--		11548	
7	12	ТССЦ 8.04-08-2018	**Поправка на сульфатостойкость**	М3	3,9168	270,00	--	1058	--	1058	--	1142
						--	--	--	--		85	
8	13	ТССЦ 8.04-08-2018	**Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для свай**	м3	3,9168	552,33	--	2163	--	2163	--	2336
						--	--	--	--		173	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				255126	80565	148368	46274	325512
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26193	20548	--	24112	
			Материалы	Тенге				255126				
			Всего заработная плата	Тенге				792				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46742			
			Местные материалы	Тенге				3221				
			Накладные расходы	Тенге				144354				
			Сметная прибыль	Тенге				46274				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				325512				
			Сметная заработная плата	Тенге					46742			26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				325512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					46742			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1466172**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102238				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					436241			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					120616			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						148525		
			- Перевозка грузов	Тенге				497490				
			- Накладные расходы	Тенге							173074	
			- Сметная прибыль	Тенге							108605	
			Итого по Акту	Тенге								1 466 172,00
			Итого с временными	Тенге						0,9%	13 195,55	1 479 367,55
			Итого с зимними	Тенге						1,785%	26 406,71	1 505 774,26

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге						2%	30 115,49	1 535 889,74
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	Тенге						1	40%	614 355,90
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 48 %, К=1,0501698	Тенге						1,0501698	48%	774 213,61
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12 %, К=1,0920407	Тенге						1,0920407	12%	201 270,49
			ИТОГО	Тенге								1 589 840,00
			Всего по акту с учетом скидки 10%	Тенге						10%	158 984,00	1 430 856,00
			НДС 12%	Тенге						12%	171 702,72	1 602 558,73
			ИТОГО по АКТУ к оплате с НДС	Тенге								1 602 558,73
			В том числе НДС 12%	Тенге								171 702,72

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО_____ **Шиллер Б.А.**

Инженер сметчик: _____**Коянбаева Г.Н**

Авторский надзор
ТОО "Астанатехстройэксперт"
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Эксперт_____**Мушкенов К.И.**
Приказ №_____от _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НУРМАХАНОВ Е.И.