Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/

Договор № 20/86 от 04.05.2020 г

АКТ
выполненных работ за июнь 2020 г

на Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-1

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 02-01-01-01

№ п/п	№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	793,46	160,99 9,64	151,35 42,73	127743 7652	120091 33905	--	29921 12613	170276
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,54	1929,62 1929,62	-- --	47353 47353	-- --	--	34094 6516	87963
3	3	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1488	167,15 9,30	157,74 44,28	248719 13840	234710 65889	169	57405 24490	330613
4	4	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2604	206,00 --	-- --	536424 --	-- --		-- 42914	579338
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**960238** **68845**	**354800** **99793**	**169** **--**	**121420** **86533**	**1168190**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				960238				
			Материалы	Тенге				169	168638			
			Всего заработная плата	Тенге				536424				
			Транспортные расходы	Тенге				121420				
			Накладные расходы	Тенге				86533				
			Сметная прибыль	Тенге								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1168190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					168638			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1168190				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
			Сметная заработная плата	Тенге					168638			
			РАЗДЕЛ 2.Сваи									
5	9	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	3,2	26056,67	19637,07	83381	62839	863	35699	128607
						6149,78	5118,91	19679	16381		9526	
6	11	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	35	3437,00	--	120295	--	120295	--	129919
						--	--	--	--		9624	
7	12	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	3,264	270,00	--	881	--	881	--	952
						--	--	--	--		71	
8	13	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для сваи	м3	3,264	552,33	--	1803	--	1803	--	1947
						--	--	--	--		144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				206360	62839	123842	35699	261425
								19679	16381	--	19365	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				206360				
		Материалы		Тенге				863				
		Всего заработная плата		Тенге					36060			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2684				
		Местные материалы		Тенге				120295				
			Накладные расходы	Тенге				35699				
			Сметная прибыль	Тенге				19365				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				261424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					36060			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				261424				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					36060			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1429615
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				88524				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					417639			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116174			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						124011		
			- Перевозка грузов	Тенге				536424				
			- Накладные расходы	Тенге							157119	
			- Сметная прибыль	Тенге							105898	
			Итого по Акту	Тенге								1 429 615,00
			Итого с временными	Тенге						0,9%	12 866,54	1 442 481,54
			Итого с зимними	Тенге						1,785%	25 748,30	1 468 229,83
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге						2%	29 364,60	1 497 594,43

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	Тенге						1	40%	599 037,77
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 48 %, К=1,0501698	Тенге						1,0501698	48%	754 909,65
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12 %, К=1,0920407	Тенге						1,0920407	12%	196 252,09
			ИТОГО	Тенге								1 550 199,51
			Всего по акту с учетом скидки 10%	Тенге						10%	155 019,95	1 395 179,56
			НДС 12%	Тенге						12%	167 421,55	1 562 601,11
			ИТОГО по АКТУ к оплате с НДС	Тенге								1 562 601,11
			В том числе НДС 12%	Тенге								167 421,55

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Шиндлер Б.А.**

Инженер сметчик: _____ **Коянбаева Г.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Авторский надзор
ТОО "Астанатехстройэксперт"

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Эксперт _____ **Мушкенов К.И.**

Приказ № _____ от _____

Технадзор ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НУРМАХАНОВ Е.И.