ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы" **Форма 4**

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/**

Договор № 20/86 от 04.05.2020 г

АКТ №2
выполненных работ за июнь 2020 г

на Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-2
(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 02-01-01-02

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Сваи									
1	9	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном ходе. Грунты группы 2	м3 железобетона	174,8	26056,67	19637,07	4554706	3432560	47164	1950069	7025158
						6149,78	5118,91	1074982	894785		520382	
2	10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	380	3868,19	1971,22	1469911	749064	19192	1067829	2740758
						1846,46	992,00	701655	376960		203019	
3	11	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1900	3437,00	--	6530300	--	6530300	--	7052724
						--	--	--	--		522424	
4	12	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	178,296	270,00	--	48140	--	48140	--	51991
						--	--	--	--		3851	
5	13	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для сваи	м3	178,296	552,33	--	98479	--	98479	--	106357
						--	--	--	--		7878	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12701536**	**4181623**	**6743275**	**3017898**	**16976988**
								1776636	**1271745**	--	**1257554**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12701536**				
			Материалы	Тенге				**66357**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3048382**			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146619				
		Местные материалы		Тенге				6530300				
			Накладные расходы	Тенге				3017898				
			Сметная прибыль	Тенге				1257555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16976988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1815
			Сметная заработная плата	Тенге					3048382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				16976988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1815
			Сметная заработная плата	Тенге					3048382			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**16976988**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1776636				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					4181623			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1271745			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						6743275		
		- Накладные расходы		Тенге							3017898	
		- Сметная прибыль		Тенге							1257554	
			Итого по Акту	Тенге								16 976 988,00
			Итого с временными	Тенге						0,9%	152 792,89	17 129 780,89
			Итого с зимними	Тенге						1,785%	305 766,59	17 435 547,48
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге						2%	348 710,95	17 784 258,43
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	Тенге						1	40%	7 113 703,37
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 48 %, К=1,0501698	Тенге						1,0501698	48%	8 964 715,74
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12 %, К=1,0920407	Тенге						1,0920407	12%	2 330 536,08
			ИТОГО	Тенге								18 408 955,19
			Всего по акту с учетом скидки 10%	Тенге						10%	1 840 895,52	16 568 059,67
			НДС 12%	Тенге						12%	1 988 167,16	18 556 226,83
			ИТОГО по АКТУ к оплате с НДС	Тенге								18 556 226,83
			В том числе НДС 12%	Тенге								1 988 167,16

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер сметчик: _____ **Конысбаева Г.Н**

Авторский надзор:
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Эксперт _____ **Мушкенов К.И.**

Приказ № _____ от _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**