ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Наименование стройки Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/

Договор № 20/86 от 04.05.2020 г

АКТ №2

выполненных работ за июнь 2020 г

на Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-5

(наименование работ и затрат)

Основ: Основание: Локальная смета № 02-01-01-05

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Сваи									
1	9	1105-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	278,76	28008,08	20980,52	7807532	5848530	57519	3359235	12060109
						6821,22	5351,14	1901483	1491684		893341	
2	10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	606	3868,19	1971,22	2344121	1194559	30607	1702906	4370789
						1846,46	992,00	1118955	601152		323762	
3	11	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	3030	3437,00	--	10414110	--	10414110	--	11247239
						--	--	--	--		833129	
4	12	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	284,3352	270,00	--	76771	--	76771	--	82912
						--	--	--	--		6142	
5	13	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для сваи	м3	284,3352	552,33	--	157048	--	157048	--	169612
						--	--	--	--		12564	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20799581	7043089	10736055	5062141	27930661
								3020438	2092836	--	2068938	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20799581				
			Материалы	Тенге				88126				
			Всего заработная плата	Тенге					5113274			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233818				
		Местные материалы		Тенге				10414110				
			Накладные расходы	Тенге				5062141				
			Сметная прибыль	Тенге				2068938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27930660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3045
			Сметная заработная плата	Тенге					5113274			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27930660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3045
			Сметная заработная плата	Тенге					5113274			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27930661
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3020438				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7043089			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2092836			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10736055		
			- Накладные расходы	Тенге							5062141	
			- Сметная прибыль	Тенге							2068938	
			Итого по Акту	Тенге								27 930 661,00
			Итого с временными	Тенге						0,9%	251 375,95	28 182 036,95
			Итого с зимними	Тенге						1,785%	503 049,36	28 685 086,31
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге						2%	573 701,73	29 258 788,03
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	Тенге						1	40%	11 703 515,21
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 48 %, К=1,0501698	Тенге						1,0501698	48%	14 748 813,88
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12 %, К=1,0920407	Тенге						1,0920407	12%	3 834 214,48
			ИТОГО	Тенге								30 286 543,58
			Всего по акту с учетом скидки 10%	Тенге						10%	3 028 654,36	27 257 889,22
			НДС 12%	Тенге						12%	3 270 946,71	30 528 835,93
			ИТОГО по АКТУ к оплате с НДС	Тенге								30 528 835,93
			В том числе НДС 12%	Тенге								3 270 946,71

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер сметчик: _____ **Комбаева Г.Н**

Авторский надзор
ТОО "Астанатехстройэкспертиза"

Эксперт _____ **Мушкенов К.И.**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № _____ от _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**

№ KZ47VJE00010700
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР