ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КСМК-АФ»
Наименование стройки и адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/**

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№20/86	04.05.020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ				из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/	364 864 122,34	213 023 726,51							**25 562 847,18**	238 586 573,69
Всего к оплате									**25 562 847,18**	**238 586 573,69**

Заказчик:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Директор _____ **Малыбаев Т.Ж.**

Технический надзор :
ТОО "Мустау"

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**

№ KZ47VJE00010700
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
НУРМАХАНОВ Е.И.
«Мустау»
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «КСМК-АФ»

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Авторский надзор: ТОО "Астанатехстройэксперт"

Эксперт _____ **Мушкенов К.И.**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 18-П от 15.07.2020

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/**

Договор № 20/86 от 04.05.2020 г

СВОДНЫЙ АКТ №3
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

в ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения %	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3		4	5	6	7,00
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	ЛС № 02-01-01-01	Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-1	54,45	37615008,00			37 615 008,00
2	ЛС № 02-01-01-02	Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-2	54,15	24395204,00			24 395 204,00
3	ЛС № 02-01-01-05	Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-5	53,15	36712965,00			36 712 965,00
4	ЛС № 02-01-01-06	Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-6	53,15	36712965,00			36 712 965,00
5	ЛС № 02-01-01-08	Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-8	37,87	17013051			17 013 051,00
6	ЛС № 02-01-01-09	Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-9	91,20	59639863			59 639 863,00
7	ЛС № 02-05-01-10	Подземная, надземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-10	11,50	6192464,00			6 192 464,00
		Всего по главе		**218281520,00**	--	--	**218 281 520,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%		1964533,68	--	--	1 964 533,68
		Всего по главе		**1964533,68**	--	--	**1 964 533,68**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**220246053,68**	--	--	**220 246 053,68**
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,785%		3931392,06	--	--	3 931 392,06
		Всего по главе		**3931392,06**	--	--	**3 931 392,06**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**224177445,74**	--	--	**224 177 445,74**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%		4483548,91	--	--	4 483 548,91
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**228660994,65**	--	--	**228 660 994,65**
6		в том числе на 2020 год - 40 %		91464397,86	--	--	91 464 397,86

8		в том числе на 2022 год - 12 %		27439319,36	--	--	27 439 319,36
9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1		91464397,85	--	--	91 464 397,85
10	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 48 %, К=1,0501698		115263778,08	--	--	115 263 778,08
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12 %, К=1,0920407		29964853,52	--	--	29 964 853,52
		ВСЕГО СМР без НДС		**236693029,45**	--		**236 693 029,45**
		Скидка 10%	тенге			0,1	23 669 302,95
		Итого в текущих ценах с учетом скидки (10%) без НДС	тенге				**213 023 726,51**
		НДС 12%	тенге				25 562 847,18
		ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%	тенге				**238 586 573,69**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Начальник ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер ПТО _____ **Ковалев Я.В.**

Инженер сметчик: _____ **Коянбаева Г.Н**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Авторский надзор: ТОО "Астанатехстройэксперт"

Эксперт_____**Мушкенов К.И.**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Мушкенов А. К.
Приказ № 18-П от 15.07.2020

Технадзор ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**

№ KZ47VJE00010700
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
НУРМАХАНОВ Е.И.
№ KZ58VJE00010696
№ KZ79VJE00012258