ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы" **Форма 4**

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/**

Договор № 20/86 от 04.05.2020 г

АКТ №3

выполненных работ за июль 2020 г

на **Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-1**

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета № 02-01-01-01

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Сваи									
1	10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	1свая	5	3868,19	1971,22	19341	9856	253	14050	36063
						1846,46	992,00	9232	4960		2671	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19341	9856	253	14050	36063
								9232	4960	--	2671	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19341				
			Материалы	Тенге				253				
			Всего заработная плата	Тенге					14192			
			Накладные расходы	Тенге				14050				
			Сметная прибыль	Тенге				2671				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					14192			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36063				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					14192			
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
			Плита монолитная Пф-1									
2	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	79,4	6872,95	1845,60	545712	146541	318858	138287	738719
						1011,50	861,24	80313	68382		54720	
3	15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,9528	128216,23	1937,20	122164	1846	120318	1106	133132
						--	1074,74	--	1024		9862	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	79,4	19056,54	1130,61	1513089	89771	1306910	126236	1770471
						1466,10	281,02	116408	22313		131146	
5	17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	781,2	23623,13	1739,57	18454392	1358948	15280388	1973448	22062068
						2323,42	452,60	1815056	353569		1634227	
6	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,508	217839,00	--	764179	--	764179	--	825314
						--	--	--	--		61134	
7	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	38,6276	210429,00	--	8128367	--	8128367	--	8778637
						--	--	--	--		650269	
8	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0546	224070,00	--	12234	--	12234	--	13213
						--	--	--	--		979	
9	21	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	7,06227	85753,58	18399,54	605615	129943	10445	474455	1166476
						65875,00	7951,00	465227	56152		86406	
10	22	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	7,06227	250635,00	--	1770052	--	1770052	--	1911656
						--	--	--	--		141604	
11	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	136,1	915,80	19,97	124640	2717	77893	41340	179259
						323,51	3,10	44030	422		13278	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32040446	1729766	27789644	2754872	37578945
								2521034	501862	--	2783625	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32040446				
		Материалы		Тенге				17114813				
		Всего заработная плата		Тенге					3022896			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10674833				
			Накладные расходы	Тенге				2754873				
			Сметная прибыль	Тенге				2783625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37578944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2216
			Сметная заработная плата	Тенге					3022896			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37578944				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2216
			Сметная заработная плата	Тенге					3022896			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								37615008
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2530266				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37615008**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2530266**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1739622**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**506822**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27789897**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2768922**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2786296**	
			Итого по Акту	Тенге								**37 615 008,00**
			Итого с временными	Тенге						**0,9%**	**338 535,072**	**37 953 543,07**
			Итого с зимними	Тенге						**1,785%**	**677 470,74**	**38 631 013,81**
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге						**2%**	**772 620,28**	**39 403 634,09**
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	Тенге						**1**	**40%**	**15 761 453,64**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 48 %, К=1,0501698	Тенге						**1,0501698**	**48%**	**19 862 643,13**
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12 %, К=1,0920407	Тенге						**1,0920407**	**12%**	**5 163 644,66**
			ИТОГО	Тенге								**40 787 741,43**
			Всего по акту с учетом скидки 10%	Тенге						**10%**	**4 078 774,14**	**36 708 967,29**
			НДС 12%	Тенге						**12%**	**4 405 076,07**	**41 114 043,36**
			ИТОГО по АКТУ к оплате с НДС	Тенге								**41 114 043,36**
			В том числе НДС 12%	Тенге								**4 405 076,07**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Начальник ПТО_____ **Шиллер Б.А.**

Инженер ПТО_____ **Ковалев Я.В.**

Инженер сметчик: _____ **Коянбаева Г.Н**

Авторский надзор
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Эксперт_____**Мушкенов К.И.**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Мушкенов К.И.
Приказ № 28-П от 15.07.2020

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Мутау"

Эксперт технического надзора _____ **Нурмаханов Е.И.**

№ KZ59VJE00010696
№ KZ47VJE00010700
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НУРМАХАНОВ Е.И.
№ KZ79VJE00012258