ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда күрылы компаниясы" **Форма 4**

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом и торгово-бытовым комплексом, расположенный по адресу город Нур-Султан, район "Сарыарка", пересечение улиц №148 и С189 (проектные наименования). Без наружных инженерных сетей и благоустройства/Блок 1/

Договор № 20/86 от 04.05.2020 г

АКТ №3
выполненных работ за июль 2020 г

на Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1-8

(наименование работ и затрат)

Основ. Основание: Локальная смета № 02-01-01-08

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Сваи									
1	9	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	174,8	26056,67	19637,07	4554706	3432560	47164	1950069	7025158
						6149,78	5118,91	1074982	894785		520382	
2	10	1105-0101-1001 РСНБ РК 2015	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1свая	385	3868,19	1971,22	1489252	758920	19445	1081879	2776821
						1846,46	992,00	710887	381920		205690	
3	11	2104-1204-9903 РСНБ РК 2015	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	м	1900	3437,00	--	6530300	--	6530300	--	7052724
						--	--	--	--		522424	
4	12	ТССЦ 8.04-08-2018	Поправка на сульфатостойкость	М3	178,296	270,00	--	48140	--	48140	--	51991
						--	--	--	--		3851	
5	13	ТССЦ 8.04-08-2018	Надбавка за изменение марки по морозостойкости с W4 на W6 для сваи	м3	178,296	552,33	--	98479	--	98479	--	106357
						--	--	--	--		7878	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12720877**	**4191480**	**6743528**	**3031948**	**17013051**
								1785869	**1276705**	--	**1260225**	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12720877				
		Материалы		Тенге				66610				
		Всего заработная плата		Тенге					3062574			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				146619				
		Местные материалы		Тенге				6530300				
			Накладные расходы	Тенге				3031948				
			Сметная прибыль	Тенге				1260226				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17013051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824
			Сметная заработная плата	Тенге					3062574			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17013051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1824
			Сметная заработная плата	Тенге					3062574			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17013051**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1785869				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4191480			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1276705			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6743528		
			- Накладные расходы	Тенге							3031948	
			- Сметная прибыль	Тенге							1260225	
			Итого по Акту	Тенге								17 013 051,00
			Итого с временными	Тенге						0,9%	153 117,46	17 166 168,46
			Итого с зимними	Тенге						1,785%	306 416,11	17 472 584,57
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге						2%	349 451,69	17 822 036,26
			в том числе в текущих ценах на 2020 год - 40 %, К=1	Тенге						1	40%	7 128 814,50
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 48 %, К=1,0501698	Тенге						1,0501698	48%	8 983 758,84
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 12 %, К=1,0920407	Тенге						1,0920407	12%	2 335 486,67
			ИТОГО	Тенге								18 448 060,01
			Всего по акту с учетом скидки 10%	Тенге						10%	1 844 806,00	16 603 254,01
			НДС 12%	Тенге						12%	1 992 390,48	18 595 644,49
			ИТОГО по АКТУ к оплате с НДС	Тенге								18 595 644,49
			В том числе НДС 12%	Тенге								1 992 390,48

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Начальник ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Инженер ПТО_____ **Ковалев Я.В.**

Инженер сметчик: _____**Коянбаева Г.Н**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Авторский надзор
ТОО "Астанатехстройэксперт"

Эксперт_____**Мушкенов К.И.**

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 09-П от 15.07.2020

Технадзор ТОО "Музтау"

Эксперт технического надзора_____ **Нурмаханов Е.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР НУРМАХАНОВ Е.И.