ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"
ГЕНПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «КСМК-АФ»
Наименование стройки и адрес: **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран**

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№20/84	04.05.020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран	152 561 197,05	136 215 354,51							16 345 842,54	152 561 197,05
Всего к оплате									**16 345 842,54**	**152 561 197,05**

Заказчик:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Директор _____ **Марышев Т.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «КСМК-АФ»

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Максютов М.К.**

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Наименование стройки - **Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран**

Договор № 20/84 от 04.05.2020 года

СВОДНЫЙ АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2020 года

Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Процент выполнения %	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
				строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства					
1	3-1	Жилая группа3А Блок 1	3,93	1327224		--	1327224
2	3-2	Жилая группа 3А.Блок 2	11,13	4329559		--	4329559
3	3-3	Жилая группа 3А.Блок 3	4,72	1711602,00		--	1711602
4	3-4	Жилая группа 3А.Блок 4	12,68	5449874,00		--	5449874
5	3-5-6	Жилая группа 3А.Блок 5-6	17,99	23622101		--	23622101
6	3-7	Жилая группа 3А.Блок 7	12,03	8250787		--	8250787
7	3-8	Жилая группа 3А.Блок 8	1,70	1300077		--	1300077
8	3-9-10	Жилая группа 3А.Блок 9-10	3,33	4579174			4579174
9	3-11	Жилая группа 3А.Блок 11	0,11	73894			73894
10	3-12	Жилая группа 3А.Блок 12	1,74	1259465		--	1259465
11	3-13	Жилая группа 3А.Блок 13	0,11	79714			79714
12	3-14	Жилая группа 3А.Блок 14	1,98	1437323		--	1437323
		Всего по главе		**53420794,00**	**0,00**	**--**	**53420794,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**53420794,00**	**0,00**	**--**	**53420794,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
20	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%		641049,53	--	--	641049,53

21	*СН РК 8.02-09-2002*	*Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%*		*96157,43*	--	--	*96157,43*
		Всего по главе		**641049,53**	--	--	**641049,53**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**54061843,53**	**0**	--	**54061843,53**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
22	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		1 248 828,59	--	--	1 248 828,59
23	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	540 618,44	540 618,44
24	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			--	216 247,37	216 247,37
		Всего по главе		**1 248 828,59**	--	**756 865,81**	**2 005 694,39**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**55 310 672,11**	**0,00**	**756 865,81**	**56 067 537,92**
25		В том числе возвратные суммы		96 157,43	--	--	96 157,43
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**55 310 672,11**	**0,00**	**756 865,81**	**56 067 537,92**
		в ценах 2015 года(К=2,557)50%		**27 655 336,06**	**0,00**	**378 432,90**	**28 033 768,96**
		в ценах 2016 года(К=2,736)50%		**27 655 336,06**	**0,00**	**378 432,90**	**28 033 768,96**
		К=2,557		**70 714 694,30**	**0,00**	**967 652,94**	**71 682 347,23**
		К=2,736		**75 664 999,45**	**0,00**	**1 035 392,43**	**76 700 391,88**
		Сметная стоимость в текущих ценах		**146 379 693,75**	**0,00**	**2 003 045,36**	**148 382 739,11**
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %				**2 967 654,78**	**2 967 654,78**
		2015 год				**1 483 827,39**	**1 483 827,39**
		2016год				**1 483 827,39**	**1 483 827,39**
		Сметная стоимость в текущих ценах					
		2015 год		**70 714 694,30**	**0,00**	**2 451 480,33**	**73 166 174,63**
		2016 год		**75 664 999,45**	**0,00**	**2 519 219,82**	**78 184 219,27**

		Итого по сметному расчету		146 379 693,75	0,00	4 970 700,15	151 350 393,90
		Скидка 10%					15 135 039,39
		ИТОГО о скидкой 10 %					136 215 354,51
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		--	--	16 345 842,54	16 345 842,54
		Всего по сметному расчету				16 345 842,54	152 561 197,05

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Заместитель директора _____ **Жанболат А.Ж.**

Инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е.С.**

Инженер сметчик: _____ **Мукашева Г.С.**
Начальник ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Максутов М.К.**