ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - **Жилая группа 3А. Блок №1**

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета № 2-1-1

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	**Е0101-27-5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**83,7**	**3,35**	**3,35**	**281**	**281**	**94**	**--**	**--**
			м3		**--**	**1,16**	**--**	**97**	**97**	**--**	**--**
2	2	**Е0101-27-11**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м**	**83,7**	**1,48**	**1,48**	**124**	**124**	**42**	**--**	**--**
			м3		**--**	**0,51**	**--**	**43**	**97**	**--**	**--**
3	3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**8,63**	**134,10**	**--**	**1157**	**--**	**1308**	**0,97**	**8**
			м3		**134,10**	**--**	**1157**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	4	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**279**	**21,55**	**4,52**	**6011**	**1260**	**4609**	**0,11**	**30**
			м3		**17,03**	**--**	**4751**	**--**	**97**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7573**	**1665**			**39**
				Тенге			**5909**	**140**			**--**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7573**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**6049**			
			Накладные расходы -	Тенге			**6053**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**908**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**818**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14443**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14443				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				6957			
	РАЗДЕЛ 2.Стены.										
	2-7 этажи.										
5	7	**Е0108-22-1**	**Кладка перегородок межкомнатных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.100мм**	**10,48192**	**2053,31**	**372,83**	**21523**	**3908**	**9072**	**3,72**	**39**
			м3		**594,00**	**139,50**	**6226**	**1462**	**118**	**0,68**	**7**
6	8	**С143004-18 Изм. и доп. вып.17**	**Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007**	**8,5385664**	**7000,00**	**--**	**59770**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	9	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,3**	**72779,65**	**422,15**	**21834**	**127**	**2979**	**56,40**	**17**
			т		**8257,50**	**157,50**	**2477**	**47**	**118**	**0,77**	**--**
	Машинное отделение.										
8	12	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых толщ.51см при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М-150 на растворе М-100**	**14,84712**	**8764,24**	**335,84**	**130124**	**4986**	**14467**	**4,54**	**67**
			м3		**699,75**	**126,00**	**10389**	**1871**	**118**	**0,61**	**9**
9	13	**Е0108-6-7**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100**	**1,254**	**8723,06**	**337,41**	**10939**	**423**	**1179**	**4,38**	**5**
			м3		**670,50**	**126,00**	**841**	**158**	**118**	**0,62**	**1**
	Вентшахты.										
10	16	**Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка вентстояков армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м**	**5,0032**	**1331,14**	**34,73**	**6660**	**174**	**1097**	**1,14**	**6**
			м2		**172,80**	**13,01**	**865**	**65**	**118**	**0,06**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			**250849**	**9618**			**135**
				Тенге			**20798**	**3603**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**250849**				
	Материалы -			Тенге			**20259**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**24401**			
	Местные материалы -			Тенге			**200174**				
			Накладные расходы -	Тенге			**28794**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4319**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16779**				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			296421				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
			Сметная заработная плата -	Тенге				28721			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			296421				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							166
			Сметная заработная плата -	Тенге				28721			
	РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта.										
	6,7,8 этажи.										
11	**20**	**Е0106-16-5**	**Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	**5,04**	**8024,04**	**170,88**	**40441**	**861**	**4628**	**5,18**	**26**
			м3		**810,00**	**64,55**	**4082**	**325**	**105**	**0,32**	**2**
12	**21**	**Е0106-11-6**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	**0,611098**	**18837,97**	**11119,34**	**11512**	**6795**	**7546**	**42,50**	**26**
			1т		**7560,00**	**4200,75**	**4620**	**2567**	**105**	**20,52**	**13**
13	**22**	**Е0106-22-1**	**Монолитная плита ИПЛ-1**	**1,5**	**11246,93**	**241,10**	**16870**	**362**	**2163**	**8,06**	**12**
			м3		**1282,50**	**91,08**	**1924**	**137**	**105**	**0,44**	**1**
14	**23**	**Е0106-11-6**	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	**0,1341**	**18837,97**	**11119,34**	**2526**	**1491**	**1656**	**42,50**	**6**
			1т		**7560,00**	**4200,75**	**1014**	**563**	**105**	**20,52**	**3**
15	**24**	**С130806-219 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм**	**0,7**	**669,00**	**--**	**468**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
16	**25**	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,128124**	**65900,00**	**--**	**8443**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			**80261**	**9509**			**70**
				Тенге			**11640**	**3592**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			79793				
	Материалы -			Тенге			12281				
	Всего заработная плата -			Тенге				15232			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8443				
	Местные материалы -			Тенге			37920				
			Накладные расходы -	Тенге			15994				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2399			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			101534				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
			Сметная заработная плата -	Тенге				17631			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			468				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			468				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			496				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			102030				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
			Сметная заработная плата -	Тенге				17631			
	РАЗДЕЛ 4.Перекрытия.										
17	41	**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	3	875,34	200,77	2626	602	1556	1,74	5
			шт		299,25	71,15	898	213	140	0,31	1
18	42	**С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	13,4784	2640,00	--	35583	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
19	43	**С143017-8-А**	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	13,4784	45,00	--	607	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
20	44	**С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	52,0992	2640,00	--	137542	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
21	45	**С143017-9**	**Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см**	11,484	1500,00	--	17226	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			193583	602			5
				Тенге			898	213			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			193583				
	Материалы -			Тенге			423				
	Всего заработная плата -			Тенге				1111			
	Местные материалы -			Тенге			191660				
			Накладные расходы -	Тенге			1556				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				233			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			206847				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата -	Тенге				1345			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			206847				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата -	Тенге				1345			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка.								
			Цокольный этаж.								
22	**174**	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**33,43**	**291,49**	**3,39**	**9745**	**113**	**4132**	**0,65**	**22**
			м2		**117,00**	**0,72**	**3911**	**24**	**105**	**0,05**	**2**
			2-7 этажи.								
23	**183**	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**1110,8625**	**291,49**	**3,39**	**323806**	**3761**	**137309**	**0,65**	**722**
			м2		**117,00**	**0,72**	**129971**	**800**	**105**	**0,05**	**56**
24	**185**	**Е0115-64-3 к-0,2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен**	**2200**	**71,72**	**0,69**	**157775**	**1509**	**34668**	**0,46**	**1001**
			м2		**14,75**	**0,26**	**32441**	**576**	**105**	**0,01**	**14**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**491326**	**5383**			**1745**
				Тенге			**166323**	**1400**			**72**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**491326**				
			Материалы -	Тенге			**16148**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**167724**			
			Местные материалы -	Тенге			**303472**				
			Накладные расходы -	Тенге			**176110**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**88**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26416**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**40046**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**707482**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1905**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**194140**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**707482**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1905**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**194140**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1023593**	**26777**			**1993**
				Тенге			**205568**	**8950**			**108**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1023124**				
			Материалы -	Тенге			**49110**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**214518**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**8443**				
			Местные материалы -	Тенге			**733226**				
			Накладные расходы -	Тенге			**228506**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**114**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**34276**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75098**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1326728**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2216**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 525060

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				248793			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			468				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			468				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			496				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1327224				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2216
			Сметная заработная плата -	Тенге				248793			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	15926,69	1 343 150,69				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	2389,0032					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	31026,78	1 374 177,47				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	13431,5					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	5372,6	1 392 981,58				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			1 392 981,58				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	1 780 926,95				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	1 905 598,80				
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			3 686 525,75				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	73730,51495	3 760 256,26				
			Скидка 10%	Тенге	10%	376025,6263	3 384 230,64				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	12%	406107,68	3 790 338,31				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**3 790 338,31**				
			в том числе НДС				**406 107,68**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Мыжасаров К.С.**

Инженер сметчик: _____ **Мукашева Г.С.**
Начальник ПТО _____ **Шиллер Б.А.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Максутов М.К.**

SAM Project
БИН180440025770

Страниц - 6
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 525060