Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - **Жилая группа 3А. Блок 2**

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета №2-2-1

N п/п	N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	**Е0101-27-5**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**123,544**	**3,35**	**3,35**	**414**	**414**	**139**	**--**	**--**
			м3		**--**	**1,16**	**--**	**144**	**97**	**--**	**--**
2	2	**Е0101-27-11**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м**	**123,544**	**1,48**	**1,48**	**183**	**183**	**62**	**--**	**--**
			м3		**--**	**0,51**	**--**	**64**	**97**	**--**	**--**
3	3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**9,55**	**134,10**	**--**	**1281**	**--**	**1447**	**0,97**	**9**
			м3		**134,10**	**--**	**1281**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	4	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**308,86**	**21,55**	**4,52**	**6655**	**1395**	**5102**	**0,11**	**33**
			м3		**17,03**	**--**	**5260**	**--**	**97**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8533**	**1992**			**43**
				Тенге			**6541**	**207**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8533**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**6748**			
			Накладные расходы -	Тенге			**6750**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1013**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**917**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16200**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				7760			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16200				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
			Сметная заработная плата -	Тенге				7760			
	РАЗДЕЛ 2.Стены.										
	2,3,4 этажи.										
5	13	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М75	42,4	12264,06	337,41	519996	14306	39850	4,38	186
			м3		670,50	126,00	28429	5342	118	0,62	26
	3-9 этажи.										
6	18	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,852	1401,74	34,73	30631	759	6137	1,43	31
			м2		225,00	13,01	4917	284	118	0,06	1
7	19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,9907	72779,65	422,15	144882	840	19767	56,40	112
			т		8257,50	157,50	16438	314	118	0,77	2
	Технический этаж.										
8	22	Е0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм	13,8391	2053,31	372,83	28416	5160	11978	3,72	51
			м3		594,00	139,50	8220	1931	118	0,68	9
9	23	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	12,731972	7000,00	--	89124	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
10	24	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1,67268	1401,74	34,73	2345	58	470	1,43	2
			м2		225,00	13,01	376	22	118	0,06	--
11	25	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0425012	72779,65	422,15	3093	18	422	56,40	2
			т		8257,50	157,50	351	7	118	0,77	--
	Машинное отделение.										
12	26	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	10,62789	8807,96	337,41	93610	3586	11230	4,76	51
			м3		769,50	126,00	8178	1339	118	0,62	7

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	27	Е0108-22-1	Кладка наружных и внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм	9,388	2053,31	372,83	19276	3500	8126	3,72	35
			м3		594,00	139,50	5576	1310	118	0,68	6
14	28	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	8,63696	7000,00	--	60459	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Парапет.								
15	31	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых толщ.38см при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М-150 на растворе М-100	54,25792	8764,24	335,84	475529	18222	52868	4,54	246
			м3		699,75	126,00	37967	6837	118	0,61	33
16	32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,0088688	72779,65	422,15	645	4	88	56,40	1
			т		8257,50	157,50	73	1	118	0,77	--
			Перемычки.								
17	37	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	103,96	66,43	312	199	200	0,15	--
			шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--
18	38	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,0237	26484,00	--	628	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
19	39	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,287694	9469,94	1216,94	2724	350	2577	31,40	9
			т		5940,00	459,00	1709	132	140	2,25	1
20	40	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,129699	13010,10	1826,10	1687	237	1596	42,70	6
			т		8100,00	690,75	1051	90	140	3,37	--
21	41	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,392373	59200,00	--	23228	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22	42	С11011-858	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	0,0125	53500,00	--	669	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23	43	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,012525	52400,00	--	656	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1497912**	**47239**			**733**
				Тенге			**113358**	**17679**			**86**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1497912**				
			Материалы -	Тенге			**136605**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**131037**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**24554**				
			Местные материалы -	Тенге			**1176157**				
			Накладные расходы -	Тенге			**155311**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**78**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**23297**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**99193**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1752416**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**897**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**154333**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1752416**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**897**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**154333**			
			РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта.								
24	**44**	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**53,5857**	**8764,24**	**335,84**	**469638**	**17996**	**52213**	**4,54**	**243**
			м3		**699,75**	**126,00**	**37497**	**6752**	**118**	**0,61**	**33**
25	**45**	**Е0110-87-4**	**Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией**	**10,1975**	**2919,93**	**23,01**	**29776**	**235**	**6494**	**3,12**	**32**
			м2		**522,00**	**8,69**	**5323**	**89**	**120**	**0,04**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**499414**	**18231**			**275**
				Тенге			**42820**	**6840**			**33**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**499414**				
			Материалы -	Тенге			**26268**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**49660**			
			Местные материалы -	Тенге			**412095**				
			Накладные расходы -	Тенге			**58707**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**29**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8806**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33487**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**591608**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**338**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**58466**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**591608**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**338**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**58466**			
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка.								
			2-9 этажи.								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**95**	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
				3629,72	**291,49**	**3,39**	**1058030**	**12288**	**448655**	**0,65**	**2359**
			м2		**117,00**	**0,72**	**424677**	**2613**	**105**	**0,05**	**183**
27	**96**	**Е0115-64-3 к-0,2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен**								
				4014,64	**71,72**	**0,69**	**287914**	**2754**	**63264**	**0,46**	**1827**
			м2		**14,75**	**0,26**	**59200**	**1052**	**105**	**0,01**	**25**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1345944**	**15042**			**4187**
				Тенге			**483877**	**3665**			**209**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1345944**				
		Материалы -		Тенге			**621161**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**487542**			
		Местные материалы -		Тенге			**225864**				
			Накладные расходы -	Тенге			**511919**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**256**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**76788**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**111472**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1969335**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4651**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**564330**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1969335**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4651**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**564330**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3351802**	**82504**			**5237**
				Тенге			**646595**	**28392**			**329**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3351802**				
		Материалы -		Тенге			**784034**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**674987**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24554**				
		Местные материалы -		Тенге			**1814116**				
			Накладные расходы -	Тенге			**732688**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**366**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**109903**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**245069**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4329559**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5932**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**784890**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4329559**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5932**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**784890**			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	51954,71	4 381 513,71				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	7793,2062					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	101212,97	4 482 726,67				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	43815,13708					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	17526,05483	4 544 067,87				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			4 544 067,87				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	5 809 590,77				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	6 216 284,84				
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			12 025 875,61				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	240517,5122	12 266 393,12				
			Скидка 10 %	Тенге	10%	1226639,31	11 039 753,81				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**12%**	**1324770,46**	**12 364 524,27**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**12 364 524,27**				
			в том числе НДС				**1 324 770,46**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Мадиакасаров Е.С.**

Инженер сметчик: _____ **Мусалцева Л.С.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Максутов М.К.**

SAM Project
БИН180440029770