ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - Жилая группа 3А. Блок 3

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета №2-3-1

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	111,6	3,35	3,35	374	374	126	--	--
			м3		--	1,16	--	130	97	--	--
2	2	E0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м**	111,6	1,48	1,48	165	165	56	--	--
			м3		--	0,51	--	57	97	--	--
3	3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	8,63	134,10	--	1157	--	1308	0,97	8
			м3		134,10	--	1157	--	113	--	--
4	4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	279	21,55	4,52	6011	1260	4609	0,11	30
			м3		17,03	--	4751	--	97	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7708**	**1799**			**39**
				Тенге			**5909**	**187**			**1**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7708				
			Всего заработная плата -	Тенге				6096			
			Накладные расходы -	Тенге			6098				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				915			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			828				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14634				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				7011			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14634				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				7011			
	РАЗДЕЛ 2.Стены.										
	Цокольный этаж.										
5	5	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100**	10,62	12321,66	337,41	130856	3583	9981	4,38	47
			м3		670,50	126,00	7121	1338	118	0,62	7
6	6	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	1,08885	1401,74	34,73	1526	38	306	1,43	2
			м2		225,00	13,01	245	14	118	0,06	--
	Технический этаж.										
7	9	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100**	57,97736	8723,06	337,41	505740	19562	54491	4,38	254
			м3		670,50	126,00	38874	7305	118	0,62	36
	Вентшахты.										
8	14	Е0108-7-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка вентстояков армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м**	26,08128	1332,98	34,73	34766	906	5718	1,14	30
			м2		172,80	13,01	4507	339	118	0,06	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**			672888	24089			332
				Тенге			50746	8997			44
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			672888				
	Материалы -			Тенге			3036				
	Всего заработная плата -			Тенге				59743			
	Местные материалы -			Тенге			595017				
			Накладные расходы -	Тенге			70497				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10575			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			787988				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
			Сметная заработная плата -	Тенге				70318			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			787988				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							411
			Сметная заработная плата -	Тенге				70318			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			1 796 403,66				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	2 296 702,08				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	2 457 480,21				
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			4 754 182,30				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	95083,6459	4 849 265,94				
			Скидка 10%	Тенге	10%	484926,5941	4 364 339,34				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**12%**	**523720,73**	**4 888 060,07**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**4 888 060,07**				
			в том числе НДС				**523 720,73**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Мынбаева Н.С.**

Инженер сметчик: _____ **Мукашева Г.С.**

Авторский надзор
ТОО "ГражданПроект"

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

ТОО «Граждан - Проект»
Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Мынсутов М.К.**