Форма 4

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - Жилая группа 3А. Блок 5-6

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета №2-(5-6)-1

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	98,68	3,35	3,35	331	331	111	--	--	
			м3		--	1,16	--	115	97	--	--	
2	2	Е0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м**	98,68	1,48	1,48	146	146	49	--	--	
			м3		--	0,51	--	51	97	--	--	
3	3	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	7,62	134,10	--	1022	--	1155	0,97	7	
			м3		134,10	--	1022	--	113	--	--	
4	4	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	246,7	21,55	4,52	5315	1114	4075	0,11	27	
			м3		17,03	--	4201	--	97	--	--	
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6814	1591			34	
				Тенге			5223	165			1	
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6814					
			Всего заработная плата -	Тенге				5389				
			Накладные расходы -	Тенге			5390				3	
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				809				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			732					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12937				37	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6197				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12937					
			Сметная заработная плата -	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата -	Тенге				6197			
	РАЗДЕЛ 2.Стены										
	Цокольный этаж.										
5	5	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	162,399	1401,74	34,73	227641	5640	45610	1,43	232
			м2		225,00	13,01	36540	2113	118	0,06	10
6	6	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,7993	72779,65	422,15	58173	337	7937	56,40	45
			т		8257,50	157,50	6600	126	118	0,77	1
7	7	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	53,3298	4497,67	378,22	239860	20170	197747	20,04	1069
			м3		3566,25	141,75	190187	7560	100	0,69	37
8	8	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	51,729906	7530,00	--	389526	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
	2,3,4 этажи.										
9	9	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М150 на растворе75	434,1528	12305,24	335,84	5342354	145806	423032	4,54	1971
			м3		699,75	126,00	303798	54703	118	0,61	265
10	10	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М75	310,368	12264,06	337,41	3806372	104721	291706	4,38	1359
			м3		670,50	126,00	208102	39106	118	0,62	192
	5этажи.										
11	11	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 на растворе50	212,82	10051,40	335,84	2139139	71473	207369	4,54	966
			м3		699,75	126,00	148921	26815	118	0,61	130
12	12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на растворе М50	129,32	10010,22	337,41	1294522	43634	121544	4,38	566
			м3		670,50	126,00	86709	16294	118	0,62	80
	2-7 этажи.										
13	17	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	46,76	8723,06	337,41	407890	15777	43948	4,38	205
			м3		670,50	126,00	31353	5892	118	0,62	29

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	18	Е0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм	2,7956	1965,31	372,83	5494	1042	2420	3,72	10
			м3		594,00	139,50	1661	390	118	0,68	2
15	19	С143002-5 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,863016	4790,00	--	4134	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
16	20	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	7,217952	7000,00	--	50526	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	21	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	166,88	1401,74	34,73	233922	5796	46869	1,43	239
			м2		225,00	13,01	37548	2171	118	0,06	11
18	22	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича /ограждения лоджий/	74,85	1401,74	34,73	104920	2600	21022	1,43	107
			м2		225,00	13,01	16841	974	118	0,06	5
19	23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,291	72779,65	422,15	21179	123	2890	56,40	16
			т		8257,50	157,50	2403	46	118	0,77	--
20	27	Е0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм	10,61	1965,31	372,83	20852	3956	9183	3,72	39
			м3		594,00	139,50	6302	1480	118	0,68	7
21	28	С143002-5 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	1,363	4790,00	--	6529	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
22	29	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	9,7612	7000,00	--	68328	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
23	31	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича /ограждения лоджий/	23,56	1401,74	34,73	33025	818	6617	1,43	34
			м2		225,00	13,01	5301	307	118	0,06	1
24	32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,158	72779,65	422,15	11499	67	1569	56,40	9
			т		8257,50	157,50	1305	25	118	0,77	--
					Перемычки.						
25	51	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	88	103,96	66,43	9149	5846	5877	0,15	13

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		23,85	23,85	2099	2099	140	0,11	9
26	52	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	66	392,70	250,96	25918	16563	20231	0,81	54
			шт		130,73	88,22	8628	5823	140	0,37	25
27	53	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	14,665	26484,00	--	388388	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
28	54	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,27	9469,94	1216,94	2557	329	2419	31,40	8
			т		5940,00	459,00	1604	124	140	2,25	1
29	55	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,075	59200,00	--	4440	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32	52400,00	--	16768	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14913104	444699			6944
				Тенге			1095902	166047			805
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14913104				
		Материалы -		Тенге			152875				
		Всего заработная плата -		Тенге				1261948			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			410734				
		Местные материалы -		Тенге			12808894				
			Накладные расходы -	Тенге			1457987				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							729
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218698			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			982265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17353357				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8477
			Сметная заработная плата -	Тенге				1480646			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17353357				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8477
			Сметная заработная плата -	Тенге				1480646			
		РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта - 2 шт..									
			2,3,4 этажи.								
31	57	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 на растворе М75	19,2	10166,60	335,84	195199	6448	18708	4,54	87
			м3		699,75	126,00	13435	2419	118	0,61	12

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5 этажи.								
32	58	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 на раствореМ50	19,2	10051,40	335,84	192987	6448	18708	4,54	87
			м3		699,75	126,00	13435	2419	118	0,61	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			388186	12896			174
				Тенге			26870	4838			23
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388186				
		Материалы -		Тенге			1469				
		Всего заработная плата -		Тенге				31709			
		Местные материалы -		Тенге			346950				
			Накладные расходы -	Тенге			37416				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5612			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			451138				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
			Сметная заработная плата -	Тенге				37321			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			451138				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
			Сметная заработная плата -	Тенге				37321			
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытия.								
33	83	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	136	1423,60	373,54	193610	50801	114396	2,66	362
			шт		465,75	135,07	63342	18370	140	0,61	82
34	84	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	68	875,34	200,77	59523	13652	35262	1,74	118
			шт		299,25	71,15	20349	4838	140	0,31	21
35	85	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	673,92	2640,00	--	1779149	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
36	86	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	673,92	45,00	--	30326	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
37	87	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	841,99	2640,00	--	2222854	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
38	101	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-3 - 14 шт./	4,4	11246,93	241,10	49486	1061	6346	8,06	35

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		1282,50	91,08	5643	401	105	0,44	2
39	102	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,244	64500,00	--	15738	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	103	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,553	62100,00	--	34341	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	104	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1008	66000,00	--	6653	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	105	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,313	64100,00	--	20063	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	106	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0081	62000,00	--	502	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	107	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-4 - 6 шт./	2,4	11246,93	241,10	26993	579	3461	8,06	19
			м3		1282,50	91,08	3078	219	105	0,44	1
45	108	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,112	64500,00	--	7224	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46	109	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,276	62100,00	--	17140	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	110	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05	66000,00	--	3300	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	111	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,101	64100,00	--	6474	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	112	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0104	62000,00	--	645	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
50	119	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-6 - 9 шт./	4	11246,93	241,10	44988	964	5769	8,06	32
			м3		1282,50	91,08	5130	364	105	0,44	2
51	120	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,252	64500,00	--	16254	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	121	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,622	62100,00	--	38626	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	122	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,113	66000,00	--	7458	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	123	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1836	64100,00	--	11769	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
55	124	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0208	62000,00	--	1290	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
56	125	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-7 - 7 шт./	4,4	11246,93	241,10	49486	1061	6346	8,06	35
			м3		1282,50	91,08	5643	401	105	0,44	2

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	126	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1128	64500,00	--	7276	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
58	127	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2298	62100,00	--	14271	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
59	128	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,108	66000,00	--	7128	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
60	129	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,108	64100,00	--	6923	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
61	130	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,011	62000,00	--	682	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
62	138	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-9 - 7 шт./	2,16	11246,93	241,10	24293	521	3115	8,06	17
			м3		1282,50	91,08	2770	197	105	0,44	1
63	139	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0581	64500,00	--	3747	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
64	140	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1186	62100,00	--	7365	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	141	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0273	66000,00	--	1802	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	142	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1016	64100,00	--	6513	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
67	143	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0048	62000,00	--	298	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
68	144	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-10 - 7 шт./	1,792	11246,93	241,10	20154	432	2585	8,06	14
			м3		1282,50	91,08	2298	163	105	0,44	1
69	145	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,040656	64500,00	--	2622	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
70	146	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,082992	62100,00	--	5154	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
71	147	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02016	66000,00	--	1331	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
72	148	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,19152	64100,00	--	12276	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
73	149	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02464	62000,00	--	1528	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
74	150	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-11 - 7 шт./	4	11246,93	241,10	44988	964	5769	8,06	32
			м3		1282,50	91,08	5130	364	105	0,44	2

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	151	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,14	64500,00	--	9030	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
76	152	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,346	62100,00	--	21487	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
77	153	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,063	66000,00	--	4158	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
78	154	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,34	64100,00	--	21794	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
79	155	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0301	62000,00	--	1866	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
80	156	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0208	64500,00	--	1342	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
81	162	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-13 - 7 шт./	8	11246,93	241,10	89975	1929	11538	8,06	64
			м3		1282,50	91,08	10260	729	105	0,44	4
82	163	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,392	64500,00	--	25284	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
83	164	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,9688	62100,00	--	60162	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	165	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1764	66000,00	--	11642	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
85	166	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,3752	64100,00	--	24050	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
86	167	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04	62000,00	--	2480	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
87	196	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-17 - 7 шт./	2,16	11246,93	241,10	24293	521	3115	8,06	17
			м3		1282,50	91,08	2770	197	105	0,44	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5109807	72485			749
				Тенге			126414	26242			118
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5109807				
		Материалы -		Тенге			160329				
		Всего заработная плата -		Тенге				152655			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			449686				
		Местные материалы -		Тенге			4300892				
			Накладные расходы -	Тенге			197703				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29655			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318451				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5625960				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
			Сметная заработная плата -	Тенге				182311			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5625960				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
			Сметная заработная плата -	Тенге				182311			
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы.								
88	197	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т	8	1151,58	506,21	9213	4050	6101	2,16	17
			шт		371,25	173,52	2970	1388	140	0,65	5
89	198	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	8	928,08	477,08	7425	3817	6397	2,37	19
			шт		405,00	166,12	3240	1329	140	0,68	5
90	200	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	20,16	2980,00	--	60077	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
91	201	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	31,68	2400,00	--	76032	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
92	202	Е0106-22-1	Монолитный участок МУ-10	0,2	11246,93	241,10	2249	48	288	8,06	2
			м3		1282,50	91,08	257	18	105	0,44	--
93	203	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-I, ВР-I, d 4-6 мм	0,01266	64100,00	--	812	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			155807	7915			38
				Тенге			6467	2735			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			155807				
		Материалы -		Тенге			2467				
		Всего заработная плата -		Тенге				9202			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			812				
		Местные материалы -		Тенге			138148				
			Накладные расходы -	Тенге			12786				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1918			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178709				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата -	Тенге				11120			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			178709				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата -	Тенге				11120			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20573717	539586			7938
				Тенге			1260875	200028			957
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20573717				
		Материалы -		Тенге			317140				
		Всего заработная плата -		Тенге				1460903			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			861232				
		Местные материалы -		Тенге			17594884				
			Накладные расходы -	Тенге			1711283				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							856
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				256693			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1337100				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23622101				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9751
			Сметная заработная плата -	Тенге				1717596			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23622101				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9751
			Сметная заработная плата -	Тенге				1717596			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	283465,21	23 905 566,21				

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	42519,7818					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	552218,58	24 457 784,79				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	239055,66					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	95622,26	24 792 462,72				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			24 792 462,72				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	31 697 163,59				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	33 916 089,00				
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			65 613 252,58				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	1312265,052	66 925 517,64				
			Скидка 10 %	Тенге	10%	6692551,764	60 232 965,87				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**12%**	**7227955,90**	**67 460 921,78**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**67 460 921,78**				
			в том числе НДС				**7 227 955,90**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ПТО _____ **Мынжасаров Е.С.**

Инженер сметчик: _____ **Мукашева Г.С.**

Авторский надзор
ТОО "Граждан-Проект"

Эксперт _____ **Кенжебеков В.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Мансулов М.К.**