ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Елорда құрылы компаниясы"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КСМК-АФ"

Форма 4

Форма 4

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом "Шығыс", расположенный по адресу г.Астана ул.Сыганак, западнее пр.Туран

Наименование объекта - Жилая группа 3А. Блок 7

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2020 года

на Общестроительные работы.

Основание: Локальная смета №2-7-1

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	1	E0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	167,4	3,35	3,35	561	561	189	--	--
			м3		--	1,16	--	195	97	--	1
2	2	E0101-27-11	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 10м**	167,4	1,48	1,48	248	248	83	--	--
			м3		--	0,51	--	86	97	--	--
3	3	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	8,63	134,10	--	1157	--	1308	0,97	8
			м3		134,10	--	1157	--	113	--	--
4	4	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	279	21,55	4,52	6011	1260	4609	0,11	30
			м3		17,03	--	4751	--	97	--	--
			Фундаментные блоки								
5	5	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	156,096	245,44	3,82	38312	596	7145	0,21	33
			м2		37,35	1,44	5830	225	118	0,01	1
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			46290	2665			72
				Тенге			11739	505			2
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46290				
			Материалы -	Тенге			31886				
			Всего заработная плата -	Тенге				12244			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -	Тенге			13334				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2000			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3577				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63201				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
			Сметная заработная плата -	Тенге				14244			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63201				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
			Сметная заработная плата -	Тенге				14244			
	РАЗДЕЛ 2.Стены.										
			Цокольный этаж.								
6	6	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М100	106,2	12321,66	337,41	1308560	35833	99814	4,38	465
			м3		670,50	126,00	71207	13381	118	0,62	66
7	7	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	21,777	1401,74	34,73	30526	756	6116	1,43	31
			м2		225,00	13,01	4900	283	118	0,06	1
8	8	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,15986	72779,65	422,15	11635	67	1587	56,40	9
			т		8257,50	157,50	1320	25	118	0,77	--
			2,3,4 этажи.								
9	11	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М150 на растворе75	215,495	12305,24	335,84	2651718	72372	209975	4,54	978
			м3		699,75	126,00	150793	27152	118	0,61	131
10	12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М150 на растворе М75	121,52	12264,06	337,41	1490329	41002	114213	4,38	532
			м3		670,50	126,00	81479	15312	118	0,62	75
			2-7 этажи.								
11	17	Е0108-22-1	Кладка стен межквартирных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.200мм	8,02	1965,31	372,83	15762	2990	6942	3,72	30
			м3		594,00	139,50	4764	1119	118	0,68	5
12	18	С143002-5 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	0,7315	4790,00	--	3504	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
13	19	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	7,3784	7000,00	--	51649	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	20	Е0108-22-1	Кладка перегородок межкомнатных из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м толщ.100мм	12,9	1965,31	372,83	25352	4810	11165	3,72	48
			м3		594,00	139,50	7663	1800	118	0,68	9
15	21	С143002-5 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	1,419	4790,00	--	6797	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
16	22	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	11,868	7000,00	--	83076	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	23	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	79,52	1401,74	34,73	111466	2762	22333	1,43	114
			м2		225,00	13,01	17892	1035	118	0,06	5
18	24	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,628	72779,65	422,15	45706	265	6236	56,40	35
			т		8257,50	157,50	5186	99	118	0,77	--
					Перемычки.						
19	40	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	34	103,96	66,43	3535	2259	2271	0,15	5
			шт		23,85	23,85	811	811	140	0,11	4
20	41	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	21	392,70	250,96	8247	5270	6437	0,81	17
			шт		130,73	88,22	2745	1853	140	0,37	8
21	42	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	4,36	26484,00	--	115470	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
22	43	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,42	9469,94	1216,94	3977	511	3763	31,40	13
			т		5940,00	459,00	2495	193	140	2,25	1
23	44	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0505	59200,00	--	2990	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24	45	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,2104	62300,00	--	13108	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,164	52400,00	--	8594	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5991999	168897			2278
				Тенге			351254	63062			306
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5991999				
		Материалы -		Тенге			87182				
		Всего заработная плата -		Тенге				414316			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24691				
		Местные материалы -		Тенге			5359975				
			Накладные расходы -	Тенге			490852				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							245
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73628			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			388971				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6871822				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2830
			Сметная заработная плата -	Тенге				487944			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6871822				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2830
			Сметная заработная плата -	Тенге				487944			
			РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта.								
			2,3,4 этажи.								
26	47	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м М100 на растворе М75	19,2	10166,60	335,84	195199	6448	18708	4,54	87
			м3		699,75	126,00	13435	2419	118	0,61	12
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			195199	6448			87
				Тенге			13435	2419			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195199				
		Материалы -		Тенге			734				
		Всего заработная плата -		Тенге				15854			
		Местные материалы -		Тенге			174581				
			Накладные расходы -	Тенге			18708				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2806			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12834				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226741				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
			Сметная заработная плата -	Тенге				18661			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			226741				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
			Сметная заработная плата -	Тенге				18661			
			РАЗДЕЛ 4.Перекрытия.								

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	73	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	33	1423,60	373,54	46979	12327	27758	2,66	88
			шт		465,75	135,07	15370	4457	140	0,61	20
28	74	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	18	875,34	200,77	15756	3614	9334	1,74	31
			шт		299,25	71,15	5387	1281	140	0,31	5
29	75	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	55,296	2640,00	--	145981	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
30	76	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	55,296	45,00	--	2488	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
31	77	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	192,6357	2640,00	--	508558	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
32	79	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-3 - 7 шт./	1,1	11246,93	241,10	12372	265	1586	8,06	9
			м3		1282,50	91,08	1411	100	105	0,44	--
33	80	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,049	64500,00	--	3161	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
34	81	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1212	62100,00	--	7527	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35	82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0221	66000,00	--	1459	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36	83	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0492	64100,00	--	3154	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	84	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0011	62000,00	--	68	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38	85	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-4 - 6 шт./	0,6	11246,93	241,10	6748	145	865	8,06	5
			м3		1282,50	91,08	770	55	105	0,44	--
39	86	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,028	64500,00	--	1806	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
40	87	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0692	62100,00	--	4297	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	88	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0126	66000,00	--	832	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
42	89	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0254	64100,00	--	1628	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43	90	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0026	62000,00	--	161	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44	91	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-5 - 7 шт./	0,64	11246,93	241,10	7198	154	923	8,06	5
			м3		1282,50	91,08	821	58	105	0,44	--
45	92	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0145	64500,00	--	935	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	93	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0296	62100,00	--	1838	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
47	94	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00068	66000,00	--	45	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
48	95	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0684	64100,00	--	4384	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
49	96	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0088	62000,00	--	546	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
50	97	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В 15 /монолитный участок МУ-6 - 7 шт./	2	11246,93	241,10	22494	482	2885	8,06	16
			м3		1282,50	91,08	2565	182	105	0,44	1
51	98	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,07	64500,00	--	4515	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
52	99	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,179	62100,00	--	11116	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
53	100	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0315	66000,00	--	2079	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
54	101	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,17	64100,00	--	10897	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	121	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,052	62100,00	--	3229	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
65	122	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0117	66000,00	--	772	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
66	123	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0448	64100,00	--	2872	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
67	124	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0029	62000,00	--	180	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			871983	17493			171
				Тенге			29016	6325			28
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			871983				
		Материалы -		Тенге			33204				
		Всего заработная плата -		Тенге				35340			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79789				
		Местные материалы -		Тенге			712481				
			Накладные расходы -	Тенге			46380				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6957			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			973464				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
			Сметная заработная плата -	Тенге				42297			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			973464				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
			Сметная заработная плата -	Тенге				42297			
			РАЗДЕЛ 5.Лестницы.								
68	150	Е0107-47-5	Установка лестничных маршей со сваркой массой до 1 т	4	1151,58	506,21	4606	2025	3051	2,16	9
			шт		371,25	173,52	1485	694	140	0,65	3
69	151	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	4	928,08	477,08	3712	1908	3198	2,37	9
			шт		405,00	166,12	1620	664	140	0,68	3

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				5560			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7208094**	**199461**			**2627**
				Тенге			**408677**	**73679**			**354**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7208094**				
		Материалы -		Тенге			**154239**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**482355**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**107197**				
		Местные материалы -		Тенге			**6338520**				
			Накладные расходы -	Тенге			**575667**				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**288**
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**86350**			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**467026**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8250787**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3268**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**568706**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8250787**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3268**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**568706**			
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1,20%	99009,44	8 349 796,44				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	15%	14851,4166					
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%	192880,30	8 542 676,74				
			Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1%	83497,96444					
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%	33399,18578	8 659 573,89				
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	Тенге			8 659 573,89				
			в ценах 2015 года(К=2,557)50%	Тенге	50%	2,5570	11 071 265,22				
			в ценах 2016 года(К=2,736)50%	Тенге	50%	2,7360	11 846 297,08				
			Сметная стоимость в текущих ценах	Тенге			22 917 562,31				
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	Тенге	2%	458351,2461	23 375 913,55				
			Скидка 10%	Тенге	10%	2337591,355	21 038 322,20				
			НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	**12%**	**2524598,664**	**23 562 920,86**				
			ВСЕГО по АКТУ	**Тенге**			**23 562 920,86**				
			в том числе НДС				**2 524 598,66**				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Елорда құрылыс компаниясы"

Инженер ИТО _____ **Мынжасаров Б.С.**

Инженер сметчик: Г. Мукашева **Мукашева Г.С.**

расч. верен

Авторский надзор
ТОО "Гражданн-Проект"

ТОО «Гражданн - Проект»

Эксперт _____ **Кенжебеков Б.Т.**

Эксперт авторского надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КСМК-АФ"

Директор _____ **Хамзин М.А.**

Начальник ПТО _____ **Асарбаева А.Е.**

Технадзор ТОО "Sam project"

Эксперт технического надзора _____ **Максутов М.К.**

SAM Project
БИН180440029770